			<u> </u>	I	I	Fisik				Keuangan					1	
N	0	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
	1 1.0	03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.451.406.947	78,39	78,39	0	35.286.433.059	74,36	34.159.786.528	71,99	2,37				
1.1	1.0	03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	421.809.100	61,77	61,77	0	245.708.800	58,25	237.589.359	56,33	1,92				
															1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 4	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
															2. Perubahan Renja 2023 : dokumen dari 1 dokumen	Penyusunan ROPK, Forum PD Renstra 2022-2027, Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2024, Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD TH 2024, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2023-2026, Honor TA Perencana Wilayah I, Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan 2023
															3. Renja SKPD TH 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen	Faktor Penghambat:
			Penyusunan Dokumen Perencanaan											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI	4. Renstra 2023-2026 : 1 dokumen dari 1 dokumen 5. ROPK : 1 dokumen dari 1	Deviasi Rp. 3.009.799 dari:
1.1.	1 1.0	03.01.1.01.01	Perangkat Daerah	74.725.800	96,37	96,37	0	69.182.100	92,58	66.172.301	88,55	4,03	Dinas PUPESDM DIY	SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	dokumen	- Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp.630.154; - Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 215.998;
																- Sisa belanja kertas di bela pengadaan Rp. 213.336,
																- SIsa Belanja Tenaga Ahli Rp. 100;
																- Sisa Belanja Perjalanan Dinas Rp. 300.000;
																- Sisa Belanja Penggandaan Rp. 145.500;
																- SIsa makan minum forum PD Rp. 300.000
																-Sisa makan minum rapat Rp. 958.945 (sesuai kebutuhan).
																Faktor Pendukung:
																-Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
	+														1. Jumlah Dokumen DPA-	-keterseulaan anggaran
															SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 3	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
															2. DPA : 1 dokumen dari 1 dokumen	Penyusunan DPA 2023, Penyusunan DPPA 2023 Pergeseran tanggal 27 Februari, DPPA 2023 Pergeseran tanggal 16 Juni, DPPA 2023 Pergeseran tanggal 13 Juli, RKAP Tahun 2023, RKA 2024
														DINAS PEKERJAAN UMUM,	3. DPA-P : Dokumen dari 1	Faktor Penghambat:
1.1.	2 1.0	03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	60.645.800	70,83	70,83	0	42.257.400	69,68	38.260.491	63,09	6,59	Dinas PUPESDM DIY	PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL -	4. RKA : 1 Dokumen dari 1 5. RKA-P : 1 Dokumen dari 1	Deviasi Rp. 3.996.909 dari : -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 753.372
														Sekretariat	Dokumen	-Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 227.489
																-Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 1.281.953
																-Sisa belanja Cetak Rp. 1.028.000 (menyesuaikan kebutuhan)

		1			Fisik				Keuangan						
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
															-Sisa belanja makan minum rapat Rp. 706.095 (menyesuaikan kebutuhan) Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.1.3	1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.437.500	50,82	50,82	2 0	134.269.300	46,88	133.156.567	46,49	0,39	Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2022 : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan LKJIP 2022, Penyusunan Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2022, Laporan Monev s.d. bulan September, Publikasi Media Cetak termin ke 8, Publikasi Media Online termin ke 6 Faktor Penghambat: Deviasi Rp 1.226.733 dari: -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 499.048 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 159.989 -SIsa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 1001 -Sisa belanja penggandaan Rp. 100 -Sisa termin publikasi media cetak Rp. 304.000 Sisa belanja Makan Minum Rapat Rp. 262.595; Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.2	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.340.934.539	79,34	79,34	0	29.405.062.179	74,74	28.956.922.870	73,61	1,13				
		Daerah													Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN bulan Januari s.d september 2023 Faktor Penghambat: - Realisasi gaji sesuai kebutuhan, PNS yang pensiun s.d Bulan September 2023 sebanyak 7 orang. Terdapat Deviasi sebesar 433,713,355 dengan rincian sebagai berikut: Sisa Belanja Gaji Pokok PNS Rp148.517.940,00 Sisa Belanja Gaji Pokok PPPK Rp5.038.960,00 Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp11.271.011,00 Sisa Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp49.140.000,00 Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp9.735.000,00

	Ī			1	Fisik	П			Keuangan				4		
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
															Sisa Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp21.544.500,00
															Sisa Belanja Tunjangan Beras PNS Rp9.763.418,00
															Sisa Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Rp2.505.261,00
															Sisa Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp17.195,00
1.2.1	1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.151.849.539	79,35	79,35	0	29.261.673.279	74,74	28.819.235.847	73,61	1.13	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan		Sisa Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp29.854,00
1.2.2	1.05.01.1.02.01	r enyeulaun eug aum runjungun rien	33.131.0 13.333	, 5,55	, 5,55	J	23120110731273	7.,,	20.013.233.017	73,01	1,13	5.1.a5 . 5.1 255 5.1.	Semetariae Sussagram Redungan		Sisa Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS -Rp31.014.016,00
															Sisa Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Rp1.005.591,00
															Sisa Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp744.584,00
															Sisa Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp461.163,00
															Sisa Belanja luran Jaminan Kematian PNS Rp2.233.733,00
															Sisa Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Rp367.475,00
															Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp74.544.274,00
															Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp29.406.191,00
															Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp68.995.030,00
															Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp29.406.191,00
															Untuk data Anggaran Kas dan Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai mengikuti data dari BKD.
															Faktor Pendukung:
															Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
														1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
														2. Jasa Administrasi Keuangan : Tahun dari 1 Tahun	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Januari s.d Agustus 2023
1.2.2	1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.640.000	67,97	67,97	0	47.760.000	66,67	47.760.000	66,67	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan		Faktor Penghambat:
															Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan
															Faktor Pendukung:
															Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran

					Fisik	1			Keuangan						T
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
							·							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
														Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1	Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 1 Laporan Laporan Keuangan Audited 1 Laporan
														4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1	Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan 1 Laporan
1 2 2	1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	42.395.000	84,5	84,5	0	35.792.200	84,43	34.116.565	80,47	2.06	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan		Faktor Penghambat:
1.2.3	1.03.01.1.02.03	Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.393.000	64,5	64,3		33.792.200	64,43	34.116.505	80,47	3,90	DINAS POPESDIVI DIT	Sekretariat - Subbagian Keuangan		Terdapat Deviasi sebesar Rp 1.675,635 dengan rincian sebagai berikut:
															- Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1,475,987 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan.
															- Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 197,998 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan
															- Sisa Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 1,650 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan
															Faktor Pendukung:
															Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
														Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
														2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran : 1 Laporan dari 2 Laporan 3. Laporan Aset dan Laporan	Laporan keuangan Bulanan 9 Laporan
														Persediaan Triwulan : 2 Laporan dari 4 Laporan	Laporan keuangan Triwulan 2 Laporan
														4. Laporan Keuangan bulanan : 8 Laporan dari 12	Laporan persediaan Triwulan 2 Laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan												5. Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 2	Laporan keuangan Semesteran 1 Laporan
1.2.4	1.03.01.1.02.07	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.050.000	80,9	80,9	0	59.836.700	79,73	55.810.458	74,36	5,37	Dinas PUPESDM DIY		6. Laporan Keuangan Triwulan : 2 Laporan dari 4	Faktor Penghambat:
															Terdapat deviasi sebesar 4,026,242 dengan rincian sebagai berikut:
															- Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 3.788.043 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan.
															- Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 233.999 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan

		1		ı —	Fisik				Keuangan					ı	T
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
									,						- Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 4,200 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.3	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.440.000	68,53	68,53	3 0	61.860.000	66,92	61.600.828	66,64	0,28				
1.3.1	1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	100	100	0	700.000	100	440.828	62,98	37,02	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : 1 Laporan dari 2. Pajak PBB : 1 Tahun dari 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksana Pembayaran PBB Faktor Penghambat: Sesuai tagihan PBB sehingga ada deviasi Rp. 259.172 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.3.2	1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.740.000	68,29	68,29	9 0	61.160.000	66,67	61.160.000	66,67	0	Dinas PUPESDM DIY		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: Laporan Jasa Pengelola Barang: Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Januari s.d Agustus 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4	1.03.01.1.06	Aummistrasi Omum Ferangkat	822.868.700	74,98	74,98	3 0	610.299.600	74,17	435.369.110	52,91	21,26				
1.4.1	1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.654.000	79,95	79,95	5 0	31.903.500	78,48	26.888.809	66,14	12,34	Dinas PUPESDM DIY		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Alat Listrik: 31 jenis dari Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja Alat Listrik Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Belanja di Bela Pengadaan Rp. 5.014.691 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4.2	1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.152.500	79,33	79,33	3 0	75.132.100	77,33	61.035.359	62,82	14,51	Dinas PUPESDM DIY		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: Paket dari 2. Alat Tulis Kantor: 54 jenis dari 62 jenis Jalat Tulis Kantor Penataan Arsip: 19 jenis dari 22 jenis Kertas: 5 jenis dari 5 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya ATK, Kertas dan Bahan Komputer Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Belanja di Bela Pengadaan 1. Belanja ATK Rp. 11.693.158 2. Belanja Kertas Rp. 773.984

	I	<u> </u>			Fisik				Keuangan				T	T	<u> </u>
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
															3. Belanja Bahan Komputer Rp. 1.599.101 4. Belanja Perabot Kantor Rp. 30.498 Sehingga Ada Deviasi Rp. 14.096.741 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4.3	1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.375.000	71,11	71,11	. 0	24.284.200	70,64	23.743.450	69,07	1,57	Dinas PUPESDM DIY		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 2. Bed Cover : 26 Buah dari 26 Buah Belanja pengisian tabung gas : 9 Kali dari 12 Kali Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran : Unit 5. Solar Operasional Genset : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja BBM Genset, Tabung Gas Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Penguanaan BBM Genset Rp. 46.750 Sisa Belanja Pengadaan Bed Cover Rp. 494.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 540.750 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4.4	1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.499.900	74,61	. 74,61	. 0	43.805.000	73,62	43.734.600	73,5	0,12	Dinas PUPESDM DIY		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari Barang Cetakan : 8 jenis dari 8 jenis 3. Penggandaan : 70050 Lembar dari 148313 Lembar 4. Penggandaan Penataan Arsip : 9717 Lembar dari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksannya Belanja Cetak dan Penggandaan Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Belanja Pengandaan ada Deviasi Rp. 70.400 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4.5	1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.665.300	89,51	1 89,51	. 0	15.499.300	87,74	13.507.410	76,46	11,28	Dinas PUPESDM DIY		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: Dokumen dari 2 2. Buku Bacaan Perpustakaan: 66 Buku dari 3. Surat Kabar/Majalah: 2 SKH dari 2 SKH	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja Surat Kabar Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Belanja Pengadaan Harga Pasaran lebih rendah dari DPA/SHBJ Belanja Modal Buku Perpustakaan Rp. 1.991.890 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
														Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Biaya Rapat Penataan Arsip: 135 OS dari 180 OS	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja Makan & Minum Rapat, SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah

	ı				Fisik	1			Keuangan				T		T
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
1.4.6	1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.522.000				419.675.500	73,18	266.459.482	46,46		Dinas PUPESDM DIY		3. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana dengan baik : Tahun dari 1 Tahun 4. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana dengan baik	Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Belanja Makan & Minum Rapat Rp. 15.410
														5. Koordinasi Dinas PUP&ESDM Dalam Daerah Terlaksana dengan baik : 6. Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan : 2522 OS	Sisa Belanja At Cose SPPD Luar Daerah Rp. 153.216.018 Sehingga Ada Deviasi Rp. 153.216.018 Faktor Pendukung:
															Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.5	1.03.01.1.07	Penunjang Urusan Pemerintah	141.993.200	100	100	О	141.993.200	100	141.147.000	99,4	0,6				
		Pengadaan Mebel	36.093.200				36.093.200	100	36.092.000	100		Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Paket dari 1 2. Meja Rias : 13 Buah dari 13 Buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pengadaan Mebel Faktor Penghambat: Sisa Pengadan Rp. 2.971.000 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.5.2	1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.900.000	100	100	0	105.900.000	100	105.055.000	99,2	0,8	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 10 Unit dari 11 2. CCTV : 1 Paket dari 1 Paket 3. Laptop : 1 Unit dari 1 Unit 4. Pompa Air : 1 Unit dari 1 5. Printer : 2 Unit dari 2 Unit 6. Printer A3 : 1 Unit dari 1 7. Komputer PC : 4 Unit dari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersedianya Pompa Air, Komputer, Laptop, Printer, CCTV Faktor Penghambat: Sisa belanja pengadaan 1. Belanja Pompa Rp. 550.000 2. Belanja CCTV Rp. 845.000
1.6	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.965.718.000	71,5	71,5	0	2.779.403.280	70,09	2.470.633.577	62,3	7,79				
1.6.1	1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	75,67	75,67	0	3.730.000	74,6	3.470.000	69,4	5,2	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 2. Jasa Surat menyurat : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Belanja Materai, Cek, Perangko Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Belanja Cek Rp. 260.000 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran

				1	Fisik	1			Keuangan			I	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
1.6.2	1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.073.000.000		78,78		834.770.000	77,8	761.625.750	70,98	6,82	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan 2. Jasa Komunikasi, Listrik, Air : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, dan Telephon Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Pemakaian 1. Belanja Telephon Rp. 6.317.747 2. Belanja Air Rp. 566.600 3. Belanja Listrik Rp. 65.115.213 4. Belanja Zoom Rp. 1.144.690 Sehingga Ada Deviasi Rp. 73.144.250 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.6.3	1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.887.718.000	68,79	68,79	0	1.940.903.280	67,21	1.705.537.827	59,06	8,15	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 2. Jasa Keamanan Kantor : Tahun dari 1 Tahun 3. Jasa Kebersihan Kantor : Tahun dari 1 Tahun 4. Jasa Laundry : Tahun dari 5. Jasa Pembasmi Tikus : Tahun dari 1 Tahun 6. Jasa Tenaga Kearsipan : 924 OH dari 1440 OH 7. Pajak Smpah dan Retribusi Sampah : Tahun dari 1 Tahun 8. Retribusi Pajak Daerah : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksannya Pembayaran Jasat Tenaga Arsip, Jasa Kbersihan, Jasa Keamanan, Jasa Laundry, Jasa Pembasmi Tikus, Pembeyaran Pajak Mess PU Faktor Penghambat: Menyesuiakan Kebutuhan Tagihan 1. Jasa Tenaga Arsip Rp. 2.880.000 2. Jasa Kebersihan Rp. 109.589.676 3. Jasa Kebersihan Rp. 115.809.246 4. Jasa Laundry Rp. 1.067.000 5. Jasa Pembasmi Tikus Rp. 419.031 5. Pembayaran Pajak Daerah Mess PU & Pajak Frekuensi HT Rp. 5.600.500 Sehingga Ada Deviasi Rp. 235.365.453 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.7	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.665.643.408	77,46	77,46	0	2.042.106.000	76,61	1.856.523.784	69,65	6,96				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	1 140 700 CDD	75 46	75.46		950 156 000	74 70	772 002 750	57.02		Diago BUDESDM DIV		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional: 50 Unit dari 87 Unit Jerpeliharanya Kendaraan dinas/operasional SKPD: 70 Unit dari 87 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 & Roda 4, Pembayaran STNK, Pembelian BBM, Belanja Cetak, Pembelian Pelumas Faktor Penghambat:

					1	Fisik	1			Keuangan			1	1	ı	T
No	0	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
1.7	1 1.0	05.01.1.09.02	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.146.768.000	75,40	75,40	0	859.156.000	74,79	122.8 9 2.108	62,93	11,60	Dinas POPESDIVI DI			Menyesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan 1. Belanja Pelumas Rp. 16.869.500 2. Belanja Sukucadang Rp. 85.418.370 3. Pembayaran Pajak STNK Rp . 12.011.100
																4. Servis Kendaraan Roda 2 & 4 Rp. 21.964.262 Sehingga Ada Deviasi Rp, 136.263.232 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.7.:	2 1.0	03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.750.000	71,83	71,83	0	193.150.000	71,34	191.078.050	70,57	0,77	Dinas PUPESDM DIY		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 10 Unit dari 12 Pemeliharaan alat-alat berat : 3 jenis dari 3 jenis Pemeliharaan alat-alat kantor : 3 jenis dari 3 jenis Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 2 jenis dari 4 Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 2 jenis dari 4 Pemeliharaan jenis dari 4	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pemeliharaan Alat-Alat Berat, CCTV, Genset, AC, Komputer dan Laptop, Sounsystem, HT, RIG Faktor Penghambat: Menesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan 1. Vibrator Roller Rp.162.750 2. Genset Rp. 1.045.000 3. Excavator Rp. 92.000 4. AC Rp. 80.000 5. Soundsystem Rp. 25.000 6. HT & RIG Rp. 265.000 7. Reapeter & Spaner Antena Rp. 62.500 8. Laptop Rp. 185.000 9. Komputer Rp. 154.700 Sehingga Ada Deviasi Rp. 2.071.950 Faktor Pendukung:
1.7.3	3 1.0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.046.304.808	76,81	76,81	. 0	790.000.000	75,5	742.874.766	71	4,5	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 0 Unit dari 4 Unit 2. Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit: 0 Paket dari 1 Paket 3. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY: 1 Paket dari 4. Pemeliharaan Wisma Kaliurang: 1 Paket dari 1 5. Penataan Jaringan Internet: 0 Paket dari 1 6. Rehab Gedung Bina Marga: 1 Paket dari 1 Paket dari 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksanannya Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Pemel Gedung Induk, Proses Kontrak Rehab Gedung Bina Marga Faktor Penghambat: Sisa Kontrak Pemeliharaan Gedung Induk Rp. 1.104.454 Sisa Kontrak Pemeliharaan Wisma PU Kaliurang Rp. 2.117.400 Sisa Bela Pengadaan Belabja Penunjang (ATK) Rehab Gedung Bina Marga Rp. 308.147 Sisa Kontrak Perencanaan Rehab Gedung Bina Marga Rp. 210.000

Fig. 1. Section of Program (Registral Value Registral PP) Topic Registral Control Registral PP Topic Registral Control Registral Value Registral PP Topic Registral Control Registral Value Registral PP Topic Registral Control Registral Value Registral			<u> </u>	ı	T	Fisik		1		Vouces				1	T	7
2 10 10 10 10 10 10 10	No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target		Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
1.74 1.03.11.79.20 Pennelharas/Re-civiliania Supun dan 199.800.000 100 200 199.800.000 199.800.000 100 199.800.000 100 199.800.0000 199.800.0000 199.800.000 199.800.000 199.800.000 199.800.000 199.800.0000 199.					ruiget	ricumous	201401	ranger (iii)	ruiger (/oj	neunous (m)	realisast (75)	20145				Sisa Kontrak Rehab Gedung Bina Marga Rp. 43.544.833
1.1 1.2 1.0																Sisa Kontrak Pengawasan Rehab Gedung Bina Marga Rp. 63.998
1.74 1.03 0.11 0.10 1.05 0.11 0.10 1.05 0.11 0.10 1.05 0.11 0.10 1.05 0.11 0.10 1.05 0.11 0.10 1.05 0.11 0.10 1.05 0.11 0.10 0.10 1.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10																== :
Post-para Georgia (Information Agriculture) 1.7.4 10.0.1.0.0.10 Demoltharies (Pasta) State (Information Agriculture) 1.7.4 10.0.1.0.0.10 Demoltharies (Pasta) State (Information Agriculture) 1.7.4 10.0.1.0.0.10 Demoltharies (Pasta) State (Information Agriculture) 1.7.5 10.0.0.1.0.0.10 Demoltharies (Pasta) State (Information Agriculture) 1.7.5 10.0.0.1.0.																Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
17.4 133 01 1 9.4 December and infrastructural surface and															Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Packer Pergramment Six Kontra Kerhal Pergramfording BP350M Gum Falor Perdudung 2 1 0.0.02 PROGRAM PENGELOLAN SUMBER ONA AN EDA) Pergrama Parail pida Wilayah Surgai Linus Decenh Feryusunan Recram Teknis Gen Pergrama Parail pida Wilayah Surgai Linus Decenh 2.1 1.03.02.1.01 Pergrama Parail pida Wilayah Surgai Linus Decenh Feryusunan Recram Teknis Gen Gumen Lingkungen Holdy and Edal Servan Teknis Gen Gumen Lingkungen Holdy and Edal Servan Teknis Gen Gugenna Perampung Air Laknya 2.1 1.03.02.1.01.01 Pergrama Parail pida Wilayah Surgai Linus Decenh 1. Jumtah Recursar Teknis dan Dekamen Lingkungen Holdy Holdy untuk Kontribus Berdungan, Emburg, dan Gugenna Perampung Air Laknya 2. Technaling Surgai Perspanan Mental Perspanan Mental Perspanan Mental Perspanan Mental Perspanan Mental Perspanan Perspanan Perspanan Perspanan Perspanan Mental Perspanan Pers	1.7.4	1.03.01.1.09.10	Prasarana Gedung Kantor atau		100	100	0	199.800.000	100	199.678.200	99,94	0,06	BP3ESDM Gunungkidul		BP3ESDM Gunungkidul : 1	Persiapan, Pembuatan RKA, RKS, Gambar Bangunan, Pelaksanaan Rehab Pagar
PROGRAM PENGEJOLAN SUMBER 2 1.03.02.10 PROGRAM PENGEJOLAN SUMBER 3 4.731.563.333 64.6 71.97 7-57 21.564.723.752 62.00 19.533.478.727 56.21 5.88 2.1 1.03.02.1.01 Sungal Unitas Describ 2.1 1.03.02.1.01 Description From From From From From From From From			bungunun cumnya													-
2 3.93.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 24.731.563.333 64.4 71.97 7.57 21.564.723.752 62.09 19.523.478.727 56.21 5.88 2.1 103.02.1.01 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 34.791.563.333 64.4 71.97 7.57 21.564.723.752 62.09 19.523.478.727 56.21 5.88 2.1 103.02.1.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 34.791.563.333 64.4 71.97 7.57 21.564.723.752 62.09 19.523.478.727 56.21 5.88 2.1 103.02.1.01 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 34.791.563.333 64.4 71.97 7.57 21.564.723.752 62.09 19.523.478.727 56.21 5.88 2.1 103.02.1.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 34.791.563.333 64.4 71.97 7.57 21.57																Sisa Kontrak Rehab Pagar Gedung BP3ESDM Gunungkidul Rp. 321.800
2 1.03.02 PROGRAM PROFELOLANN SUMBER 34.731.563.333 64.4 71.57 7.57 21.564.723.752 62.09 19.523.478.727 56.21 5.88																, and the second
2.1. 1.03.02.1.010 Pengaman Partai pada Wilayah Sungal Lintac Debrah 6,752.741.800 67.4 75.77 7,87 4.375.906.300 64.8 4.291.727.483 63.56 13.24 2.1.1 1.03.02.1.010 Pengaman Partai pada Wilayah Sungal Lintac Debrah 6,752.741.800 67.4 75.77 7,87 4.375.906.300 64.8 4.291.727.483 63.56 13.24 2.1.1 1.03.02.1.010 Penyasinan Rencana Teknis dan Okumen Lingkungan Helup untuk Konstruksi Bendungan, Danual dan Bangunan Penampung Air Laininya Pengaman Penampung Air Laininya Partai Dan Bangunan Penampung Air Balau Partai Dan Bangunan Pengaban Penampung Air Balau Bangunan Penampung Air Balau Partai Dan Bangunan Penampung Air Balau Bangunan Penampung Air B																Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
2.1.1 1.03.02.1.01.01 Sungai Unitas Daerah 6.7.2.7.41.800 67.8 75.2.7 75.87 4.375.806.300 65.8 4.291.7.17.483 65.50 1,64 2.1.1 1.03.02.1.01.01 Perphysuman Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstrukki Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusari - Faktor Pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Lainnya yang Disusari - Faktor Pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Lainnya yang Disusari - Faktor Pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Lainnya yang Disusari - Faktor Pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Lainnya yang Disusari - Faktor Pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Lainnya yang Disusari - Faktor Pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Lainnya yang Disusari - Faktor Pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Lainnya yang Disusari - Faktor Pendukung: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Lainnya yang Disusari - Faktor Pendukung: Lainnya yang Di	2	1.03.02		34.731.563.333	64,4	71,97	-7,57	21.564.723.752	62,09	19.523.478.727	56,21	5,88				
2.1.1 103 02.1 01 01 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.1	1.03.02.1.01		6.752.741.800	67,4	75,27	-7,87	4.375.806.300	64,8	4.291.727.483	63,56	1,24				
2.1.1 103.02.1.0.1.01 Ookumen lingkungan Hidup untuk Konstruksi Faktor Penghambat: Construkti Bendungan, Penampung Air Lainnya yarg Disusun: Lainnya yarg Disusun: Lainnya yarg Disusun: Faktor Penghambat: Altanya yarg Disusun: Faktor Penghambat: Altanya yarg Disusun: Festor Penghambat: Faktor Penghambat: Faktor Penghambat: L Nordinsis Gegan Perangkat Kalurahan Seloma Air Jirik Z. Melakukan reyisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu pelaksanaan kegistan di TW 4 dan pengajuan revi dengan pemohon dari Ketua LPMK Selomartani. J. Tilik Selomartani, Kalasan, Air Baku J. Selomartani, Kalasan, Air Baku J. Selomartani, Kalasan, Air Baku J. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku J. Perubahan proposal penerima hibah yaitu dari			Penyusunan Rencana Teknis dan													Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rendungan, Penampung Air Lainnya and Bendungan, Panaba dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Dissuan : 1. Lumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang 2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah duntuk Air Baku yang 3. Pembangunan Sumur Bor Air Baku yang 4. Loordinasi dengan Perangkat Kalurahan Selome respan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sieman 3 murur Intuk Air di Kab. Sieman 3 murur Air Tanah duntuk Air Baku yang 4. Loordinasi dengan Perangkat Kalurahan Selome respan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sieman 3 murur Air Tanah duntuk Air Baku yang 4. Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu pelaksanaan kegidan di TW 4 dan pengajuan revi 5. Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu pelaksanaan kegidan di TW 4 dan pengajuan revi 6. Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu pelaksanaan kegidan di TW 4 dan pengajuan revi 7. Mair Baku 6. Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sieman dan Rehabitiksi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitiksi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitiksi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitiksi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitiksi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitiksi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitiksi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitiksi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Rehabitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase - Sekis Pengembangan dan Reha	211	1 03 02 1 01 01	Dokumen Lingkungan Hidup untuk				0	0	0		0	0			Hidup untuk Konstruksi	
Lainnya yang Disusun: 1. Jumla Sumur Alir Tanah untuk Air Baku yang 2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalah dan Sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman: Titik dari 1. Titik 2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalah dan sumur Kalasan, Kab. Sleman agar dapat menyusun Prope Air di Kab. Sleman: Titik dari 1. Titik 2. Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu pelaksanaan kegiatan di TW 4 dan pengajuan revi pelaksanaan kegiatan di TW 4 dan pengajuan revi Air Baku 2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 625.000.000 16,5 17 -0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.1.1	1.03.02.1.01.01			1	1		U	U		U	U				Faktor Penghambat:
untuk Air Baku yang 2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan mumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman : Titik dari 1. Titik 2. Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu pelaksanaan kegiatan di TW 4 dan pengajuan revi Air Baku 2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 625.000.000 16,5 17 4,5 0 0 0 0 0 0 Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman 7. Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman 8. Bidang Sumber Daya Air dan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman 8. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lang Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman 8. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lang Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman 8. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lang Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman 8. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lang Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman 8. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lang Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman 9. Faktor Penghambat: 1. Perubahan proposal penerima hibah yaitu dari			bangunan Penampung Air Lainnya													Faktor Pendukung:
2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur Rasaan, Aab. Sleman agar dapat menyusun Prope dengan pemohon dari Ketua LPMK Selomartani. 1 Titik 2. Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu pelaksanaan kegiatan di TW 4 dan pengajuan revi pelaksanaan kegiatan di TW 4 dan pengajuan revi 3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman 4. 103.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk 625.000.000 2. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk 625.000.000 3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman. 4. 103.02.1.01.07 Air Tanah Untuk 625.000.000 3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman. 5. 2. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk 625.000.000 3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman. 6. 2. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk 625.000.000 3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman. 6. 2. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk 625.000.000 3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman. 6. 2. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk 625.000.000 3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman. 6. 2. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk 625.000.000 3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman. 6. 2. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk 625.000.000 3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman. 6. 2. 10. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.																Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan lang Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah da Resapan di Kabupaten Sleman 4. Resapan di Kabupaten Sleman 5. Selomartani, Kalasan, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 5. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupaten Sleman 6. Selomartani, Kalasan, Gang Pengembangan dan Resapan di Kabupa															Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman : Titik dari	Koordinasi dengan Perangkat Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman agar dapat menyusun Proposal Hibah yang baru dengan pemohon dari Ketua LPMK Selomartani.
2.1.2 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 625.000.000 16,5 17 -0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu penggeseran pelaksanaan kegiatan di TW 4 dan pengajuan revisi DPA perubahan 2023.
1. Perubahan proposal penerima hibah yaitu dari	2.1.2	1.03.02.1.01.07	_	625.000.000	16,5	5 17	7 -0,5	0	0	0	0	0		Drainase - Seksi Pengembangan		3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan langsung Pekerjaan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Sleman.
														Sumber Daya Air dan Drainase		Faktor Penghambat:
Nacetta 1 34 Section depart mereganisasikan sadah n																Perubahan proposal penerima hibah yaitu dari P3A menjadi LPMK, karena P3A belum dapat melegalisasikan badan hukumnya di tahun ini.

_			1	1		"		1						<u> </u>	T	
N	0	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	T	Fisik	Destant	T+ (DD)	T (0/)	Keuangan	D 1:: /0/\	Davidani	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
					Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		-		
																Penerima manfaat adalah pemenuhan kebutuhan pertanian yang membutuhkan air dalam jumlah banyak (>10 lt/dt).
																Faktor Pendukung:
																1. Perangkat kalurahan koorperatif dalam berkoordinasi.
																Lahan lokasi sumur tersedia pada bekas lahan sumur bor eksisting yang sudah tidak beroperasi lagi.
															1. Jumlah Embung dan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.1.	3 1.0	03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	O	0) (0	0	0		0	0				Faktor Penghambat:
															Unit	Faktor Pendukung:
															Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
															Dioperasikan dan Dipelihara 2. Pemeliharaan Rutin	
															Embung/Telaga : 25 Unit 3. Pengamanan &	Persiapan
															Pengendalian 4. Padat Karya Penciptaan	Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga
															Lapangan Pekerjaan Embung/Telaga	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi
															1Embung/Telaga (DID) : unit	
															5. Pemeliharaan Berkala Pada Embung/Telaga (DID) 2 Embung/ Telaga : unit dari 2	Terbentunya Tim Pelaksanaan Kegiatan
															G. C	Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK
																Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga
																Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi
																Terbentunya Tim Pelaksanaan Kegiatan
																Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK
																Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga
																Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa
																Terlaksananya Penandatanganan Kontrak
																Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan
1					I	1								l		Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan
1						I										Terlaksananya Rapat - rapat Teknis
1					1											Terlaksananya Diskusi Laporan
1																Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan
																Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga
																Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa
																Terlaksananya Penandatanganan Kontrak
1						I										Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan
1					1											Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan
					1											Terlaksananya Rapat - rapat Teknis
1	ı				I						1			I		Terlaksananya Diskusi Laporan

					 									Ī	1	7	
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Targe					Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
	Kode 1.03.02.1.01.49	Onoraci dan Romeliharaan Embung	Pagu 4.097.241.800		et Realisas	Realisasi	alisasi Dev	si Deviasi		Target (%)	Realisasi (RP) 2.643.770.366	Realisasi (%)		Lokasi 25 embung kewenangan Pemda DIY	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Pelaporan Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Faktor Penghambat: Deviasi Sesuai (RP 32.778.134) 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp.14.292.600)= sisa Pengadaan 2. Belanja Bahan-Bahan Bahar Can Pelumas (Rp. 52.500) = Sisa Pembelian 3. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Rp. 7.796) = Sisa Pembelian 4. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Rp. 8.650) = Sisa Pembelian 5. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp.211.220)= sisa pengadaan 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp.24.884) = Sisa Pembelian 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 7.643) = Sisa Pembelian 8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp.3.735) = Sisa Belanja 9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Rp. 1.012.800)=kontrak dilakukan di akhir bulan karena terkendala e-Purchasing harus sinkronisasi data Pejabat Pengadaan 10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp. 15.449) = Sisa Pembelian 11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp. 15.449) = Sisa Pembelian 12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp. 15.449) = Sisa Pembelian 12. Belanja Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp. 15.449) = Sisa Pembelian 12. Belanja Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp. 15.449) = Sisa Pembelian 14. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan

	_	T													
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				rangee	Realisasi	Deviasi	raiger (iti)	Tanget (70)	riculisusi (iti)	recuisasi (70)	Deviusi				Faktor Pendukung:
															Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
-														1. Jumlah Dokumen	necessed dam / magazan, noordinasi yang bankantai pinang ban
														Pengelolaan Sistem Hidrologi	
														dan Kualitas Air WS	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
														Kewenangan Provinsi :	
														Operasi dan PemeliharaanPos Hidrologi : Dokumen	Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
														04 FOS HIGIOIOGI . DOKUITIETI	
														3. Pengumpulan dan	2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan Server Monitoring
														Pengelolaan Data SISDA:	Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;
														Dokumen dari 1 Dokumen	
															3. Penandatanganan Kontrak Perawatan Server Monitoring Telemetry
															Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;
															4. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi;
															5. Persiapan Dokumen;
															6. Pelaksanaan Kegiatan;
															7. Rapat - rapat Teknis;
															8. Penandatanganan Kontrak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
															Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Pos
															Hidrologi;
															9. Serah Terima pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
															Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;
															Hidrologi;
															10. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi Pengembangan
															Aplikasi Monitoring Telemetry Go Hidro;
															11. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Berkala 3 Pos
															Hidrologi (2 Pos ARR dan 1 Pos AWLR);
															12. Serah Terima pekerjaan Pemeliharaan Berkala 3 Pos Hidrologi (2 Pos ARR dan 1 Pos AWLR);
															ARR dall I FOS AWERJ,
															13. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Peralatan
															Hidrologi;
															14. Serah Terima pekerjaan Belanja Modal Peralatan Hidrologi;
															2 Sima penerjaan selanja modal i eralatan marologi,
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air													15. Diskusi Laporan Akhir Konsultansi Pengembangan Aplikasi Monitoring
2.1.5		WS Kewenangan Provinsi	1.491.500.000	85,85	85,85	0	1.253.587.000	84,05	1.240.727.752	83,19	0,86	Daerah Istimewa Yogyakarta			Telemetry Go Hidro.
															16. Serah Terima pekerjaan Konsultansi Pengembangan Aplikasi
															Monitoring Telemetry Go Hidro.
															Faktor Penghambat:
															Deviasi Sebesar Rp.12.859.248,00, dengan rincian :
I	I	I]									-	-	

	1		ı	1	Fiell				Vauanaan					Г	
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
							Q , ,	<u> </u>	. ,	, ,					Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi = Rp46.000,00 (Sisa Pengadaan)
															2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya = Rp210.000,00 (Sisa Pengadaan)
															3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp147.395,00 (Sisa Pengadaan)
															4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp411.913,00 (Sisa Pengadaan)
															5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas = Rp149.523,00 (Sisa Pengadaan)
															6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp2.988.700,00 (Sisa Pengadaan)
															7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp767,00 (Sisa Pengadaan)
															8. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air = Rp1.440.000,00 (Proses SPJ)
															9. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi = Rp217.000,00 (Sisa Pengadaan)
															10. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan = Rp540.000,00 (Sisa Pengadaan)
															11. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan = Rp1.358.950,00 (Sisa Pengadaan)
															12. Belanja Perjalanan Dinas Biasa = Rp5.200.000,00 (Proses SPJ)
															13. Belanja Modal Peralatan Hidrologi = Rp149.000,00 (Sisa Pengadaan)
															Faktor Pendukung:
															Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
														Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan:	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
														Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi: Lembaga dari 1 Lembaga	Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan;
														Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : Lembaga dari 1	2. Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY;
															3. Rapat Persiapan Kegiatan;
															4. Pembuatan Spanduk; 5. Laporan Bulanan
															6. Penjaringan Aspirasi Ke-1 Dewan SDA DIY;
	1														7. Sidang Pleno Ke-1 Dewan SDA DIY;

			I	T	Fisik					Keuangan						
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	i Deviasi	iasi Targe	et (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
2.1.6	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	500.000.000					5.923.800	83,18	377.555.287	75,51		Daerah Istimewa Yogyakarta			8. Sidang Pleno Ke-1 Komisi Irigasi DIY; 9. Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY; 10. Rapat Koordinasi Comisi Irigasi DIV. 11. Sidang Pleno Ke-2 Dewan SDA DIY; 12. Sidang Pleno ke II- Komisi Irigasi 13. Rapat Koordinasi Komisi Irigasi 14. rapat Koordinasi Komisi Irigasi 15. Sidang pleno ke III dewan SDA 15. Sidang pleno ke III dewan SDA 16. Penjaringan Aspirasi komisi Irigasi Faktor Penghambat: Deviasi sebesar Rp. 38.368.513,00 dengan Rincian: 1. Belanja Bahan-Bahan Kimia = Rp9.003,00 (Sisa Pengadaan) 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp775.917,00 (Sisa Pengadaan) 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = Rp98.422,00 (Sisa Pengadaan) 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak = Rp404.450,00 (Sisa Pengadaan) 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp7.660,00 (Sisa Pengadaan) 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp11.098,00 (Sisa Pengadaan) 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp1.963,00 (Sisa Pengadaan) 8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia = Rp1.000.000,00 (Proses SPJ) 9. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan = Rp3.000.000,00 (Sisa Honor Anggota Sidang Dewan SDA) 10. Belanja Jasa Tenaga Ahli = Rp26.900.000,00 (1). Sisa Kontrak Tenaga Ahli Ke-2 Dewan SDA = Rp 11.000.000, 2). Proses SPJ Honor Tenaga Ahli Komisi Irigasi = Rp 10.400.000) 11. Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi = Rp40.000,00 (Sisa Pengadaan) 12. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota = Rp6.120.000,00 (Sisa Unan Transport Peserta Sidang Komir dan Sidang Dewan SDA) Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM

	 		1	1	F1-11.				Vauanas:				T	Г	
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				ruiget	reunsusi	Deviasi	raiget (in)	ranger (78)	neurous (nr.)	recuisus (70)	Deviasi			J. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun :	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.1.7	1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	39.000.000	79,57	79,57	, 0	29.747.000	76,27	29.674.078	76,09	0,18	Daerah Istimewa Yogyakarta		2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : Dokumen dari 1	1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; 2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi; 3. Pengecekan dokumen permohonan; 4. Survei lokasi yang dimohonkan; 5. Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan; 6. Proses administrasi/penyusunan telaah teknis; 7. Monitoring pengawasan lokasi yang dimohonkan; Faktor Penghambat: Deviasi = Rp 72.922,00 dengan Rincian : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp54.700,00 (Sisa Pengadaan) 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp15.840,00 (Sisa Pengadaan) 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp2.382,00 (Sisa Pengadaan) Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.2	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.978.821.533	63,68	71,17	-7,49	17.188.917.452	61,44	15.231.751.244	54,44	7				
2.2.1	1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0	0	0	0	0	0		0	0			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun : Dokumen dari 0 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
														Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0.705 KM dari Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.03 RW. 30 , Balecatur, Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.04 RW. 30 , Balecatur, Peningkatan jaringan irigasi Padukuhan Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman : KM Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik,	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan , Perencanaan, dan Koordinasi Lapangan - Kegiatan survei lapangan di beberapa lokasi - Mulai tahap persiapan dokumen pengadaan - Belum ada kegiatan Fisik di Bulan Januari 2023

		<u> </u>			Fisik	1			Keuangan						
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				J			S \ ,	<u> </u>	, ,	, ,				6. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sendangtirto, Berbah,	- Dokumen 7 dari 8 paket sudah masuk ke Pengadaan yaitu:
														7. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Dukuh, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo : KM dari 0.15 KM	 Konstruksi Peningkatan Irigasi di Sariharjo Ngaglik (1 titik)> sudah tanda tangan kontrak, PCM, Sosialisasi, Proses Pelaksanaan Pekerjaan, sudah PHO
														8. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Karang, Poncosari, Srandakan, Bantul : KM dari 0.2 KM	2. Konstruksi Pembangunan Talud Padukuhan Sembung, Balecatur, Gamping (2 titik)sudah tanda tangan kontrak, PCM, Proses Pelaksanaan Pekerjaan, sedang proses PHO , rencana di 9 Oktober 2023
														9. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Kuncen, Bendungan, Wates, Kulon Progo : KM dari 0.25 KM	3. Konstruksi Peningkatan Irigasi di Wilayah Kulon Progo (2 titik)> sudah tanda tangan kontrak, PCM, sedang proses PHO , rencana di 12 Oktober 2023
														10. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman :	4. Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pogung (1 titik)> Sudah PHO di bulan Agustus
2 2 2		Peningkatan Jaringan Irigasi	3.386.500.000	75.05	73,75	1,3	2.413.692.000	71,27	1.346.453.615	39,76		Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi		11. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Blawong : KM dari 0.1 KM	5. Konstruksi Peningaktan Jaringan irigasi wilayah Bantul Selatan (3 titik) > sudah ttd kontrak, PCM, Sosialisasi, Proses Pelaksanaan Pekerjaan , sedang proses PHO, rencana di awal Oktober 2023
2.2.2	1.03.02.1.02.08	Permukaan	3.380.300.000	73,03	73,73	1,3	2.413.032.000	71,27	1.540.455.015	33,70	31,31	yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		12. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Mergangsan : 0.13 KM dari 0.16 KM	6. Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Sendangtirto, Berbah> Sudah PHO di bulan Agustus
														13. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Pendowo : KM dari 0.05 KM 14. Peningkatan Jaringan	7.Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Mergangsan> Sudah PHO di bulan Agustus
															8. Konstruksi Talud Kragilan> menunggu APBD-P di Oktober 2023 Faktor Penghambat:
															Sisa Selisih Pagu dengan Kontrak Konstruksi Peningkatan Irigasi di Sariharjo Ngaglik> Rp 60.001.100,00
															- Konstruksi Pembangunan Talud Padukuhan Sembung, Balecatur, Gamping (2 titik)> Rp. 135.316.100,00
															- Konstruksi Peningkatan Irigasi di Wilayah Kulon Progo (2 titik)> Rp. 50.335.100,00
															- Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pogung (1 titik)> Rp. 562.000,00
															- Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Wilayah Bantul Selatan (3 lokasi : Padukuhan Karang, Poncosari, Srandakan, DI Blawong & DI Pendowo Bantul)>Rp 138.193.000,00
															- Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Mergangsan> Rp 5.000,00

	1			1	Fisik				Keuangan						
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	si Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
															- Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Sendangtirto, Berbah> 182.000,00 - Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pogung (1 titik)> Rp 562.000,00 *Total efisiensi (Pagu-Kontrak)= Rp 384.594.300,- Faktor Pendukung: - Koordinasi yang baik antara Stakeholder Hibah, yaitu Kalurahan,LPMK/P3A serta Padukuhan, serta Dinas PU Kab/Kota
2.2.:	1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.825.001.000	57,55	57,55	5 0	0 4.910.191.5	2 55,64	4.254.456.522	48,21	7,43	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan, Perencanaan, Koordinasi lapangan - dokumen pengadaan untuk pekerjaan Konstruksi Rehabiltasi Jaringan Irigasi Payaman , dimasukkan ke ULP DIY - Pemasukan Dokumen data Konsultansi Pengawasan Konstruksi Rehabiltasi Jaringan Irigasi Payaman ke ULP DIY - Tanda Tangan Kontrak per 8 Mei 2023 - Surat Usulan Reviu Inspektorat untuk penyaluran dana DAK Bidang Irigasi Tahap I sudah diluncurkan, BA Reviu Inspektorat, Salur Tahap I sudah cair di 26 Juni 2023 - Pekerjaan ePAKSI sudah berjalan selama 5 bulan dari kontrak 10 bulan Realisasi sudah tercapai 45.7% - Rapat Koordinasi DAK dengan kabupaten dilaksanakan di bulan Mei terkait koordinasi data Luasan Fungsional IGT , dan Akhir Juli untuk persiapan SImoni Harmonisasi Usulan DAK 2024 Faktor Penghambat: - Belanja Modal kontruksi D.I Payaman deviasi sebesar 552.807.502 karena sisa kontrak berjalan - Belanja Modal pengawasn D.I Payaman deviasi sebesar Rp.79.424.000 di kontrak sistem pembayaran uang muka dan lansung termin 100% tanpa 50% Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik antara sateholder, P3A Payaman, Penyedia, dan dinas PU kab Gunung Kidul, serta pihak terkait lainnyasehingga pekerjaan bisa terselenggara dengan baik

No Kode Prog	rogram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
			raiget	Realisasi	Deviasi	raiget (NF)	raiget (70)	realisasi (re)	itealisasi (70)	Deviasi				
	erasi dan Pemeliharaan Jaringan gasi Permukaan	13.737.693.333	62,23	77,81	-15,58	8.223.247.700	59,86	8.033.988.413	58,48	1,38	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK 2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis 3. Rapat - rapat Teknis 4. Sosialisasi Pekerjaan 5. Pelaksanaan Pekerjaan Faktor Penghambat: -Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi deviasi sebesar Rp.Rp.23.900.650 karena sisa pembelian -Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas deviasi sebesar Rp.13.701.400 karena sisa pembelian -Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar deviasi sebesar Rp200.000 karena sisa pembelian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor deviasi sebesar Rp.5.5214.25 karena sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya deviasi sebesar Rp.805.200 karena sisa pembelian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Rp. 62.009 -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas deviasi sebesar Rp.9.873.500 karena sisa pembelian
														Kantor Lainnya deviasi sebesar Rp.805.200 karena sisa pembelian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Rp. 62.009 -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas deviasi sebesar Rp.9.873.500 karena sisa pembelian

		1		1	Fisik	-			Vouanger					ı	<u> </u>
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				ruiget	reamous	Devias.	ranger (iii)	ruiget (70)	riculiousi (iii)	ricumousi (70)	Devidor				Faktor Pendukung:
															Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik
2.2.5	1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.523.929.200	81,23	81,23	0	1.237.682.800	81,22	1.211.356.271	79,49	1,73	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara: 50 Bendung dari 2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY: 52 Bendung dari 67 Bendung 3. Pemeliharaan Berkala Bendung: Bendung dari 67 4. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY: 48 Bendung dari 67	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK 2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis
2.2.6	1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	505.698.000	80,84	80,84	0	404.103.400	79,91	385.496.423	76,23	3,68	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		Realisasi Alokasi Air : 30 DI 2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan KAK 2. Rapat - rapat Teknis 3. Sosialisasi Pekerjaan 4. Pelaksanaan Pekerjaan Faktor Penghambat: -Belanja Makanan dan Minuman Rapat deviasi sebesar Rp.9.206.924 Adanya Permintaan dari P3A Untuk menunda pelaksanaan rapat koordinasi -Belanja Perjalanan Dinas Biasa deviasi sebesar Rp.800.000 Mengikuti pelaksanaan kegiatan lainya yang ditunda -Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota deviasi sebesar Rp.4.800.000 karena Adanya Permintaan dari P3A Untuk menunda pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Pendukung:

			ı	ı	Fisik				Keuangan				1		T T
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
															Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik
	3 1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	198.571.500	100	95	5	198.571.500	100	171.531.089	86,38	13,62				
3.1	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	198.571.500	100	95	5	198.571.500	100	171.531.089	86,38	13,62				
														Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM : Dokumen dari 1 Penyusunan Draft Rancangan Pergub tentang Kebijakan dan Strategi DaerahPengembangan Sistem Penyediaan Air	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SPK tanggal 9 Mei 2023 - nomer 602/17885
															SPMK tanggal 12 mei 2023 nomor 027/ 18543 Add SPK tanggal 5 September 2023 - nomer 027 /37217
3.1.1	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	198.571.500	100	95	5	198.571.500	100	171.531.089	86,38	13,62	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan		Produk laporan pendahuluan, laporan Antara, laporan akhir dan persiapan draft Pergub
		Strateg. dan remis si rim											Pemukiman		Faktor Penghambat:
															'-Sisa Lelang kontrak Rp 19.018.740 sebesar 9,51%
															-ATK Rp 14.300 - Kertas cover Rp 53.719 - Makmin Rp 75.300 -Penggandaan Rp 343.600
															-pembayaran Termin 100 % sebesar Rp 8.963.250 dibayarkan 9 oktober sebesar 4,48%
															Faktor Pendukung:
															Koordinasi yang baik , ketersediaan anggaran
	4 1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	81.734.001.800	79,35	70,18	9,17	63.523.212.360	77,72	52.349.971.002	64,05	13,67				
4.1	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	81.734.001.800	79,35	70,18	9,17	63.523.212.360	77,72	52.349.971.002	64,05	13,67				
														Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi : Rumah Tangga dari DED Pematangan Lahan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
														Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha): Paket 3. Pekerjaan konstruksi sel	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
														baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II : paket	A. DED TPA Transisi Tahap 3
														 Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III : Ha dari Penyusunan Addendum 	- Telah selesai proses pengadaan langsung tanggal 31 Juli 2023
														AMDAL TPA Piyungan : dokumen dari 1 dokumen	- Kontrak No. 602/31773 tanggal 2 Agustus 2023

		1		1	E:=:I.				Vouanges					T	1
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target		Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	6. DED Pematangan Lahan TPA Transisi Tahap 3 : Paket 7. Pembebasan lahan di TPA Transisi Piyungan : Paket dari	- SPMK No. 027/31774 tanggal 2 Agustus 2023 telah melakukan survei dan berkoordinasi dengan pihak terkait Produk Laporan Pendahuluan dan akhir B. Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan - SPK tanggal 13 April 2023 nomor 602/14891 - SPMK tanggal 13 April 2023 nomor 027/14893 Produk laporan pendahuluan dan laporan Antara C. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha) - Penandatangan SPPBJ nomor 027/21150 tanggal 29 Mei 2023 - SPK tanggal 6 Juni 2023 nomor 027/22096 - SPMK tanggal 6 Juni 2023 nomor 027/22098 Produk laporan pendahuluan dan sedang melakukan analisa Pekerjaan telah selesai 100 % D. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III - sampai dengan Mei 2023 telah selesai dilakukan pembebasan sebanyak 71 bidang dengan luas + 57.303 m2 (dari total 71 bidang dan luas total 57.303 m2). - Telah dilakukan Proses penyerahan hasil Pengadaan tanah dari kantah bantul E. Pembebasan Lahan di TPA Transisi Piyungan a. proses pengukuran ulang dan mengetahui luas b.proses pkkpr sudah masuk dalam rekom ptp dari kantah dan rekom
															- sampai dengan Mei 2023 telah selesai dilakukan pembebasan sebanyak 71 bidang dengan luas + 57.303 m2 (dari total 71 bidang dan luas total 57.303 m2). - Telah dilakukan Proses penyerahan hasil Pengadaan tanah dari kantah bantul E. Pembebasan Lahan di TPA Transisi Piyungan
													Bidang Cinta Kanya - Saksi		b.proses pkkpr sudah masuk dalam rekom ptp dari kantah dan rekom tata ruang dari DPTR F. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II FISIK: -SPPBJ Nomor: 027/12434 tanggal 29 Maret 2023 -SPK 6 April 2023 nomor 027/13932 -SPMK 11 April 2023 nomor 027/14425 -Addendum 1 No.027/18325 tanggal 11 Mei 2023 -Add 2027/27022 tanggal 7 Juli 2023.

_					1		1									_
	lo	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
4.1	.1 1.0	03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	59.734.001.800				50.042.585.360	83,78		72,76		Bantul	Biuarig Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman		Progres Pekerjaan minggu ke 20 tanggal 21 Agustus - 27 Agustus 2023, dalam proses pelaksanaan
																Rencana : 72,951 % Realisasi : 73,424 % Deviasi : + 0,523 %
																PENGAWASAN : - SPK tanggal 16 februari 2023 -SPMK 11 April 2023 nomor 027114471 dalam proses pengawasan
																Faktor Penghambat: Terjadi Deviasi keuangan pada : -
																Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik Ketersediaan anggaran Faktor Penghambat:
																B. Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan,Sisa lelang/sisa angkas sd agustus sebesar Rp 25.015.700
																C. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha)
																Sisa Lelang sebesar Rp 16.635.500
																D. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III
																Sisa Pembayaran untuk Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III sebesar Rp 671.960.000
																- Biaya Persertifikat TPA Piyungan Rp229.737.900
																- Biaya PNBP Rp 56.550.000 - BOBP Rp 76.935.000
																- makmin Rp 5.251.000
																- ATK Rp 212.906 - SPPD Rp 300.000
																- Biaya pelacakan dan pendataan tanah Rp 5.000.000
																- Biaya transport petugas ukur Rp 3.750.000
																- Honorarium Petugas penunjuk batas Rp 3.000.000
																- Sisa Dok. Perencanaan Pengadaan Tanah Rp494.000
																E. Pembebasan Lahan di TPA Transisi Piyungan
																- Biaya PNBP Rp 28.126.480
																- Honor Tim pengadaan tanah transisi Rp 110.700.000
																- Apraisal TPA Transisi Rp 90.000.000
																- Biaya pelacakan dan pendataan tanah Rp 5.000.000
ı	ı				l l									ı		, , , ,

_		1			1	Fisik	1			Keuangan			·		Ī	
N	·	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
								<u> </u>		` '						- Biaya transport petugas ukur Rp 2.325.000
																- Honorarium Petugas penunjuk batas Rp 1.860.000
																- ATK Rp.886.631 - Makmin Rp 6.076.625
																F. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II, Sisa kontrak /sisa angkas sd September sebesar Rp 5.516.758.560
																Pengawasan Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II, Sisa kontrak /sisa angkas sd September sebesar Rp 25.031.325
																Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran
															Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi : Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
															2. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan : paket dari 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
															3. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan :	A. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan
																FISIK:
																SPK tanggal 2 mei 2023 nomor 027/19934
																SPMK tanggal 10 mei 2023 nomor 027/18170
																ADD I Surat Perjanjian tanggal 22 Agustus 202 no.027/34831
																Progres Pekerjaaan sampai Bulan September
																Rencana : 88,224 % Realisasi : 88,468 % Deviasi : +0,245 %
																PENGAWASAN :
																SPK tanggal 13 April 2023 nomor 602/14945
																SPMK tanggal 10 mei 2023 nomor 027/18121
																Progres Pekerjaaan sampai Bulan Agustus
																Rencana : 88,224 %
																Realisasi : 88,468 % Deviasi : +0,245 %
																dalam proses pengawasan
																Faktor Penghambat:
																Crowdid Lalu lintas
1																Faktor Pendukung:
																Ketersediaan anggaran
I	ı				1	I				I	1				I	

					Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	1			Keuangan						
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target		Realisasi			Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
	Kode	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Pagu 22.000.000.000			Realisasi	t Realisasi	pealisasi De		Target (RP)					Lokasi	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Keluaran	B. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan FISIK: SPK tanggal 27 april 2023 nomor 027/16110 SPMK tanggal 4 mei 2023 nomor 027/17109 Progres Pekerjaan akhir September 2023 Sedang dalam proses pelaksanaan Rencana: 61,7991 % Realisasi: 53,0982 % Deviasi: -8,7009 % PENGAWASAN: SPK tanggal 20 maret 2023 nomor 602/11368 SPMK tanggal 4 mei 2023 nomor 602/11368 SPMK tanggal 4 mei 2023 nomor 027/17176 Rencana: 61,7991 % Realisasi: 53,0982 % Deviasi: -8,7009 % Faktor Penghambat: Sulit dalam langsiran material keterlambatan pekerjaan disebabkan akses mobilisasi yang harus melewati lahan warga dan beberapa warga menolak Faktor Penghambat: A. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan 1. Faktor Penghambat keuangan: - Pekerjaan fisik Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan Sisa Angkas/ Kontrak sebesar Rp 781.880.350 - Pengawasan Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan, Sisa Angkas/ Kontrak sebesar Rp 49.000.000 - sisa ATK Rp 519.205 - Makmin Rp 526.200 - Penggandaan Rp 150.000 - Sppd Rp 200.000

		1			1	Fisik				Keuangan						1
No	<u> </u>	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
					Torget	TCUISCO.	55.435	ouget (m)	inger (//j	nconsus (nt)	(2)	Sevias.				- akses mobilisasi yang harus melewati lahan warga dan beberapa warga menolak untuk detail keterlambatan terlampir di dalam dokumen upload 2. Faktor Penghambat keuangan: - termin progres fisik Rp 3.007.800.600 - karena keterlambatan fisik - termin progres pengawas Rp 46.235.385 - karena keterlambatan fisik - Sisa Angkas/kontrak Fisik dan pengawas Rp.632.962.815 - Sppd Rp 300.000 - Makmin Rp 1.652.100 - ATK Rp 727.037 Faktor Pendukung:
																Ketersediaan Anggaran
	5 1.03	3.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	453.014.300	80,94	80,94	0	247.881.100	54,72	236.647.445	52,24	2,48				
5.1	1.03	3.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	453.014.300	80,94	80,94	0	247.881.100	54,72	236.647.445	52,24	2,48				
															Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Pembangunan Saluran Drainase Padukuhan Dobangsan, Giripeni, Wates,	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan. 2. Identifikasi lingkup pekerjaan yang dibutuhkan di lokasi. 3. Koordinasi dengan perangkat kalurahan terkait. 4, Pengadaan peralatan dan bahan ATK. 5. Rapat koordinasi awal persiapan pelaksanaan pekerjaan. 6. Survey dan konfirmasi lapangan di lokasi pekerjaan. 7. Penyusunan dokumen pemilihan (KAK, Lingkup, Gambar Rencana, HPS, Spektek, Model Dokumen Pemilihan).
5.1.:	1 1.03		Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	200.000.000	85,68	85,68	0	60.910.000	30,46	60.488.905	30,24	0,22	Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo			8. Input data pengadaan langsung dan memilih pejabat pengadaan untuk 1 paket pekerjaan KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PADUKUHAN DOBANGSAN, GIRIPENI, WATES, KULON PROGO, 9. Proses pengadaan langsung penyedia melalui LPSE DIY. 10. Penandatanganan SPK; Rapat Persiapan Konstruksi (PCM). 11. Sosialisasi persiapan pekerjaan di lokasi bersama masyarakat penerima manfaat. 12. Penarikan UM 30%. 13. Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan.

				1	F: "				V					1	1
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				ranger	rtcuiisusi	Deviasi	raiger (iti)	ruiget (70)	neunsusi (ni)	recuisasi (70)	Deviusi				Faktor Penghambat:
															1. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
															Kemasyarakatan (Rp. 1.245) = Sisa pembelian biaya penunjang;
															Perubahan balance budget volume akibat penyesuaian lapangan dan permintaan masyarakat.
															Penambahan output panjang saluran drainase akibat perubahan tampang saluran.
															Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik tim pelaksana
															2. Lingkup pekerjaan relatif mudah dilaksanakan.
															3. Penyedia dalam pekerjaan swakelola dapat berkoordinasi dengan baik.
															4. Masyarakat, LPMK dan Perangkata Kalurahan Giripeni mendukung terlaksanakan pekerjaan.
														Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara: 2 Unit dari 2	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
														2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab.	Terbentuknya tim pelaksana.
															2. Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi.
															3. Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan administrasi kantor dan pemeliharaan saluran drainase.
															4. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan pebruari pada 2 (dua) unit lokasi.
															5. Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan pekerjaan pemeliharaan saluran drainase di Bulan Maret
															6. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan april pada 2 (dua) unit lokasi.
															7. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan juli pada 2 (dua) unit lokasi.
															8. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan Agustus pada 2 (dua) unit lokasi.
															Faktor Penghambat: Deviasi Realisasi (Rp. 10.812.560)
															1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp.75.000) = Sisa Pembelian
E 1 2	1 02 06 1 01 06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem	253 014 300	77 7	77 7	0	106 071 100	72 0	17£ 1E0 EAN	50 52		Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kab. Sleman,			2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp.78.950) = Sisa Pembelian

		1		1	Fisik				Keuangan				I	ı	<u></u>
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
No 3.1.2	Kode 1.03.06.1.01.06	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Drainase	Pagu 233.014.300	Target	Fisik Realisasi	Deviasi U	Target (RP) 100.971.100	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP) 170.136.340	Realisasi (%)	Deviasi 4,20	Lokasi uan kauranan ngesunarjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp.150.100) = Sisa Pembelian 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 43) = Sisa Pembelian 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp.50.223) = Sisa Pembelian 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp.9.447.000) = Embiz Harga sesuai pasar 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp.956.070) = Embiz Harga sesuai pasar 8. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp.2.351) = Sisa Pembelian 9. Belanja Modal Pompa (Rp.52.823) = Sisa Pembelian Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik tim pelaksana. 2. Koordinasi yang baik antara (i). tim pelaksana; (2). tenaga pekerja pemeliharaan saluran drainase; serta (3). perangkat kalurahan dan padukuhan.
															3. Spesifikasi peralatan dan bahan yang mudah didapat dari penyedia. 4. Ketersediaan peralatan dan bahan yang mencukupi. 5. Kemudahan akses bekerja karena mulai masuk musim kemarau.
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	314.713.400	81,97	78,02	3,95	245.930.400	78,14	218.154.427	69,32	8,82				
6.1	1.03.08.1.01	Penetapan uan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	314.713.400	81,97	78,02	3,95	245.930.400	78,14	218.154.427	69,32	8,82				
														Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan banguna gedung negara (10 3. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung (4 Kabupaten/1 Kota): Paket dari 1 Paket 4. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara (20 Rekomendasi): dokumen	rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara

No Kode Program / Registan / Sub Kegiatan / Sub Keg		1			1	Fisik				Keuangan						
Substituties 1 broads and extending the properties of the control	No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target		Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran	6.1.1	Kode	Bangunan Gedung Negara untuk	Pagu 314.713.400									Lokasi	Penataan Bangunan Dan	Keluaran	sosialisasi ke 1 tanggal 15 maret 2023 (Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung) Sosialisasi ke 2 tanggal 21 Maret 2023 (Penyusunan Rekomendasi Teknis Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara) Sosialisasi ke 3 tanggal 31 MEi 2023 (Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung) Sosialisasi ke 4 tanggal 25 Juli 2023 (Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung) C. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung negara 1. Baldik Bantul, 2. RS Respira, 3. RS Grhasia, 4. Diskanlaut DIY, 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 7. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, 8. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, 9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY, 10. Badan Kepegawaian Daerah DIY, 11. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Faktor Penghambat: Rincian Deviasi keuangan : 1. Sewa kendaraan Rp. 9.118.000 2. Biaya Perlengkapan Survey Rp. 7.245.000 3. Sewa Gedung Rp. 2.075.400 4. Honor Tenaga Ahli Rp. 4.200.000 5. Makan minum Rapat Rp. 600.000 6. Pengadaan Rp. 500.000 7. Belanja Kertas Rp. 500.000 8. BElanja ATK: Rp500.000
	_		PROGRAMI PENTELENGGARAAN													8. BElanja ATK: Rp500.000 9. SPPD Rp. 3.000.000 Total Rp. 27.775.973 Faktor Pendukung:
7.1 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 82.884.910.340 56,84 56,84 0 39.735.326.283 47,94 35.795.124.463 43,19 4,75			Denvelonggereen I-I Deserte-1												i	

	ı			1	Fisik				Keuangan						1
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
7.1.1	1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30.000.000	71,4	71,4	. 0	20.500.000	68,33	19.701.867	65,67	2,66	Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman		1. Tersusunnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian- bagian jalan : 68 dokumen dari 50 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan - Koordinasi bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait - Pemeriksaan Lapangan bersama Pemohon dan Tim Wilayah Terkait - Pengolahan Data dan Perumusan Hasil Rekomendasi Teknis - Laporan Rekomendasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Faktor Penghambat: - Sisa pengadaan ATK, kertas dan cover sebesar Rp. 235.358 karena penyesuaian harga di mbiz Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.2	1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	723.614.700	8,6	8,6	0	1.500.000	0,21	1.361.785	0,19	0,02	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		Survey Kondisi Jalan dan Jembatan : 0 Dokumen dari 2. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan (IRMS) : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan (BMS) : 0 dokumen dari 1 Description of the description o	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan - SPPBJ pekerjaan Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan - Tanda tangan kontrak pekerjaan Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan - Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan Faktor Penghambat: - Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover, FC, Makan minum rapat pekerjaan Survei Kondisi Jalan sebesar Rp. 54.529 karena penyesuaian harga di mbiz - Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover, FC, Makan minum rapat pekerjaan Survei Kondisi Jembatan sebesar Rp. 83.686 karena penyesuaian harga di mbiz Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
														2. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 m dari 6 m	- Penyusunan laporan DED Ruas Jalan Wonosari-Karangmojo dan DED Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan (laporan bulanan, laporan akhir)

		1	1	1	Fisik				Keuangan						
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
														Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 km dari 1.5 km 4. Panjang Jalan yang	- Pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Denggung-Wonorejo-Tambakan, Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan, Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong, Penggantian Jembatan Bajing - Progres fisik pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-
														Direhabilitasi : km dari 1 km 5. Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong : 0 km dari 1.5 km 6. Penggantian Jembatan Bajing : 0 m dari 6 m 7. Preservasi Jalan Ruas	Cicikan : 67,366 % - Progres fisik pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Denggung-Wonorejo- Tambakan : 45,526 % - Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 100 %
														Denggung-Wonorejo- Tambakan : 0 km dari 2.5 km 8. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 1.3 9. Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung- Cicikan : 0 km dari 3.05 km 10. DED Ruas Jalan Wonosari	- Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong : 42,847 % - Progres fisik pekerjaan Penggantian Jembatan Bajing : 36,342 % Faktor Penghambat: - Sisa kontrak pekerjaan DED Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong Rp.
				54.00						20.05		Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab.	Bidang Bina Marga - Seksi	Karangmojo: 1 dokumen dari 1 dokumen 11. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis): 1 dokumen 12. DED Ruas Jalan Demak Ijo-Kebonagung 1 Sepanjang 3 KM: dokumen dari 1 13. DED Ruas Jalan Imogiri- Dodogan Sepanjang 3 KM: dokumen dari 1 dokumen 14. DED Ruas Jalan Klangon- Tempel Sepanjang 3 KM:	51.158.500 - Sisa kontrak pekerjaan DED Penggantian Jembatan Bajing Rp. 295.600 - Sisa kontrak pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Denggung-Wonorejo-Tambakan Rp. 452.384.936 - Sisa kontrak pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan Rp. 435.753.247 - Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang Rp.
7.1.3	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	60.299.126.290	51,09	51,09	0	25.602.442.938	42,46	22.946.042.288	38,05	4,41	Kulon Progo, Kab. Gunungkidu	Pembangunan Jalan dan Jembatan	dokumen dari 1 dokumen 15. DED Ruas Jalan Ngablak- Bawuran Sepanjang 1,03 KM : dokumen dari 1 dokumen 16. DED Ruas Jalan Sentolo- Brosot-Ngremang Sepanjang 3 KM : dokumen dari 1 17. DED Ruas Jalan Terong- Dlingo Sepanjang 3 KM : dokumen dari 1 dokumen	651.113.526 - Sisa kontrak pekerjaan Penggantian Jembatan Bajing Rp. 47.916.900 - Sisa kontrak pekerjaan DED Ruas Jalan Wonosari-Karangmojo Rp. 45.825.800 - Sisa kontrak DED Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) Rp. 43.606.310
														18. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang Sepanjang 3 KM : dokumen 19. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Brosot- Toyan Sepanjang 3 KM : dokumen dari 1 dokumen	- Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong Rp. 927.682.170 - Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover, Penggandaan dan Bahan komputer pekerjaan DED Wonosari-Karangmojo Rp. 101.146 (Penyesuaian harga di mbiz)

	1	•	1	_	e	-			W			<u> </u>		T	1
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviaci	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Dovissi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				ranget	Realisasi	Deviasi	Target (INT)	raiget (//lj	realisasi (rv)	Rean3331 (76)	Deviasi			20. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Imogiri Dodogan Sepanjang 2 KM : dokumen dari 1 dokumen 21. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Patuk- Terong Sepanjang 4,5 KM : dokumen dari 1 dokumen	- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover, Penggandaan dan Bahan komputer pekerjaan DED Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) Rp. 101.146 (Penyesuaian harga di mbiz) - Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover, Penggandaan dan Bahan komputer pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong Rp. 224.041 (Penyesuaian harga di mbiz)
														22. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Wonosari-Mulo Sepanjang 4,9 KM : dokumen dari 1 23. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan	- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover, Penggandaan dan Bahan komputer pekerjaan Penggantian Jembatan Bajing Rp. 237.328 (Penyesuaian harga di mbiz) Faktor Pendukung:
														Sepanjang 2,83 KM : 24. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Sepanjang 25. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan	Koordinasi antar pihak
														Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 495.972 km Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul :	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya dokumen KAK
														114.799 km dari 152.685 km 3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 175.793 km dari 244.905 km 4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo :	- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP - Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan ke BLP
														116.215 km dari 154.44 km 5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 89.165 km dari 122.555 km 6. Operasional Underpass	beserta input ke aplikasi SPSE - Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan
														Kulur dan YIA : 0 Tahun dari 1 Tahun	- Dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) semua paket pemeliharaan rutin jalan
															- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 75,187 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo :
															75,249 %
															- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 71,78 %
												Vah Sloman Vah Bantul V-1			- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 72,755 %
7.1.4	1.03.10.1.01.1	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.685.065.800	74,29	74,29	0	12.712.599.108	64,58	11.583.570.232	58,84	5,74	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul			Faktor Penghambat:
															1. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul (Rp. 306.457.629)

	1													1	
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
							ŭ . ;								2. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul (Rp. 233.345.611) 3. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 198.285.445) 4. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman (Rp. 123.480.873) 5. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Rp. 101.060.000): - (Rp. 4.900.000) tenaga operator Underpass Kulur belum terserap,
															karena kebutuhan tenaga disesuaikan dengan kondisi lapangan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca (adanya genangan atau tidak pada underpass akibat curah hujan) - (Rp. 96.160.000) tenaga operator YIA belum terserap, karena penanganan Operasional Underpass YIA pada tahun 2023 sepenuhnya oleh PJN Faktor Pendukung: Koordinasi Antar Pihak
												Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab.		1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 4855-391 m 2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 1136.711 m dari 3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 1267.856 m 4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 1581.109 m 5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 869.715 m dari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya dokumen KAK - Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP - Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE - Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan - Dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) semua paket pemeliharaan rutin jembatan - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 73,564 %
7.1.5	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	74,3	74,3	0	1.398.284.237	65,12	1.244.448.291	57,96	7,16	Kulon Progo, Kab. Gunungkidul			- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 75,662 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 74,650 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 76,044 % Faktor Penghambat:

		T			Fiell-	1	1		Variances		1			I	<u></u>
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				i anger			in gov (iii)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(1.7)					1. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul (Rp. 41.555.447)
															2. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 106.043.514)
															3. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman (Rp. 4.522.394)
															Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
8	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	135.068.583.160	61,6	61,99	-0,39	75.455.246.760	55,86	72.050.895.212	53,34	2,52				
8.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	135.068.583.160	61,6	61,99	-0,39	75.455.246.760	55,86	72.050.895.212	53,34	2,52				
														dari 1 dokumen 5. Proses Pensertifikatan Tanah Beskalan : Terbayarnya SPS Tanah di Beskalan dari 1 Terbayarnya	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

_	-					Fisik	1			Keuangan					ı	T
	No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
8.	1.1 1.	03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.468.618.010		52,5		1.326.671.200	53,74	1.252.261.407	50,73	3,01	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan Dan Permukiman		C. Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery SPK tanggal 14 April 2023 nomer 602/15161
																Pekerjaan Amdal dan Andalalin sudah menyerahkan laporan Pendahuluan, Publikasi sudah dilakukan secara umum dan koran. Sudah dilaksanakan konsultasi publik mengundang pihak2 terdampak. Kemudian sudah dilakukan pengujian Kerangka Acuan (KA) AMDAL di DLH Kota Ygyakarta. Telah dilakukan pemaparan terhadap KA Andal di Dinas Lingkungan hidup Kota Yogyakarta dan melakukan koordinasi terkait kecukupan parkir dengan Dinas Perhubungan DIY, sebagai persyaratan pemenuhan andalalin di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Selanjutnya untuk segera disiapkan RKL RPL untuk maju sidang Komisi Amdal
																D. Proses Pensertifikatan Tanah Beskalan - Proses sertifikasi Tanah Beskalan saat ini sudah dilakukan pengecekan panitia A untuk selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikat
																Faktor Penghambat: Deviasi penyerapan : 1. Retribusi Listrik Rp. 9.000.000 2. Retribusi Air Rp. 15.000.000 3. Retribusi Limbah Rp. 2.000.000 4. Biaya Administrasi pensertifikatan tanah Rp. 29.415.000
																5. Makan Minum Rapat Rp. 1.500.000 6. Pengelolaan Toilet Rp. 11.373.888 7. Sisa Lelang Amdal dan Andalalin : Rp. 6.120.905
																Total Rp. 74.409.793 Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran
															Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai J. FS Aksesibilitas PPI Gesing J. Dokumen dari 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pensertifikatan Tanah JJLS
															3. DED Aksesibilitas PPI Gesing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	- Koordinasi dengan terkait pengurangan luas di Kantah Gunungkidul
															4. Pengamanan Aset Tanah JJLS di Gunungkidul : 550 buah dari 550 buah	- Pembayaran SPS Pengurangan luas sebanyak 72 bidang di Kantah Kulon Progo
															5. Proses Pensertifikatan JJLS : 0 ls dari 1 ls	- Pembayaran SPS Pengurangan luas sebanyak 1 bidang di Kantah Bantul

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	i Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
8.1.2	1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	3.630.291.000			25 -41,35						Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo			DED Aksesibilitas PPI Gesing - Terwujudnya Surat Penunjukan Konsultan DED Aksesibilitas PPI Gesing - Terwujudnya Dokumen Kontrak Konsultan DED Aksesibilitas PPI Gesing Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo - Terwujudnya Surat Penunjukan Konsultan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo - Terwujudnya Dokumen Kontrak Konsultan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo - Terwujudnya Laporan Akhir Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo - Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan 100% Pekerjaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo - Rapat koordinasi awal bersama stakeholder terkait - Sosialisasi kepada warga yang terdampak - Koordinasi dengan BPN terkait - Pelacakan bidang tanah yang terdampak - Cek lokasi untuk keperluan PTP bersama BPN terkait - Inventarisasi tanam tumbuh yang terdampak Faktor Penghambat: Proses Pensertifikatan Tanah JJLS - Terdapat Deviasi Honorarium Tim Percepatan Pensertifikatan Rp 38.250.000, - Honorarium ini diinisiasi oleh BPKA sebagai penunjang dalam kegiatan penyelesaian proses pensertifikatan tanah Pemda DIY. Hingga bulan September belum diserap.

															_	
	lo	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu		Fisik				Keuangan			Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
			0 1 0 1 0		Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		3 3
																- Terdapat deviasi anggaran penunjang dari pensertifikatan dan pembayaran sps dikarenakan proses pengurangan luas yang belum selesai secara keseluruhan untuk dilanjutkan ke proses ukur gabung
																Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo - Sisa lelang sebesar Rp 252.660,- Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo
																- Masih menunggu hasil dari keputusan persetujuan KKPR dari Forum Penataan Ruang Daerah DIY Faktor Pendukung:
l																Koordinasi yang baik antar pihak
\vdash	+				+	 									1. Jumlah Dokumen	nooramasi yang baik antai pinak
															Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : 0 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
															Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 : 0 Pembebasan Tanah untuk	Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3
															Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah : 55370 M2 dari 57808 M2 4. Penyusunan Dokumen	- Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 : 80,007%
															Lingkungan Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah : Dokumen dari 1 5. DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo - Gading : Dokumen dari 1	- Terwujudnya Laporan Bulanan Pelaksanaan Fisik Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3
															6. Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan): 0 Titik dari	Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah
																- Terlaksananya pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah pada tanggal 12 September 2023 seluas 4.070 m2
																Faktor Penghambat:
																Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2 & :
																- Sisa lelang paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2&3 Rp 1.333.618.800
																- Sisa lelang paket Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2&3 Rp 43.099.250
ı																

	1			1	Fisik				Keuangan						1
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
							-								Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah
															- Kekurangan pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah masih menunggu terbitnya surat validasi tambahan dari Kanwil BPN D.I.Yogyakarta. Faktor yang mengakibatkan belum terbitnya surat validasi yaitu belum lengkapnya berkas administrasi dari pemilik bidang tanah warga sebagai syarat pelepasan hak dan pembayaran ganti kerugian
															Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan) Total deviasi (Rp. 61.393.794). Dengan rincian sebagai berikut :
															a. LPMD TEGALREJO (TEGALREJO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 23.596) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover
															Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 6) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat
															Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul
															Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 8.347.590) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka
															b. LPMD SAWAHAN (SAWAHAN, PONJONG, GUNUNGKIDUL) 4 unit sumur bor dan 40 unit sumur resapan
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 49.194) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover
															Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 11) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat
															Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 500.000) = Kegiatan dilaksanakan diakhir bulan
															Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul

	1	1		1	Fisik				Keuangan				I		
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
							,	_ ,	. ,						Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 15.446.670) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka
															c. LPMD SIDOREJO (SIDOREJO, PONJONG, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 19.193) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover
															Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul
															Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 4.002.990) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka
8.1.3	1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	125.479.681.700	61,93	61,5	0,43	70.998.686.370	56,58	68.906.078.376	54,91	1,67	Kabupaten Gunungkidul			d. LPMD TERBAH (TERBAH, PATUK, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 31.988) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover
															Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 6) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat
															Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 200.000) = Kegiatan dilaksanakan diakhir bulan
															Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul
															Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 8.093.400) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka
															e. LPMD NGLEGI (NGLEGI, PATUK, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 31.988) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover
															Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 6) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat
															Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul

				1	Fisik	1			Keuangan				ı		1
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
															Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 7.739.040) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka
															f. LPMD HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 14.799) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover
															Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 100.000) = Kegiatan dilaksanakan diakhir bulan
															Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul
															Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 3.369.180) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka
															g. LPMD SAMPANG (SAMPANG, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 8.796) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover
															Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 15.000) = Kegiatan di akhir bulan
															Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul
															Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 3.853.470) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka
															h. LPMD SERUT (SERUT, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan
															Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 27.235) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover
															Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 400.000) = Kegiatan dilaksanakan diakhir bulan
															Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul

						Fisik				Keuangan						
No	Ko	Code	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
																Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 4.579.020) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka
																i. LPMD WATUGAJAH (WATUGAJAH, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan
																Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 27.200) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover
																Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 6) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat
																Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul
																Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 4.513.410) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka
															1. Jumlah Dokumen	Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak
															Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh : dokumen dari 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
															Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : titik resapan dari 70 titik resapan	Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor Dan 70 Titik Sumur Resapan)
															3. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : titik bor 4. Penyediaan Air Bersih Dari	- Terlaksananya penandatanganan kontrak
															Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor Dan 70 Titik Sumur Resapan) : Titik dari	- Terlaksananya penyerahan lapangan
																- Terlaksananya pre construction meeting
																- Terlaksananya pengukuran bersama
																- Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi
																- Terlaksananya kegiatan konstruksi
1																- Terlaksananya kegiatan pengawasan konstruksi
																Faktor Penghambat:
																Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 titik sumur bor dan 70 titik sumur resapan)
																- Total deviasi keuangan (Rp. 1.110.117.788). Dengan rincian sebagai berikut :

				Fisik				Keuangan						
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target		Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
														Pekerjaan kontraktual, penyedia jasa belum bisa mencairkan termin sebesar Rp. 1.109.931.690,00 karena progress pekerjaan belum mencapai target (terjadi beberapa kendala di lapangan);
1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3.200.969.800	83,7	74,2	9,5	2.054.472.190	64,18	944.354.402	29,5	34,68	Kulon Progo	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase		Belanja pendukung (ATK), anggaran tidak bisa terserap sebesar Rp. 186.098,00
														- kendala fisik di lapangan:
														Adanya permohonan pemindahan lokasi reservoir dan jalur pipa transmisi sumur bor padukuhan Muten, Pendoworejo, Girimulyo dari warga agar jangkauan pelayanan air secara gravitasi lebih optimal;
														Adanya inisiasi dari tokoh masyarakat, dukuh dan warga setempat untuk menentukan hari baik dan melaksanakan kenduri keselamatan agar kegiatan pengeboran bisa berjalan lancar dan memperoleh air yang cukup (padukuhan kamal, tangkisan 1, muten, sangkrek, kalibuko)
														3. Belum ditemukannya potensi air setelah dilakukan pengeboran pilot hole, sudah pindah ke titik lokasi pengeboran baru dan telah dilakukan pengukuran geolistrik tetapi masih belum mendapatkan potensi air (padukuhan Kalibuko 1, Tangkisan 1, Tangkisan 3)
														Belum ditemukannya potensi air setelah dilakukan pengeboran pilot hole, sudah pindah ke titik lokasi pengeboran baru sampai 2 kali dan telah dilakukan pengukuran geolistrik tetapi masih belum mendapatkan potensi air (padukuhan Muten)
														Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak
													Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-	289.022.650	69	59	10	175.755.000	60,81	145.145.230	50,22	10,59	Kabupaten Sleman		2. DED Jembatan Gayamharjo III : 0 Dokumen	1. Terwujudnya Laporan Akhir DED Jembatan Gayamharjo III
	Candi Ijo													Faktor Penghambat: - Sisa lelang paket pekerjaan DED Jembatan Gayamharjo III sebesar Rp 30.488.675
														Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	498.994.000	51,27	51,27	0	149.836.500	30,03	147.840.631	29,63	0,4				July and Autor Burner
		1.03.13.5.02.04 Strategis Perbukitan Menoreh Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	1.03.13.5.02.04 Strategis Perbukitan Menoreh Strategis Perbukitan Menoreh 3.200.969.800 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang 1.03.13.5.02.06 Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo PROGRAM PENGEMBANGAN 488.994.000	1.03.13.5.02.04 Pemanfaatan Ruang Satuan Rua	1.03.13.5.02.04 Pemanfaatan Ruang Satuan Rua	1.03.13.5.02.04 Strategis Perbukitan Menoreh 3.200.999.800 83,7 74,2 9,5 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang 1.03.13.5.02.06 Strategis Kawasan Candi Prambanan- Candi Ijo PROGRAM PENGEMBANGAN 488.994.000 51.27 51.77	1.03.13.5.02.04 Pemanfaatan Ruang Satuan Rua	1.03.13.5.02.04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 3.200.969.800 83,7 74,2 9,5 2.054.472.190 64,18 1.03.13.5.02.06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo Program Pengembangan 289.022.650 69 59 10 175.755.000 60,81	1.03.13.5.02.04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 3.200.969.800 83,7 74,2 9,5 2.054.472.190 64,18 944.354.402 1.03.13.5.02.06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang S	1.03.13.5.02.04 Pemanfastan Ruang Satuan Ruang 3.200.969.800 83,7 74,2 9,5 2.054.472.190 64,18 944.354.402 29,5 1.03.13.5.02.06 Pemanfastan Ruang Satuan Ruang 1.03.13.5.02.06 Strategis Perbukitan Menoreh 2.89.022.650 69 59 10 175.755.000 60,81 145.145.230 50,22	1.03.13.5.02.04 Pemanfastan Ruang Satuan Rua	1.03.13.5.02.04 Permanification Rusing Satura Rusing Satur	1.03.13.502.04 Permanfastan Ruang Salizan Ruang 200.966.800 83.7 74.2 85 2.054.472.190 64.18 944.254.402 25.5 34.68 (kulon Progro San Ruang 200.966.800 83.7 74.2 85 2.054.472.190 64.18 944.254.402 25.5 34.68 (kulon Progro 200.868.80 kulon Progro	1.03.33.5.07.06 Permanifaction Rusing Solation

	- 1		I			Fisik	I			Keuangan						
N	0	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
9.1	1.0	04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	149.494.000		98,66	0	144.594.000	96,72	142.729.071	95,47	1,25				
9.1.	.1 1.0	04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	99.494.000	100	100	0	99.494.000	100	99.493.690	100	0	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Subkegiatan ini sudah selesai - BAST Laporan Akhir Jasa Konsultansi Faktor Penghambat: - Sisa kontrak jasa konsultansi Rp506.000,- - Sisa belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp17,- (melalui Bela Pengadaan) - Sisa belanja Mamin Rapat Rp225,- (melalui Bela Pengadaan) Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
9.1.	2 1.0	04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	50.000.000	96	96	0	45.100.000	90,2	43.235.381	86,47	3,73	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Penandatanganan kontrak TA Sistem Informasi Perumahan dan Kontrak TA PKP - Paparan pendahuluan TA Sistem Informasi Perumahan - Laporan rutin bulanan TA Sistem Informasi Perumahan - Trial pengembangan aplikasi NDALEM Faktor Penghambat: 1. Sisa belanja melalui Bela Pengadaan: - Sisa belanja melalui Bela Pengadaan: - Sisa belanja tertas Rp540,- - Sisa belanja tinta printer Rp119,- - Sisa belanja Mamin Rapat Rp3.960,- 2. Sisa Uang Transport peserta rapat krn menyesuaikan dgn kehadiran peserta dr luar Pemda DIY Rp1.860.000,- Faktor Pendukung: koordinasi yg baik
9.2	1.0		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	349.500.000	31	31	0	5.242.500	1,5	5.111.560	1,46	0,04				
9.2.	.1 1.0	04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	31	31	0	5.242.500	1,5	5.111.560	1,46	0,04	Kabupaten Sleman	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : unit dari 3 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Sosialisasi hasil perencanaan konstruksi dengan BNBA Penerima, Perangkat Kalurahan, dan Dinas PUPKP Kab. Sleman - Pematokan sementara di lahan pembangunan rumah relokasi bersama BNBA Penerima, Perangkat Kalurahan (pak lurah, pak jagabaya, pak ulu- ulu, pak dukuh), dan perwakilan Dinas PUPKP Kab. Sleman - Koordinasi pengukuran lahan pembangunan rumah relokasi dengan Kantor Pertanahan BPN Sleman

			ı	1	Fisik				Keuangan				1		T
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
10	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Penataan Kawasan Permukiman	22.263.600.000	69,27	95,85	-26,58	15.395.807.000	69,15	14.662.690.936	65,86	3,29				- Proses pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Faktor Penghambat: 1. Sisa kontrak jasa konsultansi perencanaan Rp130.512,- 2. Sisa belanja melalui Bela Pengadaan: - Sisa belanja kertas Rp128, Sisa belanja Mamin Rapat Rp300,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
10.1	1.04.03.1.01	Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	315.000.000	84	84	0	264.155.000	83,86	248.870.675	79,01	4,85				
10.1.1	1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	315.000.000	84	84	0	264.155.000	83,86	248.870.675	79,01	4,85	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pelaksanaan DIM Sosialisasi Penanganan RTLH dengan Narsum Kom. C DPRD DIY - Raker Forum PKP DIY Faktor Penghambat: 1. Sisa belanja aTK Rp238, Sisa belanja ATK Rp238, Sisa belanja Kertas Rp89.007, Sisa Mamin Rapat Rp55.080,- 2. Sisa sewa gedung pertemuan karena menyesuaikan dengan tarif kalurahan Rp2.300.000,- 3. Sisa uang transport karena menyesuaikan dengan kehadiran peserta rapat dari luar Pemda DIY Rp12.840.000,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
10.2	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	21.948.600.000	69,06	96,02	-26,96	15.131.652.000	68,94	14.413.820.261	65,67	3,27				
														1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki : 656 unit 2. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : 63 unit rumah 3. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo : 134 unit rumah dari 4. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman dilaksanakan di Kab. Sleman	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Penandatanganan BAST antara Ka. Dinas (selaku PA) dengan BNBA Penerima Bansos yang telah selesai dilaksanakan - Entry data BNBA pengganti ke SIPD yang akan dilaksanakan pada APBD-P

			I		Fisik				Keuangan						
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
10.2.1	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	21.948.600.000					68,94	14.413.820.261	65,67		Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	5. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : 6. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : 2 unit rumah dari 2 unit rumah dari 2 unit rumah dari 2 unit rumah Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : 2 unit rumah dari 16 unit rumah 9. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman : 7 unit 10. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman : 3 unit 11. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : 37 unit 11. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : 37 unit 11. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta : 5 unit	- Persiapan etalase E-Katalog belanja bahan bangunan pengangan RTLH yang akan dilaksanakan pada APBD-P Faktor Penghambat: 1. Sisa kontrak belanja bahan bangunan Rp708.450.520,- 2. Sisa pembayaran HOK Rp2.650.000,- 1 org BNBA dibatalkan karena menjadi buron kepolisian 3. Sisa kontrak jasa konsultansi Perencanaan Rp4.292.365,- 4. Sisa kontrak jasa konsultansi Pengawasan Rp2.095.270,- 5. Sisa Belanja melalui Bela Pengadaan: - Sisa belanja kertas Folio Rp219.136,- Sisa belanja kertas Kwarto Rp120.181, Sisa belanja Mamin Rapat (Makan Siang) Rp2.700, Sisa belanja Mamin Rapat (Snack) Rp1.567,-
1	1 1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	96.549.730.400	66,14	65,79	0,35	56.315.838.080	58,33	50.423.731.584	52,23	6,1				Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
		UMUM (PSU)			,					5.,	-,-				
11.1	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	96.549.730.400	66,14	65,79	0,35	56.315.838.080	58,33	50.423.731.584	52,23	6,1				
11.1.1	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	449.730.400	20,66	20,66	0	91.661.080	20,38	91.571.354	20,36	0,02	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi Persiapan internal 2. Proses Penandatanganan Kontrak 3. Proses Pengukuran di lapangan 4. Paparan Laporan Antara Faktor Penghambat: Total Deviasi : Rp. 10.143.645,5 (2,02%) Dengan rincian sebagai berikut : 1 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan DED PSU Permukiman Rp. 10.053.920 2 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 225 3 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rp. 89.501 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak

					Fisik				Keuangan						1
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
11.1.2		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	96.100.000.000						50.332.160.230	52,37		Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumyang Menunjang 2. Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 20 Lokasi dari 20 Lokasi 3. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 48 Lokasi dari 48 Lokasi 4. Bantuan PSU Kab. Bantul : 219 Lokasi dari 219 Lokasi 5. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 156 Lokasi 6. Bantuan PSU Kab. Sleman : 209 Lokasi dari 223 Lokasi 7. Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau : 1 Paket dari 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di 4 kabupaten dan 1 kota (5 Paket) 100% 2. Pelaksanaan pembangunan Fisik konstruksi di 4 kabupaten dan 1 kota (17 Paket) 98,95% 3. Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di 4 kabupaten dan 1 kota (17 Paket) 98,95% 4. Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau Pekerjaan Perencanaan sudah selesai Pekerjaan Fisik: Pekerjaan sudah selesai (100%) Pekerjaan Pengawas: Pekerjaan sudah selesai (100%) Faktor Penghambat: Total Deviasi: Rp. 5,892,016,770 (6,26%) Dengan rincian sebagai berikut: 1 Deviasi sisa kontrak Rp. 5.949.576.396,00 2 Penggandaan Belum terserap karena menyesuaikan kebutuhan Rp. 2.600.000,00 3 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 271.769 4 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 225.450 Faktor Pendukung: Koordinasi yang Baik antar para pihak
12	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.134.475.350	36,42	57,36	-20,94	7.314.291.900	30,31	7.377.315.138	30,57	-0,26				
12.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	11.762.598.800	48,03	67,19	-19,16	4.548.284.200	38,67	4.536.941.836	38,57	0,1				
														Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : unit dari Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta : dokumen dari 1 3. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : lokasi dari 12	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. BIDANG PERUMAHAN 1. Monev BKK Arsitektur Khas Jogja: Rakor monev rutin dengan Kalurahan penerima BKK, laporan rutin bulanan TA dan ATA pendamping BKK

				Vallances				Fiells	ri.	1		T		
Sub Unit Organisasi SKPD	Lokasi	Deviasi	Realisasi (%)		Target (%)	Target (RP)	Deviasi	_		Target	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kode	No
Bidang Perumahan - Seksi				Keuangan Realisasi (RP)	Target (%)			Fisik ealisasi	get Realis			Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kode	
		Daerah Istimowa Yoguakarta Bidang Perumahan - Seksi	O 1 Daerah Istimewa Yonyakarta Bidang Perumahan - Seksi	Realisasi (%) Deviasi	Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi Seviasi S	Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi	Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi	Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi Deviasi Seviasi Bidang Perumahan - Seksi	asi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi Series (%) Devias	Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi	Target (Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi	Target (RP) Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi De	Pangadaan Sarana dan Prasarana	Target (Re) Target (RP) Target (%) Realisasi (%) Deviasi Target Realisasi (%) Deviasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (%) Deviasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (%) Deviasi

г		ı			ı	Fisik				Keuangan		1				,
	No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
																8. Sisa kontrak jasa konsultansi perencanaan PB RLH Ars. Khas Jogja di Kota Yogyakarta Rp136.800,- 9. Sisa kontrak jasa konsultansi pengawasan PB RLH Ars. Khas Jogja di Kota Yogyakarta Rp55.160,- Faktor Pendukung:
12	.2 2.	22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan	12.371.876.550	25,38	48,01	-22,63	2.766.007.700	22,36	2.840.373.302	22,96	-0,6				koordinasi yang baik
			Pengembangan Lumbung Mataraman	12.371.876.550				2.766.007.700	22,36	2.840.373.302	22,96		Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	: 0 Dokumen dari 2 4. Feasibility Study Jaringan Irigasi Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman : 1 5. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Irigasi dan Pemanfaatan Air Baku : kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan 1. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan 2. Terselenggaranya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi 3. Terlaksananya persiapan Dokumen Pelaksanaan 1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak 3. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis 4. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan 5. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan 1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Faktor Penghambat:
	13 3.	20 N2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	468.742.000	82,9	80,66	2,24	382.874.900	81,68	381.787.412	81,45	0,23				Faktor Pendukung:
13	.1 3.	29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	226.062.500	87,16	87,16	0	195.432.100	86,45	194.740.572	86,14	0,31				
															Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
															2. Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan	- laporan akhir pekerjaan pengadaan pemeliharaan AWLR, dan laporan akhir pekerjaan Tenaga Ahli pemeliharaan AWLR,

	1				Fisik	-			V					1	
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
13.1.1	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	226.062.500				195.432.100	86,45	194.740.572	86,14	0,31	DIY		3. Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam : 1 Paket dari 1 Paket 5. Pendampingan Teknis Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : 0 6. Workshop pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 1 Laporan dari 1	- pelaksanaan pengukuran kedudukan Muka Air tanah, - pelaksanaan pembinaan penggunaan air tanah di lokasi pelaku usaha - pelaksanaan pendampingan teknis pemanfaatan zona konservasi air tanah Faktor Penghambat: 1. Peraturan teknis yang mengatur penataan izin bagi sumur eksisting dan izin yang telah habis masa berlakunya namun akan diajukan izin kembali belum terbit sehingga terdapat sumur-sumur yang tidak dapat mengajukan izin pengusahaan air tanah 2. Terdapat deviasi Rp. 2.367.528, terdiri dari : a Rp. 1.676.000 sisa pembayaran tagihan pasca bayar koneksi AWLR (sesuai tagihan paket data pasca bayar) b. Rp. 23.200 sisa lelang pemeliharaan AWLR b. Rp. 668.028 sisa bela pengadaan Faktor Pendukung: - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak - dukungan pembinaan, sosialisasi dan klinik konsultasi perizinan dari Badan Geologi
13.2	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	242.679.500	78,93	74,61	4,32	187.442.800	77,24	187.046.840	77,08	0,16				
														Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam DaerahProvinsi yang Terkumpul : Dokumen dari 2 Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di DIY : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi pendataan dan pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA dengan BKAD Kabupaten Sleman, BPKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Gunungkidul dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY 2. Menyiapkan data wajib pajak air tanah dan jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah. Adapun Wajib Pajak Air Tanah di DIY sejumlah 2044 (Kab. Bantul: 314, Kab. Kulon Progo: 105, Kab. Sleman: 797, Kota Yogyakarta: 730, dan Kab. Gunungkidul: 98)

	1	T		1	Fisik				Keuangan			l		Ī	т
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
13.2.1	3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	98.957.500				75.105.100	75,9	74.974.436	75,76	0,14	Kabupaten Bantui, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul			4. Melakukan verifikasi, konsultansi, dan rapat evaluasi penghitungan volume air tanah kemudian mengirim hasil penghitungan ke Bidang ESDM DPUPESDM DIY sebagai bahan penghitungan & penetapan NPA Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 95.994,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 33.410,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 1.260,- Faktor Pendukung: 1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah yang mendukung penghitungan pengambilan air tanah bagi pengguna air tanah yang belum memasang meteran air 2. Adanya sinkronisasi data dari BKAD Kabupaten/Kota dan Bidang ESDM 3. Adanya kesadaran dari pengusaha air tanah tentang pendataan dan pencatatan volume air tanahnya 4. Adanya kerjasama yang baik dengan pengusaha/pemanfaat air tanah
13.2.2	3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	100	100	0	20.000.000	100	19.970.603	99,85	0,15	DIY			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Proses penghitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk 5 Kabupaten/Kota - Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Ahli Penyusunan Instrumen Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah Faktor Penghambat: Terdapat Deviasi Rp. 29.397 karena sisa bela pengadaan Faktor Pendukung: - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak sehingga data penghitungan Nilai perolehan air tanah dapat tersedia - dukungan pembinaan dan sosialisasi dari Badan Geologi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan Badan Geologi, DPMPTSP DIY, Satpol PP

	1	1		I	Fisik	1			Keuangan			T			T
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
							· 8 (· /		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(.,				3. Pengelolaan Aplikasi SIPATA : laporan dari 1 laporan	2. Menyiapkan data pengguna air tanah belum berizin dan berizin dan jadwal pelaksanaan kegiatan
															3. Monitoring (onsite) wasdal izin air tanah
															4. Wasdal konstruksi sumur bor. BP3ESDM telah melakukan wasdal konstruksi sumur bor sebanyak 68 kegiatan
															5. Inventarisasi pengguna air tanah belum berizin (inventarisasi jumlah sumur, pompa, bermeteran air atau tidak, dan sosialisasi untuk berizin)
															6. Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota, DLHK DIY, DPMPTSP DIY, dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait rencana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Tahun 2023
															7. Koordinasi dengan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait Pemantauan Izin Pengusahaan Air Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta
															8. Penyusunan SK Gubernur No 41/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah
		Pengendalian dan Pengawasan										Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten			9. 1x Sosialisasi Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah
13.2.	3 3.29.02.1.03.03	Pemanfaatan Air Tanah	123.722.000	76,18	67,72	8,46	92.337.700	74,63	92.101.801	74,44	0,19	Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul			10. 2x Ekspose Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah
															11. Koordinasi Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah Untuk Mendukung Konservasi Air Tanah
															12. Telah dilaksanakan pemantauan bersama tim terpadu AT dengan Badan Geologi di 4 lokasi pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2023
1															Faktor Penghambat:
															1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 117.431,-
															2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 51.718,-
															3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 6.750,-
															4. Sisa pembelian paket data/pulsa pelaksanaan ekspose & SOSIS: Rp 60.000,-
	l	1			l										Faktor Pendukung:

Г					I	Fisik	1			Keuangan						1
	No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
																Adanya SK Gubernur No 41/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah.
																Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait.
																Tersedianya aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan.
																4. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPATA.
																5. Adanya Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Bagi Usaha di Kota Yogykarta.
	14 3.	.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	525.398.100	89,05	89,05	0	458.246.100	87,22	454.241.684	86,46	0,76				
14	.1 3.		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	84,73	84,73	0	46.584.800	83,46	46.347.737	83,04	0,42				
144	.1.1 3.	29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	84,73	84,73	0	46.584.800	83,46	46.347.737	83,04	0,42	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau 2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY: 3. Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambangan: 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian WUP dan WPR 2. Koordinasi dan penyusunan jadwal Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan 3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan di kapanewon Srandakan, Imogiri, Kokap, Sentolo, Lendah, Kalibawang, Galur, Pajangan, Pengasih, Ponjong, Tepus, Semin, Minggir, dan Cangkringan 4. Pelaksanaan Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambangan telah dilaksanakan sebanyak 2 kali Faktor Penghambat:
																 Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 92.897,- Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 131.206,-

					Fisik				Keuangan				1		т — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
	Kode	Program / Registeri / Sub Registeri	rogu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	LUNASI	Jub Gill Griganisasi JAP D		3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 12.960,- Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang) 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan 4. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan
14.2	3.29.03.1.03	Pentabasanaan ram Osama Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai	422.265.100	90,57	90,57	0	375.025.300	88,81	371.369.640	87,95	0,86				, c
														Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk 2. Pembinaan Pelaksanaan Usaha pertambangan: 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Penyusunan Materi Teknis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - pembinaan pelaksanaan pengusahaan pertambangan
														Rancangan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan 4. Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan : 0 5. Workshop Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan : 1 laporan	

	Ī				Fisik				Keuangan						I
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
14.2.1	3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah	229.081.600		93,67		210.046.600	91,69	209.986.620	91,66	0,03	VIDIY			- Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang sebelumnya dikeluarkan kementerian ESDM sebelum Perpres 55 Tahun 2022, memerlukan kembali kesesuaian tata ruang dan penyesuaian dokumen lingkungan
		Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut													- Proses revisi dokumen/laporan oleh pemegang izin tidak tepat waktu sehingga menghambat proses pemberian persetujuan
															Terdapat Deviasi Rp. 17.378.380, terdiri dari :
															a. Rp. 17.318.400 Sisa lelang Pekerjaan Penyusunan Materi Teknis Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018
															b. Rp. 59.980 sisa bela pengadaan Faktor Pendukung:
															- Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak
															- adanya Pergub 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan sebagai pedoman pengelolaan usaha pertambangan yang terdiri dari pemberian perizinan, pelaksanaan usaha pertambangan dan pengawasan usaha pertambangan
															- Koordinasi dengan Instansi Penerbit izin (DPMPTSP) serta instansi pemberi prekomendasi teknis (DPTR, DLHK, BBWS Serayu Opak) baik sehingga proses penerbitan izin dapat berjalan
														Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha PertambanganMineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
														2. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan di DIY : 3. Pengawasan dan	Koordinasi dan pemantauan volume produksi pertambangan pada perusahaan usaha pertambangan
														Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY :	2. Koordinasi wasdal kegiatan pertambangan lintas sektor
														 Pengelolaan Aplikasi SIPBANG: 1 aplikasi dari 1 aplikasi 	3. Pelaksanaan Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Pertambangan

_	1			ı	Fisik	1			Keuangan		1				T
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
															4. Pelaksanaan Pendataan kegiatan Pertambangan Tidak berizin di kapanewon Pundong, Pleret, Srandakan, Pajangan, Imogiri, Pandak, Piyungan, Pandak, Lendah, Galur, Sentolo, Kalibawang, Prambanan, Godean, Seyegan, Cangkringan, Tempel, Turi, Pakem, Ngawen dan Paliyan
															5. Pelaksanaan wasdal izin usaha pertambangan di kapanewon Srandakan, Imogiri, Pajangan, Kokap,Temon, Galur, Pengasih, Kalibawang, Lendah, Nanggulan, dan Sentolo
															6. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terintegrasi dari Tim Terpadu telah dilaksanakan pada 5 Kapanewon yaitu Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon progo serta Kapanewon Pajangan, Kapanewon Srandakan Kab. Bantul, Kapanewon Paliyan, Gunungkidul serta Kapanewon Piyungan Bantul
															7. Pelaksanaan Workshop (SOSIS) telah dilaksanakan sebanyak dua kali 8. Pemasangan papan larangan telah selesai 100%
		Pengendalian dan Pengawasan													9. Penyusunan SK Gubernur No 20/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan
14.2.2	3.29.03.1.03.04	Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	193.183.500	86,89	86,89	0	164.978.700	85,4	161.383.020	83,54	1,86	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten			10. Penyusunan SK Kepala DPUPESDM DIY No 540/21304 tentang Nama- nama Anggota Tim dalam Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan
		yang Berada dalam 1 (satu) Daerah										Gunungkidul			11. Pengerjaan Pengelolaan Aplikasi SIPBANG telah selesai dilaksanakan.
		Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut													12. Pelaksanaan penindakan terhadap pelaku penambangan tanpa izin dengan tim terpadu/Polda DIY di Dusun Singlar, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman (alat berat Escavator 1 buah dan truk 4 unit)
															Faktor Penghambat:
															1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 128.880,-
															2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 60.800,-
															3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 11.700,-
															4. Sisa pembelian pulsa peserta sosis : Rp. 40.000,-
															5. Sisa Pemasangan Papan Larangan Pertambangan : Rp. 201.500,-

	1				ri-il.	1			V					1	
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target		Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan 6. SIsa Pengelolaan aplikasi SIPBANG: Rp. 152.800,- 7. Sisa sewa angkut alat berat: Rp. 3.000.000,- (Kegiatan tim terpadu telah terlaksana pada bulan Agustus dan September tetapi di lapangan sudah tidak ditemukan alat berat) Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang) 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan 4. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan
															4. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan 5. Adanya koordinasi lintas OPD dalam upaya Pengawasan, pengendalian serta pembinaan kegiatan usaha pertambangan 6. Adanya Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan sesuai SK Nomor 20/Tim 2023 yang terdiri dari unsur pemberi rekomendasi teknis, penerbit izin, pengawas bidang pertambangan, penegak hukum, Pemda di bidang kebijakan infrastruktur, bidang tata perintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
14.3	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral	47.316.000	80,55	80,55	5 0	36.636.000	77,43	36.524.307	77,19	0,24				
		Bukan Logam dan Batuan						,		,,,,				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan Penyusunan Jadwal Survey dan Pengawasan
														Bukan Logam dan Batuan : 3. Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY : 1 laporan dari 2 laporan	2. Inventarisasi Harga Patokan MBLB di kapanewon Srandakan, Imogiri, Galur, Lendah, Kokap, Pengasih, Kalibawang, Nanggulan, Pajangan, Pandak, Cangkringan, Minggir, Sentolo, Godean, Sayegan, Semin, Pleret, Kretek, dan Ponjong

				ī	Fisik	I			Keuangan						
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
									,						3. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kokap, Sentolo, Lendah, Imogiri, Srandakan, Temon, Pengasih, Minggir, Semin, Cangkringan dan Ponjong, Gedangsari
14.3.1	3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	80,55	80,55	0	36.636.000	77,43	36.524.307	77,19	0,24	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul			Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 106.158,- 2. Sisa pembelian bahan komputer: Rp. 15,- 2. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 5.520,- Faktor Pendukung:
															Adanya Keputusan Gubernur DIY No. 73/KEP/2023 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai acuan pelaksanaan wasdal
															Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang)
															Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan
15		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	118.050.000	95,99	95,58	0,41	111.564.000	94,51	110.266.751	93,41	1,1				
15.1	3 29 05 1 04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	118.050.000	95,99	95,58	0,41	111.564.000	94,51	110.266.751	93,41	1,1				
														Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi :	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY
															Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian EBT (PLTH dan PLTS tersebar) beserta jadwal pelaksanaannya
															3. Melakukan pengawasan dan pengendalian EBT (PLTMH)
												Kabupatan Dantul Kabupat			4. Pembelian barang-barang untuk pekerjaan pemeliharaan rutin PLTH, PLTMH, dan PLTS
15.1.1	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan	118.050.000	95,99	95,58	0,41	111.564.000	94,51	110.266.751	93,41		Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta,			5. Pengecekan dan pemeliharaan rutin EBT
		Provinsi										Kabupaten Gunungkidul			6. Pemanfaatan EBT (PLTH & PLTMH) sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dan siswa/mahasiswa

			1	ı	Fisik				Keuangan				1	I	1
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
							. 5 /	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	,					Faktor Penghambat:
															1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 253.983,-
															2. Sisa pembelian bahan komputer melalui bela pengadaan: Rp 18.386,-
															3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 1.980,-
															4. Sisa lelang pekerjaan pemeliharaan rutin PLTMH, PLTS, dan PLTH: Rp 1.022.900,-
															Faktor Pendukung:
															Adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk pemanfaatan hasil listrik dari EBT (PLTMH, PLTH, dan PLTS)
16	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	427.399.200	54,95	54,95	0	231.559.900	54,18	230.346.012	53,89	0,29				
		Penatausahaan Izin Operasi yang													
16.1	3.29.06.1.02	Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	160.599.200	78,92	78,92	0	125.598.400	78,21	124.934.461	77,79	0,42				
														FasilitasInstalasinya dalam Daerah Provinsi : 0 dokumen 2. Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : 0 3. Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : 0 4. FGD Penyusunan Draft	- Terlaksananya Monitoring dalam rangka penerbitan rekomtek izin ketenagalistrikan - Terlaksananya Penyusunan Rekomtek izin ketenagalistrikan - Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pengaturan dan pembinaan
16.1.1	3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	53.899.200	80,47	80,47	0	42.839.900	79,48	42.693.350	79,21	0,27	YID	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan		- Terlaksananya FGD pendukung penyusunan draft rapergub terkait RUED Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sejumlah Rp.146.550,- yang terdiri dari sisa pembelian ATK di bela pengadaan Faktor Pendukung: - Koordinasi dengan BP3ESDM dalam rangka kolaborasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan - Penggunaan UAV dalam verifikasi izin PLTS atap yang memudahkan dan mempercepat proses verifikasi

				1	P1-11.				Vaucanas:					Г	
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Turget	Realisasi	Deviasi	ruiget (m.)	ruiger (70)	neansasi (ni)	recuisusi (70)	Deviasi				- Adanya webinar/workshop dari Kementerian ESDM dalam rangka suplemen pendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan
															- Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam pemberian sosialisasi perizinan ketenagalistrikan dan keselamatan ketenagalistrikan pada seluruh pengelola fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman
														Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP DIY dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait data perizinan
														di DIY : laporan dari 2 3. Pengelolaan Aplikasi SIPGELIS : 1 aplikasi dari 1 aplikasi	Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya: data pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang berizin dan belum berizin, serta menyusun jadwal pelaksanaannya
														Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan : 1 Laporan	3. Wasdal izin ketenagalistrikan di lapangan
															4. Inventarisasi pengguna genset belum berizin
															5. Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota, DLHK DIY, DPMPTSP DIY, dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait rencana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Tahun 2023
															6. Pengelolaan Aplikasi SIPGELIS telah dilaksanakan
															7. Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP DIY dan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY terkait Evaluasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan
															8. Koordinasi dengan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait Pengawasan dan Pengendalian Izin Ketenagalistrikan di Daerah Istimewa Yogyakarta
16.1.2	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah	106.700.000	78,13	78,13	0	82.758.500	77,56	82.241.111	77,08		Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gupupakidul			9. 2x Workshop Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan

		<u> </u>			Fisik	I			Keuangan						1
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target		Deviasi	Target (RP)	Target (%)		Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Target	Fisik Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Keuangan Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi Kabupatèn Gunungkuui	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	10. Koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait kewajiban penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas diatas 500 KW (IUPTLS) untuk menyampaikan laporan operasional kepada Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM 11. Pelaksanaan Talkshow Layanan BP3ESDM Energi Ketenagalistrikan Mudah Akses Mudah Lapor di Adi TV 12. 1x Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 204.510,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 80.809,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 39.270,- 4. Sisa belanja tenaga ahli pengelolaan aplikasi SIPGELIS: Rp 152.800,- 5. Sisa pembelian paket data/pulsa pelaksanaan workshop: Rp 40.000,- Faktor Pendukung: 1. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin 2. Adanya Permen ESDM No 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik wajib mempunyai SLO dan tenaga teknik wajib mempunyai sertifikat kompetensi.
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,													Adanya Aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPGELIS
16.2	3.29.06.1.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	40,52	40,52	0	105.961.500	39,72	105.411.551	39,51	0,21				
														Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga (Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman): 47 unit Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga DIY 1: 0 unit dari 69 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Perubahan BNBA penerima bantuan sambungan listrik rumah tangga tahap 2 - Pernyiapan bahan penyusunan HPS dan KAK pekerjaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga tahap 2

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
NU	Roue			Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	LOKASI	Sub Offic Organisasi SKPD	Retual all	Receivingan Progres bulan
16.2.1	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	40,52	40,52	0	105.961.500	39,72	105.411.551	39,51	0,21	DIY (Sleman, Bantul dan Kulonprogo)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan		Faktor Penghambat: 1. Pada awal pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencii dan Perdesaan TA.2023 yang diwujudkan melalui pemberian bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga miskin, setelah dilakukan koordinasi dan verifikasi dengan PT.PLN ditemui beberapa hambatan pada sasaran pemberian bantuan, yaitu :
															- Terdapat calon penerima yang tidak lolos verifikasi data subsidi listrik - Terdapat calon penerima yang tidak memenuhi syarat jarak jaringan PLN Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan acuan dilakukannya perubahan/revisi DPA.
															 Tedapat deviasi keuangan antara target dengan realisasi sebesar Rp.549.949,- yang merupakan sisa pengadaan dan sisa belanja atk di bela pengadaan. Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan PT. PLN
		Jumlah	527.823.153.830	65.29	66,57		316.617.343.594	59,99	288.293.809.041	54,62					- Adanya program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM (APBN) dan CSR PT. PLN (Persero) - Koordinasi yang baik dengan Kapanewon (dalam pembuatan database rumah tangga miskin yang listriknya menyalur)