

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.754.613.375	22,11	22,09	0,02	10.411.233.206	21,8	8.422.973.713	17,64	4,16				
1.1	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	463.906.300	15,36	15,36	0	57.592.600	12,41	55.551.187	11,97	0,44				
1.1.1	1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.925.800	10,87	10,87	0	10.174.600	9,98	9.326.014	9,15	0,83	Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Perubahan Renja 2023 : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Renja SKPD TH 2024 : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Renstra 2023-2026 : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan ROPK, Forum PD Renstra 2022-2027, Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2024,</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi Rp. 848.586 dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 118.188; - Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 29.997; - Sisa belanja bahan komputer (toner)di bela pengadaan Rp. 401; - Sisa makan minum forum PD Rp. 300.000 <p>-Sisa makan minum rapat Rp. 400.000 (sesuai kebutuhan).</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.1.2	1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	69.625.000	25,12	25,12	0	15.971.400	22,94	15.664.826	22,5	0,44	Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1 dokumen dari 4 dokumen</p> <p>2. DPA : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. DPA-P : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. RKA : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. RKA-P : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan DPA 2023, Penyusunan DPPA 2023 Pergeseran tanggal 27 Februari</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi Rp. 306.574 dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 195.384 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 109.989 -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 1.201 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.1.3	1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.355.500	14,6	14,6	0	31.446.600	10,76	30.560.347	10,45	0,31	Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 Laporan dari 4 Laporan</p> <p>2. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2022 : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan LKJIP 2022, Penyusunan Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2022, Laporan Monev s.d. bulan Maret, Publikasi Media Cetak termin ke 2</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : Laporan dari 1 Laporan 4. Publikasi : Laporan dari 1 Laporan 5. Tersusunnya LKJIP TH 2022 : 1 Laporan dari 1 Laporan	Faktor Penghambat: Deviasi Rp. 838.173 dari : -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 272.860 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 81.912 -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 401 -Sisa termin publikasi media cetak Rp. 76.000 -Belanja Makan Minum Rapat sesuai kebutuhan (sisa RP. 445.000) Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.2	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.586.341.675	22,98	22,98	0	9.061.140.026	22,89	7.235.438.507	18,28	4,61				
1.2.1	1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.397.256.675	22,95	22,95	0	9.009.575.426	22,87	7.186.755.232	18,24	4,63	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 433 Orang/ Bulan dari 433 Orang/ Bulan 2. Gaji dan Tunjangan ASN : tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN bulan Januari s.d Maret 2023 Faktor Penghambat: Realisasi gaji sesuai kebutuhan, PNS yang pensiun s.d Bulan Maret 2023 sebanyak 4 orang. Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.2.2	1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.640.000	17,93	17,93	0	11.940.000	16,67	11.940.000	16,67	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jasa Administrasi Keuangan : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Januari s.d Februari 2023 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.2.3	1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.395.000	46	46	0	18.068.300	42,62	16.619.137	39,2	3,42	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 2 Laporan dari 3 Laporan 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Audited : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Keuangan Tahunan Gabungan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Faktor Penghambat: terdapat deviasi sebesar Rp 1.449.163 dengan rincian sebagai berikut: - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.311.289 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 137.499 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.2.4	1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.050.000	29,8	29,8	0	21.556.300	28,72	20.124.138	26,81	1,91	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : Laporan dari 5 Laporan 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran : 0 Laporan dari 2 Laporan 3. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 0 Laporan dari 4 Laporan 4. Laporan Keuangan bulanan : 3 Laporan dari 12 Laporan 5. Laporan Keuangan Semester : 0 Laporan dari 2 Laporan 6. Laporan Keuangan Triwulan : 0 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan keuangan Bulanan Faktor Penghambat: terdapat deviasi sebesar 1.432.162 dengan rincian sebagai berikut: - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.353.662 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 78.500 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.3	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.440.000	18,17	18,17	0	15.290.000	16,54	15.290.000	16,54	0				
1.3.1	1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : Laporan dari 1 Laporan 2. Pajak PBB : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.3.2	1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.740.000	18,31	18,31	0	15.290.000	16,67	15.290.000	16,67	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														2. Jasa Pengelola Barang : Tahun dari 1 Tahun	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Januari s.d Februari 2023 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat	822.868.700	11,5	11,5	0	87.668.300	10,65	81.497.189	9,9	0,75				
1.4.1	1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.654.000	24,95	24,95	0	10.031.000	24,67	8.455.004	20,8	3,87	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket 2. Alat Listrik : 31 jenis dari 34 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja Alat Listrik Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Belanja di Bela Pengadaan Rp. 1.575.996 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4.2	1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.152.500	25,27	25,27	0	23.630.000	24,32	19.318.561	19,88	4,44	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 4 Paket 2. Alat Tulis Kantor : 54 jenis dari 62 jenis 3. Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 19 jenis dari 22 jenis 4. Kertas : 5 jenis dari 5 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya ATK, Kertas dan Bahan Komputer Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Belanja di Bela Pengadaan 1. Belanja ATK Rp. 3.784.445 2. Belanja Kertas Rp. 261.994 3. Belanja Bahan Komputer Rp. 265.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 4.311.439 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.4.3	1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.375.000	8,86	8,86	0	2.982.300	8,68	2.964.700	8,62	0,06	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 4 Paket 2. Bed Cover : Buah dari 26 Buah 3. Belanja pengisian tabung gas : Kali dari 12 Kali 4. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran : Unit dari 8 Unit 5. Solar Operasional Genset : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja BBM Genset, Tabung Gas Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Penguasaan BBM Genset Rp. 17.600 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.4.4	1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.499.900	21,91	21,91	0	12.209.000	20,52	12.181.000	20,47	0,05	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 2 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														2. Barang Cetakan : 8 jenis dari 8 jenis 3. Penggandaan : 20967 Lembar dari 148313 Lembar 4. Penggandaan Penataan Arsip : 2426 Lembar dari 16190 Lembar	Persiapan, Terlaksananya Belanja Cetak dan Penggandaan Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Belanja Pengandaan Rp. 28.000 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.4.5	1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.665.300	15,08	15,08	0	2.166.000	12,26	2.166.000	12,26	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Buku Bacaan Perpustakaan : Buku dari 66 Buku 3. Surat Kabar/Majalah : 2 SKH dari 2 SKH	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan, Terlaksananya Belanja Surat Kabar Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.4.6	1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.522.000	7,18	7,18	0	36.650.000	6,39	36.411.924	6,35	0,04	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Biaya Rapat Penataan Arsip : 45 OS dari 180 OS 3. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana dengan baik : Tahun dari 1 Tahun 4. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana dengan baik : Tahun dari 1 Tahun 5. Koordinasi Dinas PUP&ESDM Dalam Daerah Terlaksana dengan baik : Tahun dari 1 Tahun 6. Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan : 522 OS dari 3300 OS	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan, Terlaksananya Belanja Makan & Minum Rapat, SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah Faktor Penghambat: - Menyesuaikan Kebutuhan 1. Belanja Makan & Minum Rapat Rp. 70.000 2. SPPD Luar Daerah Rp. 168.076 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.5	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	153.800.100	0,16	0,16	0	0	0	0	0	0				
1.5.1	1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	39.000.000	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Paket dari 1 Paket 2. Meja Rias : Buah dari 13 Buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.5.2	1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.800.100	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 11 Unit 2. CCTV : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
														3. Laptop : Unit dari 1 Unit 4. Pompa Air : Unit dari 1 Unit 5. Printer : Unit dari 2 Unit 6. Printer A3 : Unit dari 1 Unit 7. Komputer PC : Unit dari 4 Unit	Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
1.6	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.965.718.000	23,32	23,09	0,23	868.250.280	21,89	772.144.830	19,47	2,42					
1.6.1	1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	16	16	0	760.000	15,2	760.000	15,2	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan 2. Jasa Surat menyurat : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Belanja Materai, Cek Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
1.6.2	1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.073.000.000	28,76	28,76	0	298.310.000	27,8	257.443.687	23,99	3,81	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan 2. Jasa Komunikasi, Listrik, Air : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, dan Telephon Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Pemakaian 1. Belanja Telephon Rp. 2.583.440 2. Belanja Air Rp. 630.400 3. Belanja Listrik Rp. 36.993.665 4. Belanja Zoom Rp. 658.808 Sehingga Ada Deviasi Rp. 40.866.313 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
1.6.3	1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.887.718.000	21,31	21	0,31	569.180.280	19,71	513.941.143	17,8	1,91	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 7 Laporan 2. Jasa Keamanan Kantor : Tahun dari 1 Tahun 3. Jasa Kebersihan Kantor : Tahun dari 1 Tahun 4. Jasa Laundry : Tahun dari 1 Tahun 5. Jasa Pembasmi Tikus : Tahun dari 1 Tahun 6. Jasa Tenaga Kearsipan : 240 OH dari 1440 OH 7. Pajak Smpah dan Retribusi Sampah : Tahun dari 1 Tahun 8. Retribusi Pajak Daerah : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pembayaran Jasat Tenaga Arsip, Jasa Kbersihan, Jasa Keamanan, Jasa Laundry, Jasa Pembasmi Tikus, Pembayaran Pajak Mess PU Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Tagihan 1. Jasa Tenaga Arsip Rp. 480.000 2. Jasa Kebersihan Rp. 26.615.500 3. Jasa Keamanan Rp. 27.417.960 4. Jasa Laundry Rp. 384.000 5. Jasa Pembasmi Tikus Rp. 139.677	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															5. Pembayaran Pajak Daerah Mess PU Rp. 202.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 55.239.137 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.7	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.669.538.600	13,34	13,34	0	321.292.000	12,04	263.052.000	9,85	2,19				
1.7.1	1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.148.788.600	24,89	24,89	0	275.892.000	24,02	218.889.000	19,05	4,97	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : Unit dari 87 Unit 2. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 17 Unit dari 87 Unit 3. Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional SKPD : 27 Unit dari 87 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 & Roda 4, Pembayaran STNK, Pembelian BBM, Belanja Cetak, Pembelian Pelumas Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan1. Belanja Pelumas Rp. 5.743.500 Belanja Sukucadang Rp. 32.930.100 2. Pembayaran Pajak STNK Rp . 3.340.900 3. Servis Kendaraan Roda 2 & 4 Rp. 10.188.500 4. Servis Kendaraan Roda 6 Rp. 4.80000 Sehingga Ada Deviasi Rp, 57.003.000 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.7.2	1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.750.000	17,83	17,83	0	45.400.000	16,77	44.163.000	16,31	0,46	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 12 Unit 2. Pemeliharaan alat-alat berat : jenis dari 3 jenis 3. Pemeliharaan alat-alat kantor : jenis dari 3 jenis 4. Pemeliharaan alat-alat komunikasi : jenis dari 4 jenis 5. Pemeliharaan perlengkapan kantor : jenis dari 2 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pemeliharaan Alat-Alat Berat, CCTV, Genset, AC, Komputer dan Laptop Faktor Penghambat: Menesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan 1. Vibrator Roller Rp.46.000 2. Genset Rp.1.005.00 3. Excavator Rp. 46.000 4. AC Rp. 10.000 5. Laptop Rp. 25.000 6. Komputer Rp. 105.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 1.237.000 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
1.7.3	1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.050.000.000	1,7	1,7	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 4 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit : Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Pemeliharaan Wisma Kaliurang : Paket dari 1 Paket</p> <p>5. Penataan Jaringan Internet : Paket dari 1 Paket</p> <p>6. Rehab Gedung Bina Marga : Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksananya Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
1.7.4	1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	2	2	0	0	0	0	0	0	0	BP3ESDM Gunungkidul		<p>1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit</p> <p>2. Rehabilitasi Pagar Kantor BP3ESDM Gunungkidul : Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>-</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.740.688.000	16,46	16,43	0,03	3.511.231.500	11,42	3.294.742.545	10,72	0,7					
2.1	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	6.111.300.000	17,59	17,41	0,18	1.046.495.700	17,12	918.212.298	15,02	2,1					
2.1.1	1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0			<p>1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : Dokumen dari 0 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>-</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-</p>	
2.1.2	1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	625.000.000	1	1	0	0	0	0	0	0	Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	<p>1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun : Titik dari 1 Titik</p> <p>2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman : Titik dari 1 Titik</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi dengan Perangkat Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman agar dapat menyusun Proposal Hibah yang baru dengan pemohon dari Ketua LPMK Selomartani.</p> <p>2. Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu penggeseran pelaksanaan kegiatan di TW 4 dan pengajuan revisi DPA perubahan 2023.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Perubahan proposal penerima hibah yaitu dari P3A menjadi LPMK, karena P3A belum dapat melegalisasikan badan hukumnya di tahun ini.</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. Penerima manfaat adalah pemenuhan kebutuhan pertanian yang membutuhkan air dalam jumlah banyak (>10 lt/dt). Faktor Pendukung: 1. Perangkat kalurahan kooperatif dalam berkoordinasi.
2.1.3	1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi : Unit dari 0 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.4	1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.455.800.000	16,38	16,07	0,31	560.196.500	16,21	555.178.676	16,07	0,14	25 embung kewenangan Pemda DIY		1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara : 24 Unit dari 25 Unit 2. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 13 Unit dari 25 Unit 3. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga : 0 Unit dari 25 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Perencana 1) Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga 1. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan 2. Tersusunya KAK, HPS, SSUK, SSKK 3. Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi 2). Pengamanan & Pengendalian Embung / Telaga 1. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan 2. Tersedianya KAK, HPS, SSUK, SSKK B. Pelaksanaan 1). Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga 1. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis 2. Terlaksananya Pekerjaan 3. Terlaksananya Diskusi Laporan C. Pelaporan 1). Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga 1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi 2. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Faktor Penghambat: Deviasi realisasi (Rp.5.017.824,-) = 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Rp. 52.500) = Sisa Pembelian 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp.23.139) = Sisa Pembelian 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 7.450) = Sisa Pembelian 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Rp. 1.000) = Sisa Pembelian 6. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air (Rp.4.930.000) = Menyesuaikan kebutuhan di lapangan Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.5	1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.491.500.000	24,85	24,85	0	369.910.600	24,8	249.541.675	16,73	8,07	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Operasi dan Pemeliharaan 64 Pos Hidrologi : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; 2. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; 3. PenandatangananÂ Kontrak Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; 4. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi; 5. Persiapan Dokumen; 6. Pelaksanaan Kegiatan; 7. RapatÂ -Â rapatÂ Teknis; 8. PenandatangananÂ Kontrak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; 9. Serah Terima pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi. Faktor Penghambat: Deviasi Sebesar Rp. 120.368.925,00, dengan rincian : 1) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya = Rp. 210.000 (Sisa Pengadaan) 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp. 147.395 (Sisa Pengadaan) 3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp. 411.913 (Sisa Pengadaan)

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp. 115.724.700 (Rp. 2.988.700 Sisa Kontrak, dan Rp. 112.736.000 Termin 100% belum diproses oleh Penyedia, PPK sudah membuat surat teguran kepada penyedia No. 001/PPK Hidro/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, bukti surat terlampir)</p> <p>5) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp. 17 (Sisa Pengadaan)</p> <p>6) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air = Rp. 160.000 (Sisa Honor)</p> <p>7) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan = Rp. 180.000 (Sisa Pengadaan)</p> <p>8) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan = Rp. 534.900 (Sisa Kontrak)</p> <p>9) Belanja Perjalanan Dinas Biasa = Rp. 3.000.000 (Sudah SPJ, tapi belum fungsional)</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.1.6	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	500.000.000	24,37	24,37	0	106.541.400	21,31	103.714.889	20,74	0,57	Daerah Istimewa Yogyakarta		<p>1. Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan : Lembaga dari 2 Lembaga</p> <p>2. Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>3. Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : Lembaga dari 1 Lembaga</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan;</p> <p>2. Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY;</p> <p>3. Rapat Persiapan Kegiatan;</p> <p>4. Pembuatan Spanduk;</p> <p>5. Laporan Bulanan</p> <p>6. Penjaringan Aspirasi Ke-1 Dewan SDA DIY;</p> <p>7. Sidang Pleno Ke-1 Dewan SDA DIY;</p> <p>8. Sidang Pleno Ke-1 Komisi Irigasi DIY.</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi sebesar Rp2.826.511 dengan Rincian :</p> <p>1) Belanja BahanBahan Kimia = Rp9.003 (Sisa Pengadaan)</p> <p>2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor = Rp775.917 (Sisa Pengadaan)</p> <p>3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover = Rp95.642 (Sisa Pengadaan)</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak = Rp248.100 (Sisa Pengadaan)</p> <p>5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer = Rp6.645 (Sisa Pengadaan)</p> <p>6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp11.098 (Sisa Pengadaan)</p> <p>7) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp106 (Sisa Pengadaan)</p> <p>8) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota = Rp1.680.000 (Sisa Uang Transport Peserta Sidang Komir = Rp. 1.200.000 dan Sidang Dewan SDA = Rp. 480.000)</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.1.7	1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	39.000.000	26,02	26,02	0	9.847.200	25,25	9.777.058	25,07	0,18	Daerah Istimewa Yogyakarta		<p>1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi;</p> <p>3. Pengecekan dokumen permohonan;</p> <p>4. Survei lokasi yang dimohonkan;</p> <p>5. Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan;</p> <p>6. Proses administrasi/penyusunan telaah teknis;</p> <p>7. Monitoring pengawasan lokasi yang dimohonkan;</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi = Rp70.142 dengan Rincian :</p> <p>1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor = Rp54.700 (Sisa Pengadaan)</p> <p>2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer = Rp15.400 (Sisa Pengadaan)</p> <p>3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp42 (Sisa Pengadaan)</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
2.2	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24.629.388.000	16,18	16,18	0	2.464.735.800	10,01	2.376.530.247	9,65	0,36					
2.2.1	1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun : Dokumen dari 0 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
2.2.2	1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.186.500.000	8,38	8,38	0	9.230.000	0,29	7.033.900	0,22	0,07	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		<ol style="list-style-type: none"> Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : KM dari 3.11 KM Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.03 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman : KM dari 0.06 KM Pembangunan Talud Padukuhan Sembung RT.04 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman : KM dari 0.55 KM Pembangunan Talud sungai Padukuhan Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman : KM dari 0.48 KM Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman : KM dari 0.5 KM Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sendangtirta, Berbah, Sleman : KM dari 0.16 KM Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Dukuh, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo : KM dari 0.15 KM Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Karang, Poncosari, Srandakan, Bantul : KM dari 0.2 KM Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Kuncen, Bendungan, Wates, Kulon Progo : KM dari 0.25 KM Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman : KM dari 0.2 KM Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Blawong : KM dari 0.2 KM Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Mergangsan : KM dari 0.16 KM Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Pendowo : KM dari 0.2 KM 	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan , Perencanaan, dan Koordinasi lapangan - Kegiatan survei lapangan di beberapa lokasi - Mulai tahap persiapan dokumen pengadaan - Belum ada kegiatan Fisik di Bulan Januari 2023 - Dokumen 2 paket sudah masuk ke BLP yaitu: 1. Konstruksi Peningkatan Irigasi di Sariharjo Ngaglik 2. Konstruksi Pembangunan Talud Padukuhan Sembung, Balecatur, Gamping Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi dengan masyarakat dan kelurahan terjalin dengan lancar	
2.2.3	1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.825.001.000	14,06	14,06	0	5.430.000	0,06	0	0	0,06	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		<ol style="list-style-type: none"> Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : KM dari 1.6 KM Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Payaman : KM dari 1.6 KM Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : Dokumen dari 1 Dokumen 	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan, Perencanaan, Koordinasi lapangan - dokumen pengadaan untuk pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Payaman , dimasukkan ke ULP DIY	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														4. Updating Database ePAKSI : dokumen dari 1 dokumen	- Pemasukan Dokumen data Konsultansi Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Payaman ke ULP DIY - Belum ada kegiatan Fisik di kegiatan ini Faktor Penghambat: -realisasi keuangan menunggu kontrak konstruksi Faktor Pendukung: -Dukungan P3A dan pihak terkait
2.2.4	1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.588.259.800	16,96	16,96	0	1.769.778.700	16,71	1.702.125.927	16,08	0,63	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : KM dari 511.77 KM 2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : KM dari 511.77 KM 3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Di Sembuh : KM dari 0.2 KM 4. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : KM dari 511.77 KM 5. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : KM dari 511.77 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK 2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis 3. Rapat - rapat Teknis 4. Sosialisasi Pekerjaan 5. Pelaksanaan Pekerjaan Faktor Penghambat: -Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi deviasi sebesar Rp.77.450 karena sisa pembelian -Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas deviasi sebesar Rp.1.467.750 karena sisa pembelian -Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar deviasi sebesar Rp200.000 karena sisa pembelian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor deviasi sebesar Rp.5.5214.25 karena sisa pembelian -Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum deviasi sebesar Rp.31.780.000 karena Kegiatan pengamanan dan pengendalian sifatnya darurat jadi untuk pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan dilapangan -Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Deviasi Sebesar Rp. 17.315.000 karena pembayaran hanya 23 hari perbulan Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.5	1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.523.929.200	40,25	40,25	0	613.227.100	40,24	600.300.900	39,39	0,85	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		<p>1. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : Bendung dari 67 Bendung</p> <p>2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : Bendung dari 67 Bendung</p> <p>3. Pemeliharaan Berkala Bendung : Bendung dari 67 Bendung</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : Bendung dari 67 Bendung</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK</p> <p>2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis</p> <p>3. Rapat - rapat Teknis</p> <p>4. Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>5. Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi deviasi Sebesar Rp. 3.384.000 sisa pembelian</p> <p>-Belanja Bahan-Bahan Lainnya deviasi Sebesar Rp. 1.969.800 sisa pembelian</p> <p>-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor deviasi Sebesar Rp. 52.400 sisa pembelian</p> <p>-Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Deviasi Sebesar Rp. 7.520.000 karena pembayaran hanya 23 hari</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik</p>
2.2.6	1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	505.698.000	13,66	13,66	0	67.070.000	13,26	67.069.520	13,26	0	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		<p>1. Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air : DI dari 41 DI</p> <p>2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : DI dari 41 DI</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Persiapan KAK</p> <p>2. Rapat - rapat Teknis</p> <p>3. Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>4. Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik</p>
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	200.000.000	2	2	0	0	0	0	0	0				
3.1	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	200.000.000	2	2	0	0	0	0	0	0				
3.1.1	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	200.000.000	2	2	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	<p>1. Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Penyusunan Draft Rancangan Pergub tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DIY : rapergub dari 1 rapergub</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>proses persiapan KAK dan HPS</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Saat ini dalam proses lelang di BLP, Rencana Kontrak tanggal 4 Mei 2023 - 9 Mei 2023 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	93.660.000.000	24,63	21,25	3,38	21.596.045.900	23,06	10.437.198.756	11,14	11,92				
4.1	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	93.660.000.000	24,63	21,25	3,38	21.596.045.900	23,06	10.437.198.756	11,14	11,92				
4.1.1	1.03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	71.660.000.000	31,42	27	4,42	21.591.227.100	30,13	10.434.602.946	14,56	15,57	Bantul	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	1. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha) : Paket dari 1 Paket 2. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II : paket dari 1 paket 3. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III : Ha dari 3.5 Ha 4. Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan : dokumen dari 1 dokumen 5. DED Pematangan Lahan TPA Transisi Tahap 3 : Paket dari 1 Paket 6. Pembebasan lahan di TPA Transisi Piyungan : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. DED TPA Transisi Tahap 3 - Penyusunan Dokumen Lelang B. Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan - Penyusunan Dokumen Lelang C. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha) D. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III - Sudah dilakukan pembebasan sebanyak 59 bidang dengan luas total + 40.713 m2 (dari total 71 bidang) - untuk 39 bidang dilepaskan pada bulan desember 2022. sedangkan untuk 20 bidang di lepaskan pada bulan maret 2023. untuk 12 bidang sisanya direncanakan akan dilepaskan pada bulan april 2023. - proses pelepasan hak tanah sisanya masih menunggu kelengkapan berkas pemilik yang dilaksanakan oleh Satgas B - membantu satgas B dalam melakukan pendekatan ke pemilik untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk pelepasan E. Pembebasan Lahan di TPA Transisi Piyungan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																-Proses penyusunan Dokren Lahan di TPA Transisi Piyungan F. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II FISIK : -Belum Berkontrak -SPPBJ Nomor : 027/12434 tanggal 29 Maret 2023 -Rencana kontrak tanggal 6 April 2023 PENGAWASAN : -Proses kontrak Faktor Penghambat: Terjadi Deviasi pada : - Sisa pengadaan tanah belum terbayarkan karena masih dalam proses pemberkasan di BPN (Yang belum dibebaskan sebanyak 12 bidang seluas 16.590 m2) -Rencana Pelepasan 12 bidang pada bulan April Tahun 2023 Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran
4.1.2	1.03.04.1.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	22.000.000.000	2,52	2,52	0	4.818.800	0,02	2.595.810	0,01	0,01	Bantul	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	1. Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi : Unit dari 0 Unit 2. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan : paket dari 1 paket 3. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan FISIK : Proses Lelang -Proses PBJ tahap Evaluasi Administrasi, kualifikasi, teknis dan harga -Rencana kontrak tanggal 27 April 2023 PENGAWASAN : B. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan FISIK : Proses Lelang -Proses PBJ tahap Evaluasi Administrasi, kualifikasi, teknis dan harga -Rencana kontrak tanggal 12 April 2023 PENGAWASAN : Proses PL Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	453.014.300	22,32	21,87	0,45	85.240.900	18,82	74.432.706	16,43	2,39				
5.1	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	453.014.300	22,32	21,87	0,45	85.240.900	18,82	74.432.706	16,43	2,39				
5.1.1	1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	200.000.000	4	4	0	0	0	0	0	0	Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo		1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit 2. Pembangunan Saluran Drainase Padukuhan Dobangsan, Giripeni, Wates, Kulonprogo : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan. 2. Identifikasi lingkup pekerjaan yang dibutuhkan di lokasi. 3. Koordinasi dengan perangkat kalurahan terkait. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik tim pelaksana.. 2. Lingkup pekerjaan relatif mudah dilaksanakan
5.1.2	1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	253.014.300	36,8	36	0,8	85.240.900	33,69	74.432.706	29,42	4,27	Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kab. Sleman, dan Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul		1. Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara : 2 Unit dari 2 Unit 2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul : 2 Unit dari 2 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Persiapan 1). Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul 1. Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi 2. Tersusunnya Dokumen Pengadaan 3. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan B. Pelaksanaan 1). Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul 1. Terlaksananya Rapat-rapat Teknis 2. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan C. Pelaporan 1). Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul 1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi 2. Tersusunnya Laporan Pekerjaan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Penghambat: Deviasi Realisasi (Rp. 10.808.194) 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp.75.000) = Sisa Pembelian 2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp.78.950) = Sisa Pembelian 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp.150.100) = Sisa Pembelian 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp.48.200) = Sisa Pembelian 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp.9.447.000) = Embiz Harga sesuai pasar 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp.956.070) = Embiz Harga sesuai pasar 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp.51) = Sisa Pembelian 8. Belanja Modal Pompa (Rp.52.823) = Sisa Pembelian Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik tim pelaksana. 2. Koordinasi yang baik antar tim pelaksana dan tenaga pekerja pemeliharaan saluran drainase. 3. Spesifikasi peralatan dan bahan yang mudah didapat dari penyedia.
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	314.713.400	22,14	22,14	0	55.793.700	17,73	38.685.750	12,29	5,44				
6.1	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	314.713.400	22,14	22,14	0	55.793.700	17,73	38.685.750	12,29	5,44				
6.1.1	1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	314.713.400	22,14	22,14	0	55.793.700	17,73	38.685.750	12,29	5,44	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan Dan Permukiman	1. Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi : Dokumen dari 0 Dokumen 2. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangun gedung negara (10 Bangunan) : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung (4 Kabupaten/1 Kota) : Paket dari 1 Paket 4. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara (20 Rekomendasi) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara - Telah dilakukan survey bangunan gedung dalam rangka penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>B. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung, Terlaksananya sosialisasi pada : sosialisasi ke 1 tanggal 15 maret 2023 (Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung) Sosialisasi ke 2 tanggal 21 Maret 2023 (PEnyusunan Rekomendasi Teknis Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara)</p> <p>C. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangun gedung negara</p> <p>Faktor Penghambat: Jumlah kebutuhan ATK di TW 1 menyesuaikan dengan jumlah rekomendasi yang masuk pada TW 1 tersebut, kemudian sisa ATK yang ada di TW 1 akan di gunakan di TW 2 karena prediksi layanan di TW 2 akan bertambah.</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran</p>
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN	74.726.032.350	3,67	2,76	0,91	109.579.400	0,15	41.221.004	0,06	0,09					
7.1	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	74.726.032.350	3,67	2,76	0,91	109.579.400	0,15	41.221.004	0,06	0,09					
7.1.1	1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30.000.000	5,3	5,3	0	0	0	0	0	0	Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman		1. Tersusunnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan : 24 dokumen dari 50 dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Persiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan - Koordinasi bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait - Pemeriksaan Lapangan bersama Pemohon dan Tim Wilayah Terkait - Pengolahan Data dan Perumusan Hasil Rekomendasi Teknis - Laporan Rekomendasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak</p>	
7.1.2	1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		<p>1. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan (IRMS) : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan (BMS) : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan Pembuatan Dokumen KAK <p>Faktor Penghambat:</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.3	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	52.063.863.000	3,47	2,17	1,3	0	0	0	0	0	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 km dari 6.85 km 2. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 m dari 6 m 3. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 km dari 1.5 km 4. Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong : 0 km dari 1.5 km 5. Penggantian Jembatan Baging : 0 m dari 6 m 6. Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan : 0 km dari 2.5 km 7. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 0 km dari 1.3 km 8. Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan : 0 km dari 3.05 km 9. DED Ruas Jalan Wonosari-Karangmojo : 0 dokumen dari 1 dokumen 10. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) : 0 dokumen dari 1 dokumen	Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - SPPBJ DED Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong dan DED Penggantian Jembatan Baging - Penandatanganan dokumen kontrak DED Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong dan DED Penggantian Jembatan Baging - Penyusunan laporan survei pendahuluan DED Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong - Penyusunan laporan DED Penggantian Jembatan Baging (laporan survei pendahuluan, laporan survei topografi, laporan survei penyelidikan tanah, laporan bulanan, laporan perhitungan struktur dan laporan antara) - SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak pekerjaan Pengawasan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan - SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak pekerjaan Pengawasan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan - SPPBJ pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan Faktor Penghambat: Dilakukannya tender ulang untuk paket pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, sehingga menyebabkan belum dapat dilaksanakannya tanda tangan kontrak yang tadinya dijadwalkan bulan Maret Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.4	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.685.065.800	3,71	3,71	0	106.110.650	0,54	39.088.031	0,2	0,34	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 62.016 km dari 674.585 km 2. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 12.887 km dari 152.685 km 3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 15.38 km dari 244.905 km 4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 12.571 km dari 154.44 km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya dokumen KAK - Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP, - Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 21.178 km dari 122.555 km	- Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan
														6. Operasional Underpass Kulur dan YIA : Tahun dari 1 Tahun	- Dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) semua paket pemeliharaan rutin jembatan - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 9,161% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 8,14% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 6,28 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 17,28% Faktor Penghambat: Deviasi Realisasi (Rp. 67.022.614) 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 1.305.000) masih dalam proses 2. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Rp. 50.330.000) : - (Rp. 3.650.000) tenaga operator Underpass Kulur masih dalam proses - (Rp. 14.700.000) tenaga operator Underpass Kulur belum terserap, karena kebutuhan tenaga disesuaikan dengan kondisi lapangan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca (adanya genangan atau tidak pada underpass akibat curah hujan) - (Rp. 31.990.000) tenaga operator Underpass YIA belum terserap, karena penanganan Operasional Underpass YIA pada tahun 2023 sepenuhnya oleh PJN 3. Belanja Perjalanan Dinas (Rp. 4.200.000) masih dalam proses Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.5	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	9,4	9,4	0	3.468.750	0,16	2.132.973	0,1	0,06	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 701.432 m dari 6477 m 2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 197.623 m dari 1545.2 m 3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 249.835 m dari 1698.4 m 4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 12.571 m dari 2089.7 m 5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 108.571 m dari 1143.7 m	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya dokumen KAK - Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP, - Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE - Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																- Dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) semua paket pemeliharaan rutin jembatan - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 13,063% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 9,457 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 14,710 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 9,493 % Faktor Penghambat: Deviasi Realisasi (Rp. 1.335.775) 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK (Rp. 615.775) : sisa pembelian 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 720.000) : masih dalam proses Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
8	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	138.945.049.800	25,34	20,58	4,76	33.471.091.800	24,09	20.021.996.912	14,41	9,68					
8.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	138.945.049.800	25,34	20,58	4,76	33.471.091.800	24,09	20.021.996.912	14,41	9,68					
8.1.1	1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	3.115.000.000	15,03	15,03	0	118.864.900	3,82	107.766.100	3,46	0,36	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan Dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu : Dokumen dari 0 Dokumen 2. Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery : dokumen dari 2 dokumen 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : Tahun dari 1 Tahun 4. Penyusunan DED, Jogja Planning Gallery : dokumen dari 1 dokumen 5. Proses Pensertifikatan Tanah Beskalan : Terbayarnya SPS Tanah di Beskalan dari 1 Terbayarnya SPS Tanah di Beskalan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol Kontrak Penyedia Jasa Kebersihan Toilet Titik Nol No Surat Perjanjian 602/69 tanggal 2 Januari 2023 dengan jumlah tenaga 10 orang jam operasional 08.00-22.00 Terbayarnya retribusi Air PDAM, Listrik PLN setiap bulannya Terjaganya kebersihan dilingkungan Toilet Titik nol B. Penyusunan DED Jogja Planning Gallery	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>- Pekerjaan Penyusunan DED Jogja Planning Gallery sudah dalam tahap lelang ke BLP DIY, Rencana kontrak tanggal 6 April 2023 - 10 April 2023</p> <p>C. Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery Pekerjaan Amdal Jogja Planning Gallery sudah dalam tahap lelang ke BLP DIY Rencana kontrak tanggal 11 April 2023 - 20 April 2023</p> <p>D. Proses Pensertifikatan Tanah Beskalan</p> <p>- Proses sertifikasi Tanah Beskalan saat ini sudah dalam proses pendaftaran hak pakai</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran</p>
8.1.2	1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1.080.000.000	16,5	10,5	6	153.641.000	14,23	45.004.712	4,17	10,06	Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo		<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan : 0 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. FS Aksesibilitas PPI Gesing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. DED Aksesibilitas PPI Gesing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Pengamanan Aset Tanah JJLS di Gunungkidul : 0 buah dari 550 buah</p> <p>5. Proses Pensertifikatan JJLS : 0 ls dari 1 ls</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Diterbitkannya dokumen SPS Pendaftaran Hak sebanyak 10 bidang oleh Kantah Kab. Bantul</p> <p>- Terwujudnya Surat Penunjukan Konsultan FS Aksesibilitas PPI Gesing</p> <p>- Terwujudnya Dokumen Kontrak Konsultan FS Aksesibilitas PPI Gesing</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Terdapat deviasi anggaran penunjang dari pensertifikatan karena masih menunggu proses tahapan dari masing-masing Kantah Kabupaten</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak yang baik</p>	
8.1.3	1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	130.930.449.800	26,05	21,05	5	33.191.876.900	25,35	19.869.226.100	15,18	10,17	Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : 0 dokumen dari 12 dokumen</p> <p>2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 : 0 KM dari 2.83 KM</p> <p>3. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah : 0 M2 dari 57808 M2</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Gayamharjo - Tawang : 0 KM dari 3 KM</p> <p>5. Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Tawang - Ngalang Segmen I : 0 KM dari 1.9 KM</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Terlaksananya Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pembebasan Tanah Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah</p> <p>- Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa penyediaan air bersih dari air tanah dalam</p> <p>Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan)</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>6. Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Tawang - Ngalang Segmen V : 0 KM dari 1.375 KM</p> <p>7. Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Ngalang - Nguwot - Gading : 0 KM dari 6 KM</p> <p>8. Pemeliharaan Rutin Jembatan Plasari : 0 M dari 100 M</p> <p>9. Pemeliharaan Rutin Jembatan Sembada Handayani : 0 M dari 90 M</p> <p>10. Pemeliharaan Rutin Jembatan Ngalang III : 0 M dari 40 M</p> <p>11. Pemeliharaan Rutin Jembatan Ngalang V : 0 M dari 40 M</p> <p>12. Pengamanan Aset Tanah Ruas Jalan Tawang - Ngalang Segmen I,IV, dan V : 0 buah dari 370 buah</p> <p>13. Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan) : 0 Titik dari 165 Titik</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Untuk pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah jalan pengganti ruas Hargomulyo - Watugajah masih menunggu kelengkapan berkas administrasi untuk penerbitan surat validasi dari pihak Kanwil BPN</p> <p>- Sisa lelang paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2&3 Rp 1.097.674.900</p> <p>Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan) Total deviasi (Rp. 7.141.000) [-] LPMD TEGALREJO (TEGALREJO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 50.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 492.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Rp.60.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 45.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 300.000) = kegiatan di akhir bulan [-] LPMD SAWAHAN (SAWAHAN, PONJONG, GUNUNGKIDUL) 4 unit sumur bor dan 40 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 110.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 984.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Rp.240.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 90.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>[-] LPMD SIDOREJO (SIDOREJO, PONJONG, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 38.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 369.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Rp.60.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 30.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 100.000) = kegiatan di akhir bulan</p> <p>[-] LPMD TERBAH (TERBAH, PATUK, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 60.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 615.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Rp.135.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 45.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>[-] LPMD NGLEGI (NGLEGI, PATUK, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 60.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 556.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Rp.132.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 45.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 200.000) = kegiatan di akhir bulan [-] LPMD HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 40.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 246.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Rp.18.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 30.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>[-] LPMD SAMPANG (SAMPANG, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 30.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 187.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Rp.33.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 15.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 200.000) = kegiatan di akhir bulan [-] LPMD SERUT (SERUT, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 100.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 369.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Rp.75.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 45.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																[-] LPMD WATUGAJAH (WATUGAJAH, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 60.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 369.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Rp.63.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 45.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 400.000) = kegiatan di akhir bulan Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak yang baik
8.1.4	1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3.469.600.000	13	13	0	6.709.000	0,19	0	0	0	0,19	Kulon Progo	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh : dokumen dari 1 dokumen 2. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : titik resapan dari 70 titik resapan 3. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : titik bor dari 7 titik bor 4. Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor Dan 70 Titik Sumur Resapan) : Titik dari 77 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor Dan 70 Titik Sumur Resapan) - Terbentuknya tim pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya Rapat-rapat persiapan/koordinasi - Tersusunnya dokumen pengadaan - Terlaksananya Proses pengadaan barang dan jasa Faktor Penghambat: Deviasi sebesar Rp. 6.709.000,- = masih berproses oleh penyedia Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak yang baik
8.1.5	1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Sleman		1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. DED Jembatan Gayamharjo III : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya rapat koordinasi internal Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
9	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	499.500.000	6,8	6,8	0	3.563.500	0,71	3.562.328	0,71	0	0				
9.1	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	150.000.000	8,67	8,67	0	3.215.000	2,14	3.213.956	2,14	0	0				
9.1.1	1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	100.000.000	10	10	0	275.000	0,28	274.915	0,27	0,01	0,01	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		Program Provinsi												Terkena Relokasi Program Provinsi : Dokumen dari 1 Dokumen	Penyusunan dokumen persiapan pengadaan Faktor Penghambat: - Sisa belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover melalui SiBela Pengadaan Rp68,- - Sisa belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer melalui SiBela Pengadaan Rp17,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
9.1.2	1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	50.000.000	6	6	0	2.940.000	5,88	2.939.041	5,88	0	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa Faktor Penghambat: - Sisa belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover melalui SiBela Pengadaan Rp540,- - Sisa belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer melalui SiBela Pengadaan Rp119,- - Sisa belanja Makanan dan Minuman Rapat melalui SiBela Pengadaan Rp300,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
9.2	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	349.500.000	6	6	0	348.500	0,1	348.372	0,1	0				
9.2.1	1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	6	6	0	348.500	0,1	348.372	0,1	0	Kabupaten Sleman		1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : unit dari 3 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Peninjauan lapangan di lokasi Huntap Plosokerep, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman bersama BAPPEDA DIY, BPBD DIY, dan Dinas PUPKP Kab. Sleman - Penyusunan KAK Kegiatan Faktor Penghambat: Sisa belanja kertas folio melalui SiBela Pengadaan Rp128,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
10	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	18.355.000.000	16,04	16,04	0	482.239.400	2,63	474.305.080	2,58	0,05				
10.1	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	315.000.000	20	20	0	58.451.400	18,56	55.145.985	17,51	1,05				
10.1.1	1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	315.000.000	20	20	0	58.451.400	18,56	55.145.985	17,51	1,05	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Sosialisasi Integrasi Pengurangan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah di Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidu

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															- Rapat Sosialisasi Integrasi Pengurangan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah di Balai Kalurahan Bendungan, Karangmojo - Rapat Sosialisasi Integrasi Pengurangan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah di Balai Kalurahan Karangrejek, Wonosari Faktor Penghambat: - Sisa belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor melalui SiBela Pengadaan Rp238,- - Sisa belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover melalui SiBela Pengadaan Rp87.017,- - Sisa belanja Makanan dan Minuman Rapat melalui SiBela Pengadaan Rp8.160,- - Sisa belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan karena menyesuaikan dengan peraturan Kalurahan setempat Rp450.000,- - Sisa uang transport peserta rapat karena menyesuaikan dengan kehadiran peserta dari luar Pemda DIY Rp2.760.000,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
10.2	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	18.040.000.000	15,97	15,97	0	423.788.000	2,35	419.159.095	2,32	0,03				
10.2.1	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	18.040.000.000	15,97	15,97	0	423.788.000	2,35	419.159.095	2,32	0,03	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki : unit rumah dari 794 unit rumah 2. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : unit rumah dari 88 unit rumah 3. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo : unit rumah dari 165 unit rumah 4. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman : unit rumah dari 138 unit rumah 5. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : unit rumah dari 178 unit rumah 6. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta : unit rumah dari 153 unit rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PK di Kab. Gunungkidul 1 - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PK di Kab. Gunungkidul 2 - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PK di Kab. Sleman 1 - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PK di Kab. Sleman 2 - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PB di Kab. Gunungkidul

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														7. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : unit rumah dari 2 unit rumah 8. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo : unit rumah dari 16 unit rumah 9. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman : unit rumah dari 9 unit rumah 10. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : unit rumah dari 39 unit rumah 11. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta : unit rumah dari 6 unit rumah	- Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PB di Kab.Kulon Progo - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PB di Kab. Sleman - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PB di Kota Yogyakarta Faktor Penghambat: - Sisa belanja kertas kwarto melalui SiBela Pengadaan Rp216.000,- - Sisa belanja kertas Folio melalui SiBela Pengadaan Rp120.000,- - Sisa Belanja Makan Minum Rapat melalui SiBela Pengadaan Rp540 - Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PK dan PB Rp4.292.365,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
11	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	96.600.000.000	3,22	3,22	0	603.906.100	0,63	359.011.135	0,37	0,26				
11.1	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	96.600.000.000	3,22	3,22	0	603.906.100	0,63	359.011.135	0,37	0,26				
11.1.1	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	500.000.000	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyiapan Dokumen seleksi DED PSU (HPS, KAK, SSUK, SSKK, dll) 2. Koordinasi Persiapan internal Faktor Penghambat: adanya beberapa Proposal Usulan Penyediaan PSU Permukiman yg belum sesuai Kaidah, sehingga memerlukan tambahan waktu untuk perbaikan Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
11.1.2	1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	96.100.000.000	3,24	3,24	0	603.906.100	0,63	359.011.135	0,37	0,26	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman : Lokasi dari 669 Lokasi 2. Bantuan PSU Kota Yogyakarta : Lokasi dari 20 Lokasi 3. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : Lokasi dari 48 Lokasi 4. Bantuan PSU Kab. Bantul : Lokasi dari 229 Lokasi 5. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : Lokasi dari 156 Lokasi 6. Bantuan PSU Kab. Sleman : Lokasi dari 216 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta 2. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Kulon Progo 3. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Bantul 4. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Gunungkidul 5. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Sleman

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														7. Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau : Paket dari 1 Paket	6. Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau Pekerjaan Perencanaan sudah selesai Pekerjaan Fisik : saat ini dalam proses Lelang di BLP Pekerjaan Pengawas : Dalam Persiapan dokumen kontrak Faktor Penghambat: Rp. 2.435.510 1. Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta Rp. 612.000 2. Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Kulon Progo Rp. 1.095.000 3. Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Bantul Rp. 247.000 4. Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Gunungkidul Rp. 229.300 5. Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Sleman Rp. 246.900 6. Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rp. 5.310 7. Uang Muka Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau sebesar Rp. 241.694.100 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
12	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	21.595.860.000	3,9	3,9	0	5.219.500	0,02	1.368.000	0,01	0,01				
12.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	11.690.860.000	5,92	5,92	0	3.869.500	0,03	1.368.000	0,01	0,02				
12.1.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	11.690.860.000	5,92	5,92	0	3.869.500	0,03	1.368.000	0,01	0,02	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : unit dari 1092 unit 2. Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta : unit dari 375 unit 3. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : unit dari 36 unit 4. Pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta : unit dari 30 unit 5. Monitoring dan Evaluasi BKK Balai Padukuhan : unit dari 651 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. BIDANG PERUMAHAN 1. Monev BKK Arsitektur Khas Jogja: Verifikasi Teknis Penerima Bantuan 2. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan: Koordinasi Dengan Kalurahan Penerima 3. Pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta: Verifikasi Teknis Penerima Bantuan B. Bidang Cipta Karya :

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																- Saat ini dalam proses pengusulan Kajian Detail BKK Balai Padukuhan, Faktor Penghambat: 1) sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover melalui SiBela Pengadaan Rp491.730,- 2) Rp2.300.000,- untuk Monev Balai Padukuhan belum terealisasi Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
12.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	9.905.000.000	1,52	1,52	0	1.350.000	0,01	0	0	0,01					
12.2.1	2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	9.905.000.000	1,52	1,52	0	1.350.000	0,01	0	0	0,01	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : Laporan dari 3 Laporan 2. Peningkatan jaringan irigasi tersier : Lokasi dari 60 Lokasi 3. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang keirigasian : Dokumen dari 2 Dokumen 4. Feasibility Study Jaringan Irigasi Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan 1. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan 2. Terselenggaranya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi 3. Terlaksananya persiapan Dokumen Faktor Penghambat: Deviasi sebesar Rp.1.350.000,00 = Belanja Penunjang masih berproses oleh penyedia Faktor Pendukung: Koordinasi baik	
13	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	510.429.500	21,48	21,48	0	78.307.700	15,34	76.028.229	14,9	0,44					
13.1	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	245.250.000	19,62	19,62	0	26.796.000	10,93	25.311.354	10,32	0,61					
13.1.1	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	245.250.000	19,62	19,62	0	26.796.000	10,93	25.311.354	10,32	0,61	DIY		1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 0 Laporan dari 5 Laporan 2. Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan pekerjaan pengadaan pemeliharaan AWLR, pelaksanaan pengukuran kedudukan Muka Air tanah, pelaksanaan pembinaan penggunaan air tanah di lokasi pelaku usaha Faktor Penghambat: terdapat deviasi Rp. 1.484.646 terdiri dari :	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																5. Pendampingan Teknis Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan 6. Workshop pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan a. SPPD Rp. 1.000.000 krn blm terdapat kegiatan pengeboran sumur air tanah dalam Laporan b. Sisa pembayaran tagihan paket data pascabayar Rp. 408.000 c. sisa belanja bela pengadaan Rp. 76.646 Faktor Pendukung: - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak - dukungan pembinaan, sosialisasi dan klinik konsultasi perizinan dari Badan Geologi
13.2	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	265.179.500	23,2	23,2	0	51.511.700	19,43	50.716.875	19,13	0,3					
13.2.1	3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	98.957.500	27,42	27,42	0	25.653.300	25,92	25.527.400	25,8	0,12	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di DIY : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi pendataan dan pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA dengan BKAD Kabupaten Sleman, BPKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Gunungkidul dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY. 2. Menyiapkan data wajib pajak air tanah, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. 3. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah. Adapun Wajib Pajak Air Tanah di DIY sejumlah 2021 (Kab. Bantul: 299, Kab. Kulon Progo: 96, Kab. Sleman: 796, Kota Yogyakarta: 731, dan Kab. Gunungkidul: 99). 4. Melakukan verifikasi, konsultasi, dan rapat evaluasi penghitungan volume air tanah kemudian mengirim hasil penghitungan ke Bidang ESDM DPUPESDM DIY sebagai bahan penghitungan & penetapan NPA. Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 93.900,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 32.000,- Faktor Pendukung: 1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah yang mendukung penghitungan pengambilan air tanah bagi pengguna air tanah yang belum memasang meteran air	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. Adanya sinkronisasi data dari BKAD Kabupaten/Kota dan Bidang ESDM 3. Adanya kesadaran dari pengusaha air tanah tentang pendataan dan pencatatan volume air tanahnya. 4. Adanya kerjasama yang baik dengan pengusaha/pemanfaat air tanah dan stakeholder terkait.
13.2.2	3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	17	17	0	1.169.500	5,85	667.275	3,34	2,51	DIY		1. Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 0 Laporan dari 2 Laporan 2. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Tenaga Ahli Penyusunan Instrumen Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses penghitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk 5 KKabupaten/Kota, Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Ahli Penyusunan Instrumen Perhityngan Nilai Perolehan Air Tanah (kalkulator NPA) Faktor Penghambat: terdapat deviasi Rp. 502. 225 yaitu : 1. Rp. 502.000 pembelian kertas belum tercatat karena perubahan pembayaran dari non tunai menjadi tunai 2. Rp. 225 sisa belanja bela pengadaan Faktor Pendukung: - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak sehingga data penghitungan Nilai perolehan air tanah dapat tersedia - dukungan pembinaan dan sosialisasi dari Badan Geologi
13.2.3	3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	146.222.000	21,19	21,19	0	24.688.900	16,88	24.522.200	16,77	0,11	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : Laporan dari 3 Laporan 2. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah di DIY : laporan dari 2 laporan 3. Pengelolaan Aplikasi SIPATA : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan Badan Geologi, DPMPSTP DIY, Satpol PP DIY, Bidang ESDM DPUPESDM DIY. 2. Menyiapkan data pengguna air tanah belum berizin dan berizin dan jadwal pelaksanaan kegiatan. 3. Monitoring (onsite) wasdal izin air tanah. 4. Wasdal konstruksi sumur bor. Sampai dengan bulan Maret, BP3ESDM DIY telah melakukan wasdal konstruksi sumur bor sebanyak 33 kegiatan 5. Inventarisasi pengguna air tanah belum berizin (inventarisasi jumlah sumur, pompa, bermeteran air atau tidak, dan sosialisasi untuk berizin).

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																6. Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota, DLHK DIY, DPMPSTSP DIY, dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait rencana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Tahun 2023. Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 116.400,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 50.300,- Faktor Pendukung: 1. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait. 2. Tersedianya aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan. 3. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPATA.
14	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	598.966.500	14,86	14,86	0	65.927.600	11,01	65.377.338	10,92	0,09					
14.1	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	21,62	21,62	0	11.703.300	20,97	11.480.300	20,57	0,4					
14.1.1	3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	21,62	21,62	0	11.703.300	20,97	11.480.300	20,57	0,4	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil : Laporan dari 3 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : laporan dari 2 laporan 3. Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambangan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian WUP dan WPR 2. Koordinasi dan penyusunan jadwal Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan 3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan di kapanewon Srandakan, Kokap, Sentolo, Lendah , Kalibawang, Galur, Ponjong, Tepus, Semin, Minggir, dan Cangkringan Faktor Penghambat: 1. Sisa Bela Pengadaan Rp. 223.000 Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang);	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2 Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 4. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan.
14.2	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai	495.833.500	12,62	12,62	0	41.164.900	8,3	40.923.638	8,25	0,05				
14.2.1	3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	246.400.000	14,47	14,47	0	17.069.600	6,93	17.017.938	6,91	0,02	DIY		<p>1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Pembinaan Pelaksanaan Usaha pertambangan : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Penyusunan Materi Teknis Rancangan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Rekomendasi Teknis/Peretujuan Izin Usaha Pertambangan : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Workshop Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan : laporan dari 1 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembinaan pelaksanaan perusahaan pertambangan - pemberian rekomendasi/persetujuan pelaksanaan usaha pertambangan - proses pengadaan Pekerjaan Penyusunan Materi Teknis Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 <p>Faktor Penghambat:</p> <p>terdapat deviasi Rp. 51.662 yaitu sisa belanja bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak - adanya Pergub 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan sebagai pedoman pengelolaan usaha pertambangan yang terdiri dari pemberian perizinan, pelaksanaan usaha pertambangan dan pengawasan usaha pertambangan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
14.2.2	3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	249.433.500	10,8	10,8	0	24.095.300	9,66	23.905.700	9,58	0,08	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan di DIY : laporan dari 2 laporan</p> <p>3. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY : laporan dari 2 laporan</p> <p>4. Pengelolaan Aplikasi SIPBANG : aplikasi dari 1 aplikasi</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi dan pemantauan volume produksi pertambangan pada perusahaan usaha pertambangan</p> <p>2. Koordinasi wasdal kegiatan pertambangan lintas sektor</p> <p>3. Pelaksanaan Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Pertambangan</p> <p>4. Pelaksanaan wasdal usaha pertambangan di lapangan</p> <p>5. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terintegrasi dari Tim Terpadu telah dilaksanakan pada 2 Kapanewon yaitu Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon progo dan Kapanewon Pajangan, Kab. Bantul</p> <p>6. Proses pengadaan papan larangan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa Bela Pengadaan Rp. 189.600</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang);</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait;</p> <p>3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan;</p> <p>4. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan.</p>
14.3	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	30,36	30,36	0	13.059.400	27,6	12.973.400	27,42	0,18				
14.3.1	3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	30,36	30,36	0	13.059.400	27,6	12.973.400	27,42	0,18	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam : Laporan dari 4 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : laporan dari 2 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi dan Penyusunan Jadwal Survey dan Pengawasan</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY : laporan dari 2 laporan	2. Inventarisasi Harga Patokan MBLB di kapanewon Galur, Lendah, Kokap, Pengasih, Cangkringan, Minggir, Semin 3. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kokap, Lendah, Imogiri, Srandakan, Minggir, Semin, dan Cangkringan Faktor Penghambat: 1. Sisa Bela Pengadaan Rp. 86.000 Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan;
15	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	119.040.000	10,96	10,96	0	9.130.200	7,67	8.862.600	7,45	0,22				
15.1	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	119.040.000	10,96	10,96	0	9.130.200	7,67	8.862.600	7,45	0,22				
15.1.1	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	119.040.000	10,96	10,96	0	9.130.200	7,67	8.862.600	7,45	0,22	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		1. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi : Laporan dari 2 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Terbarukan di DIY : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY 2. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian EBT (PLTH dan PLTS tersebar) beserta jadwal pelaksanaannya. 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian EBT (PLTMH). 4. Pengecekan dan pemeliharaan rutin EBT. Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 251.600,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui bela pengadaan: Rp 16.000,- Faktor Pendukung: 1. Adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk pemanfaatan hasil listrik dari EBT (PLTMH dan PLTS)
16	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	427.399.200	7,9	7,9	0	24.759.900	5,79	23.139.848	5,41	0,38				
16.1	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	160.599.200	16,03	16,03	0	24.759.900	15,42	22.257.050	13,86	1,56				

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
16.1.1	3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	53.899.200	18,58	18,58	0	9.657.100	17,92	7.434.400	13,79	4,13	DIY		<p>1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : dokumen dari 3 dokumen</p> <p>2. Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. FGD Penyusunan Draft Rapergub Pelaksanaan RUED DIY 2020 - 2050 : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Monitoring dalam rangka penerbitan rekometek izin ketenagalistrikan - Terlaksananya Penyusunan Rekometek izin ketenagalistrikan - Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan dan Diklat IPTL (kerjasama dengan PPSDM KESDM RI) - Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pengaturan dan pembinaan <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sejumlah Rp.1.339.902,- yang terdiri dari Rp.139.902,- sisa pembelian ATK di bela pengadaan dan Rp.1.200.000,- sisa SPPD yang menyesuaikan permohonan rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan BP3ESDM dalam rangka kolaborasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan - Kerjasama dengan PPSDM KESDM dalam penyelenggaraan Diklat IPTL yang outputnya meningkatkan jumlah tenaga teknis ketenagalistrikan di DIY - Penggunaan UAV dalam verifikasi izin PLTS atap yang memudahkan dan mempercepat proses verifikasi
16.1.2	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	106.700.000	14,74	14,74	0	15.102.800	14,15	14.822.650	13,89	0,26	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : Laporan dari 4 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY : laporan dari 2 laporan</p> <p>3. Pengelolaan Aplikasi SIPGELIS : aplikasi dari 1 aplikasi</p> <p>4. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan DPMPSTSP DIY dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait data perizinan.</p> <p>2. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya: data pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang berizin dan belum berizin, serta menyusun jadwal pelaksanaannya.</p> <p>3. Wasdal izin ketenagalistrikan di lapangan.</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>4. Inventarisasi pengguna genset belum berizin.</p> <p>5. Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota, DLHK DIY, DPMPSTP DIY, dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait rencana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Tahun 2023.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 199.350,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 80.800,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin</p> <p>2. Adanya Permen ESDM No 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik wajib mempunyai SLO dan tenaga teknik wajib mempunyai sertifikat kompetensi.</p> <p>3. Adanya Aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan</p> <p>4. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPGELIS</p>
16.2	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	3	3	0	0	0	882.798	0,33	-0,33					
16.2.1	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	3	3	0	0	0	882.798	0,33	-0,33	DIY		<p>1. Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : 0 Unit dari 116 Unit</p> <p>2. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga (Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman) : 0 unit dari 47 unit</p> <p>3. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga DIY 1 : 0 unit dari 69 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Tersusunnya KAK pekerjaan</p> <p>- Tersusunnya Spesifikasi Teknis</p> <p>- Tersusunnya HPS</p> <p>- Tersusunnya dokumen pendukung pelaksanaan pengadaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>Pada awal pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan TA.2023 yang diwujudkan melalui pemberian bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga miskin, setelah dilakukan koordinasi dan verifikasi dengan PT.PLN ditemui beberapa hambatan pada sasaran pemberian bantuan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat calon penerima yang tidak lolos verifikasi data subsidi listrik - Terdapat calon penerima yang tidak memenuhi syarat jarak jaringan PLN <p>Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan acuan dilakukannya perubahan/revisi DPA.</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi dengan PLN</p>
Jumlah			525.500.306.425	15,98	13,99		70.513.270.306	13,42	43.342.905.944	8,25						