

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.451.406.947	55,16	55,16	0	25.934.883.423	54,66	23.192.966.535	48,88	5,78				
1.1	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	421.809.100	38,77	38,77	0	153.661.600	36,43	146.453.745	34,72	1,71				
1.1.1	1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.725.800	54,37	54,37	0	38.015.600	50,87	36.461.638	48,79	2,08	Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Perubahan Renja 2023 : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Renja SKPD TH 2024 : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Renstra 2023-2026 : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan ROPK, Forum PD Renstra 2022-2027, Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2024, Penyusunan Rancangan Renja SKPD TH 2024, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2023-2026</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi Rp. 1.553.962 dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 118.188; - Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 57.497; - Sisa belanja bahan komputer (toner) di bela pengadaan Rp. 276.402; - Sisa Belanja Tenaga Ahli Rp. 75; - Sisa makan minum forum PD Rp. 300.000 -Sisa makan minum rapat Rp. 801.800(sesuai kebutuhan). <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.1.2	1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60.645.800	47,39	47,39	0	28.162.700	46,44	23.680.280	39,05	7,39	Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1 dokumen dari 4 dokumen</p> <p>2. DPA : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. DPA-P : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. RKA : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. RKA-P : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan DPA 2023, Penyusunan DPPA 2023 Pergeseran tanggal 27 Februari,</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi Rp. 4.482.420 dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 509.979 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 172.490 -Sisa belanja Cetak Rp. 2.443.700 -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 1.280.201 -Sisa belanja makan minum rapat Rp. 75.600 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
														<p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 Laporan dari 4 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.1.3	1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.437.500	32,87	32,87	0	87.483.300	30,54	86.311.827	30,13	0,41	Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	2. Bahan penyusunan LKJP dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2022 : Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : Laporan dari 1 Laporan 4. Publikasi : Laporan dari 1 Laporan 5. Tersusunnya LKJIP TH 2022 : 1 Laporan dari 1 Laporan	Penyusunan LKJIP 2022, Penyusunan Bahan penyusunan LKJP dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2022, Laporan Monev s.d. bulan Juni, Publikasi Media Cetak termin ke 5, Publikasi Media Online termin ke 3 Faktor Penghambat: Deviasi Rp 1.171.473 dari : -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 499.048 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 159.909 -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 1001 -Sisa belanja penggandaan Rp. 100 -Sisa termin publikasi media cetak Rp. 190.000 -Belanja Makan Minum Rapat Rp. 370.390 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.2	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.340.934.539	57,54	57,54	0	22.501.650.713	57,2	20.160.691.862	51,25	5,95				
1.2.1	1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.151.849.539	57,55	57,55	0	22.398.176.913	57,21	20.062.998.431	51,24	5,97	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 433 Orang/ Bulan dari 433 Orang/ Bulan 2. Gaji dan Tunjangan ASN : tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN bulan Januari s.d Juni 2023 Faktor Penghambat: - Realisasi gaji sesuai kebutuhan, PNS yang pensiun s.d Bulan Juni 2023 sebanyak 4 orang. - Terdapat Deviasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 742.110.674, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp 117.909.891, - Terdapat Deviasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp 808.152.930 dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp 117.909.891 Untuk data Anggaran Kas dan Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai mengikuti data dari BKD. Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.2.2	1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.640.000	42,95	42,95	0	29.850.000	41,67	29.850.000	41,67	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jasa Administrasi Keuangan : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Januari s.d Mei 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada faktor penghambat Faktor Pendukung:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.2.3	1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.395.000	80,5	80,5	0	33.297.800	78,54	31.810.138	75,03	3,51	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Laporan dari 3 Laporan</p> <p>2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 1 Laporan</p> <p>Laporan Keuangan Audited 1 Laporan</p> <p>Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan 1 Laporan</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi sebesar Rp 1.487.662 dengan rincian sebagai berikut: - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.311.289 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 175.998 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 375 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran</p>
1.2.4	1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.050.000	54,25	54,25	0	40.326.000	53,73	36.033.293	48,01	5,72	Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran : Laporan dari 2 Laporan</p> <p>3. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 1 Laporan dari 4 Laporan</p> <p>4. Laporan Keuangan bulanan : 6 Laporan dari 12 Laporan</p> <p>5. Laporan Keuangan Semester : Laporan dari 2 Laporan</p> <p>6. Laporan Keuangan Triwulan : 1 Laporan dari 4 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Laporan keuangan Bulanan 6 Laporan</p> <p>Laporan keuangan Triwulan 1 Laporan</p> <p>Laporan persediaan Triwulan 1 Laporan</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi sebesar 4.292.707 dengan rincian sebagai berikut: - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 2.727.957 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan, serta sebesar 473.101 dalam proses pemesanan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 189.999 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
														Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.3	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.440.000	42,97	42,97	0	38.225.000	41,35	38.225.000	41,35	0			
1.3.1	1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : Laporan dari 1 Laporan 2. Pajak PBB : Tahun dari 1 Tahun Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor Penghambat: Potensi Kelalian Petugas Yang Menyebabkan Keterlambatan Pembayaran Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.3.2	1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.740.000	43,3	43,3	0	38.225.000	41,67	38.225.000	41,67	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 1 Laporan 2. Jasa Pengelola Barang : Tahun dari 1 Tahun Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Januari s.d Mei 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada faktor penghambat Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	822.868.700	43,69	43,69	0	347.694.550	42,25	278.260.822	33,82	8,43			
1.4.1	1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.654.000	53,95	53,95	0	21.545.000	53	18.155.715	44,66	8,34	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket 2. Alat Listrik : 31 jenis dari 34 jenis Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja Alat Listrik Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Belanja di Bela Pengadaan Rp. 3.389.285 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4.2	1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.152.500	53,77	53,77	0	50.834.500	52,32	42.136.043	43,37	8,95	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 4 Paket 2. Alat Tulis Kantor : 54 jenis dari 62 jenis 3. Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 19 jenis dari 22 jenis 4. Kertas : 5 jenis dari 5 jenis Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya ATK, Kertas dan Bahan Komputer Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Belanja di Bela Pengadaan 1. Belanja ATK Rp. 7.151.471 2. Belanja Kertas Rp. 528.988 3. Belanja Bahan Komputer Rp. 987.500 4. Belanja Perabot Kantor Rp. 30.498 Sehingga Ada Deviasi Rp. 8.698.457 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.4.3	1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.375.000	58,87	58,87	0	20.133.250	58,57	19.604.700	57,03	1,54	Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 4 Paket</p> <p>2. Bed Cover : 26 Buah dari 26 Buah</p> <p>3. Belanja pengisian tabung gas : 6 Kali dari 12 Kali</p> <p>4. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran : Unit dari 8 Unit</p> <p>5. Solar Operasional Genset : Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksananya Belanja BBM Genset, Tabung Gas</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Menyesuaikan Kebutuhan Penguasaan BBM Genset Rp. 34.550</p> <p>Sisa Belanja Pengadaan Bed Cover Rp. 494.000</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 528.550</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.4.4	1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.499.900	47,26	47,26	0	27.775.500	46,68	27.719.400	46,59	0,09	Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 2 Paket</p> <p>2. Barang Cetak : 8 jenis dari 8 jenis</p> <p>3. Penggandaan : 50938 Lembar dari 148313 Lembar</p> <p>4. Penggandaan Penataan Arsip : 6065 Lembar dari 16190 Lembar</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksananya Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Menyesuaikan Kebutuhan</p> <p>Belanja Pengandaan ada Deviasi Rp. 56.100</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.4.5	1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.665.300	77,27	77,27	0	13.333.300	75,48	11.341.410	64,2	11,28	Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Buku Bacaan Perpustakaan : 66 Buku dari 66 Buku</p> <p>3. Surat Kabar/Majalah : 2 SKH dari 2 SKH</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksananya Belanja Surat Kabar</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapat Sisa Belanja Harga Pasaran lebih rendah dari DPA/SHBJ</p> <p>Belanja Modal Buku Perpustakaan ada Deviasi Rp. 1.991.890</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.4.6	1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.522.000	38,94	38,94	0	214.073.000	37,33	159.303.554	27,78	9,55	Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Biaya Rapat Penataan Arsip : 45 OS dari 180 OS</p> <p>3. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana dengan baik : Tahun dari 1 Tahun</p> <p>4. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana dengan baik : Tahun dari 1 Tahun</p> <p>5. Koordinasi Dinas PUP&ESDM Dalam Daerah Terlaksana dengan baik : Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksananya Belanja Makan & Minum Rapat, SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Belanja Makan & Minum Rapat Rp. 10.050</p> <p>2. SPPD Luar Daerah Rp. 54.759.396</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														6. Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan : 802 OS dari 3300 OS	Sehingga Ada Deviasi Rp. 54.769.446 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.5	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.993.200	83,06	83,06	0	115.793.200	81,55	115.792.000	81,55	0				
1.5.1	1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	36.093.200	100	100	0	36.093.200	100	36.092.000	100	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Paket dari 1 Paket 2. Meja Rias : 13 Buah dari 13 Buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pengadaan Mebel Faktor Penghambat: Sisa Pengadan Rp. 2.971.000 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.5.2	1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.900.000	77,28	77,28	0	79.700.000	75,26	79.700.000	75,26	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 9 Unit dari 11 Unit 2. CCTV : Paket dari 1 Paket 3. Laptop : 1 Unit dari 1 Unit 4. Pompa Air : 1 Unit dari 1 Unit 5. Printer : 2 Unit dari 2 Unit 6. Printer A3 : 1 Unit dari 1 Unit 7. Komputer PC : 4 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersedianya Pompa Air, Komputer, Laptop, Printer Faktor Penghambat: 1. Belanja Pompa Rp. 550.000 2. Belanja Printer Rp. 285.800 3. Belanja Komputer Rp. 8.064.300 Sehingga Ada Deviasi Rp. 8.900.100 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.6	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.965.718.000	48,43	48,43	0	1.884.805.860	47,53	1.679.970.093	42,36	5,17				
1.6.1	1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	43,34	43,34	0	2.140.000	42,8	2.140.000	42,8	0	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan 2. Jasa Surat menyurat : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Belanja Materai, Cek, Perangko Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.6.2	1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.073.000.000	54,02	54,02	0	566.540.000	52,8	509.333.472	47,47	5,33	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan 2. Jasa Komunikasi, Listrik, Air : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, dan Telephon Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Pemakaian 1. Belanja Telephon Rp. 4.602.605 2. Belanja Air Rp. 240.900 3. Belanja Listrik Rp. 51.458.545 4. Belanja Zoom Rp. 904.478 Sehingga Ada Deviasi Rp. 57.206.528 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
														1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 7 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.6.3	1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.887.718.000	46,36	46,36	0	1.316.125.860	45,58	1.168.496.621	40,46	5,12	Dinas PUPESDM DIY		<p>2. Jasa Keamanan Kantor : Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Jasa Kebersihan Kantor : Tahun dari 1 Tahun</p> <p>4. Jasa Laundry : Tahun dari 1 Tahun</p> <p>5. Jasa Pembasmi Tikus : Tahun dari 1 Tahun</p> <p>6. Jasa Tenaga Kearsipan : 570 OH dari 1440 OH</p> <p>7. Pajak Smpah dan Retribusi Sampah : Tahun dari 1 Tahun</p> <p>8. Retribusi Pajak Daerah : Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>Persiapan, Terlaksannya Pembayaran Jasa Tenaga Arsip, Jasa Kbersihan, Jasa Keamanan, Jasa Laundry, Jasa Pembasmi Tikus, Pembayaran Pajak Mess PU</p> <p>Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Tagihan</p> <p>1. Jasa Tenaga Arsip Rp. 2.400.000</p> <p>2. Jasa Kebersihan Rp. 67.123.750</p> <p>3. Jasa Keamanan Rp. 68.544.900</p> <p>4. Jasa Laundry Rp. 984.000</p> <p>5. Jasa Pembasmi Tikus Rp. 279.354</p> <p>5. Pembayaran Pajak Daerah Mess PU Rp. 393.000</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 139.725.004</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.7	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.665.643.408	35,06	35,06	0	893.052.500	33,5	773.573.013	29,02	4,48				
1.7.1	1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.148.788.600	50,62	50,62	0	569.264.000	49,55	457.277.268	39,81	9,74	Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : Unit dari 87 Unit</p> <p>2. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 50 Unit dari 87 Unit</p> <p>3. Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional SKPD : 40 Unit dari 87 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 & Roda 4, Pembayaran STNK, Pembelian BBM, Belanja Cetak, Pembelian Pelumas</p> <p>Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan</p> <p>1. Belanja Pelumas Rp. 11.751.000</p> <p>2. Belanja Sukucadang Rp. 76.728.870</p> <p>3. Pembayaran Pajak STNK Rp . 7.912.100</p> <p>4. Servis Kendaraan Roda 2 & 4 Rp. 15.594.762</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp, 111.986.732</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
														<p>1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 10 Unit dari 12 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan alat-alat berat : 3 jenis dari 3 jenis</p> <p>3. Pemeliharaan alat-alat kantor : 3 jenis dari 3 jenis</p> <p>4. Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 2 jenis dari 4 jenis</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Alat-Alat Berat, CCTV, Genset, AC, Komputer dan Laptop, Sounsystem, HT, RIG</p> <p>Faktor Penghambat: Menesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.7.2	1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.750.000	44,64	44,64	0	118.910.000	43,92	112.834.250	41,67	2,25	Dinas PUPESDM DIY		5. Pemeliharaan perlengkapan kantor : 2 jenis dari 2 jenis	1. Vibrator Roller Rp.139.750 2. Genset Rp.20.000 3. Excavator Rp. 46.000 4. AC Rp. 45.000 5. Soundsystem Rp. 25.000 6. HT & RIG Rp. 5.620.000 5. Laptop Rp. 75.000 6. Komputer Rp. 105.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 6.075.750 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.7.3	1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.046.304.808	15,7	15,7	0	137.500.000	13,14	136.083.295	13,01	0,13	Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 4 Unit 2. Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit : 0 Paket dari 1 Paket 3. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 0 Paket dari 1 Paket 4. Pemeliharaan Wisma Kaliurang : 0 Paket dari 1 Paket 5. Penataan Jaringan Internet : 0 Paket dari 1 Paket 6. Rehab Gedung Bina Marga : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Pemel Gedung Induk, Proses Kontrak Rehab Gedung Bina Marga Faktor Penghambat: Sisa Kontrak Pemeliharaan Gedung Induk Rp. 473.338 Sisa Kontrak Pemeliharaan Wisma PU Kaliurang Rp. 635.220 Sisa Bela Pengadaan Belanja Penunjang (ATK) Rehab Gedung Bina Marga Rp. 308.147 Sisa Kontrak Perencanaan Rehab Gedung Bina Marga Rp. 210.000 Sisa Kontrak Pelaksanaan Rehab Gedung Bina Marga Rp. 68.542.637 Sehingga Ada Deviasi Rp. 1.626.705 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.7.4	1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.800.000	34	34	0	67.378.500	33,72	67.378.200	33,72	0	BP3ESDM Gunungkidul		1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit 2. Rehabilitasi Pagar Kantor BP3ESDM Gunungkidul : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Pembuatan RKA, RKS, Gambar Bangunan, Pelaksanaan Rehab Pagar Faktor Penghambat: Sisa Kontrak Rehab Pagar Gedung BP3ESDM Gunungkidul Rp. 181.800 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34.731.563.333	37,97	45,49	-7,52	11.533.937.324	33,21	10.843.736.517	31,22	1,99				
2.1	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.752.741.800	41,5	52,85	-11,35	2.695.740.700	39,92	2.651.502.245	39,27	0,65				

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.1	1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun : Dokumen dari 0 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.2	1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	625.000.000	1	1	0	0	0	0	0	0	Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun : Titik dari 1 Titik 2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman : Titik dari 1 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dengan Perangkat Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman agar dapat menyusun Proposal Hibah yang baru dengan pemohon dari Ketua LPMK Selomartani. 2. Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu penggeseran pelaksanaan kegiatan di TW 4 dan pengajuan revisi DPA perubahan 2023. Faktor Penghambat: 1. Perubahan proposal penerima hibah yaitu dari P3A menjadi LPMK, karena P3A belum dapat melegalisasikan badan hukumnya di tahun ini. 2. Penerima manfaat adalah pemenuhan kebutuhan pertanian yang membutuhkan air dalam jumlah banyak (>10 lt/dt). Faktor Pendukung: 1. Perangkat kalurahan kooperatif dalam berkoordinasi.
2.1.3	1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0			1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi : Unit dari 0 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
														1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara : 25 Unit dari 25 Unit 2. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 13 Unit dari 25 Unit 3. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga : 3 Unit dari 25 Unit 4. Padat Karya Penciptaan Lapangan Pekerjaan Embung/Telaga 1Embung/Telaga (DID) : unit dari 1 unit 5. Pemeliharaan Berkala Pada Embung/Telaga (DID) 2 Embung/ Telaga : unit dari 2 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.4	1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.097.241.800	40,12	58,82	-18,7	1.602.359.900	39,11	1.580.464.506	38,57	0,54	25 embung kewenangan Pemda DIY			Terlaksananya ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Terlaksananya PenandatangananÂ Kontrak Terlaksananya SosialisasiÂ Pekerjaan Terlaksananya PelaksanaanÂ Pekerjaan Terlaksananya RapatÂ -Â rapatÂ Teknis Terlaksananya DiskusiÂ Laporan Terlaksananya SerahÂ TerimaÂ Pekerjaan Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga Terlaksananya ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Terlaksananya PenandatangananÂ Kontrak Terlaksananya SosialisasiÂ Pekerjaan Terlaksananya PelaksanaanÂ Pekerjaan Terlaksananya RapatÂ -Â rapatÂ Teknis Terlaksananya DiskusiÂ Laporan Terlaksananya SerahÂ TerimaÂ Pekerjaan Pelaporan Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga Terlaksananya RapatÂ MonitoringÂ danÂ Evaluasi Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Faktor Penghambat: Deviasi Sesuai (RP 21.895.394) 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp. 9.939.100)= Sisi Kontrak 2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Rp. 52.500) = Sisa Pembelian 3. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Rp. 7.796) = Sisa Pembelian 4. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Rp. 8.650) = Sisa Pembelian 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp.23.139) = Sisa Pembelian 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 7.450) = Sisa Pembelian 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp.3.735) = Sisa Belanja 8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Rp. 1.000) = Sisa Pembelian 9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp. 15.449) = Sisa Pembelian 10. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 526.575) = Sisa Pembelian 11. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air (Rp.11.310.000) = Menyesuaikan kebutuhan di lapangan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.5	1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.491.500.000	60,62	60,62	0	842.927.000	56,52	827.524.752	55,48	1,04	Daerah Istimewa Yogyakarta		<p>1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Operasi dan Pemeliharaan 64 Pos Hidrologi : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>2. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>3. PenandatangananÂ Kontrak Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>4. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi;</p> <p>5. Persiapan Dokumen;</p> <p>6. Pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>7. RapatÂ -Â rapatÂ Teknis;</p> <p>8. PenandatangananÂ Kontrak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>9. Serah Terima pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>10. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi Monitoring Telemetry Go Hidro;</p> <p>11. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Pemeliharaan Berkala 3 Pos Hidrologi (2 Pos ARR dan 1 Pos AWLR);</p> <p>12. Serah Terima pekerjaan Pemeliharaan Berkala 3 Pos Hidrologi (2 Pos ARR dan 1 Pos AWLR);</p> <p>13. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Belanja Modal Peralatan Hidrologi.</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi Sebesar Rp. 15.402.248,00, dengan rincian :</p> <p>1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi = Rp46.000 (Sisa Pengadaan)</p> <p>2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya = Rp210.000 (Sisa Pengadaan)</p> <p>3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp147.395 (Sisa Pengadaan)</p> <p>4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp411.913 (Sisa Pengadaan)</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas = Rp149.523 (Sisa Pengadaan) 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp2.988.700 (Sisa Pengadaan) 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp317 (Sisa Pengadaan) 8. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium = Rp5.525.000 Proses SPJ 9. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air = Rp1.120.000 Sisa SPJ 10. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi = Rp108.500 (Sisa Pengadaan) 11. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan = Rp360.000 (Sisa Pengadaan) 12. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan = Rp734.900 (Sisa Pengadaan) 13. Belanja Perjalanan Dinas Biasa = Rp3.600.000 Proses SPJ Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.6	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	500.000.000	45,54	45,54	0	230.741.600	46,15	223.871.694	44,77	1,38	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan : Lembaga dari 2 Lembaga 2. Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : Lembaga dari 1 Lembaga 3. Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : Lembaga dari 1 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan; 2. Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY; 3. Rapat Persiapan Kegiatan; 4. Pembuatan Spanduk; 5. Laporan Bulanan 6. Penjaringan Aspirasi Ke-1 Dewan SDA DIY; 7. Sidang Pleno Ke-1 Dewan SDA DIY; 8. Sidang Pleno Ke-1 Komisi Irigasi DIY; 9. Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY; 10. Rapat Koordinasi Komisi Irigasi DIY. 11. Sidang Pleno Ke-2 Dewan SDA DIY; Faktor Penghambat: Deviasi sebesar Rp 6.869.906,00 dengan Rincian : 1. Belanja Bahan-Bahan Kimia = Rp9.003 (Sisa Pengadaan) 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp775.917 (Sisa Pengadaan) 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover = Rp98.362 (Sisa Pengadaan)

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak = Rp248.100 (Sisa Pengadaan)</p> <p>5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp6.645 (Sisa Pengadaan)</p> <p>6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp11.098 (Sisa Pengadaan)</p> <p>7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp781 (Sisa Pengadaan)</p> <p>8. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan = Rp1.500.000 (Sisa Honor Anggota Sidang Dewan SDA)</p> <p>9. Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi = Rp2.000.000 (Proses SPJ)</p> <p>10. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota = Rp2.220.000 (Sisa Uang Transport Peserta Sidang Komir = Rp. 1.200.000 dan Sidang Dewan SDA = Rp. 1.020.000)</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.1.7	1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	39.000.000	52,42	52,42	0	19.712.200	50,54	19.641.293	50,36	0,18	Daerah Istimewa Yogyakarta		<p>1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi;</p> <p>3. Pengecekan dokumen permohonan;</p> <p>4. Survei lokasi yang dimohonkan;</p> <p>5. Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan;</p> <p>6. Proses administrasi/penyusunan telaah teknis;</p> <p>7. Monitoring pengawasan lokasi yang dimohonkan;</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi = Rp 70.907 dengan Rincian :</p> <p>1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp 54.700 (Sisa Pengadaan)</p> <p>2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp 15.400 (Sisa Pengadaan)</p> <p>3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp 807 (Sisa Pengadaan)</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
2.2	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.978.821.533	37,12	43,72	-6,6	8.838.196.624	31,59	8.192.234.272	29,28	2,31					
2.2.1	1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun : Dokumen dari 0 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
2.2.2	1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.386.500.000	33,35	47,9	-14,55	456.268.000	13,47	412.870.665	12,19	1,28	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		<p>1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : KM dari 1.93 KM</p> <p>2. Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.03 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman : KM dari 0.06 KM</p> <p>3. Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.04 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman : KM dari 0.35 KM</p> <p>4. Peningkatan jaringan irigasi Padukuhan Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman : KM dari 0.15 KM</p> <p>5. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman : km dari 0.15 km</p> <p>6. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman : KM dari 0.16 KM</p> <p>7. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Dukuh, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo : KM dari 0.15 KM</p> <p>8. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Karang, Poncosari, Srandakan, Bantul : KM dari 0.2 KM</p> <p>9. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Kuncen, Bendungan, Wates, Kulon Progo : KM dari 0.25 KM</p> <p>10. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman : KM dari 0.05 KM</p> <p>11. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Di Blawong : KM dari 0.1 KM</p> <p>12. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Di Mergangsan : KM dari 0.16 KM</p> <p>13. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Di Pendowo : KM dari 0.05 KM</p> <p>14. Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro (DID) : km dari 0.1 km</p>	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan , Perencanaan, dan Koordinasi Lapangan - Kegiatan survei lapangan di beberapa lokasi - Mulai tahap persiapan dokumen pengadaan - Belum ada kegiatan Fisik di Bulan Januari 2023 - Dokumen 5 dari 8 paket sudah masuk ke Pengadaan yaitu: 1. Konstruksi Peningkatan Irigasi di Sariharjo Ngaglik (1 titik)---> sudah tanda tangan kontrak, PCM, Sosialisasi, Proses Pelaksanaan Pekerjaan 2. Konstruksi Pembangunan Talud Padukuhan Sembung, Balecatur, Gamping (2 titik)---sudah tanda tangan kontrak, PCM 3. Konstruksi Peningkatan Irigasi di Wilayah Kulon Progo (2 titik)--> sudah tanda tangan kontrak, PCM 4. Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Di Pogung (1 titik)---> sudah tanda tangan kontrak,PCM, Sosialisasi, Proses Pelaksanaan Pekerjaan 5. Konstruksi Peningkatan Jaringan irigasi wilayah Bantul Selatan (3 titik)---> Menunggu SPPBJ, dokumen pelimpahan BLP 6. Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Sendangtirto, Berbah--> sudah ttd kontrak, PCM, Sosialisasi, Proses Pelaksanaan Pekerjaan 7. Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Mergangsan---> sudah ttd kontrak,PCM, Sosialisasi, Proses Pelaksanaan Pekerjaan 8. Konstruksi Talud Kragilan---> menunggu APBD-P di Juli 2023 Faktor Penghambat: 1. Sisa Selisih UM Pagu dan Ankas	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi Peningkatan Irigasi di Sariharjo Ngaglik --> Rp. 7.500.300 - Konstruksi Pembangunan Talud Padukuhan Sembung, Balecatur, Gamping (2 titik) --> Rp. 26.152.800 - Konstruksi Peningkatan Irigasi di Wilayah Kulon Progo (2 titik) --> Rp. 6.301.800 - Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Di Pogung (1 titik)--> Rp. 1.340.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik antara Stakeholder Hibah, yaitu Kalurahan,LPMK/P3A serta Padukuhan, serta Dinas PU Kab/Kota
2.2.3	1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.825.001.000	33,55	33,4	0,15	2.270.644.824	25,73	1.938.154.500	21,96	3,77	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : KM dari 1.6 KM 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Payaman : KM dari 1.6 KM 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Updating Database ePAKSI : dokumen dari 1 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan, Perencanaan, Koordinasi lapangan - dokumen pengadaan untuk pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Payaman , dimasukkan ke ULP DIY - Pemasukan Dokumen data Konsultansi Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Payaman ke ULP DIY - Tanda Tangan Kontrak per 8 Mei 2023 - Surat Usulan Reviu Inspektorat untuk penyaluran dana DAK Bidang Irigasi Tahap I sudah diluncurkan, BA Reviu Inspektorat, Salur Tahap I sudah cair di 26 Juni 2023 <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa UM dan Ankas: - Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Payaman --> Rp 255.141.924 - Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Payaman--> Rp. 3.992.200 <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik antara sateholder, P3A Payaman, Penyedia, dan dinas PU kab Gunung Kidul, serta pihak terkait lainnya sehingga pekerjaan bisa terselenggara dengan baik
														<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 225 KM dari 511.77 KM 2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 203 KM dari 511.77 KM 3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Di Sembuh : KM dari 0.2 KM 4. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 210 KM dari 511.77 KM 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK 2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis 3. Rapat - rapat Teknis

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.4	1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	13.737.693.333	37,73	47,67	-9,94	5.002.619.200	36,42	4.764.376.557	34,68	1,74	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		5. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 215 KM dari 511.77 KM 6. Padat Karya Penciptaan lapangan Pekerjaan di Daerah Irigasi 3.1 KM (DID) : KM dari 3.1 KM	4. Sosialisasi Pekerjaan 5. Pelaksanaan Pekerjaan Faktor Penghambat: -Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi deviasi sebesar Rp.Rp.23.900.650 karena sisa pembelian -Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas deviasi sebesar Rp.9.103.800 karena sisa pembelian -Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar deviasi sebesar Rp200.000 karena sisa pembelian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor deviasi sebesar Rp.5.5214.25 karena sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya deviasi sebesar Rp.805.200 karena sisa pembelian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 62.009 -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas deviasi sebesar Rp.9.873.500 karena sisa pembelian -Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum deviasi sebesar Rp.7.070.000 karena Kegiatan pengamanan dan pengendalian sifatnya darurat jadi untuk pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan dilapangan -Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Deviasi Sebesar Rp. 29.200.000 karena pembayaran hanya 23 hari perbulan -Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Deviasi Sebesar Rp. 33.540.000 karena ada aturan baru terkait penerimaan honor Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik
													1. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 35 Bendung dari 67 Bendung 2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 36 Bendung dari 67 Bendung 3. Pemeliharaan Berkala Bendung : Bendung dari 67 Bendung 4. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 38 Bendung dari 67 Bendung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK 2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis 3. Rapat - rapat Teknis	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.5	1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.523.929.200	60,71	60,71	0	925.025.800	60,7	900.012.571	59,06	1,64	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi			4. Sosialisasi Pekerjaan 5. Pelaksanaan Pekerjaan Faktor Penghambat: - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi deviasi Sebesar Rp. 3.384.000 sisa pembelian -Belanja Bahan-Bahan Lainnya deviasi Sebesar Rp. 1.969.800 sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor deviasi Sebesar Rp. 52.400 sisa pembelian -Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Deviasi Sebesar Rp. 18.800.000 karena pembayaran hanya 23 har Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik
2.2.6	1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	505.698.000	37,24	37,24	0	183.638.800	36,31	176.819.979	34,97	1,34	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		1. Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air : 22 DI dari 41 DI 2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 22 DI dari 41 DI	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan KAK 2. Rapat - rapat Teknis 3. Sosialisasi Pekerjaan 4. Pelaksanaan Pekerjaan Faktor Penghambat: -Belanja Makanan dan Minuman Rapat deviasi sebesar Rp. 5.618.768 Adanya Permintaan dari P3A Untuk menunda pelaksanaan rapat koordinasi -Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp.1.200.000 karena Adanya Permintaan dari P3A Untuk menunda pelaksanaan rapat koordinasi Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	198.571.500	31,6	29,6	2	60.790.900	30,61	54.834.292	27,61	3				
3.1	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	198.571.500	31,6	29,6	2	60.790.900	30,61	54.834.292	27,61	3				
3.1.1	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	198.571.500	31,6	29,6	2	60.790.900	30,61	54.834.292	27,61	3	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	1. Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Penyusunan Draft Rancangan Pergub tentang Kebijakan dan Strategi DaerahPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DIY : rapergub dari 1 rapergub	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: SPK tanggal 9 Mei 2023 - nomer 602/17885 SPMK tanggal 12 mei 2023 nomor 027/18543 Tersusunnya produk laporan pendahuluan Faktor Penghambat: terdapat sisa lelang Rp. 19.018.740,-

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan		
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Faktor Pendukung: ketersediaan anggaran dan terjalin koordinasi antar pihak yang baik	
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	81.734.001.800	51,22	41,38	9,84	40.466.479.630	49,51	30.607.615.816	37,45	12,06						
4.1	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	81.734.001.800	51,22	41,38	9,84	40.466.479.630	49,51	30.607.615.816	37,45	12,06						
4.1.1	1.03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	59.734.001.800	61,02	48,5	12,52	35.509.438.430	59,45	26.294.166.768	44,02	15,43	Bantul	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman			<p>1. Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi : Rumah Tangga dari 163.934 Rumah Tangga</p> <p>2. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha) : Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II : paket dari 1 paket</p> <p>4. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III : Ha dari 3.5 Ha</p> <p>5. Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>6. DED Pematangan Lahan TPA Transisi Tahap 3 : Paket dari 1 Paket</p> <p>7. Pembebasan lahan di TPA Transisi Piyungan : Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. DED TPA Transisi Tahap 3</p> <p>- Persiapan Penyusunan Dokumen Pengadaan</p> <p>B. Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan</p> <p>- SPK tanggal 13 April 2023 nomor 602/14891</p> <p>- SPMK tanggal 13 April 2023 nomor 027/14893</p> <p>Produk laporan pendahuluan</p> <p>C. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha)</p> <p>- Penandatanganan SPPBJ nomor 027/21150 tanggal 29 Mei 2023</p> <p>- SPK tanggal 6 Juni 2023 nomor 027/22096</p> <p>- SPMK tanggal 6 Juni 2023 nomor 027/22098</p> <p>Rapat Koordinasi, Survei topografi dan pematokan batas lahan oleh konsultan</p> <p>D. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III</p> <p>- sampai dengan Mei 2023 telah selesai dilakukan pembebasan sebanyak 71 bidang dengan luas + 57.303 m2 (dari total 71 bidang dan luas total 57.303 m2).</p> <p>- Telah dilakukan Proses penyerahan hasil Pengadaan tanah dari kantah bantu!</p> <p>E. Pembebasan Lahan di TPA Transisi Piyungan</p> <p>-Proses pengajuan PKKPR di Dinas PMPTSP</p> <p>- Permohonan pengukuran luas dan pengukuran ulang bidang</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>F. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II</p> <p>FISIK :</p> <p>-SPPBJ Nomor : 027/12434 tanggal 29 Maret 2023</p> <p>-SPK 6 April 2023 nomor 027/13932</p> <p>-SPMK 11 April 2023 nomor 027/14425</p> <p>Progres Pekerjaan minggu ke 11 tanggal 19 juni - 25 juni 2023, dalam proses pelaksanaan</p> <p>Rencana : 20,513 %</p> <p>Realisasi : 20,639 %</p> <p>Deviasi : + 0,126 %</p> <p>PENGAWASAN :</p> <p>- SPK tanggal 16 februari 2023</p> <p>-SPMK 11 April 2023 nomor 027114471 dalam proses pengawasan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. terjadi keterlambatan pekerjaan TPA Transisi Tahap 2 dikarenakan adanya pemberhentian pekerjaan oleh masyarakat sehingga target pencairan termin 1 di bulan Juni menjadi mundur di awal bulan Juli</p> <p>2. terdapat sisa pengadaan lahan TPA Piyungan Tahap 2 sebesar Rp. 671.960.000,-</p> <p>3. terdapat sisa lelang pekerjaan Penyusunan Addendum Amdal TPA Piyungan sebesar Rp. 50.031.400,-</p> <p>4. Terdapat sisa lelang pekerjaan DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan sebesar Rp 16.635.500</p> <p>5. terdapat sisa lelang pekerjaan Konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II sebesar Rp 6.895.948.200,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>- koordinasi yang baik antara para pihak baik pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, pihak kalurahan dan kantor pertanian kabupaten bantul</p>
													<p>1. Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi : Unit dari 0 Unit</p> <p>2. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan : paket dari 1 paket</p> <p>3. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan : Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan</p> <p>FISIK :</p> <p>SPK tanggal 2 mei 2023 nomor 027/19934</p> <p>SPMK tanggal 10 mei 2023 nomor 027/18170</p> <p>Progres Pekerjaan minggu ke 7 tanggal 19 s/d 25 juni 2023, dalam proses pelaksanaan</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1.2	1.03.04.1.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	22.000.000.000	24,61	22,03	2,58	4.957.041.200	22,53	4.313.449.048	19,61	2,92	Bantul	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman		<p>PENGAWASAN :</p> <p>SPK tanggal 13 April 2023 nomor 602/14945</p> <p>SPMK tanggal 10 mei 2023 nomor 027/18121</p> <p>Progres Pekerjaan minggu ke 7 tanggal 19 s/d 25 juni 2023, dalam proses pelaksanaan</p> <p>B. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan</p> <p>FISIK :</p> <p>SPK tanggal 27 april 2023 nomor 027/16110</p> <p>SPMK tanggal 4 mei 2023 nomor 027/17109</p> <p>Progres Pekerjaan minggu ke 8 tanggal 25 juni 2023, dalam proses pelaksanaan</p> <p>PENGAWASAN :</p> <p>SPK tanggal 20 maret 2023 nomor 602/11368</p> <p>SPMK tanggal 4 mei 2023 nomor 027/17176</p> <p>Progres Pekerjaan minggu ke 8 tanggal 25 juni 2023, dalam proses pelaksanaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. terdapat sisa lelang pada pekerjaan penanganan drainase kawasan permukiman Tahap II dan penanganan lindi di TPA Rp 1.131.997.000,-</p> <p>2. terdapat sisa lelang pada pekerjaan penanganan drainase kawasan TPA Piyungan Rp 1.347.834.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>- koordinasi yang baik antara para pihak baik dari pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, dan pihak kalurahan serta masyarakat setempat</p>
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	453.014.300	45,85	45,85	0	151.900.900	33,53	141.090.511	31,14	2,39				
5.1	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	453.014.300	45,85	45,85	0	151.900.900	33,53	141.090.511	31,14	2,39				
														1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
													2. Pembangunan Saluran Drainase Padukuhan Dobangsan, Giripeni, Wates, Kulonprogo : unit dari 1 unit	1. Terbentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan.	
														2. Identifikasi lingkup pekerjaan yang dibutuhkan di lokasi.	
														3. Koordinasi dengan perangkat kalurahan terkait.	
														4. Pengadaan peralatan dan bahan ATK.	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.1	1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	200.000.000	21,5	21,5	0	1.100.000	0,55	1.098.755	0,55	0	Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo			<p>5. Rapat koordinasi awal persiapan pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>6. Survey dan konfirmasi lapangan di lokasi pekerjaan.</p> <p>7. Penyusunan dokumen pemilihan (KAK, Lingkup, Gambar Rencana, HPS, Spektek, Model Dokumen Pemilihan).</p> <p>8. Input data pengadaan langsung dan memilih pejabat pengadaan untuk 1 paket pekerjaan KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PADUKUHAN DOBANGSAN, GIRIPENI, WATES, KULON PROGO,</p> <p>9. Proses pengadaan langsung penyedia melalui LPSE DIY.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Rp. 1.245) = Sisa pembelian biaya penunjang</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Koordinasi yang baik tim pelaksana..</p> <p>2. Lingkup pekerjaan relatif mudah dilaksanakan.</p> <p>3. Penyedia dalam pekerjaan swakelola dapat berkoordinasi dengan baik.</p>
5.1.2	1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	253.014.300	65,1	65,1	0	150.800.000	50,6	130.991.756	55,33	4.27	Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kab. Sleman dan Kalurahan		<p>1. Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul : 2 Unit dari 2 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terbentuknya tim pelaksana.</p> <p>2. Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi.</p> <p>3. Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan administrasi kantor dan pemeliharaan saluran drainase.</p> <p>4. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan pebruari pada 2 (dua) unit lokasi.</p> <p>5. Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan pekerjaan pemeliharaan saluran drainase di Bulan Maret..</p> <p>6. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan april pada 2 (dua) unit lokasi.</p> <p>7. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan juli pada 2 (dua) unit lokasi.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi Realisasi (Rp. 10.808.644)</p> <p>1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp.75.000) = Sisa Pembelian</p> <p>2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp.78.950) = Sisa Pembelian</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.2	1.05.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	255.014.500	65,1	65,1	0	150.800.900	59,6	159.991.750	55,35	4,27	Siemari, dan Kelurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul			<p>3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp.150.100) = Sisa Pembelian</p> <p>4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp.48.200) = Sisa Pembelian</p> <p>5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp.9.447.000) = Embiz Harga sesuai pasar</p> <p>6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp.956.070) = Embiz Harga sesuai pasar</p> <p>7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp.1000) = Sisa Pembelian</p> <p>8. Belanja Modal Pompa (Rp.52.823) = Sisa Pembelian</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Koordinasi yang baik tim pelaksana.</p> <p>2. Koordinasi yang baik antara (i). tim pelaksana; (2). tenaga pekerja pemeliharaan saluran drainase; serta (3). perangkat kalurahan dan padukuhan.</p> <p>3. Spesifikasi peralatan dan bahan yang mudah didapat dari penyedia.</p> <p>4. Ketersediaan peralatan dan bahan yang mencukupi.</p> <p>5. Kemudahan akses bekerja karena mulai masuk musim kemarau.</p>
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	314.713.400	44,28	43,02	1,26	130.643.500	41,51	126.555.076	40,21	1,3				
6.1	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	314.713.400	44,28	43,02	1,26	130.643.500	41,51	126.555.076	40,21	1,3				
6.1.1	1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	314.713.400	44,28	43,02	1,26	130.643.500	41,51	126.555.076	40,21	1,3	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan Dan Permukiman	<p>1. Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi : Dokumen dari 0 Dokumen</p> <p>2. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangun gedung negara (10 Bangunan) : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung (4 Kabupaten/1 Kota) : Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara (20 Rekomendasi) : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara</p> <p>- Telah dilakukan survey bangunan gedung dalam rangka penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara</p> <p>B. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung, Terlaksananya sosialisasi pada : sosialisasi ke 1 tanggal 15 maret 2023 (Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung)</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Sosialisasi ke 2 tanggal 21 Maret 2023 (Penyusunan Rekomendasi Teknis Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara) Sosialisasi ke 3 tanggal 31 Mei 2023 (Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung) C. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangun gedung negara Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.088.424 dari penunjang Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.884.910.340	30,74	30,74	0	21.024.318.537	25,37	17.580.067.981	21,21	4,16					
7.1	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	82.884.910.340	30,74	30,74	0	21.024.318.537	25,37	17.580.067.981	21,21	4,16					
7.1.1	1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30.000.000	36,7	36,7	0	10.482.600	34,94	9.946.042	33,15	1,79	Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman		1. Tersusunnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan : 40 dokumen dari 50 dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan - Koordinasi bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait - Pemeriksaan Lapangan bersama Pemohon dan Tim Wilayah Terkait - Pengolahan Data dan Perumusan Hasil Rekomendasi Teknis - Laporan Rekomendasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Faktor Penghambat: Sisa pengadaan ATK, kertas dan cover sebesar Rp. 235.358 karena penyesuaian harga di mbiz Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.2	1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	723.614.700	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	1. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan (BMS) : 0 dokumen dari 1 dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan - Pelimpahan dokumen lelang ke BLP untuk paket Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan Faktor Penghambat: Pelimpahan dokumen lelang ke BLP untuk paket Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan sejak tanggal 15 Mei 2023, namun pengumuman prakualifikasi baru dilaksanakan per tanggal 5 Juni 2023 Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak	
														1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 km dari 6.85 km		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.3	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	60.299.126.290	23,56	23,56	0	10.619.465.900	17,61	8.163.132.580	13,54	4,07	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>2. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 m dari 6 m</p> <p>3. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 0 km dari 1.5 km</p> <p>4. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : km dari 1 km</p> <p>5. Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong : 0 km dari 1.5 km</p> <p>6. Penggantian Jembatan Baging : 0 m dari 6 m</p> <p>7. Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan : 0 km dari 2.5 km</p> <p>8. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 0 km dari 1.3 km</p> <p>9. Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan : 0 km dari 3.05 km</p> <p>10. DED Ruas Jalan Wonosari-Karangmojo : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>11. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>12. DED Ruas Jalan Demak Ijo-Kebonagung 1 Sepanjang 3 KM : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>13. DED Ruas Jalan Imogiri-Dodogan Sepanjang 3 KM : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>14. DED Ruas Jalan Klangan-Tempel Sepanjang 3 KM : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>15. DED Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Sepanjang 1,03 KM : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>16. DED Ruas Jalan Sentolo-Brosot-Ngremang Sepanjang 3 KM : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>17. DED Ruas Jalan Terong-Dlingo Sepanjang 3 KM : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>18. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang Sepanjang 3 KM : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>19. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Brosot-Toyan Sepanjang 3 KM : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>20. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Imogiri-Dodogan Sepanjang 2 KM : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>- Penyusunan laporan DED Wonosari-Karangmojo dan DED Yogyakarta-Bakulan (laporan bulanan, laporan survei pendahuluan)</p> <p>- SPPBJ Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong</p> <p>- Tanda tangan kontrak Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong</p> <p>- SPPBJ Pengawasan Penggantian Jembatan Baging</p> <p>- Tanda tangan kontrak Pengawasan Penggantian Jembatan Baging</p> <p>- Pre Construction Meeting (PCM) paket Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan dan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-kaliurang</p> <p>- Progres fisik pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan : 2,279%</p> <p>- Progres fisik pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan : 6,455%</p> <p>- Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 0,600%</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong Rp. 51.158.500</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Penggantian Jembatan Baging Rp. 295.600</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan Rp. 993.747.300</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan Rp. 290.655.600</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang Rp. 1.119.823.330</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi antar pihak</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														21. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Patuk-Terong Sepanjang 4,5 KM : dokumen dari 1 dokumen 22. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Wonosari-Mulo Sepanjang 4,9 KM : dokumen dari 1 dokumen 23. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Gading-Playen Sepanjang 2,83 KM : dokumen dari 1 dokumen 24. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Sepanjang 0,05 KM : km dari 0.05 km 25. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) : km dari 1 km	
7.1.4	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.685.065.800	51,3	51,3	0	9.373.241.210	47,62	8.499.166.007	43,18	4,44	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 297.243 km dari 674.585 km 2. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 76.697 km dari 152.685 km 3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 103.889 km dari 244.905 km 4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 57.325 km dari 154.44 km 5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 59.333 km dari 122.555 km 6. Operasional Underpass Kulur dan YIA : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya dokumen KAK - Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP - Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE - Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan - Dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) semua paket pemeliharaan rutin jembatan - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 50,232 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 37,118 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 42,420 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 48,413 % Faktor Penghambat: Deviasi Realisasi (Rp. 764.881.168) 1. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul (Rp. 223.949.983) 2. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul (Rp. 170.521.793) 3. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 144.900.902) 4. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman (Rp. 84.832.984)

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>5. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Rp. 72.380.000) :</p> <p>- (Rp. 8.260.000) tenaga operator Underpass Kulur belum terserap, karena kebutuhan tenaga disesuaikan dengan kondisi lapangan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca (adanya genangan atau tidak pada underpass akibat curah hujan)</p> <p>- (Rp. 64.120.000) tenaga operator YIA belum terserap, karena penanganan Operasional Underpass YIA pada tahun 2023 sepenuhnya oleh PJN</p> <p>6. Sisa Lelang Paket Pengawasan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul (Rp. 15.401.650)</p> <p>7. Sisa Lelang Paket Pengawasan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul (Rp. 22.680.400)</p> <p>8. Sisa Lelang Paket Pengawasan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 16.134.150)</p> <p>9. Sisa Lelang Paket Pengawasan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman (Rp. 24.650.550)</p> <p>10. Belum terserapnya Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan dari Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman (Rp. 43.503.225) dikarenakan pergantian direktur utama dari Penyedia Jasa.</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak</p>
7.1.5	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	54,2	54,2	0	1.021.128.827	47,56	907.823.352	42,28	5,28	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		<p>1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 2981.459 m dari 6477 m</p> <p>2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 674.372 m dari 1545.2 m</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 730.652 m dari 1698.4 m</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 940.344 m dari 2089.7 m</p> <p>5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 636.092 m dari 1143.7 m</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Tersedianya dokumen KAK</p> <p>- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP</p> <p>- Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE</p> <p>- Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan</p> <p>- Dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) semua paket pemeliharaan rutin jembatan</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 43,643 %</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 44,999 %</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 43,020 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 55,617 % Faktor Penghambat: Deviasi Realisasi (Rp. 115.891.403) 1. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul (Rp. 31.965.727) 2. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 81.571.932) 3. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman (Rp. 1.772.225) Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
8	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	135.068.583.160	39,89	38,37	1,52	50.157.149.060	37,13	45.127.117.339	33,41	3,72					
8.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	135.068.583.160	39,89	38,37	1,52	50.157.149.060	37,13	45.127.117.339	33,41	3,72					
8.1.1	1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.468.618.010	34,53	25	9,53	804.387.600	32,58	695.819.348	28,19	4,39	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan Dan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu : Dokumen dari 0 Dokumen 2. Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery : dokumen dari 2 dokumen 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : Tahun dari 1 Tahun 4. Penyusunan DED, Jogja Planning Gallery : dokumen dari 1 dokumen 5. Proses Pemsertifikatan Tanah Beskalan : Terbayarnya SPS Tanah di Beskalan dari 1 Terbayarnya SPS Tanah di Beskalan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol Kontrak Penyedia Jasa Kebersihan Toilet Titik Nol No Surat Perjanjian 602/69 tanggal 2 Januari 2023 dengan jumlah tenaga 10 orang jam operasional 08.00-22.00 Terbayarnya retribusi Air PDAM, Listrik PLN setiap bulannya Terjaganya kebersihan lingkungan Toilet Titik nol B. Penyusunan DED Jogja Planning Gallery SPK tanggal 06 April 2023 nomer 602/13868 Telah menyusun dokumen review konsepsi perancangan dan pra rancangan, review dilakukan terhadap hasil Harmonisasi Pra desain Jogja Planning Gallery C. Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery SPK tanggal 14 April 2023 nomer 602/15161	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Pekerjaan Amdal dan Andalalin sudah menyerahkan laporan Pendahuluan, Publikasi sudah dilakukan secara umum dan koran.</p> <p>D. Proses Pensertifikatan Tanah Beskalan</p> <p>- Proses sertifikasi Tanah Beskalan saat ini sudah dalam proses pendaftaran hak pakai</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi Keuangan 1. Angkas yang tidak bisa terserap karena sisa Lelang - Pengelolaan Toilet sebesar Rp. 8.618.000 - Penyusunan DED JPG dan Penyusunan Amdal Andalalin JPG Sebesar Rp. 49.831.600 2. Pembayaran Retribusi Air PDAM : Rp. 8.086.000 3. Pembayaran Retribusi Listrik : Rp. 11.076.688 4. Pembayaran Retribusi Limbah : Rp. 1.500.000 5. Makan minum : Rp. 362.255 6. Biaya Adminisrasi Pensertifikatan tanah : Rp. 31.000.000 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran</p>
8.1.2	1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	3.630.291.000	21,5	58,8	-37,3	557.478.950	15,36	520.470.278	14,34	1,02	Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo		<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan : 1 Dokumen dari 6 Dokumen</p> <p>2. FS Aksesibilitas PPI Gesing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. DED Aksesibilitas PPI Gesing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Pengamanan Aset Tanah JJLS di Gunungkidul : 550 buah dari 550 buah</p> <p>5. Proses Pensertifikatan JJLS : 0 Is dari 1 Is</p> <p>6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>7. Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo : M2 dari 4251 M2</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: FS Aksesibilitas PPI Gesing - Terwujudnya Laporan Akhir FS Aksesibilitas PPI Gesing Pengamanan Aset Tanah JJLS di Gunungkidul - Terwujudnya Berita Acara Pemasangan 100% Pekerjaan Pengadaan Patok Pengaman Aset Tanah JJLS di Gunungkidul Proses Pensertifikatan Tanah JJLS - Terbayarnya SPS Pengurangan luas sebanyak 145 bidang dan penghapusan hak sebanyak 7 bidang di Kab. Kulon Progo</p> <p>Faktor Penghambat: - Terdapat deviasi anggaran penunjang dari pensertifikatan dikarenakan proses pengurangan luas yang belum selesai secara keseluruhan untuk dilanjutkan ke proses ukur gabung Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : 0 dokumen dari 5 dokumen</p> <p>2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 : 0 KM dari 2.83 KM</p> <p>3. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah : 43044 M2 dari 57808 M2</p> <p>4. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo - Gading : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan) : 0 Titik dari 165 Titik</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3</p> <p>- Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 : 28,122 %</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 25% Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3</p> <p>Progres Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor Dan 70 Titik Sumur Resapan):</p> <p>- Terlaksananya penandatanganan kontrak</p> <p>- Terlaksananya penyerahan lapangan</p> <p>- Terlaksananya pre construction meeting</p> <p>- Terlaksananya pengukuran bersama</p> <p>- Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi</p> <p>- Terlaksananya kegiatan konstruksi</p> <p>- Terlaksananya kegiatan pengawasan konstruksi</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa lelang paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2&3 Rp 1.097.674.900</p> <p>2. Pada tanggal 16 Mei 2023 dilaksanakan pembayaran tanah Hargomulyo - Watugajah sebanyak 72 bidang seluas 43.044 m2. Masih ada 36 bidang seluas 13.487 m2 yang belum dibebaskan/dilaksanakan pembayaran karena berkas administrasi dari pemilik bidang belum lengkap, mengakibatkan belum diterbitkannya surat validasi tambahan dari Kanwil BPN DIY</p> <p>3. Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan) Total deviasi (Rp. 263.827.211). Dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. LPMD TEGALREJO (TEGALREJO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 532.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 17.587)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 300.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 8.347.590) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka</p> <p>b. LPMD SAWAHAN (SAWAHAN, PONJONG, GUNUNGKIDUL) 4 unit sumur bor dan 40 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 1.010.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 35.177)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 500.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 15.446.670) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka</p> <p>c. LPMD SIDOREJO (SIDOREJO, PONJONG, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 276.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 13.190)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 100.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1.3	1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	125.479.681.700	40,23	37,75	2,48	47.825.780.070	38,11	42.973.758.245	34,25	3,86	Kabupaten Gunungkidul			<p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 4.002.990) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka</p> <p>d. LPMD TERBAH (TERBAH, PATUK, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 665.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 21.982)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 200.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 8.093.400) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka</p> <p>e. LPMD NGLEGI (NGLEGI, PATUK, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 606.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 21.982)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 200.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 7.739.040) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka</p> <p>f. LPMD HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 266.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 10.796)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 100.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 3.369.180) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka</p> <p>g. LPMD SAMPANG (SAMPANG, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 8.796)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 15.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 200.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 3.853.470) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka</p> <p>h. LPMD SERUT (SERUT, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 346.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 17.209)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 400.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 4.579.020) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka</p> <p>i. LPMD WATUGAJAH (WATUGAJAH, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 306.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 17.192)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 400.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Gunungkidul (Rp. 4.513.410) = Konsultan Pengawas belum mengambil Uang Muka</p> <p>j. Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kabupaten Gunungkidul (Rp. 197.296.530) = Sisa Uang Muka Pekerjaan Konstruksi</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>
													<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : titik resapan dari 70 titik resapan</p> <p>3. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : titik bor dari 7 titik bor</p> <p>4. Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor Dan 70 Titik Sumur Resapan) : Titik dari 77 Titik</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor Dan 70 Titik Sumur Resapan)</p> <p>- Terlaksananya penandatanganan kontrak</p> <p>- Terlaksananya penyerahan lapangan</p> <p>- Terlaksananya pre construction meeting</p> <p>- Terlaksananya pengukuran bersama</p> <p>- Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi</p> <p>- Terlaksananya kegiatan konstruksi</p> <p>- Terlaksananya kegiatan pengawasan konstruksi</p> <p>Faktor Penghambat: Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 titik sumur bor dan 70 titik sumur resapan) Total deviasi (Rp. 111.787.032). Dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1. LPMD PENDOWOREJO (PENDOWOREJO, GIRIMULYO, KULON PROGO) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1.4	1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3.200.969.800	55,25	53,25	2	968.267.440	30,25	937.069.468	29,27	0,98	Kulon Progo	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase		<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 1.320.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 39.967)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 300.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Kulon Progo (Rp. 7.689.630) = Konsultan Belum Mengambil Uang Muka</p> <p>2. LPMD KARANGSARI (KARANGSARI, PENGASIH, KULON PROGO) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 665.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 21.982)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 200.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Kulon Progo (Rp. 3.525.840) = Konsultan Belum Mengambil Uang Muka</p> <p>3. LPMD HARGOREJO (HARGOREJO, KOKAP, KULON PROGO) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 296.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 10.031)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 200.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Kulon Progo (Rp. 3.413.040) = Konsultan Belum Mengambil Uang Muka</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>4. LPMD HARGOMULYO (HARGOMULYO, KOKAP, KULON PROGO) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 961.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 30.029)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 500.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Kulon Progo (Rp. 7.633.230) = Konsultan Belum Mengambil Uang Muka</p> <p>5. LPMD KALIREJO (KALIREJO, KOKAP, KULON PROGO) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 316.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 16.023)= Sisa Pengadaan ATK dan Kertas Cover</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 300.000) = Kegiatan di akhir bulan</p> <p>Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Spesifikasi : Pengawasan sumur bor Kulon Progo (Rp. 3.760.200) = Konsultan Belum Mengambil Uang Muka</p> <p>6. Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 80.589.060) = Sisa Uang Muka Pekerjaan Konstruksi (selisih pagu-kontrak)</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara pihak</p>
8.1.5	1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	289.022.650	1	1	0	1.235.000	0,43	0	0	0,43	Kabupaten Sleman		<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. DED Jembatan Gayamharjo III : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terwujudnya Surat Penunjukan Konsultan DED Jembatan Gayamharjo III</p> <p>2. Terwujudnya Dokumen Kontrak Konsultan DED Jembatan Gayamharjo III</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Terdapat deviasi beberapa belanja antara lain: 1. Belanja ATK Rp 554.800 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 246.000 3. Belanja Bahan Cetak Rp 134.200 4. Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 300.000 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak
9	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	498.994.000	46,96	46,96	0	126.812.500	25,41	125.908.973	25,23	0,18				
9.1	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	149.494.000	84,28	84,28	0	125.764.000	84,13	124.860.901	83,52	0,61				
9.1.1	1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	99.494.000	100	100	0	99.494.000	100	99.493.690	100	0	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Subkegiatan ini sudah selesai - BAST Laporan Akhir Jasa Konsultansi Faktor Penghambat: - Sisa kontrak jasa konsultansi Rp506.000,- - Sisa belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp17,- (melalui Bela Pengadaan) - Sisa belanja Mamin Rapat Rp225,- (melalui Bela Pengadaan) Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
9.1.2	1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	50.000.000	53	53	0	26.270.000	52,54	25.367.211	50,73	1,81	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Penandatanganan kontrak TA Sistem Informasi Perumahan dan Kontrak TA PKP - Paparan pendahuluan TA Sistem Informasi Perumahan Faktor Penghambat: - Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp540,- (melalui Bela Pengadaan) - Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp119 (melalui Bela Pengadaan) - Sisa belanja Mamin Rapat Rp2.130,- (melalui Bela Pengadaan) - Sisa uang transport peserta rapat menyesuaikan dgn kehadiran dari luar Pemda DIY sebesar Rp900.000,0 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
9.2	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	349.500.000	31	31	0	1.048.500	0,3	1.048.072	0,3	0				
															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Peninjauan lapangan lokasi Huntap Plosokerep - Review usulan telaah etalase E-Katalog Pemb. Rumah Layak Huni bersama BLP - Penayangan etalase E-Katalog

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)					Deviasi
9.2.1	1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	31	31	0	1.048.500	0,3	1.048.072	0,3	0	Kabupaten Sleman	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : unit dari 3 unit	- Persiapan Dok. Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Faktor Penghambat: - Sisa belanja kertas HVS-Folio Rp128,- (melalui bela pengadaan) - Sisa belanja mamin rapat Rp300,- (melalui bela pengadaan) Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
10	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	22.263.600.000	34,06	86,48	-52,42	7.562.824.500	33,97	7.195.232.444	32,32	1,65				
10.1	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	315.000.000	53,5	53,5	0	167.720.000	53,24	157.531.125	50,01	3,23				
10.1.1	1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	315.000.000	53,5	53,5	0	167.720.000	53,24	157.531.125	50,01	3,23	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pelaksanaan DIM Sosialisasi dengan Narsum Kom. C DPRD DIY - Raker Pokja PKP DIY - Raker Forum PKP DIY Faktor Penghambat: - Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp87.017,- (melalui bela pengadaan) - Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp87.017,- (melalui bela pengadaan) - Sisa belanja mamin rapat Rp31.620,- (melalui bela pengadaan) - Sisa Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp1.550.000,- karena menyesuaikan dengan peraturan tarif sewa di Kelurahan setempat - Sisa uang transport peserta rapat karena menyesuaikan dengan kehadiran peserta dari luar Pemda DIY sebesar Rp8.520.000,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
10.2	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	21.948.600.000	33,78	86,95	-53,17	7.395.104.500	33,69	7.037.701.319	32,06	1,63				
														1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki : unit rumah dari 994 unit rumah 2. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : unit rumah dari 175 unit rumah 3. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo : unit rumah dari 198 unit rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pengiriman Bahan Bangunan ke Alamat BNBA - Laporan Progress rutin oleh Konsultan Pengawas

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.2.1	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	21.948.600.000	33,78	86,95	-53,17	7.395.104.500	33,69	7.037.701.319	32,06	1,63	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>4. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman : unit rumah dari 198 unit rumah</p> <p>5. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : unit rumah dari 198 unit rumah</p> <p>6. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta : unit rumah dari 153 unit rumah</p> <p>7. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : unit rumah dari 2 unit rumah</p> <p>8. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo : unit rumah dari 16 unit rumah</p> <p>9. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman : unit rumah dari 9 unit rumah</p> <p>10. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : unit rumah dari 39 unit rumah</p> <p>11. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta : unit rumah dari 6 unit rumah</p>	<p>- Progres konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Sisa kontrak belanja Bahan Bangunan sebesar Rp337.555.274,- (melalui E-Katalog)</p> <p>- Sisa belanja kertas HVS sebesar Rp339.317,- (melalui bela pengadaan)</p> <p>- Sisa mamin rapat sebesar Rp2.835,- (melalui bela pengadaan)</p> <p>- Sisa kontrak jasa konsultansi Perencanaan sebesar Rp4.295.365,-</p> <p>- Mundurnya pembayaran termin jasa Konsultansi Pengawasan karena adendum waktu kontrak sebesar Rp15.213.390,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>koordinasi yang baik</p>
11	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	96.549.730.400	11,99	11,95	0,04	6.504.714.000	6,74	5.645.848.224	5,85	0,89				
11.1	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	96.549.730.400	11,99	11,95	0,04	6.504.714.000	6,74	5.645.848.224	5,85	0,89				
11.1.1	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	449.730.400	0,73	0,73	0	1.144.000	0,25	1.054.499	0,23	0,02	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi Persiapan internal</p> <p>2. Proses Penandatanganan Kontrak</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Total Deviasi : Rp. 89.500,5</p> <p>Dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1. Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan Bela Pengadaan Rp. 89.500,5</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik</p>
														<p>1. Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman : Lokasi dari 666 Lokasi dari 20 Lokasi</p> <p>2. Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 0 Lokasi dari 20 Lokasi</p> <p>3. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 2 Lokasi dari 48 Lokasi</p> <p>4. Bantuan PSU Kab. Bantul : 12 Lokasi dari 219 Lokasi</p> <p>5. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 30 Lokasi dari 156 Lokasi</p> <p>6. Bantuan PSU Kab. Sleman : 5 Lokasi dari 223 Lokasi</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta</p> <p>2. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>3. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Bantul</p> <p>4. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>5. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Sleman</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														7. Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau : Paket dari 1 Paket	<p>6. Pelaksanaan pembangunan Fisik konstruksi di 4 kabupaten dan 1 kota</p> <p>7. Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau Pekerjaan Perencanaan sudah selesai</p> <p>Pekerjaan Fisik : dalam proses pelaksanaan</p> <p>Pekerjaan Pengawas : Dalam proses pengawasan</p> <p>Faktor Penghambat: Total Deviasi : Rp. 858.776.275,8 Dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta Rp. 612.000,00</p> <p>2 Sisa Kontrak Uang Muka Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kem. Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Mantrijeron, Umbulharjo, Wirobrajan, Kota Yogyakarta Rp. 113.511.900,00</p> <p>3 Sisa Kontrak Termin 1 Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kem. Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Mantrijeron, Umbulharjo, Wirobrajan, Kota Yogyakarta Rp. 129.883,00</p> <p>4 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 5.559,00</p> <p>5 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Kulon Progo Rp. 1.095.000,00</p> <p>6 Sisa Kontrak Uang Muka Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Girimulyo, Kalibawang, Nanggulan, Samigaluh, Lendah, Sentolo, Temon, Kab. Kulon Progo Rp. 69.745.980,00</p> <p>7 Sisa Kontrak Termin 1 Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Girimulyo, Kalibawang, Nanggulan, Samigaluh, Lendah, Sentolo, Temon, Kab. Kulon Progo Rp. 144.910,39</p> <p>8 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 10.464,00</p> <p>9 Sisa Kontrak Uang Muka Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Kokap, Panjatan, Pengasih, Wates, Kab. Kulon Progo Rp. 106.129.980,00</p> <p>10 Sisa Kontrak Termin 1 Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Kokap, Panjatan, Pengasih, Wates, Kab. Kulon Progo Rp. 81.400,00</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.1.2	1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	96.100.000.000	12,04	12	0,04	6.503.570.000	6,77	5.644.793.725	5,87	0,9	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman		<p>11 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 2.769,00</p> <p>12 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Bantul Rp. 247.000,00</p> <p>13 Sisa Kontrak Uang Muka Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Kasihan, Pajangan, Sedayu, Kab. Bantul Rp. 124.375.980,00</p> <p>14 Sisa Kontrak Termin 1 Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Kasihan, Pajangan, Sedayu, Kab. Bantul Rp. 63.773,39</p> <p>15 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 9.240,00</p> <p>16 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 30.510,00</p> <p>17 Sisa Kontrak Uang Muka Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Banguntapan, Piyungan, Pleret, Sewon, Kab. Bantul Rp. 129.564.090,00</p> <p>18 Sisa Kontrak Termin 1 Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Banguntapan, Piyungan, Pleret, Sewon, Kab. Bantul Rp. 65.662,00</p> <p>19 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 7.100,00</p> <p>20 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 30.510,00</p> <p>21 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 6.078,00</p> <p>22 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 10.752,00</p> <p>23 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Gunungkidul Rp. 229.300,00</p> <p>24 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 10.640,00</p> <p>25 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 5.345,00</p> <p>26 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 8.370,00</p> <p>27 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 30.510,00</p> <p>28 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 107,00</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>29 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 30.510,00</p> <p>30 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Perumahan di Kabupaten Sleman Rp. 246.900,00</p> <p>31 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 6.610,00</p> <p>32 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 30.510,00</p> <p>33 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 1.830,00</p> <p>34 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 55.437,00</p> <p>35 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 4.266,00</p> <p>36 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 30.510,00</p> <p>37 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 4.935,00</p> <p>38 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 30.510,00</p> <p>39 Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau Rp. 311.369.445,00</p> <p>40 sudah di lakulan penyerapan, akan tetapi belum cair Penggandaan Rp. 800.000,00</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik</p>
12	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.134.475.350	11,42	20,44	-9,02	2.074.118.700	8,59	1.893.028.546	7,84	0,75				
12.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	11.762.598.800	5,8	7,9	-2,1	276.048.600	2,35	274.531.053	2,33	0,02				
															<p>1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : unit dari 1090 unit</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : lokasi dari 12 lokasi</p> <p>4. Pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta : unit rumah dari 30 unit rumah</p> <p>5. Monitoring dan Evaluasi BKK Balai Padukuhan : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. BIDANG PERUMAHAN</p> <p>1. Monev BKK Arsitektur Khas Jogja: Rakor monev dengan Kalurahan penerima BKK,</p> <p>2. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan: Rakor dan Sosialisasi dengan Kalurahan dan Masyarakat penerima bantuan</p> <p>3. Pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta: Verifikasi Teknis Penerima Bantuan, Sosialisasi dengan Penerima Bantuan dan Kelurahan</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
12.1.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	11.762.598.800	5,8	7,9	-2,1	276.048.600	2,35	274.531.053	2,33	0,02	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>6. Kajian Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan gaya arsitektur Tradisional Jawa : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>7. Kajian detail Kebutuhan Rehab Balai Padukuhan : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>8. Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>9. Identifikasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi untuk penanganan kemiskinan dan ketimpangan wilayah di DIY : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>10. Peresmian Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>11. Penyebarluasan Informasi Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Dana Keistimewaan : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>B. Bidang Cipta Karya :</p> <p>- Saat ini dalam proses pengusulan Kajian Detail BKK Balai Padukuhan sebagai dasar penyelenggaraan BKK Balai Padukuhan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>RINCIAN DEVIASI KEUANGAN:</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor: Rp863.600,- (monev Balai padukuhan)</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover: Rp512.000, (monev Balai padukuhan), Rp270,- (perumahan)</p> <p>3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak: Rp500.000,- (monev Balai padukuhan)</p> <p>4. Belanja Jasa Tenaga Ahli: Rp231.000.000,- (monev Balai padukuhan)</p> <p>5. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang: Rp6.225.000,0 (monev Balai padukuhan)</p> <p>6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota: 7.500.000,- (monev Balai padukuhan)</p> <p>7. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu (RTLH): Sisa kontrak Konsultasi Perencanaan Rp136.800 dan Sisa anggaran penunjang melalui belad pengadaan sebesar Rp4.877,-</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi yang baik</p>
12.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	12.371.876.550	16,76	32,37	-15,61	1.798.070.100	14,53	1.618.497.493	13,08	1,45			<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : 0 Laporan dari 4 Laporan</p> <p>2. Peningkatan jaringan irigasi tersier : 0 Lokasi dari 83 Lokasi</p> <p>3. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang keirigasian : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>4. Feasibility Study Jaringan Irigasi Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan</p> <p>1. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>2. Terselenggaranya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
12.2.1	2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	12.371.876.550	16,76	32,37	-15,61	1.798.070.100	14,53	1.618.497.493	13,08	1,45	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	5. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Irigasi dan Pemanfaatan Air Baku : kali dari 15 kali	3. Terlaksananya persiapan Dokumen Pelaksanaan 1. Terlaksananya ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa 2. Terlaksananya PenandatangananÂ Kontrak 3. Terlaksananya RapatÂ -Â rapatÂ Teknis 4. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan 5. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan 1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Faktor Penghambat: 1. Sisa Uang muka Peningkatan Saluran Irigasi Tersier Rp. 433.651.800,- dengan rincian = a. Konst Peningkatan saluran irigasi DI Simo Rp. 55.122.000,- = sisa uang muka b. Konst Peningkatan saluran irigasi DI Tirtorejo Rp. 35.093.700,- = sisa uang muka c. Konst Peningkatan saluran irigasi DI Pendowo Blawong Rp. 72.066.300,- = sisa uang muka d. Konst Peningkatan saluran irigasi Desa Selopamioro Rp. 149.685.600,- = sisa uang muka e. Konst Peningkatan saluran irigasi Kuton, Dadapan, madugondo, Kucir Rp. 32.701.500,- = sisa uang muka f. Konst Peningkatan saluran irigasi Dobangsan Giripeni Rp. 23.160.600,- = sisa uang muka g. Konst Peningkatan saluran irigasi DI Sapon Rp. 65.822.100,- = sisa uang muka h. FS jaringan irigasi Kepuharjo Rp, 49.600.000,- = belum proses uang muka oleh penyedia i. Konst Peningkatan saluran irigasi DI Klampok Rp. 115.800.000,- = mundur jadwal pelaksanaan disesuaikan jadwal pematian air 2. Penunjang peningkatan saluran irigasi tersier Rp. 612.507,- dengan rincian a. Rp.612.507,- = sisa pembelian adanya selisih harga pasar b. Rp.18.000.000,- = perjalanan dinas dan penggandaan menyesuaikan jadwal pelaksanaan konstruksi Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak baik

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
13	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	468.742.000	44,04	43,01	1,03	185.701.500	39,62	185.436.358	39,56	0,06					
13.1	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	226.062.500	35,18	35,18	0	61.736.900	27,31	61.816.641	27,34	-0,03					
13.1.1	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	226.062.500	35,18	35,18	0	61.736.900	27,31	61.816.641	27,34	-0,03	DIY			<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 1 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>5. Pendampingan Teknis Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Workshop pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan pekerjaan pengadaan pemeliharaan AWLR, dan proses pekerjaan Tenaga Ahli pemeliharaan AWLR, - pelaksanaan pengukuran kedudukan Muka Air tanah, - pelaksanaan pembinaan penggunaan air tanah di lokasi pelaku usaha - pelaksanaan pendampingan teknis pemanfaatan zona konservasi air tanah <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapat Deviasi Rp. 1.803.839 terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rp. 1.020.000 pembayaran paket data AWLR sesuai tagihan Rp. 783.839 sisa bela pengadaan <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak - dukungan pembinaan, sosialisasi dan klinik konsultasi perizinan dari Badan Geologi 	
13.2	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	242.679.500	52,3	50,31	1,99	123.964.600	51,08	123.619.717	50,94	0,14					
														<p>1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di DIY : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi pendataan dan pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA dengan BKAD Kabupaten Sleman, BPKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Gunungkidul dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY Menyiapkan data wajib pajak air tanah dan jadwal pelaksanaan kegiatan Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah. Adapun Wajib Pajak Air Tanah di DIY sejumlah 2024 (Kab. Bantul: 299, Kab. Kulon Progo: 99, Kab. Sleman: 796, Kota Yogyakarta: 731, dan Kab. Gunungkidul: 99) 		

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.2.1	3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	98.957.500	51,49	51,49	0	49.832.700	50,36	49.706.166	50,23	0,13	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul			<p>4. Melakukan verifikasi, konsultasi, dan rapat evaluasi penghitungan volume air tanah kemudian mengirim hasil penghitungan ke Bidang ESDM DPUPESDM DIY sebagai bahan penghitungan & penetapan NPA</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 93.900,- Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 32.004,- Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 630,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah yang mendukung penghitungan pengambilan air tanah bagi pengguna air tanah yang belum memasang meteran air Adanya sinkronisasi data dari BKAD Kabupaten/Kota dan Bidang ESDM Adanya kesadaran dari pengusaha air tanah tentang pendataan dan pencatatan volume air tanahnya Adanya kerjasama yang baik dengan pengusaha/pemanfaat air tanah dan stakeholder terkait
13.2.2	3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	97	97	0	19.325.000	96,63	19.296.278	96,48	0,15	DIY		<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 1 Laporan dari 2 Laporan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan Tenaga Ahli Penyusunan Instrumen Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah : 1 laporan dari 1 laporan <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proses penghitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk 5 Kabupaten/Kota Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Ahli Penyusunan Instrumen Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapat Deviasi Rp. 28.722 yaitu sisa bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak sehingga data penghitungan Nilai perolehan air tanah dapat tersedia dukungan pembinaan dan sosialisasi dari Badan Geologi 	
														<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : Laporan dari 3 Laporan Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah di DIY : laporan dari 2 laporan Pengelolaan Aplikasi SIPATA : laporan dari 1 laporan <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Badan Geologi, DPMPSTSP DIY, Satpol PP DIY, Bidang ESDM DPUPESDM DIY Menyiapkan data pengguna air tanah belum berizin dan berizin dan jadwal pelaksanaan kegiatan 	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.2.3	3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	123.722.000	45,72	41,82	3,9	54.806.900	44,3	54.617.273	44,15	0,15	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul			<p>3. Monitoring (onsite) wasdal izin air tanah</p> <p>4. Wasdal konstruksi sumur bor. Sampai dengan bulan Juni, BP3ESDM DIY telah melakukan wasdal konstruksi sumur bor sebanyak 45 kegiatan</p> <p>5. Inventarisasi pengguna air tanah belum berizin (inventarisasi jumlah sumur, pompa, bermeteran air atau tidak, dan sosialisasi untuk berizin)</p> <p>6. Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota, DLHK DIY, DPMTSP DIY, dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait rencana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Tahun 2023</p> <p>7. Koordinasi dengan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait Pemantauan Izin Pengusahaan Air Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>8. Penyusunan SK Gubernur No 41/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah</p> <p>9. 1x Sosialisasi Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 116.710,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 50.307,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 2.610,-</p> <p>4. Sisa pembelian paket data/pulsa pelaksanaan SOSIS: Rp 20.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya SK Gubernur No 41/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah.</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait.</p> <p>3. Tersedianya aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan.</p> <p>4. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPATA.</p> <p>5. Adanya Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Bagi Usaha di Kota Yogyakarta.</p>
14	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	525.398.100	40,2	40,2	0	198.414.880	37,76	197.781.369	37,64	0,12				

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
14.1	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	51,52	51,52	0	28.435.500	50,94	28.205.991	50,53	0,41					
14.1.1	3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	51,52	51,52	0	28.435.500	50,94	28.205.991	50,53	0,41	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil : Laporan dari 3 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : laporan dari 2 laporan</p> <p>3. Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambangan : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian WUP dan WPR</p> <p>2. Koordinasi dan penyusunan jadwal Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan</p> <p>3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan di kapanewon Srandakan, Imogiri, Kokap, Sentolo, Lendah, Kalibawang, Galur, Pajangan, Pengasih, Ponjong, Tepus, Semin, Minggir, dan Cangkringan</p> <p>4. Pelaksanaan Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambangan di wilayah Sleman dan Gunungkidul</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 91.829,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 131.200,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 6.480,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang)</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait</p> <p>3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan</p> <p>4. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan</p>	
14.2	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	422.265.100	37,04	37,04	0	145.351.780	34,42	145.056.576	34,35	0,07					

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
14.2.1	3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	229.081.600	39,42	39,42	0	84.788.080	37,01	84.729.936	36,99	0,02	DIY			<p>1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : 1 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Pembinaan Pelaksanaan Usaha pertambangan : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Penyusunan Materi Teknis Rancangan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Workshop Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembinaan pelaksanaan pengusahaan pertambangan - pemberian rekomendasi/persetujuan pelaksanaan usaha pertambangan - proses pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Materi Teknis Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 - pelaksanaan workshop pembinaan kepada pelaku usaha pertambangan <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang sebelumnya dikeluarkan kementerian ESDM sebelum Perpres 55 Tahun 2022, memerlukan kembali kesesuaian tata ruang dan penyesuaian dokumen lingkungan - Proses revisi dokumen/laporan oleh pemegang izin tidak tepat waktu sehingga menghambat proses pemberian persetujuan - Terdapat Deviasi Rp. 5.253.664, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Sisa Penarikan Termijn I Pekerjaan Penyusunan Matek Rp. 5.195.520 b. Sisa Bela Pengadaan Rp. 58.144 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak - adanya Pergub 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan sebagai pedoman pengelolaan usaha pertambangan yang terdiri dari pemberian perizinan, pelaksanaan usaha pertambangan dan pengawasan usaha pertambangan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															- Koordinasi dengan Instansi Penerbit izin (DPMPTSP) serta instansi pemberi prekomendasi teknis (DPTR, DLHK, BBWS Serayu Opak) baik sehingga proses penerbitan izin dapat berjalan
14.2.2	3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	193.183.500	34,21	34,21	0	60.563.700	31,35	60.326.640	31,23	0,12	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan di DIY : laporan dari 2 laporan</p> <p>3. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY : laporan dari 2 laporan</p> <p>4. Pengelolaan Aplikasi SIPBANG : aplikasi dari 1 aplikasi</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi dan pemantauan volume produksi pertambangan pada perusahaan usaha pertambangan</p> <p>2. Koordinasi wasdal kegiatan pertambangan lintas sektor</p> <p>3. Pelaksanaan Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Pertambangan</p> <p>4. Pelaksanaan Pendataan kegiatan Pertambangan Tidak berizin di kapanewon Pundong, Pleret, Lendah, Galur, Sentolo, Kalibawang, Prambanan, Godean, Seyegan, Cangkringan, Tempel, Turi, Pakem, Ngawen dan Paliyan</p> <p>5. Pelaksanaan wasdal izin usaha pertambangan di kapanewon Srandakan, Imogiri, Pajangan, Kokap, Temon, Galur, pengasih, Kalibawang, lendah, Nanggulan, dan Sentolo</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terintegrasi dari Tim Terpadu telah dilaksanakan pada 3 Kapanewon yaitu Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon progo serta Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Srandakan Kab. Bantul</p> <p>7. Laporan bulanan ke 2 pekerjaan pengelolaan Aplikasi SIPBANG</p> <p>8. Pelaksanaan Workshop (SOSIS) telah dilaksanakan sebanyak dua kali</p> <p>9. Pemasangan papan larangan telah selesai 100%</p> <p>10. Penyusunan SK Gubernur No 20/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 128.880,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 60.800,-</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 7.380,-</p> <p>4. Sisa pembelian pulsa peserta sosis : Rp. 40.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang)</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait</p> <p>3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan</p> <p>4. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan</p> <p>5. Adanya koordinasi lintas OPD dalam upaya Pengawasan, pengendalian serta pembinaan kegiatan usaha pertambangan</p> <p>6. Adanya Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan sesuai SK Nomor 20/Tim 2023 yang terdiri dari unsur pemberi rekomendasi teknis, penerbit izin, pengawas bidang pertambangan, penegak hukum, Pemda di bidang kebijakan infrastruktur, bidang tata perintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.</p>
14.3	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	55,03	55,03	0	24.627.600	52,05	24.518.802	51,82	0,23				
14.3.1	3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	55,03	55,03	0	24.627.600	52,05	24.518.802	51,82	0,23	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam : Laporan dari 4 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : laporan dari 2 laporan</p> <p>3. Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY : laporan dari 2 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi dan Penyusunan Jadwal Survey dan Pengawasan</p> <p>2. Inventarisasi Harga Patokan MBLB di kapanewon Srandakan, Galur, Lendah, Kokap, Pengasih, Kalibawang, Nanggulan, Pajangan, Pandak, Cangkringan, Minggir, Sentolo, Godean, Sayegan, dan Ponjong</p> <p>3. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kokap, Sentolo, Lendah, Imogiri, Srandakan, Temon, Minggir, Semin, Cangkringan dan Ponjong</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 106.158,-</p> <p>2. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 2.640,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															1. Adanya Keputusan Gubernur DIY No. 73/KEP/2023 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai acuan pelaksanaan wasdal 2. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang) 3. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait 4. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan
15	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	118.050.000	17,27	17,27	0	16.737.900	14,18	16.464.811	13,95	0,23				
15.1	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	118.050.000	17,27	17,27	0	16.737.900	14,18	16.464.811	13,95	0,23				
15.1.1	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	118.050.000	17,27	17,27	0	16.737.900	14,18	16.464.811	13,95	0,23	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		1. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi : Laporan dari 2 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan di DIY : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY 2. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian EBT (PLTH dan PLTS tersebar) beserta jadwal pelaksanaannya 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian EBT (PLTMH) 4. Pengecekan dan pemeliharaan rutin EBT 5. Penandatanganan kontrak pekerjaan pemeliharaan rutin PLTH, PLTMH, dan PLTS Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 253.713,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui bela pengadaan: Rp 18.386,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 990,- Faktor Pendukung: 1. Adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk pemanfaatan hasil listrik dari EBT (PLTMH, PLTH, dan PLTS)
16	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	427.399.200	24,63	24,63	0	71.734.700	16,78	70.927.299	16,6	0,18				
16.1	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	160.599.200	33,14	33,14	0	50.385.200	31,37	49.986.193	31,12	0,25				

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
16.1.1	3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	53.899.200	39,11	39,11	0	20.509.100	38,05	20.392.601	37,83	0,22	DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<p>1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : 0 dokumen dari 3 dokumen</p> <p>2. Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. FGD Penyusunan Draft Rapergub Pelaksanaan RUED DIY 2020 - 2050 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Monitoring dalam rangka penerbitan rekometek izin ketenagalistrikan - Terlaksananya Penyusunan Rekomtek izin ketenagalistrikan - Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pengaturan dan pembinaan - Terlaksananya rekonsiliasi hasil inventarisasi pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sejumlah Rp.116.499,- yang terdiri dari sisa pembelian ATK di bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan BP3ESDM dalam rangka kolaborasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan - Penggunaan UAV dalam verifikasi izin PLTS atap yang memudahkan dan mempercepat proses verifikasi
												Kabupaten Bantul,	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : Laporan dari 4 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY : laporan dari 2 laporan</p> <p>3. Pengelolaan Aplikasi SIPGELIS : aplikasi dari 1 aplikasi</p> <p>4. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan DPMPSTP DIY dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait data perizinan 2. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya: data pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang berizin dan belum berizin, serta menyusun jadwal pelaksanaannya 3. Wasdal izin ketenagalistrikan di lapangan 4. Inventarisasi pengguna genset belum berizin 5. Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota, DLHK DIY, DPMPSTP DIY, dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait rencana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Tahun 2023 6. Laporan bulanan ke 2 pekerjaan pengelolaan Aplikasi SIPGELIS 	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
16.1.2	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	106.700.000	30,13	30,13	0	29.876.100	28	29.593.592	27,74	0,26	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul			<p>7. Melakukan koordinasi dengan DPMPSTSP DIY dan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY terkait Evaluasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan</p> <p>8. Koordinasi dengan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait Pengawasan dan Pengendalian Izin Ketenagalistrikan di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 200.175,- Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 80.803,- Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 1.530,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin Adanya Permen ESDM No 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik wajib mempunyai SLO dan tenaga teknik wajib mempunyai sertifikat kompetensi. Adanya Aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPGELIS
16.2	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	19,5	19,5	0	21.349.500	8	20.941.106	7,85	0,15				
16.2.1	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	19,5	19,5	0	21.349.500	8	20.941.106	7,85	0,15	DIY (Sleman, Bantul dan Kulonprogo)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : 41 Unit dari 116 Unit Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga (Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman) : 41 unit dari 47 unit Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga DIY 1 : 0 unit dari 69 unit <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik rumah tangga</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pada awal pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan TA.2023 yang diwujudkan melalui pemberian bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga miskin, setelah dilakukan koordinasi dan verifikasi dengan PT.PLN ditemui beberapa hambatan pada sasaran pemberian bantuan, yaitu :</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>- Terdapat calon penerima yang tidak lolos verifikasi data subsidi listrik</p> <p>- Terdapat calon penerima yang tidak memenuhi syarat jarak jaringan PLN</p> <p>Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan acuan dilakukannya perubahan/revisi DPA.</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.408.394,- yang merupakan sisa lelang</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>- Koordinasi yang baik dengan PT. PLN</p> <p>- Adanya program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM (APBN)</p> <p>- Koordinasi yang baik dengan Kapanewon (dalam pembuatan database rumah tangga miskin yang listriknya menyalur)</p>
Jumlah			527.823.153.830	34,8	36		166.201.161.954	31,49	143.004.612.091	27,09						