

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					Deviasi
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.715.570.988	100	100	0	48.715.570.988	100	47.110.724.563	96,71	3,29				
1.1	1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	544.061.000	100	100	0	544.061.000	100	517.491.845	95,12	4,88	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Program	<p>1. Rancangan Awal Renstra 2023-2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Publikasi (Media Cetak 1 Halaman 9 Kali, Media Cetak 1/4 Halaman 36 Kali, Media elektronik 10 Kali) : 55 Kali dari 55 Kali</p> <p>4. Perubahan Renja 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Renja SKPD TH 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Publikasi Media Cetak Tahap 2 : 36 Kali dari 36 Kali</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya Forum Perangkat Daerah, ROPK TA 2022, Publikasi media cetak 1/4 halaman 36 kali tayang, Publikasi media cetak 1 halaman 9 kali tayang, Publikasi Media Elektronik Tayang 10 kali, Rancangan Awal Renstra 2023-2026, Renja SKPD 2023, Renja Perubahan th 2022, Publikasi Media Cetak Tahap 2 (36 Kali Tayang)</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-Belanja ATK dan Kertas menyesuaikan harga pasar di Bela Pengadaan : Sisa Pembelian ATK Rp. 2.970.448, belanja Kertas Rp. 1.359.007, -Penggandaan sesuai kebutuhan (sisa Rp. 13.525.000) -Sisa Kontrak Tenaga Ahli Rp 1.968.200 -Sisa Kontrak Belanja Publikasi Rp. 2.142.000 -Sisa Belanja Makan Minum Forum Perangkat Daerah 4.304.260 -Sisa Belanja Makan Minum Rapat (Sesuai kebutuhan) Rp. 240.000 -Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan (sisa Rp. 400.000)</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
1.2	1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	90.000.000	100	100	0	90.000.000	100	75.894.302	84,33	15,67	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Program	<p>1. RKA TH 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. DPA-P TH 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. DPA 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. RKA-P TH 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>DPA TA 2022, RKA Pergeseran 2022, DPPA Pergeseran 15 Februari TA 2022, DPPA Pergeseran 7 April TA 2022, DPPA Pergeseran 19 Mei TA 2022, DPPA Pergeseran 12 Juli TA 2022, RKAP TA 2022 16 Agustus 2022, RKA TA 2023 10 Agustus 2022, DPPA TA 2022 tanggal 17 Oktober 2022, DPPA TA 2022 Tanggal 26 Oktober 2022, DPPA TA 2022 Tanggal 2 Desember 2022</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-Belanja ATK dan Kertas pasar di Bela Pengadaan : Sisa Belanja ATK Rp. 2.627.584, Belanja Kertas Rp. 1.251.114; -Belanja Penggandaan DPA TA 2023 tidak dapat diserap karena baru disahkan Januari 2023 (sisa Rp. 9.827.000) -Belanja Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan (sisa Rp. 400.000)</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
1.3	1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000	100	100	0	44.000.000	100	41.036.900	93,27	6,73	DIY	Sekretariat - Subbagian Program	<p>1. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2021 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : 12 Laporan dari 12 Laporan 3. Tersusunnya LKJIP TH 2021 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD s.d bulan Desember 2022, Penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2021, LKJIP TH 2021 Faktor Penghambat: -Belanja ATK dan Kertas menyesuaikan harga pasar di Bela Pengadaan, (Sisa Pembelian ATK Rp. 1.469.100,00; Kertas Rp. 1.220.000,00;) - Belanja Makan minum rapat sisa Rp. 124.000,-Belanja Perjalanan dinas sisa Rp. 100.000 -Penggandaan sisa Rp. 50.000 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.4	1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.135.663.888	100	100	0	40.135.663.888	100	39.239.405.666	97,77	2,23	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Tersedianya Gaji danTunjangan ASN : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Faktor Penghambat: Realisasi gaji sesuai kebutuhan, ASN yang pensiun s.d bulan Desember sebanyak 12 orang, mengundurkan diri 9 orang, meninggal dunia 2 orang dan mutasi/ pindah ke SKPD lain sebanyak 6 orang. Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.5	1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.760.000	100	100	0	74.760.000	100	74.760.000	100	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jasa Administrasi Keuangan : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.6	1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000	100	100	0	40.000.000	100	34.744.007	86,86	13,14	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Laporan keuangan tahunan Gabungan - Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan - Laporan Keuangan Audited Faktor Penghambat:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																- Terdapat deviasi atas pembelian Alat/ Bahan Kegiatan Kantor (ATK) senilai Rp 2.070.490 yang terdiri dari Rp 776.490 karena harga pasar alat/ bahan tersebut dibawah harga DPA dan 1 toner 85a Rp 1.294.000 tidak terealisasi karena kelangkaan barang tersebut di pasar dan terjadi kenaikan harga di akhir tahun diatas harga DPA dimana pada saat APBD perubahan harga masih dibawah harga DPA. - Terdapat deviasi untuk Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover senilai Rp 1.385.500 karena harga pasar di aplikasi Bela pengadaan dibawah harga DPA Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.7	1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70.000.000	100	100	0	70.000.000	100	65.724.107	93,89	6,11	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Laporan Keuangan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran : 2 Laporan dari 2 Laporan 3. Laporan Keuangan Semester : 2 Laporan dari 2 Laporan 4. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan 5. Laporan Keuangan bulanan : 2 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Keuangan Semester Laporan Keuangan Triwulan Laporan Keuangan Bulanan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran Faktor Penghambat: - Deviasi atas pembelian Alat/ Bahan Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor senilai Rp 1.769.291 karena harga pasar alat/ bahan tersebut dibawah harga DPA) - Terdapat deviasi untuk Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover senilai Rp 1.910.102 karena belanja sesuai kebutuhan dan harga pasar di aplikasi Bela pengadaan dibawah harga DPA . - Terdapat sisa belanja cetak sebesar Rp 371.750 sesuai kebutuhan Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
1.8	1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.740.000	100	100	0	91.740.000	100	91.740.000	100	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jasa Pengelola Barang : 9 Orang/12Bulan dari 9 Orang/12Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
1.9	1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.654.000	100	100	0	40.654.000	100	40.654.000	100	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Alat Listrik : 35 Jenis dari 35 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Alat Listrik Faktor Penghambat:	

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															-- Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.10	1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.092.000	100	100	0	125.092.000	100	88.823.917	71,01	28,99	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Alat Tulis kantor Penataan Arsip : 14 Jenis dari 14 Jenis 2. Alat Tulis kantor : 72 Jenis dari 72 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Kertas dan ATK Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Pengadaan Karena harga di Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ 1) Kertas dan Cover Rp. 3.300.303 2) Alat Tulis Kantor Rp. 32.797.780 3) Bahan Komputer Rp. 170.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 36.268.083 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.11	1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	173.298.000	100	100	0	173.298.000	100	169.011.100	97,53	2,47	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Belanja pengisian tabung tabung pemadam : 8 Unit dari 8 Unit 2. Solar Operasional genset : 1 Tahun dari 1 Tahun 3. Belanja pengisian tabung gas : 10 Kali dari 10 Kali 4. sabun antiseptic : 400 Botol dari 400 Botol 5. hand sanitizer : 1000 Botol dari 1000 Botol 6. Disinfectan : 440 Jerigen dari 440 Jerigen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Disinfectan, Handsoap, Handsanitizer, Pengisian Tabung Gas, BBM Operasional Genset Faktor Penghambat: Sisa Belanja 1) Sisa Belanja Bahan Bakar Minyak (Operasional Genset) Rp. 88.650 2) Sisa Belanja Pengisian Tabung Gas Menyesuaikan Harga Pasaran Rp. 295.000 3) Sisa Belanja Pengadaan Perlengkapan Dinas (Handsanitizer, Sabun Antiseptik, Disinfectan) Rp. 3.903.250 Sehingga Ada Deviasi Rp. 4.286.900 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.12	1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.070.000	100	100	0	103.070.000	100	103.070.000	100	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Barang Cetak : 10 Jenis dari 10 Jenis 2. Penggandaan Penataan Arsip : 18186 Lembar dari 18186 Lembar 3. Penggandaan : 200000 Lembar dari 200000 Lembar	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan, Penggandaan Penataan Arsip Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.13	1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.440.000	100	100	0	7.440.000	100	7.440.000	100	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Surat Kabar/Majalah : 2 SKH dari 2 SKH	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Surat Kabar/Majalah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.14	1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.260.000	100	100	0	417.260.000	100	393.185.731	94,23	5,77	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Biaya Rapat Penataan Arsip : 220 OS dari 220 OS	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														2. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik : 1 Tahun dari 1 Tahun 3. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik : 1 Tahun dari 1 Tahun 4. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik : 1 Tahun dari 1 Tahun 5. Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan : 3250 OS dari 3250 OS	Terlaksananya Belanja Makan dan Minum Rapat, SPPD Dalam Daerah, SPPD Luar Daerah Dalam Jawa, SPPD Luar Daerah Luar Jawa Faktor Penghambat: Sisa Belanja Sesuai Kebutuhan 1) Belanja Makan dan Minum Rapat Rp. 120.000 2) SPPD Luar Daerah Rp. 23.954.269 Sehingga Ada Deviasi Rp. 24.074.269 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.15	1.03.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	170.020.000	100	100	0	170.020.000	100	169.796.700	99,87	0,13	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Genset : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Pelaksanaan Pengadaan Genset Faktor Penghambat: Sisa Kontrak Belanja Modal Alat Besar (Genset) Rp 223.300 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.16	1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	65.200.000	100	100	0	65.200.000	100	63.056.880	96,71	3,29	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Filling kabinet : 2 Unit dari 2 Unit 2. Rak arsip : 20 Unit dari 20 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Rak Arsip, Filling Kabinet Faktor Penghambat: Sisa Belanja Pengadaan 1) Belanja Mebel (Filling Kabinet) Rp. 2.032.120 2) Belanja Rak Arsip Rp. 111.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 2.143.120 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.17	1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.897.000	100	100	0	96.897.000	100	83.046.600	85,71	14,29	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Termogun : 5 Unit dari 5 Unit 2. Printer : 2 Unit dari 2 Unit 3. Pompa Air : 1 Unit dari 1 Unit 4. Alat Ukur Digital : 3 Unit dari 3 Unit 5. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor : 1 Paket dari 1 Paket 6. Komputer : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Survey Harga dan Spesifikasi, Tersedianya Pompa Air Sumur, Alat Ukur Digital, Komputer PC, Printer dan Printer Ditmetrix, Thermogun Faktor Penghambat: Sisa Belanja Modal 1) Pompa Air Sumur Rp. 359.500 2) Alat Ukur Digital Rp. 2.534.250 3) Printer Rp. 1.464.900 4) Thermogun Rp. 1.544.750 Sisa Kontrak Penambahan Daya Listrik Rp. 7.947.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 13.850.400 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.18	1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	100	100	0	5.000.000	100	5.000.000	100	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jasa Surat Menyurat : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersedianya Materai, Perangko, Cek Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)					Deviasi
1.19	1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.099.431.500	100	100	0	1.099.431.500	100	928.182.589	84,42	15,58	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jasa Komunikasi, Listrik, Air : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Tagihan Listrik, Pembayaran Tagihan Telephon, Tagihan Air, Tagihan Zoom Meeting Faktor Penghambat: Sesuai Kebutuhan Sisa Belanja 1. Tagihan Telephon Rp. 11.775.088 2.Tagihan Air Rp. 9.890.400 3. Tagihan Listrik Rp. 149.015.019 4. Tagihan Zoom Meeting Rp. 568.404 Sehingga Ada Deviasi Rp. 171.248.911 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.20	1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.375.077.600	100	100	0	2.375.077.600	100	2.334.739.131	98,3	1,7	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Retribusi pajak daerah : 1 Tahun dari 1 Tahun 2. Jasa Laundry : 1 Tahun dari 1 Tahun 3. Jasa Tenaga Kerja Kearsipan : 1440 OH dari 1440 OH 4. Pajak sampah dan retribusi sampah : 1 Tahun dari 1 Tahun 5. Jasa Pembasmi tikus : 1 Tahun dari 1 Tahun 6. Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun 7. Penataan ulang jaringan listrik : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan 8. Jasa Kebersihan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Laundry Faktor Penghambat: Sisa Kontrak 1) Penataan Jaringan Listrik Rp. 21.062.000 2) Belanja Pembasmi Tikus Rp. 671.972 Sesuai Kebutuhan 1) Belanja Jasa Laundry Rp. 2.183.600 3) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 16.420.897 Sehingga Ada Deviasi Rp. 40.338.469 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.21	1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.003.156.000	100	100	0	1.003.156.000	100	908.452.917	90,56	9,44	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD (57 unit roda 2; 21 unit roda 4; 3 unit roda 6) : 81 Unit dari 81 Unit 2. Jasa Pemel dan Perizinan Kend Dinas/Ops (57 unit roda 2; 21 unit roda 4; 3 unit roda 6) : 81 Unit dari 81 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Servis Kendaraan Roda 2, 4, dan 6, Penggantian Suku cadang Kendaraan Roda 2, 4, dan 6, Pembelian BBM & Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2, 4, dan 6, Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4, Cetak Kupon Faktor Penghambat: Sesuai Kebutuhan Sisa Belanja 1. Belanja BBM dan Pelumas Rp. 17.451.000 2. Belanja Suku cadang Rp. 38.743.850 3. Belanja Servis Kendaraan Roda 2 Rp. 17.461.000 4. Belanja Servis Kendaraan Roda 4 & 6 Rp. 14.312.833 5. Belanja STNK 6.743.400 Sehingga Ada Deviasi Rp. 94.703.083 Faktor Pendukung:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.22	1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.750.000	100	100	0	243.750.000	100	237.041.000	97,25	2,75	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 4 Jenis dari 4 Jenis</p> <p>2. Pemeliharaan alat-alat berat : 3 Jenis dari 3 Jenis</p> <p>3. Pemeliharaan perlengkapan kantor : 2 Jenis dari 2 Jenis</p> <p>4. Pemeliharaan alat-alat kantor : 8 Jenis dari 8 Jenis</p>	<p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan CCTV, Laptop, Komputer PC Monitor dan Printer, AC, Excavator, Vibrator Roller, Genset</p> <p>Faktor Penghambat: Sesuai Kebutuhan Sisa Belanja 1) Pemeliharaan Excavator Rp. 37.500 2) Pemeliharaan Genset Rp. 3.940.000 3) Pemeliharaan CCTV Rp. 107.000 4) Pemeliharaan AC Rp. 125.000 5) Pemeliharaan Laptop Rp. 1.012.000 7) Pemeliharaan Komputer PC Monitor CPU dan Printer Rp. 1.487.500 Sehingga Ada Deviasi Rp. 6.709.000</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
1.23	1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.700.000.000	100	100	0	1.700.000.000	100	1.438.427.171	84,61	15,39	DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja : a. gedung induk b. gedung BP3ESDM pingit c. Wisma kaliurang d. gedung BP3ESDM Gunungkidul e. gedung BPESDM kulonprogo f. Gedung Bina Marga : 5 Gedung dari 6 Gedung</p> <p>2. Rehabilitasi Gedung SDAD : 1 Gedung dari 1 Gedung</p>	<p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Survey Lapangan, Tersedianya ATK, Kertas, Pengandaan, Pemel Rutin Gedung, Pemel Wisma Kaliurang, Pemel Gedung Bina Marga, Rehab Gedung SDAD</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Pengadaan karena harga di Aplikasi Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ: 1) Belanja ATK Rp. 126.000 2) Belanja Kertas Rp. 286.980 Sisa Kontrak: 1) Perencanaan Rehab Gedung SDAD Rp. 1.750.000 2) Pengawasan Rehab Gedung SDAD Rp. 382.000 3) Rehab Gedung SDAD Rp. 256.444.849 4) Pemeliharaan Wisma kaliurang Rp. 885.000 5) Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit Rp. 216.000 6) Pemeliharaan Gedung BP3ESDM Kulonprogo Rp. 386.000 7) Pemeliharaan Gedung Bina Marga Rp. 332.000 Sisa Belanja Bahan Pendukung (ATK) Rehab Gedung Rp. 456.000 8) Pemeliharaan Gedung Dinas PUPESDM DIY Rp. 1.795.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 261.572.829</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	40.873.860.807	100	100	0	40.873.860.807	100	33.903.018.419	82,95	17,05				<p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1	1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.200.000.000	100	100	0	1.200.000.000	100	1.085.101.830	90,43	9,57	Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. 2). Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Kulon Progo : 1 Sumur Bor 10 resapan dari 1 Sumur Bor 10 resapan 2. 1). Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Gunungkidul : 1 Sumur Bor 10 resapan dari 1 Sumur Bor 10 resapan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1) Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan</p> <p>2) Rapat-rapat persiapan/koordinasi</p> <p>3) Persiapan dokumen pengadaan</p> <p>4) Proses pengadaan barang dan jasa, SID Sumur Bor Gunung Kidul sudah dilaksanakan</p> <p>5). Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Sumur Bor Kulon Progo</p> <p>6). Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Sumur Bor Gunung Kidul</p> <p>7). Penyerahan Lapangan Pekerjaan Sumur Bor Kulon Progo</p> <p>8.) Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Sumur Bor Kulon Progo</p> <p>9.) Pengukuran Bersama Pekerjaan Sumur Bor Kulon Progo</p> <p>10.) Sosialisasi dan Koordinasi Pekerjaan Sumur Bor Kulon Progo</p> <p>11.) Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan Sumur Resapan Di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>12) Pekerjaan Konstruksi Sumur Bor Air Tanah Dalam di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi keuangan sebesar Rp. 114.898.170,- = - Sisa pengadaan ATK Rp. 129.840,- - Sisa pengadaan Kertas dan Cover Rp. 1.496.400,- - Sisa kontrak pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul Rp. 97.730,- - Sisa kontrak pekerjaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul Rp. 95.135.300,- - Sisa kontrak pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul Rp. 51.350,- - Sisa kontrak pekerjaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Air Tanah di Kabupaten Kulon Progo Rp. 17.913.000,- - Sisa kontrak pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Kulon Progo Rp. 74.550,-</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2	1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.700.000.000	100	100	0	1.700.000.000	100	1.028.996.643	60,53	39,47	Kab. Sleman	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. Feasibility Study Embung Ringin, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Feasibility Study Embung Banjeng, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rehabilitasi Embung Bimomartani : 1 Embung dari 1 Embung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1) Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan 2) Rapat-rapat persiapan/koordinasi 3) Persiapan dokumen pengadaan 4) Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Embung Bimomartani 5) Pelaksanaan Pengadaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Embung Bimomartani 6) Proses konstruksi Rehabilitasi Embung Bimomartani 7) Serah Terima pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Embung Bimomartani; 8) Serah Terima pekerjaan Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Embung Bimomartani Faktor Penghambat: Deviasi keuangan sebesar Rp. 671.003.357,- = 1). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rehabilitasi Embung Bimomartani (Rp. 276.055,-) 2). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rehabilitasi Embung Bimomartani (Rp. 139.600,-) 3). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Feasibility Study Embung Banjeng, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 64.001,-) 4). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Feasibility Study Embung Ringin, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 64.001,-) 5). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Feasibility Study Embung Banjeng, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 16.000,-) 6). Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Feasibility Study Embung Ringin, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab. Sleman (Rp. 16.000,-) 7). Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Feasibility Study Embung Banjeng, Kalurahan Maguwoharjo, Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.3	1.03.02.1.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	5.641.319.500	100	100	0	5.641.319.500	100	4.860.967.026	86,17	13,83	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. 3). Padat Karya Pemeliharaan Embung Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul, CS. : 0 Kabupaten dari 1 Kabupaten 2. 2). Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga : 9 Embung dari 9 Embung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat - rapat koordinasi

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. 1). Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 25 Embung dari 25 Embung	<p>2. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>3. Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>4. Serah Terima Pekerjaan</p> <p>5. Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>6. Penandatanganan Kontrak</p> <p>7. Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>8. Diskusi Laporan</p> <p>9. Rapat - rapat Teknis</p> <p>10. Rapat Monitoring dan Evaluasi</p> <p>11. Pembuatan Laporan</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi realisasi (Rp.780.352.474,-) = 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp.162.263.000,-) = sisa pengadaan dan sumber dana DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.158.298.000 2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Rp. 52.500,-) = sisa pembelian 3. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Rp. 122.000,-) = sisa pembelian 4. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Rp. 2.275.000,-) = sisa pembelian 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 2.390.052,-) = sisa pembelian dan ada beberapa item tidak terbeli karena barang tidak tersedia di aplikasi Embiz market serta ada item yang harganya melebihi dari harga pagu. 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp.208.152,-) = sisa pembelian 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- BahanCetak (Rp. 2.243.750,-) = sumber dana DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.2.243.750 8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp. 12.401,-) = sisa</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.4	1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.550.365.000	100	100	0	1.550.365.000	100	1.518.096.998	97,92	2,08	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	<p>1. 2). Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi (64 Pos Hidrologi Terdiri dari 34 Pos ARR, 19 Pos AWLR, 6 Pos Geohidro, dan 5 Pos Klimatologi) : 64 Pos Hidrologi dari 64 Pos Hidrologi</p> <p>2. 1). Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>3. Persiapan Dokumen</p> <p>4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>5. Penandatanganan Kontrak</p> <p>6. Rapat - rapat Teknis</p> <p>7. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>8. Serah Terima Pekerjaan</p> <p>9. Rapat monitoring dan evaluasi</p> <p>10. Pembuatan Laporan</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Deviasi sebesar (Rp. 32.427.652,-) dengan rincian : 1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp. 7.126.000,-) = sisa kontrak 2) Belanja Bahan-bahan kimia (Rp. 2.968.000,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar 3) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Rp. 1.750.000,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar. 4) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp. 10.850.000,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar. 5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 489.792,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar. 6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 384.500,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar. 7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp. 118.710,-) = sisa pembelian, adanya selisih harga pasar. 8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp. 5.887.000,-) = sisa kontrak 9) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Rp. 85.000,-) = sesuai jumlah hari kerja dalam sebulan 10) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air (Rp.80.000,-) = sesuai hari kerja dalam
2.5	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	646.570.000	100	100	0	646.570.000	100	640.159.430	99,01	0,99	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	<p>1. 1). Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. 4). Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air : 2 Kegiatan dari 2 Kegiatan</p> <p>3. 2). Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. 3). Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : 50 Dokumen dari 50 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1) Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan</p> <p>2) Pengelompokan Anggaran Dewan SDA dan Penyusunan Schedule</p> <p>3) Pembagian Tugas Tenaga Pendukung Dewan SDA</p> <p>4) Penyusunan SK Penerimaan Honorarium Anggota Dewan SDA</p> <p>5) Penyusunan SK Tim Sekretariat Dewan SDA DIY</p> <p>6) Cetak Backdrop, Spanduk dan Buku Agenda Anggota Dewan SDA</p> <p>7) Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>8) Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>9) Persiapan Dokumen Pengadaan</p> <p>10) Penjaringan Aspirasi</p> <p>11) Pengecekan dokumen permohonan</p> <p>12) Survei lokasi yang dimohonkan</p> <p>13) Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan</p> <p>14) Proses administrasi/penyusunan telaah teknis</p> <p>15) Monitoring pengawasan lokasi yang dimohonkan</p> <p>16) Rapat Koordinasi Sekretariat Dewan SDA DIY</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															17) Rapat Koordinasi Sekretariat Komisi Irigasi DIY 18) Penjaringan Aspirasi Ke-1 Dewan SDA DIY 19) Rapat Koordinasi persiapan Kampanye Pengelolaan SDA : Hari Air Dunia 20) Sidang Pleno Ke-1 Dewan SDA DIY; 21) Sidang Pleno Ke- 1 Komisi Irigasi DIY; 22) Pelaksanaan Kampanye Pengelolaan SDA : Hari Air Dunia 23). Pembuatan Video Profil Komisi irigasi DIY 24). Sidang Pleno Ke-2 Dewan SDA DIY; 25). Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi 26). Sidang Pleno Ke-3 Dewan SDA DIY; 27). Sidang Pleno Ke- 2 Komisi Irigasi DIY; 28). Penjaringan Aspirasi Ke-2 Komisi Irigasi DIY. 29). Penjaringan Aspirasi Ke-2 Dewan SDA DIY. 30) Sidang Pleno ke 4 Dewan SDA DIY Faktor Penghambat: deviasi (-) 6.410.570 sisa belanja bahan kimia 18.564. sisa belanja atk 1.520.898 sisa belanja kertas 851.108 sisa belanja honor TA 4.000,000 sisa belanja sewa peralatan komunikasi 20,000 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.6	1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.750.000.000	100	100	0	4.750.000.000	100	3.869.886.060	81,47	18,53	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. 1). Penyusunan Database e-PAKSI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. 3). Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tanjung : 400 meter dari 400 meter 3. 2). Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sapon : 2000 meter dari 1000 meter	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; 2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi; 3. Persiapan Dokumen Pengadaan; 4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa. 5. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan 5. Pelaksanaan Pekerjaan e-PAKSI, untuk Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli, dan Tenaga lainnya sudah berkontrak per 1 Maret 2022, dan sekarang proses Survei di lapangan, Pengisian ePAKSI, dan proses pengeditan website SISDA 6. Tanda Tangan Kontrak Paket pekerjaan D.I. Sapon tanggal 6 April 2022, PCM, Sosialisasi dan persiapan awal pekerjaan fisik, serta pekerjaan galian tanah, pasangan batu, gorong-gorong dengan pekerjaan sudah dilakukan BAST dan berakhir pada tanggal 2 September 2022

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>7. Paket Pekerjaan D.I. Tanjung, Tanda tangan Kontrak Pertengahan Juni, Kontrak Pekerjaan seharusnya berakhir pada Bulan Oktober, akan tetapi pekerjaan fisik di lapangan belum selesai sehingga dilakukan "Pemberian Kesempatan. BAST dilakukan tanggal 16 November 2022</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi Keuangan sebesar (-) Rp 880.113.940 1. Sisa Selisih Kontrak dan Pagu Belanja Modal Konstruksi DI Sapon = Rp. 598.901.000 2. Sisa Selisih Kontrak dan Pagu Belanja Modal Modal Konstruksi DI Tanjung adalah = Rp.194.042.000, selisih kontrak dengan BAST terkahir sebesar : Rp 85.607.000, dikarenakan skup pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak. Total Selisih Pagu dengan Nilai Kontrak Final Belanja Modal Konstruksi adalah: Rp 879.453.316 3. Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp 496.634 4. Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = Rp 163.990</p> <p>Faktor Pendukung: - koordinasi antar pihak terkait baik P3A, petugas OP, maupun stakeholder terkait berjalan dengan baik - Persiapan-persiapan sebelum pekerjaan sudah dilaksanakan dari Bulan Desember 2021 - Respon terhadap aturan baru terkait AHSP Permen PU 1 2022, direspon dengan cepat - Penyedia dalam melaksanakan progres Fisik dan administrasi berjalan cukup lancar</p>
2.7	1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	6.568.048.333	100	100	0	6.568.048.333	100	4.179.801.176	63,64	36,36	Kab. Bantul	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	<p>1. 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong (DAK) : 1832 meter dari 1300 meter</p> <p>2. 2. Pra Konsultasi Regional, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemantapan Rencana Kerja (DAK) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi;</p> <p>3. Persiapan Dokumen Pengadaan;</p> <p>4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Rehabilitasi jaringan Irigasi DI Blawong Baik fisik maupun pengawasan sampai pada proses masa sanggah di BLP, rencana kontrak di pertengahan April</p> <p>5. Proses Perencanaan Usulan Rencana Kerja (URK) 2023 Bidang Irigasi, sudah dilaksanakan sampai verifikasi 2, pada 7 April 2022, dan acara Sinkronisasi dan Harmonisasi (Simoni) sudah dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juli 2022</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>6. Tanda Tangan Kontrak Rehabilitasi jaringan Irigasi Di Blawong, adalah Tanggal 20 April 2022, Progress sudah dilaksanakan PCM, Uitzet lapangan, Rencana Sosialisasi Pekerjaan di tanggal 20 Mei 2022</p> <p>7. Pekerjaan Pasangan Batu dan selimut beton serta galian tanah</p> <p>8. Tahap I dana DAK ke DIY sudah masuk kasda per 24 Juni 2022 dan sudah tersalurkan untuk Uang Mukanya</p> <p>9. Tahap II Dana DAK ke DIY sudah masuk ke Kasda, dan per 5 September 2022 sudah fungsional</p> <p>10. Progress Fisik sudah mencapai 100 % , sudah dilakukan BAST dengan akhir kontrak di 16 Oktober 2022</p> <p>11. Keuangan sudah 100% baik kontraktor maupun konsultan pengawas</p> <p>12. Sesuai PMK nomor 170 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah (DID) Tahap 2 pada awal Desember 2022, maka ditetapkan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Simo sebagai Silva TA 2022 sebesar Rp. 1.490.875.333, dikarenakan dengan waktu yang pendek tidak dimungkinkan dilaksanakan di TA 2022, dan direncanakan akan dikerjakan di TA 2023</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi Sebesar (-) Rp Rp 2.388.247.157 - Sisa Pagu dengan Nilai BAST sesuai addendum kontrak Final Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Blawong adalah Rp. 880.263.000 - Sisa Pagu dengan Nilai BAST sesuai addendum kontrak Final Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Blawong adalah Rp. 7.214.910 - Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Simo yang bersumber dari Dana DID , tidak bisa diserap karena rencana akan menjadi silva 2022 sebesar Rp. 1.490.875.333</p> <p>Faktor Pendukung: - koordinasi antar pihak terkait baik P3A, petugas OP, maupun stakeholder seperti BBWS SO dan Dirjen SDA berjalan dengan baik - Persiapan-persiapan sebelum pekerjaan sudah dilaksanakan dari Bulan Desember 2021, salah satunya Pengawasan sudah masuk BLP Bulan Desember 2021 - Respon terhadap aturan baru terkait AHSP Permen PU 1 2022, direspon dengan cepat</p>
2.8	1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	18.817.557.974	100	100	0	18.817.557.974	100	16.720.009.256	88,85	11,15	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. 4). Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 41 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>2. 7). Penyusunan Materi Teknis Rapergub Pedoman Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. 1). Kesepakatan Tata Pengaturan SDA : 41 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi</p> <p>4. 5). Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 41 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi</p> <p>5. 3). Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : 16 Daerah Irigasi dari 16 Daerah Irigasi</p> <p>6. 2). Operasi Jaringan Irigasi : 41 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi</p> <p>7. 8). Padat Karya Pemeliharaan Berkala Saluran Irigasi : 3 Sleman ,Bantul,GK dari 3 Sleman ,Bantul,GK</p> <p>8. 6). Penyusunan Materi Teknis Rapergub Pemberdayaan organisasi perkumpulan petani pemakai air : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK</p> <p>2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis</p> <p>3. Rapat - rapat Teknis</p> <p>4. Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>5. Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Deviasi Sebesar Rp. 1.131.516.000 Sisa pembelian Rp.2.680.000 dan DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukkan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.1.128.836.000 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Deviasi Sebesar Rp. 117.140.450 karena sisa pembelian -Belanja Bahan-Bahan Lainnya Deviasi Sebesar Rp. 3.311.000 karena sisa pembelian -Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Deviasi Sebesar Rp. 1.178.000 sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Deviasi Sebesar 3.902.696 sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Deviasi Sebesar 6.28.2788 sisa pembelian Rp.40.788 dan DID Silpa Kebijakan TAPD dimasukkan tahun Anggaran 2022 biar tidak ada pengurangan DAU Rp.6.242.000 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Deviasi Sebesar Rp. 235.791 sisa pembelian - Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Deviasi Sebesar Rp. 31.640.000 karena pembayaran hanya 22 hari perbulan - Belanja Pemeliharaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.603.000.000	100	100	0	3.603.000.000	100	2.520.066.570	69,94	30,06				
3.1	1.03.03.1.01.04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	76.000.000	100	100	0	76.000.000	100	72.152.701	94,94	5,06	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	1. Pembinaan kelembagaan penyelenggara spam perdesaan di DIY : 1 Pamaskarta DIY dari 1 Pamaskarta DIY	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pekerjaan Sudah Selesai 100% Faktor Penghambat:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
												Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-ada sisa dari sewa tempat dikarenakan harga sewa tempat kalurahan dibawah harga SHBJ - laporan bulan ke-iv untuk tenaga ahli pembinaan kelembagaan penyelenggaraan SPAMDES di DIY telah diselesaikan dan diserahkan akan tetapi dari penyedia jasa tenaga ahlinya memohon untuk pembayaran bulan ke - IV disertakan bersamaan dengan nanti pembayaran di bulan ke - V Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
3.2	1.03.03.1.01.10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	3.527.000.000	100	100	0	3.527.000.000	100	2.447.913.869	69,4	30,6	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	1. Apraisal tanah untuk sub sistem kebon agung : 1 Dokumen Appraisal dari 1 Dokumen Appraisal 2. Pembebasan lahan di SPAM Regional Kamijoro tahap II Kab. Bantul : 648 m2 dari 648 m2 3. Penyusunan review RISPAM DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Pembebasan lahan di SPAM Regional Kamijoro tahap II Kab. Kulon Progo : 3079 m2 dari 3079 m2	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan review RISPAM DIY : Pekerjaan sudah Selesai 100% 2. Pembebasan lahan di SPAM Regional Kamijoro tahap II Kab. Bantul : Pekerjaan sudah Selesai 100% 3. Pembebasan lahan di SPAM Regional Kamijoro tahap II Kab. Kulon Progo Pekerjaan sudah Selesai 100% 4. Apraisal tanah untuk sub sistem kebon agung : Pekerjaan sudah Selesai 100% Faktor Penghambat:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terdapat Deviasi keuangan pada : 1. Terdapat deviasi keuangan pada pembebasan lahan di SPAM Kamijoro di Bantul sebesar Rp. 571.745.000 karena penilaian dari Appraisal nominalnya lebih rendah dari nominal harga tanah saat melakukan perencanaan pembuatan RKA (berdasarkan harga survey lapangan) Perencanaan awal Booster Beji --> 471 m2 dengan harga Rp.503.970.000 Reservoir Gunting --> 1.224 m2 dengan harga 709.920.000 877 m2 dengan harga 508.660.000 507 m2 dengan harga 294.060.000 berdasarkan hasil appraisal Lahan untuk SPAM Regional kamijoro di Bantul telah dibebaskan sebanyak 4 bidang Pembebasan Lahan untuk SPAM Regional Kamijoro di bantul seluas 3.079 m2 Beji 471 m2 --> 424.000.000 Gunting 507 m2 --> 198.000.000 1.224 m2 --> 490.000.000 877 m2 --> 333.000.000 2.Penyerapan sertifikat, dan BNPB menunggu jadwal dari Kantah BPN 3. Sisa termin 1 pembayaran penyusunan Review Rispam DIY sebesar Rp. 25.200.000</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	50.302.958.435	100	100	0	50.302.958.435	100	43.783.345.679	87,04	12,96				
4.1	1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	50.302.958.435	100	100	0	50.302.958.435	100	43.783.345.679	87,04	12,96	Kab. Bantul,	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman	<p>1. Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan Tahap II : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. DED Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan Tahap II : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan : 1 paket dari 1 paket</p> <p>4. Kajian sistem penyediaan air minum kawasan permukiman TPA Piyungan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>6. DED Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>7. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II : 2.3 HA dari 2.3 HA</p> <p>8. Evaluasi Teknis Pelaksanaan Penataan Sel TPA Piyungan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Evaluasi Teknis Pelaksanaan Penataan Sel TPA Piyungan : --Pekerjaan Sudah Selesai--</p> <p>2. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan : BAST No. 602/31336 tanggal 13 september 2022 --Pekerjaan Sudah Selesai--</p> <p>Pengawasan : --Pekerjaan Sudah Selesai--</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>3. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II: --Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>4. Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan : --Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>5.DED Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan --Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>6.DED Pekerjaan Konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II --Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>7.Kajian Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan Permukiman TPA Piyungan --Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>8.Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan Tahap II --Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>9.Pengadaan Penilai harga Tanah (Appraisal) Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II Pekerjaan apraisal kab. Kulonprogo, --Pekerjaan Sudah Selesai-</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Sisa Uang muka dan termin 1 pada pekerjaan Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan luas 2,1 ha sebesar Rp. 1.873.229.350 2. Sisa Uang muka dan termin 1 pada pekerjaan penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan sebesar Rp, 1.070.450.400 3. Proses pembayaran penunjang tanah di TPA piyungan menunggu jadwal dari Kantah</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	421.000.000	100	100	0	421.000.000	100	349.498.097	83,02	16,98				
5.1	1.03.05.1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	421.000.000	100	100	0	421.000.000	100	349.498.097	83,02	16,98	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman	1. Review Masterplan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta : 1 Paket dari 1 Paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tahap progres realisasi mencapai 100 %</p> <p>Faktor Penghambat: Sisa kontrak Rp. 74.460.000</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	383.677.000	100	100	0	383.677.000	100	369.235.142	96,24	3,76				
6.1	1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	383.677.000	100	100	0	383.677.000	100	369.235.142	96,24	3,76	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. 2). Roadmap Penanganan Drainase : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. 1). Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 2 lokasi dari 2 lokasi	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>3. Persiapan Dokumen Pengadaan</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	54.940.094.650	100	100	0	54.940.094.650	100	49.884.055.110	90,8	9,2					<p>4. Rapat - rapat Teknis</p> <p>5. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan</p> <p>6. Kontrak Pekerjaan Penyusunan Roadmap Kewenangan Drainase</p> <p>7. Pekerjaan Penyusunan Roadmap Kewenangan Drainase Sudah Selesai</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi sebesar (Rp. 14.441.858,-) 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 148.608,-) = Sisa Pembelian 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 232.500,-) = Sisa Pembelian 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp. 6.485.000,-) = Sisa Pembelian 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp. 5.970.000,-) = Sisa Pembelian 5. Belanja Pakaian Kerja Laboratorium (Rp. 450.000,-) = Sisa Pembelian 6. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp. 740.000,-) = Sisa Pembelian 7. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Rp. 40.000,-) = Sisa Pembelian 8. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp 110.000,-) = Sisa Pembelian 9. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (Rp 266.750) = Sisa Kontrak Pekerjaan Penyusunan Roadmap Kewenangan Drainase</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, SDM, Komitmen Pimpinan, Sarana Prasarana, Koordinasi antar pihak</p>
7.1	1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	17.869.365.100	100	100	0	17.869.365.100	100	15.439.192.398	86,4	13,6	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. DED Ruas Jalan Sentolo - Pengasih : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>2. Peningkatan Ruas Jalan Pandanan - Candirejo : 1760 m dari 1760 m</p> <p>3. Rehabilitasi Ruas Jalan Wonosari - Karangmojo : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan di Ruas Karangmojo - Semin : 600 m dari 600 m</p> <p>5. DED Ruas Jalan Karangnongko-Nagung-Cicikan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>6. DED Ruas Jalan Karangmojo - Semin : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>7. Rehabilitasi Ruas Jalan Dekso - Samigaluh - Pagerharjo : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Terkumpulnya laporan DED Ruas Jalan Karangnongko-Nagung-Cicikan, DED Ruas Jalan Wonorejo-Tambakan dan Kajian Pembangunan Jalur Penyelamatan dan Kolam Penyelamatan di Imogiri Mangunan (laporan bulanan, laporan perhitungan struktur, laporan antara, laporan akhir, gambar rencana)</p> <p>- Progres fisik Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan di Ruas Karangmojo-Semin : 100%</p> <p>- Progres fisik Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo : 100%</p> <p>- Progres fisik Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Playen-Paliyan : 100%</p> <p>- Progres fisik Rehabilitasi Ruas Jalan Dekso-Samigaluh-Pagerharjo : 100%</p> <p>- Progres fisik Rehabilitasi Ruas Jalan Wonosari-Karangmojo : 100%</p>	

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>8. DED Ruas jalan Ngalang - Hargomulyo : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>9. DED Dinding Penahan Tanah pada Ruas Jalan Sampakan - Singosaren : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>10. DED Ruas Jalan Wonorejo-Tambakan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>11. Rehabilitasi Ruas Jalan Yogyakarta - Kebonagung 1 : 500 m dari 500 m</p> <p>12. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Playen - Paliyan : 100 m dari 100 m</p> <p>13. Rehabilitasi Jalan Ruas Karangmojo-Semin : 150 m dari 150 m</p> <p>14. Rehabilitasi Jalan Ruas Sentolo-Pengasih : 150 m dari 150 m</p> <p>15. Rehabilitasi Jalan Ruas Nglihar-Semin : 150 m dari 150 m</p> <p>16. Kajian Pembangunan Jalur Penyelamatan dan Kolam Penyelamatan di Imogiri Mangunan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>17. Rehabilitasi Jalan Ruas Nagung-Cicikan : 150 m dari 150 m</p>
7.2	1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan**	13.516.641.000	100	100	0	13.516.641.000	100	12.660.266.150	93,66	6,34	Kabupaten Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. Peningkatan Ruas Jalan Deggung-Wonorejo : 1 km dari 1 km</p> <p>2. Peningkatan Ruas Jalan Klargon-Tempel : 1 km dari 1 km</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Progres fisik pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Klargon-Tempel : 100%</p> <p>- Progres fisik pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Deggung-Wonorejo : 100%</p> <p>Faktor Penghambat:</p>	

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															- Sisa lelang pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Klangan-Tempel sebesar Rp. 176.099.000 - Sisa lelang pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Deggung-Wonorejo sebesar Rp. 610.074.000 - Sisa lelang pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Klangan-Tempel sebesar Rp. 42.957.500 - Sisa lelang pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Deggung-Wonorejo sebesar Rp. 26.388.650 - Sisa ATK pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Klangan-Tempel sebesar Rp. 572.000 - Sisa ATK pekerjaan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Deggung-Wonorejo sebesar Rp. 283.700 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
7.3	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	21.113.985.000	100	100	0	21.113.985.000	100	19.669.025.339	93,16	6,84	Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Dipertahankannya kondisi mantap Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo : 23 ruas, sepanjang 141,8 Km dari 175,14 Km (70,32%) a. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo (1 Paket) b. Operasional Underpass Kulur dan YIA (1 tahun) : 68.21 % dari 68.21 % 2. Dipertahankannya kondisi mantap Jalan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul : 36 ruas, sepanjang 197,125 Km dari 292,615 Km (67,05%) a. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul (1 Paket) : 65.03 % dari 65.03 % 3. Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dipertahankannya kondisi mantap Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman : 15 ruas, sepanjang 94,51 Km dari 116,32 Km (81,58%) a. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman (1 Paket) : 79.13 % dari 79.13 % 5. Dipertahankannya kondisi mantap Jalan Provinsi di Kabupaten Bantul : 19 ruas, sepanjang 130,375 Km dari 156,525 Km (69,40%) a. Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bantul (1 Paket) : 67.31 % dari 67.31 %	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya dokumen KAK -Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP, - Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE - Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 100 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 100 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 100 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 100 % - PHO Faktor Penghambat:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>- Sisa Kontran sebesar Rp. 224.856.000 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul - Sisa Kontrak sebesar Rp. 94.977.500 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo - Sisa Kontrak sebesar Rp. 811.775.000 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul - Sisa Kontrak Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebesar Rp. 53.831.011 - Sisa Kontrak Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal sebesar Rp. 74.733.950 - Tidak terserapnya Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp.135.800.000, karena belum ada serah terima operasional pemeliharaan Underpas YIA dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII kepada Pemda DIY</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
7.4	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	100	100	0	2.147.103.550	100	1.824.754.390	84,99	15,01	Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<p>1. Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo : 77 buah, sepanjang 1.613,65 m dari 2.330,50 m (69,24%) a. Pemeliharaan Rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo (1 Paket) : 69.24 % dari 69.24 %</p> <p>2. Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Sleman : 56 buah, sepanjang 670,70 m dari 919,50 m (72,94%) a. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Sleman (1 Paket) : 72.94 % dari 72.94 %</p> <p>3. Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul : 55 buah, sepanjang 574,10 m dari 833,30 m (68,89%) a. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Gunungkidul (1 Paket) : 68.89 % dari 68.89 %</p> <p>4. Dipertahankannya kondisi mantap Jembatan Provinsi di Kabupaten Bantul : 61 buah, sepanjang 1.307,61 m dari 1.674,81 m (78,08%) a. Pemeliharaan Rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Bantul (1 Paket) : 78.08 % dari 78.08 %</p> <p>5. Dokumen Inspeksi Kondisi Jembatan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Tersedianya dokumen KAK</p> <p>- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP,</p> <p>- Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE</p> <p>- Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan</p> <p>- Dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) semua paket pemeliharaan rutin jembatan</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 100 %</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 100 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 100 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 100 % - PHO Faktor Penghambat: - Sisa Kontrak sebesar Rp. 100.317.000 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul - Sisa Kontrak sebesar Rp. 69.223.000 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo - Sisa Kontrak sebesar Rp. 67.770.750 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul - Sisa Kontrak sebesar Rp. 3.4676.300 untuk Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman - Sisa Kontrak Paket Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal sebesar Rp. 48.974.160 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
7.5	1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	293.000.000	100	100	0	293.000.000	100	290.816.833	99,25	0,75	Kabupaten Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Appraisal Tanah Rumija Jalan Provinsi : 1 dokumen dari 1 dokumen 2. Survey Pendataan Iklan dan Media Informasi Pada Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Appraisal Tarif Sewa Rumija Jalan Provinsi : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya dokumen KAK - Tersedianya Notulen Rapat Persiapan Kegiatan - Penandatanganan Kontrak - Pelaksanaan Survey Pendataan Iklan dan Media progres 100% - Appraisal Tanah Rumija Jalan Provinsi progres 100% - Appraisal Tarif Sewa Rumija Jalan Provinsi progres 100% Faktor Penghambat: - Sisa Kontrak pekerjaan Survey Pendataan Iklan dan Media sebesar Rp. 1.059.500 - Sisa Kontrak pekerjaan Appraisal Tanah Rumija Jalan Provinsi sebesar Rp. 223.110 - Sisa Kontrak pekerjaan Appraisal Tarif Sewa Rumija Jalan Provinsi sebesar Rp. 333.000 - Sisa ATK sebesar Rp. 567.557 karena adanya perbedaan harga satuan Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
8	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*	170.623.365.061	100	99,86	0,14	170.623.365.061	100	164.732.582.758	96,55	3,45				
8.1	1.03.13.1.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*	30.267.403.411	100	100	0	30.267.403.411	100	29.882.075.766	98,73	1,27	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Perumahan	1. Pemeliharaan Berkala Pedestrian Malioboro Titik Depan DPRD, Depan Hotel Mutiara 1 & 2, Barat Komplek Kepatihan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Harmonisasi Karya Sayembara Jogja Planning Gallery : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan Eks Bioskop Indra : 973 Meter dari 973 Meter</p> <p>5. Appraisal Untuk Pemindah Tangan Dan Penghapusan Bangunan Untuk Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan Dan Eks Bioskop Indra : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Sayembara pra-desain Jogja Planning Galery (JPG) : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>1. (Jasa Kebersihan) Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : Selesai</p> <p>2. (Jasa Pemeliharaan) Pemeliharaan Toilet Titik Nol</p> <p>3. Sayembara Pra-Desain Jogja Planning Gallery Selesai</p> <p>4. 'Pemeliharaan Berkala Pedestrian Malioboro (depan DPRD, depan ex Hotel Mutiara dan depan Kepatihan) : Selesai</p> <p>5. Pengadaan Tanah beskalan : Selesai</p> <p>6. Harmonisasi Sayembara Jogja planning galery : Selesai</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan pada : 1. Retribusi pembayaran Listrik PLN 2. Retribusi pembayaran Air Limbah</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
8.2	1.03.13.1.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan*	49.359.858.600	100	99,53	0,47	49.359.858.600	100	44.921.366.990	91,01	8,99	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Kulon Progo : 1 Ls dari 1 Ls</p> <p>2. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Bantul : 1 Ls dari 1 Ls</p> <p>3. Pembebasan Tanah JJLS untuk : Segmen Kretek - Girijati : 1 Ls dari 1 Ls</p> <p>4. Proses Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Simpang Bundaran Planjan : 10780 M2 dari 26411 M2</p> <p>5. Pembebasan Tanah JJLS untuk : Segmen Garongan - Congot (4.864 M2 dari 138.504,38 M2) : 5722 M2 dari 4864 M2</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terlaksananya pembayaran SPS di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Terlaksananya pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah seluas 1.124 m2 di Kalurahan Karangwuni dan seluas 180 m2 untuk SHM dan 106 m2 untuk Hak Wakaf di Kalurahan Garongan pada tanggal 13 Desember 2022</p> <p>3. Terlaksananya pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah seluas 384 m2 untuk SHM di Kalurahan Karangwuni dan seluas 174 m2 untuk Hak Wakaf di Kalurahan Garongan pada tanggal 22 Desember 2022</p> <p>4. Terlaksananya pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah seluas 906 m2 di Kalurahan Kemadang dan seluas 9.874 m2 di Kalurahan Planjan pada tanggal 20 Desember 2022</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>6. Pembebasan Tanah JLS untuk: Segmen Ngremang - Garongan : 156 M2 dari 209 M2</p> <p>7. Proses Pensertifikatan Tanah JLS di Gunungkidul : 1 Ls dari 1 Ls</p>	<p>5. Terlaksananya pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk bangunan dan karangkitri di atas tanah TKD di Kalurahan Planjan pada tanggal 22 Desember 2022</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Untuk Proses Pengadaan Tanah Simpang Bundaran Planjan, Tanah Kas Desa dapat digunakan untuk pembangunan Simpang Bundaran Planjan tanpa harus dengan pelepasan hak, penggunaan tanah dapat digunakan dengan memberikan Hak Pakai 2. Untuk Pengadaan Tanah JLS Segmen Ngremang - Garongan, hasil appraisal berbeda dengan yang telah direncanakan dan dianggarkan 3. Untuk Pengadaan Tanah JLS Segmen Garongan - Congot target luasan tercapai, tetapi hasil validasi daftar nominatif yang dikeluarkan oleh BPN berbeda dengan daftar bidang yang direncanakan untuk dibayarkan 4. Untuk proses pensertifikatan tanah JLS di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo target pensertifikatan tidak tercapai karena mayoritas proses tahapan pensertifikatan bergantung pada kesediaan Kantah/BPN</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
8.3	1.03.13.1.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu*	85.766.985.600	100	100	0	85.766.985.600	100	85.309.540.608	99,47	0,53	Kabupaten Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : 7 Titik dari 7 Titik</p> <p>2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV (Beserta tambahan pekerjaan penguatan tebing pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV) : 3.4 KM dari 3.4 KM</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100% Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV</p> <p>2. Terwujudnya Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV</p> <p>3. Terlaksananya Serah terima hasil pekerjaan konstruksi penyediaan air bersih</p> <p>4. Terlaksananya Serah terima hasil pekerjaan pengawasan penyediaan air bersih</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															1. Sisa lelang pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV sebesar Rp. 31.048.000,- 2. Sisa lelang pengadaan pekerjaan pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen IV sebesar Rp. 124.923.900,- 3. Penunjang yang tidak terserap sebesar Rp. 3.975.332,- 4. Sisa kontrak konstruksi belanja hibah pembangunan sumur bor dan sumur resapan dan penunjang (ATK dan Kertas Cover) sebesar Rp. 297.497.760,- Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
8.4	1.03.13.1.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh*	2.349.498.050	100	100	0	2.349.498.050	100	2.141.288.950	91,14	8,86	Kab. Kulonprogo	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : 5 Titik dari 5 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan 2. Rapat-rapat persiapan/koordinasi 3. Persiapan dokumen pengadaan 4. Proses pengadaan barang dan jasa 5. Sosialisasi dan Koordinasi 6. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi 7. Pengawasan Kegiatan Konstruksi 8. Monitoring dan evaluasi pekerjaan 9. Pembuatan laporan 10. Penyerahan hasil administrasi pekerjaan Faktor Penghambat: Deviasi keuangan sebesar Rp. 208.209.100,- = 1) Sisa kontrak konstruksi belanja hibah pembangunan sumur bor dan sumur resapan dan penunjang (ATK dan Kertas Cover) sebesar Rp. 208.209.100,- Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
8.5	1.03.13.1.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri*	1.679.619.400	100	100	0	1.679.619.400	100	1.531.498.140	91,18	8,82	Kab. Bantul	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : 4 Titik dari 4 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1 Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan 2 Rapat-rapat persiapan/koordinasi 3 Persiapan dokumen pengadaan 4 Penandatanganan kontrak 5 Penyerahan Lapangan 6 Pre Construction Meeting (PCM) 7 Pengukuran Bersama 8 Sosialisasi dan Koordinasi 9 Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi 10 Pengawasan Kegiatan Konstruksi 11 Monitoring dan evaluasi pekerjaan 12 Pembuatan laporan 13 Penyerahan hasil administrasi pekerjaan Faktor Penghambat:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Deviasi keuangan sebesar Rp. 148.121.260,- = 1) Sisa kontrak konstruksi belanja hibah pembangunan sumur bor dan sumur resapan dan penunjang (ATK dan Kertas Cover) sebesar Rp. 148.121.260,- Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
8.6	1.03.13.1.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo*	0	0	0	0	0	nan	0	nan	nan	Kab. Sleman	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan Sumur Resapan Pada Daerah Sulit Air Di Kabupaten Sleman : 0 Sumur Bor 40 Resapan dari 4 Sumur Bor 40 Resapan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.7	1.03.13.1.02.09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede*	1.200.000.000	100	100	0	1.200.000.000	100	946.812.304	78,9	21,1	Kab.Bantul	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. Pembangunan Saluran Drainase Wilayah Bodon, Kalurahan Jagalan : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1) Proses Pengadaan Barang Dan Jasa 2) Penandatanganan Kontrak 3) Penyerahan Lapangan 4) Pre Construction Meeting (PCM) 5) Pengukuran Bersama 6) Sosialisasi dan Koordinasi 7) Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi 8) Pengawasan Kegiatan Konstruksi 9) Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pekerjaan 10) Rapat Monitoring Dan Evaluasi 11) Pembuatan Laporan 12) Serah terima pekerjaan Faktor Penghambat: Deviasi sebesar Rp. 253.187.696,- terdiri dari: 1) Sisa kontrak konstruksi pembangunan saluran drainase Bodon Rp. 252.852.000,- 2) Sisa kontrak pengawasan pembangunan saluran drainase Bodon Rp. 183.700,- 3) Selisih pembelian untuk anggaran pendukung sebesar Rp. 151.996,- Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, SDM, Komitmen Pimpinan, Sarana Prasarana, Koordinasi antar pihak berjalan baik
9	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	399.700.000	100	100	0	399.700.000	100	399.144.410	99,86	0,14				
9.1	1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	399.700.000	100	100	0	399.700.000	100	399.144.410	99,86	0,14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Pemutakhiran Data Penataan Bantaran Sungai Code : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan : 1 laporan dari 1 laporan 4. Pengembangan Sistem Informasi Perumahan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - BAST Laporan Akhir Konsultasi Pemutakhiran Data Penataan Bantaran Sungai Code - BAST Laporan Akhir Konsultasi Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan - BAST Laporan Akhir Konsultasi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani - BAST Laporan Akhir Konsultasi Pengembangan Sistem Informasi Perumahan

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															- Video Soft Launching Sistem Informasi Perumahan berbasis Web "NDALEM" Faktor Penghambat: - Sisa belanja ATK melalui Sibela Pengadaan Rp34.000,- - Sisa belanja Kertas HVS melalui Sibela Pengadaan Rp47.000,- - Sisa kontrak Pengembangan Sistem Informasi Perum sebesar Rp185.200,- - Sisa Kontrak Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana sebesar Rp74.750,- - Sisa Kontrak Pemutakhiran Data Bantaran Kali Code Rp5.650,- - Sisa Kontrak Identifikasi Lahan Relokasi Perum Rp208.990,- Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
10	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	25.164.593.600	100	99,66	0,34	25.164.593.600	100	23.924.014.168	95,07	4,93				
10.1	1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	99.945.600	100	100	0	99.945.600	100	99.899.050	99,95	0,05	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Penyusunan Review Data Dasar Bidang PKP : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Kegiatan sudah selesai - BAST Laporan Akhir Faktor Penghambat: - Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor melalui Si Bela Pengadaan sebesar Rp2.200,- - Sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover melalui Si Bela Pengadaan sebesar Rp28.600,- - Sisa termin Jasa Konsultansi PKP sebesar Rp15.750 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
10.2	1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	324.728.000	100	100	0	324.728.000	100	294.455.883	90,68	9,32	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Rekomendasi POKJA PKP/FORUM PKP : 1 laporan dari 1 laporan 2. Identifikasi kesesuaian pembangunan perumahan dalam kawasan peruntukan permukiman (RTRW DIY) : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Monev Pokja PKP ke IPAL Depok, Sleman dan IPAL Bambanglipuro, Bantul - Raker Pokja PKP: Penyampaian dan Diskusi Hasil Monev - Raker Pokja PKP: Coaching Clinic ke-7 - Raker Pokja PKP: Pembahasan Laporan dan Rekomendasi Akhir - Penyampaian Laporan Akhir dan Rekomendasi Pokja PKP Faktor Penghambat: - Sisa belanja ATK melalui Sibela Pengadaan Rp282.000,- - Sisa belanja Kertas melalui Sibela Pengadaan Rp424.360,- - Sisa honorarium Narsum Rp400.000,- karena Es.2 digantikan oleh Es.3 dan Rp1000.000,- karena Es.2 tidak menghadiri undangan - Sisa kontrak Jasa Konsultansi Rp21.565.757,- - Sisa uang transport peserta rapat Rp6.600.000,- karena menyesuaikan dgn kehadiran peserta dari luar Pemda DIY Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, ketersediaan SDM, Koordinasi yang baik antar pihak

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.3	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	24.739.920.000	100	99,65	0,35	24.739.920.000	100	23.529.659.235	95,11	4,89	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>1. 12. Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni: 500 unit : 500 unit dari 500 unit</p> <p>2. 21. Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Bantul: 3 unit (APBD-P) : 3 unit dari 3 unit</p> <p>3. 9. Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Bantul: 94 unit : 94 unit dari 94 unit</p> <p>4. 1. Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab.Gunungkidul: 144 unit : 143 unit dari 144 unit</p> <p>5. 20. Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Sleman: 14 unit (APBD-P) : 14 unit dari 14 unit</p> <p>6. 23. Terlaksananya penanganan PK RTLH dalam rangka perlindungan sosial di Kab Gunungkidul : 114 unit (DID) : 113 unit dari 114 unit</p> <p>7. 22. Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kota Yogyakarta: 1 unit (APBD-P) : 1 unit dari 1 unit</p> <p>8. 6. Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Gunungkidul: 23 unit : 23 unit dari 23 unit</p> <p>9. 19. Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Kulon Progo: 4 unit (APBD-P) : 4 unit dari 4 unit</p> <p>10. 4. Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab. Bantul: 203 unit : 203 unit dari 203 unit</p> <p>11. 2. Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab.kulonprogo: 149 unit : 148 unit dari 149 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- PHO Paket Belanja Bahan Bangunan Peningkatan Kualitas RTLH (APBD Reguler)</p> <p>- PHO Paket Belanja Bahan Bangunan Pembangunan Baru RLH (APBD Reguler)</p> <p>- PHO Paket Belanja Bahan Bangunan Peningkatan Kualitas RTLH (APBD Perubahan/ABT)</p> <p>- PHO Paket Belanja Bahan Bangunan Pembangunan Baru RLH (APBD Perubahan/ABT)</p> <p>- PHO Paket Belanja Bahan Bangunan PK RTLH Dalam Rangka Perlindungan Sosial di Kab. Gunungkidul (DID)</p> <p>- Laporan Akhir Jasa Konsultansi Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kualitas RTLH</p> <p>- Laporan Akhir Jasa Konsultansi Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Baru RLH</p> <p>- Laporan Akhir Konsultan Pengawas Konstruksi PK dan PB</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Realisasi fisik tercapai 99,65% karena dari 1167 BNBA yg dianggarkan, terdapat 11 BNBA tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut: - 1 BNBA di Gunungkidul (APBD) mengundurkan diri - 1 BNBA di Kulon Progo (APBD) rumah sudah layak - 7 BNBA di Kota Yogya (APBD) tidak mampu swadaya - 1 BNBA di Sleman (APBDP / ABT) memilih BSPS - 1 BNBA di Gunungkidul (DID) meninggal, rumah kosong Rincian Sisa Keuangan: - Sisa belanja Kertas HVS Penunjang Jasa Konsultansi Identifikasi PK-PB melalui Sibela Pengadaan Rp97.000,- - Sisa Jasa Konsultansi Perencanaan Penanganan RTLH (APBD reguler) Rp2.064.850,- - Sisa Jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan RTLH (APBD reguler) Rp1.693.460,- - Sisa Jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan RTLH (ABT dan DID) Rp336.060,- - Sisa kontrak Jasa Konsultansi Identifikasi PK Rp43.605.420,- - Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Identifikasi PB Rp2.642.975,- - Sisa Kontrak Bahan Bangunan APBD reguler Rp913.388.350,- - Sisa Kontrak Bahan Bangunan APBD-P (ABT) Rp137.085.300,- - Sisa Kontrak Bahan Bangunan Perlinsos</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>12. 5. Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kota Yogyakarta 96 unit : 89 unit dari 96 unit</p> <p>13. 13. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kab Gunungkidul: 41 unit (APBD-P) : 41 unit dari 41 unit</p> <p>14. 10. Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta: 8 unit : 8 unit dari 8 unit</p> <p>15. 3. Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab Sleman: 110 unit : 110 unit dari 110 unit</p> <p>16. 15. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Sleman: 19 Unit (APBD-P) : 18 unit dari 19 unit</p> <p>17. 14. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kab Kulon Progo: 39 unit (APBD-P) : 39 unit dari 39 unit</p> <p>18. 16. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kab Bantul: 6 Unit (APBD-P) : 6 unit dari 6 unit</p> <p>19. 18. Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Gunungkidul: 4 unit (APBD-P) : 4 unit dari 4 unit</p> <p>20. 8. Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Sleman: 22 unit : 22 unit dari 22 unit</p> <p>21. 17. Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kota Yogyakarta: 20 Unit (APBD-P) : 20 unit dari 20 unit</p> <p>22. 11. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Peningkatan Kualitas: 1500 unit : 1500 unit dari 1500 unit</p> <p>23. 7. Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Kulonprogo: 53 unit : 53 unit dari 53 unit</p>	<p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
11	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	86.994.500.000	100	100	0	86.994.500.000	100	78.206.564.051	89,9	10,1				
11.1	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	699.800.000	100	100	0	699.800.000	100	584.150.843	83,47	16,53	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>1. DED Penyediaan PSU di Permukiman (300 titik) : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>2. Kajian Dampak Penyediaan PSU terhadap Ketimpangan Wilayah : 1 laporan dari 1 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Laporan Akhir Jasa Konsultansi Kajian Dampak Penyediaan PSU terhadap Ketimpangan Wilayah</p> <p>- Laporan Akhir Jasa Konsultansi Perencanaan DED PSU Permukiman</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Sisa belanja ATK melalui Sibela Pengadaan Rp33.200,- - Sisa belanja Kertas HVS melalui Sibela Pengadaan Rp76.000,- - Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan DED PSU Permukiman Rp115.535.207,- - Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Kajian Dampak Penyediaan PSU terhadap Ketimpangan Wilayah Rp4.750,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.2	1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	86.294.700.000	100	100	0	86.294.700.000	100	77.622.413.208	89,95	10,05	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	<p>1. 01. Bantuan PSU Kab. Bantul 100 ttk, 118 ttk lampu :a. Bambanglipuro:3 ttk,12 ttk lampu b. Banguntapan:5 ttk c. Bantul:2 ttk,9 ttk lampu d. Dlingo:14 ttk,21 ttk lampu e. Imogiri:2 ttk,12 ttk lampu f. Jetis:2 ttk ,15 ttk lampu g. Kasihan:6 ttk,3 ttk lampu h. Kretek:7 ttk,9 ttk lampu i. Pajangan:11 ttk ,1 ttk lampu j. Pandak:7 ttk ,6 ttk lampu k. Piyungan:13 ttk,11 ttk lampu l. Pleret:1 ttk m. Pundong:9 ttk n Sanden:5 ttk o. Sedayu:10 ttk,13 ttk lampu p. Sewon:1 ttk,3 ttk lampu q. Srandakan:2 ttk,3 ttk lampu : 100 Titik dari 100 Titik</p> <p>2. - : 39 Unit dari 39 Unit 3. - : 1 Unit Rambu dari 1 Unit Rambu 4. - : 118 titik lampu dari 118 titik lampu</p> <p>5. - : 1 Titik Lampu dari 1 Titik Lampu 6. - : 6 Titik Lampu dari 6 Titik Lampu</p> <p>7. - : 4 Titik Lampu dari 4 Titik Lampu 8. 04. Bantuan PSU Kab. Sleman 136 ttk, 1 ttk lampu, 39 unit :a. Berbah: 7 ttk b. Cangkringan: 5 ttk c. Depok: 27 ttk d. Gamping: 5 ttk , 6 unit e. Godean: 8 ttk f. Kalasan: 9 ttk g. Minggir: 5 ttk h. Mlati: 4 ttk , 1 ttk lampu i. Moyu,: 7 ttk j. Ngaglik: 10 ttk k. Ngemplak: 2 ttk , 3 unit l. Pakem: 7 ttk m. Prambanan: 4 ttk n. Seyegan: 14 ttk , 19 unit o. Sleman: 4 ttk p. Tempel: 8 ttk , 4 unit q. Turi: 10 ttk , 7 unit : 136 titik dari 136 titik</p> <p>9. 02. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul 152 ttk, 4 ttk lampu, 1 unit rambu :a. Gedangsari: 15 ttk b. Karangmojo: 13 ttk c. Ngawen: 13 ttk d. Nglipar: 13 ttk e. Paliyan: 1 ttk f. Panggang: 4 ttk g. Patuk: 6 ttk h. Playen: 29 ttk , 2 ttk lampu i. Ponjong: 6 ttk j. Purwosari: 3 ttk, 1 ttk lampu , 1 unit rambu k. Rongkop: 6 ttk l. Saptosari: 1 ttk m. Semanu: 11 ttk n. Semin: 6 ttk o. Tanjungsari: 1 ttk p. Tepus: 3 ttk q. Wonosari: 21 ttk , 1 ttk lampu : 152 titik dari 152 titik</p> <p>10. 05. Bantuan PSU Kota. Yogyakarta 14 ttk, 1 ttk lampu :a. Gondokusuman: 4 ttk b. Jetis: 1 ttk lampu c. Kotagede: 3 ttk d. Tegalrejo: 3 ttk e. Umbulharjo: 4 ttk : 14 titik dari 14 titik</p> <p>11. 03. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo 26 ttk, 6 ttk lampu :a. Galur: 2 ttk b. Girimulyo: 5 ttk lampu c. Kalibawang: 1 ttk d. Kokap: 6 ttk e. Lendah: 4 ttk f. Nanggulan: 2 ttk g. Panjatan: 1 ttk h. Pengasih: 4 ttk i. Samigaluh: 2 ttk j. Sentolo: 4 ttk , 1 ttk lampu : 26 titik dari 26 titik</p>	<p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pekerjaan yang sudah di kerjakan</p> <p>1 Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta</p> <p>2 Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Kulon Progo</p> <p>3 Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Bantul</p> <p>4 Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Gunungkidul</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														12. - : 1 Titik Lampu dari 1 Titik Lampu	<p>5 Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Sleman</p> <p>6 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kem. Gondokusuman, Kem. Jetis, Kem. Kotagede, Kem. Tegalarjo, dan Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta</p> <p>7 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Girimulyo, Kap. Kalibawang, Kap. Nanggulan, Kap. Samigaluh, dan Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo</p> <p>8 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Galur, Kap. Kokap, Kap. Lendah, Kap. Panjatan, dan Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo</p> <p>9 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Kasihan, Kap. Pajangan, dan Kap. Sedayu, Kab. Bantul</p> <p>10 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Banguntapan, Kap. Piyungan, Kap. Pleret, dan Kap. Sewon, Kab. Bantul</p> <p>11 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Dlingo, Kap. Imogiri, Kap. Jetis, dan Kap. Pundong, Kab. Bantul</p> <p>12 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Bambanglipuro, Kap. Bantul, Kap. Kretek, Kap. Pandak, Kap. Sanden, dan Kap. Srandakan, Kab. Bantul</p> <p>13 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Gedangsari, Kap. Patuk, dan Kap. Playen, Kab. Gunungkidul</p> <p>14 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Karangmojo, Kap. Ngawen, Kap. Nglipar, dan Kap. Semin, Kab. Gunungkidul</p> <p>15 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Ponjong, Kap. Rongkop, Kap. Semanu, dan Kap. Tepus, Kab. Gunungkidul</p> <p>16 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Paliyan, Kap. Panggang, Kap. Purwosari, Kap. Saptosari, Kap. Tanjungsari, dan Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>17 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Seyegan, Kap. Sleman, Kap. Tempel, dan Kap. Turi, Kab. Sleman</p> <p>18 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Cangkringan, Kap. Ngaglik, Kap. Ngemplak, dan Kap. Pakem, Kab. Sleman</p> <p>19 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Berbah, Kap. Depok, Kap. Kalasan, dan Kap. Prambanan, Kab. Sleman</p> <p>20 Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Gamping, Kap. Godean, Kap. Minggir, Kap. Mlati, dan Kap. Moyudan, Kab. Sleman</p> <p>Faktor Penghambat: Total Deviasi : Rp. 8.672.286.792,00 Dengan rincian sebagai berikut : 1 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta Rp. 97.250,00 2 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kem. Gondokusuman, Kem. Jetis, Kem. Kotagede, Kem. Tegalarjo, dan Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Rp. 105.830.747,00 3 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kem. Gondokusuman, Kem. Jetis, Kem. Kotagede, Kem. Tegalarjo, dan Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Rp. 333.705,00 4 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 333.500,00 5 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kab. Kulon Progo Rp. 127.750,00 6 Sisa Kontrak Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Girimulyo, Kap. Kalibawang, Kap. Nanggulan, Kap. Samigaluh, dan Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo Rp. 90.945.153,00 7 Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Girimulyo, Kap. Kalibawang, Kap. Nanggulan, Kap. Samigaluh, dan Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo Rp. 599.223,00 8</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
12	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*	5.578.362.000	100	100	0	5.578.362.000	100	5.511.910.610	98,81	1,19				
12.1	2.22.08.1.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman*	5.578.362.000	100	100	0	5.578.362.000	100	5.511.910.610	98,81	1,19	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kota Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. Peningkatan Saluran Irigasi Tersier : 58 Lokasi dari 58 Lokasi 2. Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A) Peningkatan Saluran Irigasi Tersier :

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														3. Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dengan Konsep Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>3. Persiapan Dokumen</p> <p>4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>5. Penandatanganan Kontrak</p> <p>6. Rapat - rapat Teknis</p> <p>7. Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>8. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>9. Serah Terima Pekerjaan</p> <p>10. Diskusi Laporan</p> <p>11. Rapat Monitoring dan Evaluasi</p> <p>12. Pembuatan laporan</p> <p>B. BKK Arsitektur Khas Yogyakarta</p> <p>1. Monev Pelaksanaan BKK Kalurahan Arsitektur Khas Yogyakarta s/d Desember 2022</p> <p>2. Laporan Akhir Konsultan Verifikasi Pemb. Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta</p> <p>3. Pengumpulan LKPJ Lurah Penerima BKK Kalurahan Arsitektur Khas Yogyakarta Tahun 2022</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>A) Peningkatan Saluran Irigasi Tersier : 1. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Kajor (38.800.000,-) = sisa kontrak 2. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Gamping (1.873.000,-) = sisa kontrak 3. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Engkuk-engkukan (40.000,-) = sisa kontrak 4. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Kuton (65.000,-) = sisa kontrak 5. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Prangkok (517.000,-) = sisa kontrak 6. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Samben (534.000,-) = sisa kontrak 7. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Sekarsuli (3.911.400,-) = sisa kontrak 8. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Semoyo (941.000,-) = sisa kontrak 9. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Sidoraharjo (518.400,-) = sisa kontrak 10. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Simo (3.409.000,-) = sisa kontrak 11. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Simojo (1.937.000,-) = sisa kontrak 12. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Payaman (200.000,-) = sisa kontrak 13. Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi DI Dadapan (557.500,-) = sisa kontrak 14. Pengawasan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik antar pihak baik,</p>
13	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	649.417.700	100	100	0	649.417.700	100	641.359.289	98,76	1,24				
13.1	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	404.417.700	100	100	0	404.417.700	100	397.266.130	98,23	1,77	DIY	Bidang Energi Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	1. Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														2. Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam : 1 Paket dari 1 Paket 4. Review Kajian Nilai Perolehan Air Tanah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air Tanah : - Pembinaan kepada pelaku pengusaha air tanah - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan	- monitoring dan evaluasi fluktuasi air tanah (pelaksanaan pengukuran dan ekpose money Muka Air Tanah) - pembinaan pelaksanaan penggunaan air tanah (secara on site maupun melalui workshop) - pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis serta pendampingan teknis izin pengusaha air tanah - Pembayaran Termijn II pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Sumur Pantau dan AWLR - Pembayaran Termijn II pekerjaan Review Kajian Nilai Perolehan Air Tanah Faktor Penghambat: terdapat deviasi Rp. 7.151.570 yang terdiri dari : a. Rp. 1.676.870 sisa pengadaan di bela pengadaan b. Rp. 900.000 untuk uang transport peserta workshop karena dilaksanakan secara hybrid di Bulan Maret 2022 c. Rp. 35.000 Sisa Lelang Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Sumur Pantau dan AWLR d. Rp. 39.700 Sisa Lelang Pekerjaan Review Kajian Nilai Perolehan Air Tanah e. Rp. 900.000 honor narasumber yang telah diajukan untuk dihapus di APBD Perubahan f. Rp. 4.500.000 SPPD tidak diserap karena terkait pemberian Rekomendasi pengusaha Air Tanah yang perizinannya beralih ke Badan Geologi Faktor Pendukung: - Ketersediaan anggaran dan SDM - Koordinasi antar pihak (OPD teknis, OPD Pengawasan dan Pemegang Izin) berlangsung baik - adanya SOP pemberian Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah - Administrasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberian Rekomendasi Teknis dilakukan secara rapi
13.2	3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	245.000.000	100	100	0	245.000.000	100	244.093.159	99,63	0,37			1. Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (BKAD Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo; Bidang SDAD DPUPESDM DIY; dan DPPM DIY). 2. Menyiapkan data pengguna air tanah belum berizin, data wajib pajak air tanah, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>4. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>3. Monitoring (onsite) wasdal izin air tanah. Sampai dengan bulan Desember, BP3ESDM DIY telah melakukan wasdal izin air tanah pada 257 titik lokasi. Beberapa titik lokasi telah dilakukan wasdal sebanyak 2 kali atau lebih sesuai kondisi di lapangan (total izin sejumlah 315 izin).</p> <p>4. Wasdal konstruksi sumur bor. Sampai dengan bulan Desember, BP3ESDM DIY telah melakukan wasdal konstruksi sumur bor sebanyak 108 kegiatan.</p> <p>5. Inventarisasi pengguna air tanah belum berizin (inventarisasi jumlah sumur, pompa, bermeteran air atau tidak, dan himbauan atau sosialisasi untuk berizin).</p> <p>6. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah pada wajib pajak air tanah di DIY. Adapun Wajib Pajak Air Tanah di Kab. Bantul: 299, Kab. Kulon Progo: 96, Kab. Sleman: 786, Kota Yogyakarta: 684, dan Kab. Gunungkidul: 98.</p> <p>7. Melakukan verifikasi, konsultasi, dan rapat evaluasi penghitungan volume air tanah kemudian mengirim hasil penghitungan ke Bidang ESDM DPUPESDM DIY sebagai bahan penghitungan & penetapan NPA.</p> <p>8. Monitoring dan pengawasan penggunaan air tanah pada PDAM.</p> <p>9. Melakukan penutupan terhadap 8 sumur PDAM Kota Yogyakarta yang tak berizin (sumur gali 5; sumur bor 3).</p> <p>10. Koordinasi dengan Bidang ESDM DPUPESDM, Badan Geologi, dan DPPM DIY terkait tindak lanjut Kepmen ESDM No 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang standar penyelenggaraan izin perusahaan air tanah.</p> <p>11. Penyusunan laporan akhir tahun.</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui bela pengadaan: Rp 760.477,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui bela pengadaan: Rp 146.364,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. 2. Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 11.E/GL.01/BGL/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Pasca Terbitnya Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 225.K/GL.01/MEM.G/2022;07/PKS/M/2022; 188 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat. 3. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait 4. Tersedianya aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan 5.
14	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	704.446.000	100	100	0	704.446.000	100	697.174.029	98,97	1,03				
14.1	3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	207.904.000	100	100	0	207.904.000	100	201.686.500	97,01	2,99	DIY	Bidang Energi Sumber Daya Mineral - Seksi Pertambangan Mineral	<p>1. Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan : 60 rekomendasi dari 60 rekomendasi</p> <p>3. Pembinaan Pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>4. Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Penyusunan Revisi Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Pertambangan : 3 draft Pergub dari 3 draft Pergub</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan pendelegasian Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara - penyusunan Pergub 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pertambangan mineral logam,mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan - pelaksanaan pembinaan pelaksanaan usaha pertambangan - Pembayaran Paket Pekerjaan Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di DIY - Pemberian persetujuan izin perusahaan Pertambangan <p>Faktor Penghambat: terdapat deviasi Rp. 6.217.500 yaitu : a. sisa pengadaan di bela pengadaan sebesar Rp. 771.000 b. sisa lelang Rp. 153.400 c. sisa perjalanan luar derah ke Jakarta (berupa tiket perjalanan dan akomodasi hotel) Rp. 5.293.100</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																- Terbitnya Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Terbitnya Pergub 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan - Ketersediaan Anggaran dan SPJ berjalan lancar - Koordinasi dengan pihak terkait seperti Ditjen Minerba, BKPM RI, OPD Pemberi rekomendasi Teknis dan Bagian Hukum berjalan baik
14.2	3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	496.542.000	100	100	0	496.542.000	100	495.487.529	99,79	0,21		-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Identifikasi Penambangan Tanpa Izin Wilayah Sleman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Laporan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan 6. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan penyusunan jadwal kegiatan pemantauan usaha pertambangan 2. Pemantauan patok batas usaha pertambangan sesuai dokumen izin 3. Inventarisasi dan identifikasi kegiatan pertambangan tanpa izin 4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan usaha pertambangan sebanyak 142 titik baik IUP OP maupun IPR di semua kabupaten, masing-masing titik sudah dilakukan wasdal 2 kali atau lebih sesuai dengan kondisi lapangan. 5. Koordinasi dengan instansi terkait (BKAD, DPPM DIY, DLH Kabupaten/Kota, DLHK DIY, DPTR, Satpol PP, BBWSSO, Dishub, IT) 6. Koordinasi bulanan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan 7. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terintegrasi dari Tim Terpadu telah dilaksanakan pada 10 Kapanewon yaitu Kapanewon Galur, Godean, Sentolo, Pajangan, Nanggulan, Kalibawang, Minggir, Gedangsari, Turi dan Pakem. 8. Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan per tri wulan pada semua pemegang izin usaha pertambangan 9. Koordinasi dan pemantauan volume produksi pertambangan pada perusahaan usaha pertambangan 10. Tersusunnya Pergub Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan. 	

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>11. Koordinasi dengan IT terkait pendelegasian</p> <p>12. Koordinasi dengan Bidang ESDM DPUPESDM DIY, Biro Hukum, dan Biro organisasi terkait Rapergub Pengusahaan Pertambangan</p> <p>13. Workshop wasdal izin usaha pertambangan telah dilaksanakan semua sebanyak 8 kali.</p> <p>14. Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan telah dilaksanakan sebanyak 1 kali.</p> <p>15. Penyusunan laporan akhir tahun.</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Sisa bela pengadaan Makan Minum Rapat Rp. 25.150,- 2. Sisa bela pengadaan pembelian ATK dan Kertas Rp. 489.321,- 3. Sisa Kontrak Pekerjaan Identifikasi PETI dan Pemasangan Papan Larangan Pertambangan Rp. 540.000,-</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Adanya Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan sesuai SK Nomor 93/Tim 2022 yang terdiri dari unsur pemberi rekomendasi teknis, penerbit izin, pengawas bidan pertambangan, penegak hukum, Pemda di bidang kebijakan infrastruktur, bidang tata perintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>2. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang);</p> <p>3. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 4. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 5. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan</p>
15	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	388.972.300	100	100	0	388.972.300	100	385.462.000	99,1	0,9				
15.1	3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	388.972.300	100	100	0	388.972.300	100	385.462.000	99,1	0,9	DIY	Bidang Energi Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<p>1. Pembinaan, Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Penyusunan Evaluasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Pemeliharaan PLTH Pantai Baru Kabupaten Bantul : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pelaksanaan pembinaan dalam rangka konservasi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Anggaran tidak terserap Rp.3.510.300,- terdiri dari sisa lelang pemeliharaan PLTH Rp.2.595.000,- ; sisa pengadaan ATK di bela pengadaan Rp.281.000; sisa transport peserta sosialisasi Rp.16.000,- (sisa pembelian pulsa peserta daring); Sisa konsumsi sosialisasi bulan Maret (hybrid) Rp.255.000,- ; sisa lelang kajian evaluasi pemanfaatan EBT Rp.363.300,-. Faktor Pendukung: - Ketersediaan Anggaran, SDM - Dukungan pendampingan dari Dewan Energi Nasional dan KESDM RI
16	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.536.290.000	100	91,12	8,88	3.536.290.000	100	2.020.954.409	57,15	42,85				
16.1	3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	47.600.000	100	100	0	47.600.000	100	47.407.500	99,6	0,4	DIY	Bidang Energi Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	1. Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Monev dalam rangka penerbitan rekotek izin ketenagalistrikan - Penyusunan Rekomtek izin ketenagalistrikan - Pelaksanaan Pembinaan perizinan ketenagalistrikan Faktor Penghambat: - Anggaran tidak terserap Rp.192.500,- terdiri dari sisa pengadaan ATK di bela pengadaan Rp92.500,- dan SPPD Rp.100.000,- Faktor Pendukung: - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM - dukungan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan perizinan ketenagalistrikan dari Kementerian ESDM
16.2	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	193.790.000	100	100	0	193.790.000	100	192.588.509	99,38	0,62		-	1. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan DPPM DIY dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait data perizinan. 2. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya: data pengguna genset berizin, data pengguna genset belum berizin, data EBT (PLTH, PLTMH, dan PLTS tersebar). 3. Wasdal izin ketenagalistrikan di lapangan. Sampai dengan bulan Desember, BP3ESDM DIY telah melakukan wasdal izin ketenagalistrikan pada 254 titik lokasi, beberapa titik lokasi sudah dilakukan wasdal sebanyak 2 kali atau lebih sesuai kondisi di lapangan (Dari total izin sejumlah 345 izin). 4. Inventarisasi pengguna genset belum berizin. 5. Wasdal EBT di lapangan. 6. Pengecekan dan pemeliharaan rutin EBT.

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>7. Kunjungan lapangan ke lokasi PLTH dan PLTMH bersama Bidang ESDM (pengecekan kondisi untuk pemeliharaan).</p> <p>8. Penyusunan laporan akhir tahun.</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui bela pengadaan: Rp 1.000.127,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui bela pengadaan: Rp 201.364,-</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Adanya regulasi Permen ESDM No 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin 3. Adanya Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan 4. Adanya Aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan 5. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPGELIS</p>
16.3	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.294.900.000	100	90,47	9,53	3.294.900.000	100	1.780.958.400	54,05	45,95	DIY	Bidang Energi Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<p>1. Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik : 0 SR dari 1378 SR</p> <p>2. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga : a. Bantul : 354 SR; b. Gunungkidul : 584 SR; c. Kulon Progo : 455 SR; d. Sleman : 185 SR; e. DIY : 318 SR : 1341 SR dari 1896 SR</p> <p>- Koordinasi dengan PLN dan kapanewon se DIY</p> <p>- Sosialisasi aplikasi layanan pengaduan subsidi listrik</p> <p>- Verifikasi usulan masyarakat belum berakses listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan</p> <p>Faktor Penghambat:</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Penyelesaian pemasangan SR kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul Tahap 2</p>	

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>a. Terdapat deviasi keuangan sejumlah Rp.1.513.941.600,- yang merupakan sisa pengadaan ATK di bela pengadaan Rp.296.100,- ; Paket Bantul sisa lelang Rp.42.256.000 dan hasil adendum kontrak Rp.304.547.000,- ; Paket Gunungkidul sisa lelang Rp.138.807.000 dan sisa adendum kontrak Rp.274.971.000,- ; Paket KP sisa lelang Rp.55.229.000 dan sisa adendum kontrak Rp.316.556.000,- ; Paket Sleman sisa lelang Rp.4.817.000 dan sisa adendum kontrak Rp.123.088.000,- ; Paket Bantul</p> <p>Ãcã,-ã€œ Gunungkidul Tahap 2 sisa lelang Rp.17.143.000 dan sisa Adendum kontrak Rp.86.859.000,- ; Paket Kulon Progo</p> <p>Ãcã,-ã€œ Sleman Tahap 2 sisa lelang Rp.2.645.000 dan sisa adendum kontrak Rp.145.970.000; sisa lelang pengawasan paket Bantul Rp.22.500; sisa lelang pengawasan paket Gunungkidul Rp.269.500; sisa lelang pengawasan paket Kulon Progo Rp.15.500; sisa lelang paket Sleman Rp.39.500; sisa lelang pengawasan paket Gunungkidul-Bantul tahap 2 Rp.324.500; sisa lelang paket Kulon Progo</p> <p>Ãcã,-ã€œ Sleman tahap 2 Rp.86.000. b. Secara umum pelaksanaan pemberian</p> <p>Faktor Pendukung: - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM - Koordinasi dengan PLN terkait upaya screening data subsidi sambungan listrik (screening tahapan awal) - dilakukan revisi BNBA / DPA - Aplikasi Pelayanan Pengaduan Subsidi Listrik dari Kemen ESDM sebagai salah satu upaya penyalarsan data lapangan dengan database subsidi PLN - Swadaya masyarakat, CSR dan program BPBL KESDM memberikan dampak positif percepatan penyelesaian akses listrik yang sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan bagi masyarakat miskin</p>
Jumlah			493.279.808.541	100	99,87	493.279.808.541	100	454.439.109.304	92,13							