

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.451.406.947	100	100	0	47.451.406.947	100	46.318.698.710	97,61	2,39							
1.1	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	421.809.100	100	100	0	421.809.100	100	414.617.147	98,3	1,7							
1.1.1	1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.725.800	100	100	0	74.725.800	100	72.516.911	97,04	2,96			Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Perubahan Renja 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Renja SKPD TH 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Renstra 2023-2026 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan ROPK, Forum PD Renstra 2022-2027, Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2024, Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD TH 2024, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2023-2026, Honor TA Perencana Wilayah I, Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan 2023, Penyusunan ROPK Perubahan.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi Rp. 2.208.889 dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp.630.154; - Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 215.998; - Sisa belanja bahan komputer (toner)di bela pengadaan Rp. 459.102; - Sisa Belanja Tenaga Ahli Rp. 100; - Sisa Belanja Perjalanan Dinas Rp. 100.000; - Sisa Belanja Penggandaan Rp. 189.000; - Sisa makan minum forum PD Rp. 300.000 -Sisa makan minum rapat Rp. 319.935 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran 	
1.1.2	1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60.645.800	100	100	0	60.645.800	100	56.817.039	93,69	6,31			Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 4 dokumen dari 4 dokumen</p> <p>2. DPA : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. DPA-P : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. RKA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. RKA-P : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan DPA 2023, Penyusunan DPPA 2023 Pergeseran tanggal 27 Februari, DPPA 2023 Pergeseran tanggal 16 Juni, DPPA 2023 Pergeseran tanggal 13 Juli, RKAP Tahun 2023, RKA 2024, DPA Perubahan 2023 Tanggal 17 Oktober, Pergeseran DPA Perubahan 2023 Tanggal 26 Oktober, Pergeseran ke 2 DPA Perubahan 2023 Tanggal 6 November</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi Rp. 3.828.761 dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 1.032.569 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 355.992 -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 1.281.955 -Sisa belanja Cetak Rp. 1.040.000 (menyesuaikan kebutuhan) -Sisa belanja makan minum rapat Rp. 118.245 (menyesuaikan kebutuhan) <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran 	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.1.3	1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.437.500	100	100	0	286.437.500	100	285.283.197	99,6	0,4			Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan dari 4 Laporan 2. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2022 : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Publikasi : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Tersusunnya LKJIP TH 2022 : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan LKJIP 2022, Penyusunan Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2022, Laporan Monev s.d. bulan Desember, Publikasi Media Cetak termin ke 11, Publikasi Media Online termin ke 8, Publikasi Program Televisi Liputan dan Talkshow</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi Rp 1.154.303 dari :</p> <p>-Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 499.048</p> <p>-Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 159.989</p> <p>-Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 1001</p> <p>-Sisa belanja penggandaan Rp. 500</p> <p>-Sisa belanja Makan Minum Rapat Rp. 393.765;</p> <p>-Sisa belanja perjalanan dinas Rp. 100.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>
1.2	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.340.934.539	100	100	0	39.340.934.539	100	39.034.762.134	99,22	0,78						
1.2.1	1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.151.849.539	100	100	0	39.151.849.539	100	38.853.363.013	99,24	0,76			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 433 Orang/ Bulan dari 433 Orang/ Bulan 2. Gaji dan Tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN bulan Januari s.d Desember 2023</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Realisasi gaji sesuai kebutuhan, PNS yang pensiun s.d Bulan Desember 2023 sebanyak 9 orang. Terdapat Deviasi sebesar Rp 298,486,526 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Sisa Belanja Gaji Pokok PNS Rp30.378.183,00</p> <p>Sisa Belanja Gaji Pokok PPPK Rp-</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp4.101.998,00</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp3.155.500,00</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp-</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp1.555.000,00</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Beras PNS Rp2.882.316,00</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Rp23.831,00</p> <p>Sisa Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp6.213,00</p> <p>Sisa Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp-</p> <p>Sisa Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Rp4.767.600,00</p> <p>Sisa Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Rp1.272.314,00</p> <p>Sisa Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp166.002,00</p> <p>Sisa Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp126.426,00</p> <p>Sisa Belanja luran Jaminan Kematian PNS Rp723.325,00</p> <p>Sisa Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Rp262.128,00</p> <p>Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp117.630.343,00</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp1.027.560,00 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp129.380.227,00 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp1.027.560,00 Untuk data Anggaran Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.2.2	1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.640.000	100	100	0	71.640.000	100	71.640.000	100	0	-	-	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jasa Administrasi Keuangan : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Januari s.d Desember 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.2.3	1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.395.000	100	100	0	42.395.000	100	40.139.857	94,68	5,32	-	-	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 3 Laporan dari 3 Laporan 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 1 Laporan Laporan Keuangan Audited 1 Laporan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan 1 Laporan Faktor Penghambat: Terdapat Deviasi sebesar Rp 2,255,143 dengan rincian sebagai berikut: - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1,994, 683 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 252,997 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 7,463 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Penguasaan keahlian SDM, ketersediaan anggaran

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.4	1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.050.000	100	100	0	75.050.000	100	69.619.264	92,76	7,24	-	-	Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 5 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran : 2 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>3. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan</p> <p>4. Laporan Keuangan bulanan : 12 Laporan dari 12 Laporan</p> <p>5. Laporan Keuangan Semester : 2 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>6. Laporan Keuangan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Laporan Keuangan Semester : 2 Laporan,</p> <p>Laporan Keuangan Triwulan : 4 Laporan,</p> <p>Laporan Keuangan Bulanan : 12 Laporan,</p> <p>Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 4 Laporan,</p> <p>Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran : 2 Laporan.</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi sebesar 5,430,736 dengan rincian sebagai berikut: - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 5,070,038 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 354,998 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 5,700 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran</p>
1.3	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.440.000	100	100	0	92.440.000	100	92.180.828	99,72	0,28						
1.3.1	1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	100	100	0	700.000	100	440.828	62,98	37,02			Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pajak PBB : 1 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksana Pembayaran PBB</p> <p>Faktor Penghambat: Sesuai tagihan PBB sehingga ada deviasi Rp. 259.172 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.3.2	1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.740.000	100	100	0	91.740.000	100	91.740.000	100	0			Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Jasa Pengelola Barang : 1 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Januari s.d Desember 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	822.868.700	100	100	0	822.868.700	100	635.058.573	77,18	22,82						
1.4.1	1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.654.000	100	100	0	40.654.000	100	32.169.667	79,13	20,87			Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 2. Alat Listrik : 34 jenis dari 34 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja Alat Listrik Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Belanja di Bela Pengadaan Rp. 8.484.333 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4.2	1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.152.500	100	100	0	97.152.500	100	78.604.470	80,91	19,09			Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 4 Paket dari 4 Paket 2. Alat Tulis Kantor : 62 jenis dari 62 jenis 3. Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 22 jenis dari 22 jenis 4. Kertas : 5 jenis dari 5 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya ATK, Kertas dan Bahan Komputer Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Belanja di Bela Pengadaan 1. Belanja ATK Rp. 15.371.960 2. Belanja Kertas Rp. 1.044.471 3. Belanja Bahan Komputer Rp. 2.101.101 4. Belanja Perabot Kantor Rp. 30.498 Sehingga Ada Deviasi Rp. 18.548.030 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4.3	1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.375.000	100	100	0	34.375.000	100	30.607.550	89,04	10,96			Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 4 Paket 2. Bed Cover : 26 Buah dari 26 Buah 3. Belanja pengisian tabung gas : 11 Kali dari 12 Kali 4. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran : 8 Unit dari 8 Unit 5. Solar Operasional Genset : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja BBM Genset, Tabung Gas Faktor Penghambat: Menyesuaikan Harga Pasaran 1. BBM Genset Rp. 3.178.450 2. Isi Tabung Gas Rp. 95.000 Sisa Belanja Pengadaan Bed Cover Rp. 494.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 3.767.450 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.4.4	1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.499.900	100	100	0	59.499.900	100	59.497.800	100	0			Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket</p> <p>2. Barang Cetak : 8 jenis dari 8 jenis</p> <p>3. Penggandaan : 148313 Lembar dari 148313 Lembar</p> <p>4. Penggandaan Penataan Arsip : 16183 Lembar dari 16190 Lembar</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksannya Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Menyesuaikan Kebutuhan</p> <p>Belanja Pengandaan ada Deviasi Rp. 2.100</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.4.5	1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.665.300	100	100	0	17.665.300	100	15.673.410	88,72	11,28			Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Buku Bacaan Perpustakaan : 66 Buku dari 66 Buku</p> <p>3. Surat Kabar/Majalah : 2 SKH dari 2 SKH</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksannya Belanja Surat Kabar</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapat Sisa Belanja Pengadaan Harga Pasaran lebih rendah dari DPA/SHBJ</p> <p>Belanja Modal Buku Perpustakaan Rp. 1.991.890</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.4.6	1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.522.000	100	100	0	573.522.000	100	418.505.676	72,97	27,03			Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Biaya Rapat Penataan Arsip : 180 OS dari 180 OS</p> <p>3. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana dengan baik : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>4. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana dengan baik : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>5. Koordinasi Dinas PUP&ESDM Dalam Daerah Terlaksana dengan baik : 1 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksannya Belanja Makan & Minum Rapat, SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Menyesuaikan Kebutuhan Belanja Makan & Minum Rapat Rp. 39.750</p> <p>Sisa Belanja At Cost SPPD Luar Daerah Rp. 154.976.574</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																6. Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan : 3300 OS dari 3300 OS	Sehingga Ada Deviasi Rp. 155.016.324 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.5	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.993.200	100	100	0	141.993.200	100	141.147.000	99,4	0,6						
1.5.1	1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	36.093.200	100	100	0	36.093.200	100	36.092.000	100	0			Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Paket dari 1 Paket 2. Meja Rias : 13 Buah dari 13 Buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pengadaan Mebel Faktor Penghambat: Harga Pasaran Lebih Rendah dari Pada Harga di SHBJ/DPA Sehingga ada Sisa Pengadaan Rp. 1.200 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.5.2	1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.900.000	100	100	0	105.900.000	100	105.055.000	99,2	0,8			Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 10 Unit dari 11 Unit 2. CCTV : 1 Paket dari 1 Paket 3. Laptop : 1 Unit dari 1 Unit 4. Pompa Air : 1 Unit dari 1 Unit 5. Printer : 2 Unit dari 2 Unit 6. Printer A3 : 1 Unit dari 1 Unit 7. Komputer PC : 4 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersedianya Pompa Air, Komputer, Laptop, Printer, CCTV Faktor Penghambat: Harga Pasaran Lebih Rendah dari Pada Harga di SHBJ/DPA Sehingga ada Sisa belanja pengadaan 1. Belanja CCTV Rp. 845.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 845.000 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.6	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.965.718.000	100	100	0	3.965.718.000	100	3.614.935.974	91,15	8,85						
1.6.1	1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	100	100	0	5.000.000	100	5.000.000	100	0			Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan 2. Jasa Surat menyurat : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Belanja Materai, Cek, Perangko Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.6.2	1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.073.000.000	100	100	0	1.073.000.000	100	1.062.925.133	99,06	0,94			Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Jasa Komunikasi, Listrik, Air : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, dan Telephon Faktor Penghambat:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Penggunaan Telepon, Air, dan Listrik Fiktuatif Sehingga Tagihan Naik Turun dan Penggunaan Telepon, Air, dan Listrik tiap bulannya berbeda-beda sehingga ada deviasi 1. Belanja Telephon Rp. 8.299.058 2. Belanja Air Rp. 69.250 3. Belanja Listrik Rp. 783.915 Belanja Zoom menyesuaikan tagihan Rp. 922.644 Sehingga Ada Deviasi Rp. 10.074.867 Faktor Pendukung:
1.6.3	1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.887.718.000	100	100	0	2.887.718.000	100	2.547.010.841	88,2	11,8			Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 7 Laporan dari 7 Laporan 2. Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun 3. Jasa Kebersihan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun 4. Jasa Laundry : 1 Tahun dari 1 Tahun 5. Jasa Pembasmi Tikus : 1 Tahun dari 1 Tahun 6. Jasa Tenaga Kearsipan : 1422 OH dari 1440 OH 7. Pajak Smpah dan Retribusi Sampah : 1 Tahun dari 1 Tahun 8. Retribusi Pajak Daerah : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksannya Pembayaran Jasat Tenaga Arsip, Jasa Kbersihan, Jasa Keamanan, Jasa Laundry, Jasa Pembasmi Tikus, Pembayaran Pajak Mess PU Faktor Penghambat: Dikarenakan Adanya Hari Libur dan Cuti Bersama Sehingga Ada Sisa 1. Jasa Tenaga Arsip Rp. 1.440.000 sisitem di LPSE AD negoisasi antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa Sehingga Ada Sisa Kontrak 1. Jasa Kebersihan Rp. 159.333.000 2. Jasa Keamanan Rp. 164.507.760 3. Jasa Pembasmi Tikus Rp. 558.708 Menyesuaikan Tagihan 1. Pembayaran Pajak Daerah Mess PU & Pajak Frekuensi HT Rp. 179.041 2. Jasa Laundry Rp. 740.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 326.758.509 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.7	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.665.643.408	100	100	0	2.665.643.408	100	2.385.997.054	89,51	10,49						
																1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 87 Unit dari 87 Unit 2. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 87 Unit dari 87 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksannya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 & Roda 4, Pembayaran STNK, Pembelian BBM, Belanja Cetak, Pembelian Pelumas

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.7.1	1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.148.788.600	100	100	0	1.148.788.600	100	916.481.336	79,78	20,22			Dinas PUPESDM DIY		3. Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional SKPD : 87 Unit dari 87 Unit	<p>Faktor Penghambat:</p> <p>Harga Pasaran Lebih Rendah dari Pada Harga di SHBJ/DPA Sehingga ada Sisa</p> <p>1. Belanja BBM & Pelumas Rp.120.618.500 2. Belanja Cetak Kupon BBM Rp. 200.000 Menyesuaikan Harga Pasaran dan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan sehingga ada sisa 1. Belanja Sukucadang Rp. 67.303.719 2. Servis Kendaraan Roda 2 & 4 Rp. 29.850.245 3. Servis Kendaraan Roda 6 Rp. 5.000 4. Pembayaran Pajak STNK Rp . 16.956.800 Sehingga Ada Deviasi Rp, 234.934.264</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.7.2	1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.750.000	100	100	0	270.750.000	100	268.448.400	99,15	0,85			Dinas PUPESDM DIY		<p>1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 10 Unit dari 12 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan alat-alat berat : 3 jenis dari 3 jenis</p> <p>3. Pemeliharaan alat-alat kantor : 3 jenis dari 3 jenis</p> <p>4. Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 2 jenis dari 4 jenis</p> <p>5. Pemeliharaan perlengkapan kantor : 2 jenis dari 2 jenis</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Alat-Alat Berat, CCTV, Genset, AC, Komputer dan Laptop, Sounsystem, HT, RIG</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Menesuaikan Harga Pasaran Servis/Sparepart Sehingga Ada sisa</p> <p>1. Vibrator Roller Rp.187.750 2. Genset Rp. 195.000 3. Excavator Rp. 110.750 4. AC Rp. 115.000 5. Soundsystem Rp. 90.000 6. HT & RIG Rp. 915.000 7. Reapeter & Spaner Antena Rp. 62.500 8. Laptop Rp. 450.000 9. Komputer Rp. 175.600 Sehingga Ada Deviasi Rp. 2.301.600</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
																<p>1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 4 Unit dari 4 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksananya Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Pemel Gedung Induk, Proses Kontrak Rehab Gedung Bina Marga</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.7.3	1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.046.304.808	100	100	0	1.046.304.808	100	1.001.389.118	95,71	4,29			Dinas PUPESDM DIY		4. Pemeliharaan Wisma Kaliurang : 1 Paket dari 1 Paket 5. Penataan Jaringan Internet : 1 Paket dari 1 Paket 6. Rehab Gedung Bina Marga : 1 Paket dari 1 Paket	sisitem di LPSE AD negoisasi antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa Sehingga Ada Sisa Kontrak 1. Sisa Kontrak Pemeliharaan Gedung Induk Rp. 1.577.792 2. Sisa Kontrak Pemeliharaan Wisma PU Kaliurang Rp. 2.117.400 3. Sisa Kontrak Pemeliharaan BP3 Pingit Rp. 1.000.000 4. Sisa Kontrak Pemeliharaan Jaringan Internet Rp. 12.310 5. Sisa Kontrak Perencanaan Rehab Gedung Bina Marga Rp. 210.000 6. Sisa Kontrak Rehab Gedung Bina Marga Rp. 43.544.833 7. Sisa Kontrak Pengawasan Rehab Gedung Bina Marga Rp. 63.998 Sisa Bela Pengadaan Belabja Penunjang (ATK) Rehab Gedung Bina Marga Rp. 308.147 Sehingga Ada Deviasi Rp. 48.610.882 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.7.4	1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.800.000	100	100	0	199.800.000	100	199.678.200	99,94	0,06			BP3ESDM Gunungkidul		1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit 2. Rehabilitasi Pagar Kantor BP3ESDM Gunungkidul : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Pembuatan RKA, RKS, Gambar Bangunan, Pelaksanaan Rehab Pagar Faktor Penghambat: sisitem di LPSE AD negoisasi antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa Sehingga Ada Sisa Kontrak Sisa Kontrak Rehab Pagar Gedung BP3ESDM Gunungkidul Rp. 321.800 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34.731.563.333	100	100	0	34.731.563.333	100	31.767.658.253	91,47	8,53						
2.1	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.752.741.800	100	100	0	6.752.741.800	100	6.671.343.911	98,79	1,21						
2.1.1	1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
																1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun : 1 Titik dari 1 Titik 2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman : 1 Titik dari 1 Titik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dengan Perangkat Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman agar dapat menyusun Proposal Hibah yang baru dengan pemohon dari Ketua LPMK Selomartani. 2. Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu penggeseran pelaksanaan kegiatan di TW 4 dan pengajuan revisi DPA perubahan 2023.

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.2	1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	625.000.000	100	100	0	625.000.000	100	618.586.765	98,97	1,03			Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase		<p>3. Menyusun dokumen pemilihan pengadaan langsung Pekerjaan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Sleman.</p> <p>4. Input ke dalam LPSE DIY serta menyerahkan proses pemilihan ke PP DPUPESDM DIY dan BLP DIY, data dokumen pemilihan non tender pekerjaan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, serta tender pekerjaan jasa konstruksi Pekerjaan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Sleman.</p> <p>5. Menetapkan SPBBJ Penetapan Penyedia serta Penandatanganan kontrak (SPK) dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Sleman.</p> <p>6. Sosialisasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>7. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pekerjaan bersama konsultasn pengawas dan tim direksi.</p> <p>8. Pemeriksaan dan pengesahan hasil pemeriksaan bersama progres pekerjaan yang dituangkan dalam addendum kontrak.</p> <p>9. Penyerahan sementara hasil pekerjaan.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Perubahan proposal penerima hibah yaitu dari P3A menjadi LPMK, karena P3A belum dapat melegalisasikan badan hukumnya di tahun ini.</p> <p>2. Penerima manfaat adalah pemenuhan kebutuhan pertanian yang membutuhkan air dalam jumlah banyak (>10 lt/dt).</p> <p>3. Terbatasnya pagu anggaran konstruksi shg pengadaan pompa submersible air tanah yang didapatkan adalah dgn spesifikasi debit output 5 lt/dt.</p> <p>4. Waktu pelaksanaan pengadaan lelang dan waktu konstruksi yang terbatas di TW IV yaitu bulan november dan desember 2023.</p> <p>5. Proses pengajuan sambungan PLN jaringan 3 phase membutuhkan waktu yg relatif lama.</p> <p>6. Total Deviasi Keuangan Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman (1 titik sumur bor dan 10 titik sumur resapan) sebesar Rp. 6.413.235. Dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Sleman (Rp. 118.800) = Selisih Nilai Kontrak Pekerjaan dan HPS</p> <p>- Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kabupaten Sleman (Rp. 6.187.000) = Selisih Nilai Kontrak Pekerjaan dan Addendum Pekerjaan Tambah dengan Nilai HPS</p> <p>- Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Sleman (Rp. 95.400) = Selisih Nilai Kontrak Pekerjaan dan HPS</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 12.013) = Sisa Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Rp. 8) = Sisa Belanja Kertas dan Cover</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 14) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Perangkat kalurahan kooperatif dalam berkoordinasi.</p> <p>2. Lahan lokasi sumur tersedia pada bekas lahan sumur bor eksisting yang sudah tidak beroperasi lagi.</p> <p>3. Penggunaan kembali infrastruktur rumah pompa, pagar keliling dan bangunan inlet jaringan irigasi air tanah yg akan direhab.</p> <p>4. Geologi lapisan tanah mayoritas berpasir dengan beberapa batuan memudahkan proses pengeboran serta mengindikasikan ketersediaan air tanah yang cukup.</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	5. Pekerjaan dilaksanakan dalam 2 tim yang bergantian untuk mempercepat capaian progres pekerjaan pengeboran, disamping secara paralel mengerjakan pekerjaan lainnya yang dapat dilaksanakan..
2.1.3	1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi : Unit dari 0 Unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
																<p>1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara : 25 Unit dari 25 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 25 Unit dari 25 Unit</p> <p>3. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga : 25 Unit dari 25 Unit</p> <p>4. Padat Karya Penciptaan Lapangan Pekerjaan Embung/Telaga 1 Embung/Telaga (DID) : 1 unit dari 1 unit</p> <p>5. Pemeliharaan Berkala Pada Embung/Telaga (DID) 2 Embung/ Telaga : 2 unit dari 2 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Persiapan</p> <p>1. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi</p> <p>Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK</p> <p>2. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga</p> <p>Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi</p> <p>Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK</p> <p>3. Padat Karya Penciptaan Lapangan Pekerjaan Embung/Telaga 1 Embung/Telaga (DID)</p> <p>Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi</p> <p>Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK</p> <p>4. Pemeliharaan Berkala Pada Embung/Telaga (DID) 2 Embung/ Telaga</p> <p>Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi</p> <p>Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK</p> <p>B. Pelaksanaan</p> <p>1. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Terlaksananya Penandatanganan Kontrak</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Terlaksananya Rapat - rapat Teknis</p> <p>Terlaksananya Diskusi Laporan</p> <p>Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan</p> <p>2. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga</p> <p>Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Terlaksananya Penandatanganan Kontrak</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.4	1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.097.241.800	100	100	0	4.097.241.800	100	4.065.844.247	99,23	0,77			25 embung kewenangan Pemda DIY			<p>Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Terlaksananya Rapat - rapat Teknis</p> <p>Terlaksananya Diskusi Laporan</p> <p>Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan</p> <p>3. Padat Karya Penciptaan Lapangan Pekerjaan Embung/Telaga 1Embung/Telaga (DID)</p> <p>Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Terlaksananya Penandatanganan Kontrak</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Terlaksananya Rapat - rapat Teknis</p> <p>Terlaksananya Diskusi Laporan</p> <p>Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan</p> <p>4. Pemeliharaan Berkala Pada Embung/Telaga (DID) 2 Embung/ Telaga</p> <p>Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Terlaksananya Penandatanganan Kontrak</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Terlaksananya Rapat - rapat Teknis</p> <p>Terlaksananya Diskusi Laporan</p> <p>Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan</p> <p>C. Pelaporan</p> <p>1. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan</p> <p>2. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga</p> <p>Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan</p> <p>3. Padat Karya Penciptaan Lapangan Pekerjaan Embung/Telaga 1Embung/Telaga (DID)</p> <p>Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan</p> <p>4. Pemeliharaan Berkala Pada Embung/Telaga (DID) 2 Embung/ Telaga</p> <p>Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi Sesuai (Rp. 31.397.553)</p> <p>1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp.15.005.000)= Sisa Pengadaan</p> <p>2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Rp. 52.500) = Sisa Pembelian</p> <p>3. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Rp. 7.796) = Sisa Pembelian</p> <p>4. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Rp. 8.650) = Sisa Pembelian</p> <p>5. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp. 931.220)= sisa pengadaan</p> <p>6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 24.959) = Sisa Pembelian</p> <p>7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 9.110) = Sisa Pembelian</p> <p>8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp. 3.735) = Sisa Belanja</p> <p>9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Rp. 1.012.800)=sisa Pengadaan</p> <p>10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Rp. 1.000) = Sisa Pembelian</p> <p>11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp. 15.449) = Sisa Pembelian</p> <p>12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp. 752.395) = Sisa Pengadaan</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	"13. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya (Rp. 2.700) = Sisa pembelian" 14. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp.9.239) = sisa pembelian 15. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air (Rp. 12.800.000) = sesuai kebutuhan 16. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi (Rp. 1.381.000) = Sisa Pengadaan 17. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 100.000) = Sesuai ebutuhan Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.5	1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.491.500.000	100	100	0	1.491.500.000	100	1.482.556.252	99,4	0,6	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Operasi dan Pemeliharaan 64 Pos Hidrologi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; 2. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; 3. PenandatangananÂ Kontrak Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; 4. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi; 5. Persiapan Dokumen; 6. Pelaksanaan Kegiatan; 7. RapatÂ -Â rapatÂ Teknis; 8. PenandatangananÂ Kontrak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; 9. Serah Terima pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; 10. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi Monitoring Telemetry Go Hidro; 11. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Pemeliharaan Berkala 3 Pos Hidrologi (2 Pos ARR dan 1 Pos AWLR); 12. Serah Terima pekerjaan Pemeliharaan Berkala 3 Pos Hidrologi (2 Pos ARR dan 1 Pos AWLR); 13. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Belanja Modal Peralatan Hidrologi; 14. Serah Terima pekerjaan Belanja Modal Peralatan Hidrologi; 15. Diskusi Laporan Akhir Konsultasi Pengembangan Aplikasi Monitoring Telemetry Go Hidro. 16. Serah Terima pekerjaan Konsultasi Pengembangan Aplikasi Monitoring Telemetry Go Hidro. Faktor Penghambat: Deviasi sebesar = Rp 8.943.748,00 dengan rincian : 1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi = Rp4 6.000 (Sisa Pengadaan) 2) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya = Rp 210.000 (Sisa Pengadaan) 3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor = Rp1 47.395 (Sisa Pengadaan) 4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer = Rp 411.913 (Sisa Pengadaan)	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas = Rp1 49.523 (Sisa Pengadaan) 6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp 2.988.700 (Sisa Pengadaan) 7) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp 1.217 (Sisa Pengadaan) 8) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air = Rp 1.920.000 (Sisa SPJ) 9) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi = Rp 217.000 (Sisa Pengadaan) 10) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan = Rp 720.000 (Sisa Pengadaan) 11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan = Rp 1.983.000 (Sisa Pengadaan) 12) Belanja Modal Peralatan Hidrologi = Rp 149.000 (Sisa Pengadaan) Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.6	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	500.000.000	100	100	0	500.000.000	100	465.431.144	93,09	6,91			Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan : 2 Lembaga dari 2 Lembaga 2. Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : 1 Lembaga dari 1 Lembaga 3. Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 1 Lembaga dari 1 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan; 2. Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY; 3. Rapat Persiapan Kegiatan; 4. Pembuatan Spanduk; 5. Laporan Bulanan 6. Penjaringan Aspirasi Ke-1 Dewan SDA DIY; 7. Sidang Pleno Ke-1 Dewan SDA DIY; 8. Sidang Pleno Ke-1 Komisi Irigasi DIY; 9. Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY; 10. Rapat Koordinasi Komisi Irigasi DIY. 11. Sidang Pleno Ke-2 Dewan SDA DIY; 12. Sidang Pleno ke 2- Komisi Irigasi 13. Rapat Koordinasi Komisi Irigasi 14. rapat Koordinasi Dewan SDA 15. Sidang pleno ke 3 dewan SDA 16. Sidang pleno ke 3 Komisi Irigasi 17. Penjaringan Aspirasi komisi irigasi 18. Penjaringan Aspirasi Ke-2 Dewan SDA DIY; 19. Sidang Pleno Ke 4 Dewan SDA DIY 20. Sidang Pleno Ke 4 Komisi Irigasi Faktor Penghambat: Deviasi sebesar = Rp 34.568.856,00 , dengan rincian : 1. Belanja Bahan-Bahan Kimia = Rp 9.003,00 (Sisa Pengadaan) 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor = Rp 775.917,00 (Sisa Pengadaan) 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = Rp 98.422,00 (Sisa Pengadaan)

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak = Rp 404.450,00 (Sisa Pengadaan) 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer = Rp 7.660,00 (Sisa Pengadaan) 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp 11.098,00 (Sisa Pengadaan) 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp 2.306,00 (Sisa Pengadaan) 8. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan = Rp 3.000.000,00 (Sisa SPJ) 9. Belanja Jasa Tenaga Ahli = Rp 22.000.000,00 (Sisa Kontrak Tenaga Ahli Ke-2 Dewan SDA) 10. Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi = Rp 40.000,00 (Sisa Pengadaan) 11. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota = Rp 8.220.000,00 (Sisa SPJ) Uang Transport Peserta Sidang Komir dan Sidang Dewan SDA) Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.7	1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	39.000.000	100	100	0	39.000.000	100	38.925.503	99,81	0,19			Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; 2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi; 3. Pengecekan dokumen permohonan; 4. Survei lokasi yang dimohonkan; 5. Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan; 6. Proses administrasi/penyusunan telaah teknis; 7. Monitoring pengawasan lokasi yang dimohonkan; Faktor Penghambat: Deviasi sebesar = Rp 74.497,00 , dengan rincian : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor = Rp 54.700,00 (Sisa Pengadaan) 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer = Rp 15.840,00 (Sisa Pengadaan) 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp 3.957,00(Sisa Pengadaan) Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
2.2	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.978.821.533	100	100	0	27.978.821.533	100	25.096.314.342	89,7	10,3						
2.2.1	1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun : Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
2.2.2	1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.386.500.000	100	100	0	3.386.500.000	100	2.904.100.021	85,76	14,24	Surat Puas & Video Testimoni	https://drive.google.com/drive/folders/10718S-ji8RM4RX9BpZLU-sdHLGGqh2s?usp=sharing	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi			<p>1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 2.66 KM dari 1.93 KM</p> <p>2. Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.03 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman : 0.06 KM dari 0.06 KM</p> <p>3. Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.04 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman : 0.39 KM dari 0.35 KM</p> <p>4. Peningkatan jaringan irigasi Padukuhan Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman : 0.1 KM dari 0.15 KM</p> <p>5. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman : 0.14 km dari 0.15 km</p> <p>6. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman : 0.39 KM dari 0.16 KM</p> <p>7. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Dukuh, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo : 0.204 KM dari 0.15 KM</p> <p>8. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Karang, Poncosari, Srandakan, Bantul : 0.3186 KM dari 0.2 KM</p> <p>9. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Kuncen, Bendungan, Wates, Kulon Progo : 0.375 KM dari 0.25 KM</p> <p>10. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman : 0.045 KM dari 0.05 KM</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Semua Dokumen 9 Paket pengadaan sudah masuk ke Pengadaan yaitu:</p> <p>1. Konstruksi Peningkatan Irigasi di Sariharjo Ngaglik (1 titik)----> sudah tanda tangan kontrak, PCM, Sosialisasi, Proses Pelaksanaan Pekerjaan, sudah PHO</p> <p>2. Konstruksi Pembangunan Talud Padukuhan Sembung, Balecatur, Gamping (2 titik)---.sudah tanda tangan kontrak, PCM, Proses Pelaksanaan Pekerjaan, sudah PHO 9 Oktober 2023</p> <p>3. Konstruksi Peningkatan Irigasi di Wilayah Kulon Progo (2 titik)--> sudah tanda tangan kontrak, PCM, sedang proses PHO , sudah PHO 12 Oktober 2023</p> <p>4. Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pogung (1 titik)----> Sudah PHO di bulan Agustus</p> <p>5. Konstruksi Peningkatan Jaringan irigasi wilayah Bantul Selatan (3 titik)----> sudah ttd kontrak, PCM, Sosialisasi, Proses Pelaksanaan Pekerjaan , Sudah PHO di Oktober 2023</p> <p>6. Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Sendangtirto, Berbah--> Sudah PHO di bulan Agustus</p> <p>7. Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi Mergangsan----> Sudah PHO di bulan Agustus</p> <p>8. Konstruksi Talud Kragilan----> Tanda tangan kontrak di Oktober 2023, Sosialisasi, PCM, sudah PHO dii bulan Desember 2023</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																11. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Blawong : 0.1 KM dari 0.1 KM 12. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Mergangsan : 0.13 KM dari 0.16 KM 13. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Pendowo : 386 KM dari 0.05 KM 14. Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro (DID) : 0.37 km dari 0.1 km	9. Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pijenan/Kamijoro (DID)--> Tanda tangan kontrak Oktober, sudah PHO dii bulan Desember 2023 Faktor Penghambat: -Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan deviasi sebesar 393.647.308 karena sisa kontrak -Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi deviasi sebesar 88.752.671 karena sisa kontrak Faktor Pendukung: - Koordinasi yang baik antara Stakeholder Hibah, yaitu Kalurahan,LPMK/P3A serta Padukuhan, serta Dinas PU Kab/Kota
2.2.3	1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.825.001.000	100	100	0	8.825.001.000	100	6.681.549.362	75,71	24,29			Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 1.6 KM dari 1.6 KM 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Payaman : 1.6 KM dari 1.6 KM 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Updating Database ePAKSI : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan, Perencanaan, Koordinasi lapangan - Tanda Tangan Kontrak Konstruksi Payaman per 8 Mei 2023, maish proses penyelesaian pekerjaan, rencana BAST awal Desember 2023 - Surat Usulan Reviu Inspektorat untuk penyaluran dana DAK Bidang Irigasi Tahap I sudah diluncurkan, BA Reviu Inspektorat, Salur Tahap I sudah cair di 26 Juni 2023 - Pekerjaan ePAKSI sudah berjalan selama 10 bulan dari kontrak 10 bulan Realisasi sudah tercapai 100 % - Rapat Koordinasi DAK dengan kabupaten dilaksanakan di bulan Mei terkait koordinasi data Luasan Fungsional IGT , dan Akhir Juli untuk persiapan SImoni Harmonisasi Usulan DAK 2024 - Rapat Koordinasi DAK dengan kabupaten dilaksanakan di bulan Oktober terkait koordinasi data P3A, untuk persiapan RK di akhir Oktober Usulan DAK 2024 - Penyaluran Dana DAK Tahap II sudah cair di bulan Oktober - Proses Penyaluran Tahap III sudah dilaksanakan, SURat Reviu per 14 November masuk di Inspektorat--> Desember sudah cair - Pekerjaan Konstruksi dan Pengawasan Selesai di Pertengahan Desember100% Faktor Penghambat: -Belanja Modal kontruksi D.I Payaman deviasi sebesar 2.119.635.800 karena sisa kontrak -Belanja Modal pengawasn D.I Payaman deviasi sebesar 19.961.000 karena sisa kontrak Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik antara sateholder, P3A Payaman, Penyedia, dan dinas PU kab Gunung Kidul, serta pihak terkait lainnyasehingga pekerjaan bisa terselenggara dengan baik

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.4	1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	13.737.693.333	100	100	0	13.737.693.333	100	13.507.008.743	98,32	1,68			Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		<p>1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 511.77 KM dari 511.77 KM</p> <p>2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 511.77 KM dari 511.77 KM</p> <p>3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Sembuh : 0.2 KM dari 0.2 KM</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 511.77 KM dari 511.77 KM</p> <p>5. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 511.77 KM dari 511.77 KM</p> <p>6. Padat Karya Penciptaan lapangan Pekerjaan di Daerah Irigasi 3.1 KM (DID) : 3.1 KM dari 3.1 KM</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK</p> <p>2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis</p> <p>3. Rapat - rapat Teknis</p> <p>4. Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>5. Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi deviasi sebesar Rp.122.355.450 karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas deviasi sebesar Rp.16.439.700 karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar deviasi sebesar Rp 345.600 karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian deviasi sebesar Rp 526.620 karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya deviasi sebesar Rp 958.4000 karena sisa pembelian</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor deviasi sebesar Rp.3.323.230 karena sisa pembelian</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover deviasi sebesar Rp.381.307 karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya deviasi sebesar Rp.805.200 karena sisa pembelian</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Rp. 62.009</p> <p>-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat- Perlengkapan Dinas deviasi sebesar Rp.9.873.500 karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Deviasi Sebesar Rp. 29.200.000 karena pembayaran hanya 23 hari perbulan</p> <p>-Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi Deviasi Sebesar Rp. 6.269.9 karena Sisa kontrak</p> <p>-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Deviasi Sebesar Rp. 25.260.000 karena ada aturan baru terkait penerimaan honor</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.5	1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.523.929.200	100	100	0	1.523.929.200	100	1.498.002.671	98,3	1,7			Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi			<p>1. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 67 Bendung dari 67 Bendung</p> <p>2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 67 Bendung dari 67 Bendung</p> <p>3. Pemeliharaan Berkala Bendung : 67 Bendung dari 67 Bendung</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 67 Bendung dari 67 Bendung</p> <p>1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK</p> <p>2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis</p> <p>3. Rapat - rapat Teknis</p> <p>4. Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>5. Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi deviasi Sebesar Rp. 3.384.000 sisa pembelian</p> <p>- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas deviasi Sebesar Rp. 1.720.300 sisa pembelian</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor deviasi Sebesar Rp. 12 sisa pembelian</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover deviasi Sebesar Rp. 17 sisa pembelian</p> <p>-Belanja Bahan-Bahan Lainnya deviasi Sebesar Rp. 1.969.800 sisa pembelian</p> <p>-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor deviasi Sebesar Rp. 52.400 sisa pembelian</p> <p>-Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Deviasi Sebesar Rp. 18.800.000 karena pembayaran hanya 23 hari</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik</p>
2.2.6	1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	505.698.000	100	100	0	505.698.000	100	505.653.545	99,99	0,01			Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi			<p>1. Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air : 41 DI dari 41 DI</p> <p>2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 41 DI dari 41 DI</p> <p>1. Persiapan KAK</p> <p>2. Rapat - rapat Teknis</p> <p>3. Sosialisasi Pekerjaan</p> <p>4. Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-Belanja Makanan dan Minuman Rapat deviasi sebesar Rp. 44.402 Karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover deviasi sebesar Rp.53 karena sisa pembelian</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik</p>
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	198.571.500	100	100	0	198.571.500	100	180.494.339	90,9	9,1						

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
3.1	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	198.571.500	100	100	0	198.571.500	100	180.494.339	90,9	9,1							
3.1.1	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	198.571.500	100	100	0	198.571.500	100	180.494.339	90,9	9,1			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	<p>1. Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Penyusunan Draft Rancangan Pergub tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DIY : rapergub dari 1 rapergub</p> <p>SPK tanggal 9 Mei 2023 - nomer 602/17885</p> <p>SPMK tanggal 12 mei 2023 nomor 027/ 18543</p> <p>Add SPK tanggal 5 September 2023 - nomer 027 /37217</p> <p>Pekerjaan telah selesai 100%, BAST No.602/42345 tanggal 6 Oktober 2023</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sisa Lelang kontrak Rp 19.018.740 - sisa penunjang karena selisih harga sebesar: -ATK Rp 14.300 - Kertas cover Rp 53.719 - Makmin Rp 75.300 -Penggandaan Rp 343.600 <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Anggaran 2. Amanat dalam PP no 122 tahun 2015 untuk menyusun Jakstrada Provinsi 3. Rekomendasi dari temuan BPKP terkait evaluasi pembangunan infrastruktur SPAM 		
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	81.734.001.800	100	100	0	81.734.001.800	100	74.539.012.856	91,2	8,8							
4.1	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	81.734.001.800	100	100	0	81.734.001.800	100	74.539.012.856	91,2	8,8							
																<p>1. Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA</p> <p>Kewenangan Provinsi : 166883 Rumah Tangga dari 163.934 Rumah Tangga</p> <p>2. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha) : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II : 1 paket dari 1 paket</p> <p>4. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III : 3 Ha dari 3.5 Ha</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. DED TPA Transisi Tahap 3</p> <p>BAST No 602/41330 tanggal 29 September 2023</p>		

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
4.1.1	1.03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	59.734.001.800	100	100	0	59.734.001.800	100	54.566.780.899	91,35	8,65			Bantul	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	<p>5. Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>6. DED TPA Transisi Tahap 3 : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>7. Pembebasan lahan di TPA Transisi Piyungan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>B. Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan</p> <p>Pekerjaan sudah selesai BAST No. 602/48461 tgl 8 november 2023 Pekerjaan telah selesai 100 %</p> <p>C. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha) Produk laporan pendahuluan dan sedang melakukan analisa BAST no 602/36687 tanggal 1 september 2023 Pekerjaan telah selesai 100 %</p> <p>D. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III - sampai dengan Mei 2023 telah selesai dilakukan pembebasan sebanyak 71 bidang dengan luas + 57.303 m2 (dari total 71 bidang dan luas total 57.303 m2). - Telah dilakukan Proses penyerahan hasil Pengadaan tanah dari kantah bantul</p> <p>E. Pembebasan Lahan di TPA Transisi Piyungan Pekerjaan telah selesai 100 %</p> <p>F. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II FISIK : BAST No. 658/47837 tgl 6 november 2023 Pekerjaan telah selesai 100 %</p> <p>PENGAWASAN : *- Add No. 027/39701 tgl 19 September 2023 Progres Pekerjaan telah selesai 100%, BAST No. 603 /47946 tgl 6 november 2023 Pekerjaan telah selesai 100 % Faktor Penghambat: sisa Lelang : Ded TPA Transisi tahap 3 : Rp. 373.220 Penyusunan Addendum Amdal TPA Piyungan : Rp. 50.031.400 DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha) : Rp. 16.635.500 Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap 3 : Rp. 671.960.000 Pekerjaan konstruksi sel baru : Rp. 569.128.980 Pengawasan Konstruksi Sel baru : Rp. 2.924.000 Pembebasan lahan di TPA Transisi Piyungan : Sisa Rp 3.581.055.000 Faktor Pendukung: 1. Ketersediaan anggaran 2. koordinasi yang baik antara pemerintah kalurahan dan kantor pertanahan kabupaten Bantul 3. koordinasi yang baik dengan tim pelaksana di lapangan</p>	
															1. Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi : Unit dari 0 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
4.1.2	1.03.04.1.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	22.000.000.000	100	100	0	22.000.000.000	100	19.972.231.957	90,78	9,22			Bantul	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	<p>2. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan : 1 paket dari 1 paket</p> <p>3. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan</p> <p>FISIK : *-Add 2 No.027/41333 tanggal 29 september 2023. , BAST No. 659 / 42243 tgl 5 oktober 2023 Progres Pekerjaan telah selesai 100%</p> <p>PENGAWASAN : BAST No. 602/42231 tgl 5 oktober 2023 Progres Pekerjaan telah selesai 100%</p> <p>B. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan</p> <p>FISIK : *- Add 1 no. 027/45337 tgl 23 oktober 2023 Progres Pekerjaan sd 3 desember 2023 Progres Pekerjaan telah selesai 100%</p> <p>PENGAWASAN : *- Add 1 027 /46160 tgl 26 oktober 2023 Progres Pekerjaan telah selesai 100%</p> <p>Faktor Penghambat: sisa Lelang : Fisik Kawasan Drainase : Rp. 1.032.400.700 Pengawasan Kawasan Drainase : Rp. 20.668.500 Fisik Drainase Lindi : Rp. 4.042.166.000 Pengawasan Drainase : Rp. 428.000 Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah di TPA Piyungan : Rp. 494.000 Appraisal pengadaan tanah di TPA Piyungan : Rp. 44.688.900</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Ketersediaan anggaran 2. koordinasi yang baik dengan tim pelaksana di lapangan</p>
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	453.014.300	100	100	0	453.014.300	100	440.379.845	97,21	2,79						
5.1	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	453.014.300	100	100	0	453.014.300	100	440.379.845	97,21	2,79						
																<p>1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit</p> <p>2. Pembangunan Saluran Drainase Padukuhan Dobangsan, Giripeni, Wates, Kulonprogo : unit dari 1 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terbentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan.</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
5.1.1	1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	200.000.000	100	100	0	200.000.000	100	198.599.455	99,3	0,7			Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo			<p>2. Identifikasi lingkup pekerjaan yang dibutuhkan di lokasi.</p> <p>3. Koordinasi dengan perangkat kalurahan terkait.</p> <p>4. Pengadaan peralatan dan bahan ATK.</p> <p>5. Rapat koordinasi awal persiapan pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>6. Survey dan konfirmasi lapangan di lokasi pekerjaan.</p> <p>7. Penyusunan dokumen pemilihan (KAK, Lingkup, Gambar Rencana, HPS, Spektek, Model Dokumen Pemilihan).</p> <p>8. Input data pengadaan langsung dan memilih pejabat pengadaan untuk 1 paket pekerjaan KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PADUKUHAN DOBANGSAN, GIRIPENI, WATES, KULON PROGO,</p> <p>9. Proses pengadaan langsung penyedia melalui LPSE DIY.</p> <p>10. Penandatanganan SPK; Rapat Persiapan Konstruksi (PCM).</p> <p>11. Sosialisasi persiapan pekerjaan di lokasi bersama masyarakat penerima manfaat.</p> <p>12. Penarikan UM 30%.</p> <p>13. Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Rp. 1.245) = Sisa pembelian biaya penunjang;</p> <p>2. Perubahan balance budget volume akibat penyesuaian lapangan dan permintaan masyarakat.</p> <p>3. Penambahan output panjang saluran drainase akibat perubahan tampang saluran.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Koordinasi yang baik tim pelaksana..</p> <p>2. Lingkup pekerjaan relatif mudah dilaksanakan.</p> <p>3. Penyedia dalam pekerjaan swakelola dapat berkoordinasi dengan baik.</p> <p>4. Masyarakat, LPMK dan Perangkat Kalurahan Giripeni mendukung terlaksananya pekerjaan.</p>
5.1.2	1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	253.014.300	100	100	0	253.014.300	100	241.780.300	95,56	4,44			Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kab. Sleman, dan Kalurahan		<p>1. Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul : 2 Unit dari 2 Unit</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terbentuknya tim pelaksana.</p> <p>2. Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi.</p> <p>3. Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan administrasi kantor dan pemeliharaan saluran drainase.</p> <p>4. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan pebruari pada 2 (dua) unit lokasi.</p> <p>5. Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan pekerjaan pemeliharaan saluran drainase di Bulan Maret..</p> <p>6. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan april pada 2 (dua) unit lokasi.</p> <p>7. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan juli pada 2 (dua) unit lokasi.</p> <p>8. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan Agustus pada 2 (dua) unit lokasi.</p> <p>9. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan Oktober pada 2 (dua) unit lokasi.</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
5.1.2	1.03.00.1.01.00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	233.014.300	100	100	0	233.014.300	100	241.700.300	99,50	7,44			Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul			10. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan di bulan Desember pada 2 (dua) unit lokasi. Faktor Penghambat: Deviasi Realisasi (Rp. 10.813.010) 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp.75.000) = Sisa Pembelian 2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp.78.950) = Sisa Pembelian 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp.150.100) = Sisa Pembelian 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 43) = Sisa Pembelian 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp.50.223) = Sisa Pembelian 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Rp.9.447.000) = Embiz Harga sesuai pasar 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp.956. 070) = Embiz Harga sesuai pasar 8. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp.2.351) = Sisa Pembelian 9. Belanja Modal Pompa (Rp.52.823) = Sisa Pembelian Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik tim pelaksana. 2. Koordinasi yang baik antara (i). tim pelaksana; (2). tenaga pekerja pemeliharaan saluran drainase; serta (3). perangkat kalurahan dan padukuhan. 3. Spesifikasi peralatan dan bahan yang mudah didapat dari penyedia. 4. Ketersediaan peralatan dan bahan yang mencukupi.
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	314.713.400	100	100	0	314.713.400	100	277.097.507	88,05	11,95						
6.1	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	314.713.400	100	100	0	314.713.400	100	277.097.507	88,05	11,95						
																1. Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi : Dokumen dari 0 Dokumen 2. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangun gedung negara (10 Bangunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung (4 Kabupaten/1 Kota) : 1 Paket dari 1 Paket 4. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara (20 Rekomendasi) : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara - Telah dilakukan survey bangunan gedung dalam rangka penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
6.1.1	1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	314.713.400	100	100	0	314.713.400	100	277.097.507	88,05	11,95			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan Dan Permukiman		<p>B. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung, Terlaksananya sosialisasi pada : sosialisasi ke 1 tanggal 15 maret 2023 (Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung) Sosialisasi ke 2 tanggal 21 Maret 2023 (PEnyusunan Rekomendasi Teknis Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara) Sosialisasi ke 3 tanggal 31 MEi 2023 (Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung) Sosialisasi ke 4 tanggal 25 Juli 2023 (Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung)</p> <p>C. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung negara</p> <p>1. RS Respira : Pembangunan Lanjutan Ruang OK dan Pekerjaan Konstruksi Instalasi Genset dan Sipil Pendukung</p> <p>2. Dinas UMKM : (2 lokasi)</p> <p>a. Rehabilitasi Gedung Eks. Hotel Mutiara 1; b. Pembangunan Factory Sharing pada Sentra UKM</p> <p>3. Disperindag : Pembangunan Gedung Pengemasan</p> <p>4. Baldikmen Bantul : Pembangunan Gedung Kantor Balai Dikmen Bantul</p> <p>5. BKD DIY : (2 lokasi)</p> <p>a. Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan b. Balai pengukuran Kompetensi Pegawai Daerah</p> <p>6. Diskanla : (2 lokasi)</p> <p>a. Pembangunan Gedung Kesyahbandaran, Mess Karyawan, Shelter Nelayan, Konstruksi Batas Area PPP Gesing, Tangga Mitigasi dan Taman/RTH, b. Pembangunan Konstruksi Kantor Syahbandar PPP Sadeng</p> <p>7. RS Grhasia : Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung,</p> <p>8. Biro UHP Setda DIY : a. Pengembangan Rumah Genset, b. Jasa Konsultansi DED Wiyata Praja c. Jasa Konsultansi DED Gedhong Pracimasana</p> <p>9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.</p> <p>Faktor Penghambat: TErhadap Selisih sesuai kebutuhan, Sampai Desember sebesar : 1. Sewa Kendaraan Rp23.244.000 2. PErjalanan Dinas Rp9.300.000 3. Belanja penunjang Rp. 59.073 4. Belanja Makan minum Rp5.012.820</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Ketersediaan anggaran 2. ketersediaan data pendukung dari instansi pemohon analisa</p>
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.884.910.340	100	100	0	82.884.910.340	100	78.812.140.031	95,09	4,91						
7.1	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	82.884.910.340	100	100	0	82.884.910.340	100	78.812.140.031	95,09	4,91						
7.1.1	1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30.000.000	100	100	0	30.000.000	100	29.715.367	99,05	0,95			Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman	1. Tersusunnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan : 108 dokumen dari 50 dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan - Koordinasi bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait - Pemeriksaan Lapangan bersama Pemohon dan Tim Wilayah Terkait - Pengolahan Data dan Perumusan Hasil Rekomendasi Teknis - Laporan Rekomendasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 284.633 terdiri dari : - Sisa pengadaaan ATK, kertas dan cover sebesar Rp. 235.358 karena penyesuaian harga di mbiz</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Sisa pengadaan belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 49.275 karena penyesuaian harga di mbiz Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak (Pemohon, DPMPSTP dan Koordinator Wilayah/Sektor)
7.1.2	1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	723.614.700	100	100	0	723.614.700	100	721.476.485	99,7	0,3			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		1. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan (IRMS) : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan (BMS) : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan - SPPBJ pekerjaan Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan - Tanda tangan kontrak pekerjaan Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan - Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 2.138.215 terdiri dari : - Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover, Makan minum rapat pekerjaan Survei Kondisi Jalan sebesar Rp. 54.529 karena penyesuaian harga di mbiz - Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover, Makan minum rapat pekerjaan Survei Kondisi Jembatan sebesar Rp. 83.686 karena penyesuaian harga di mbiz - Sisa lelang pekerjaan Survei Kondisi Jalan sebesar Rp. 2.000.000 Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak (Konsultan dan Tim Teknis)
																1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 6.85 km dari 6.85 km 2. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 6 m dari 6 m 3. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 1.5 km dari 1.5 km 4. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 1 km dari 1 km 5. Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong : 1.5 km dari 1.5 km 6. Penggantian Jembatan Bajing : 6 m dari 6 m 7. Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan : 2.5 km dari 2.5 km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pengumpulan laporan Pengawasan untuk pekerjaan Pengawasan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan, Pengawasan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan, Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong dan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) - Pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan, Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan, Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong, Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak-Bawuran dan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) - Progres fisik pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan : 100 % - Progres fisik pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan : 100 % - Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 100 % - Progres fisik pekerjaan Penggantian Jembatan Bajing : 100 %

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																<p>8. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 1.3 km dari 1.3 km</p> <p>9. Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan : 3.05 km dari 3.05 km</p> <p>10. DED Ruas Jalan Wonosari-Karangmojo : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>11. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>12. DED Ruas Jalan Demak Ijo-Kebonagung 1 Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>13. DED Ruas Jalan Imogiri-Dodogan Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>14. DED Ruas Jalan Klangon-Tempel Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>15. DED Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Sepanjang 1,03 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>16. DED Ruas Jalan Sentolo-Brosot-Ngremang Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>17. DED Ruas Jalan Terong-Dlingo Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>18. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>- Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong : 100 %</p> <p>- Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak-Bawuran : 100 %</p> <p>- Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) : 100 %</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.788.967.944 terdiri dari :</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong Rp. 51.158.500</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan Rp. 837.000</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan Rp. 246.000</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang Rp. 116.000</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Penggantian Jembatan Bajing Rp. 1.094.000</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong Rp. 241.635.000</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
7.1.3	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	60.299.126.290	100	100	0	60.299.126.290	100	56.510.158.346	93,72	6,28			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>19. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Brosot-Toyan Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>20. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Imogiri-Dodogan Sepanjang 2 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>21. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Patuk-Terong Sepanjang 4,5 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>22. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Wonosari-Mulo Sepanjang 4,9 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>23. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Gading-Playen Sepanjang 2,83 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>24. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Sepanjang 0,05 KM : 0.05 km dari 0.05 km</p> <p>25. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) : 1 km dari 1 km</p>	<p>- Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong Rp. 34.451.900</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Penggantian Jembatan Bajing Rp. 100.500</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan Rp. 38.874.088</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan Rp. 68.796.871</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang Rp. 312.920</p> <p>- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover dan Bahan komputer pekerjaan DED Wonosari-Karangmojo Rp. 101.146 (Penyesuaian harga di mbiz)</p> <p>- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover dan Bahan komputer pekerjaan DED Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) Rp. 101.146 (Penyesuaian harga di mbiz)</p> <p>- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover dan Bahan komputer pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong Rp. 225.870 (Penyesuaian harga di mbiz)</p> <p>- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover dan Bahan komputer pekerjaan Penggantian Jembatan Bajing Rp. 237.328 (Penyesuaian harga di mbiz)</p> <p>- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover dan Bahan komputer pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan Rp. 209.467 (Penyesuaian harga di mbiz)</p> <p>- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover dan Bahan komputer pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan Rp. 140.659 (Penyesuaian harga di mbiz)</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover dan Bahan komputer pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang Rp. 165.011 (Penyesuaian harga di mbiz)</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Ruas Jalan Demak Ijo-Kebonagung 1 Rp. 984.990</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Ruas Jalan Imogiri-Dodogan Rp. 180.240</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Ruas Jalan Klangon-Tempel Rp. 273.480</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Rp. 120.300</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Ruas Jalan Sentolo-Brosot-Ngremang Rp. 406.680</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Ruas Jalan Terong-Dlingo Rp. 98.655</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang Rp. 135.840</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Brosot-Toyan Rp. 263.000</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Imogiri-Dodogan Rp. 207.500</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Patuk-Terong Rp. 1.080.050</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Wonosari-Mulo Rp. 498.500</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Dokumen Lingkungan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Gading-Playen Rp. 512.750</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) Rp. 3.336.617.000</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) Rp. 2.504.455</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Rp. 5.099.600</p> <p>- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover dan Bahan komputer pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Rp. 137.343 (Penyesuaian harga di mbiz)</p> <p>- Sisa pengadaan ATK, Kertas dan cover dan Bahan komputer pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) Rp. 170.090 (Penyesuaian harga di mbiz)</p> <p>- Pagu paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) yang seharusnya cukup untuk 2 KM, tapi berdasarkan kesepakatan dengan TAPD, pekerjaan di lapangan hanya dilaksanakan sepanjang 1 KM sesuai dengan output TUK, sehingga menyebabkan deviasi keuangan sebesar Rp. 3.336.617.000</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak (Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis)</p>
																<p>1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 674.585 km dari 674.585 km</p> <p>2. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 152.685 km dari 152.685 km</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 244.905 km dari 244.905 km</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 154.44 km dari 154.44 km</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Tersedianya dokumen KAK</p> <p>- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP</p> <p>- Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
7.1.4	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.685.065.800	100	100	0	19.685.065.800	100	19.409.668.982	98,6	1,4			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		<p>5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 122.555 km dari 122.555 km</p> <p>6. Operasional Underpass Kulur dan YIA : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>- Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan</p> <p>- Dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) semua paket pemeliharaan rutin jalan</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 100 %</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 100 %</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 100 %</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 100 %</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul (Rp. 47.400.274)</p> <p>2. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul (Rp. 236.247)</p> <p>3. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 9.529)</p> <p>4. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman (Rp. 650)</p> <p>5. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Rp. 137.620.000) :</p> <p>- (Rp. 9.520.000) tenaga operator Underpass Kulur belum terserap, karena kebutuhan tenaga disesuaikan dengan kondisi lapangan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca (adanya genangan atau tidak pada underpass akibat curah hujan)</p> <p>- (Rp. 128.100.000) tenaga operator YIA belum terserap, karena penanganan Operasional Underpass YIA pada tahun 2023 sepenuhnya oleh PJN</p> <p>6. Sisa Lelang Paket Pengawasan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul (Rp. 15.401.650)</p> <p>7. Sisa Lelang Paket Pengawasan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul (Rp. 22.680.400)</p> <p>8. Sisa Lelang Paket Pengawasan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 16.134.150)</p> <p>9. Sisa Lelang Paket Pengawasan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman (Rp. 24.650.550)</p> <p>10. Sisa Biaya Penunjang(ATK, Makan Minum dan SPPD) Rp.1.363.250 karena menyesuaikan kebutuhan.</p> <p>11. Sisa Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Rp.9.900.000,00 karena menyesuaikan kebutuhan.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi antar pihak (Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis)</p>	
															<p>1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 6477 m dari 6477 m</p> <p>2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 1545.2 m dari 1545.2 m</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Tersedianya dokumen KAK</p>		

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
7.1.5	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	100	100	0	2.147.103.550	100	2.141.120.851	99,72	0,28			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		<p>3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 1698.4 m dari 1698.4 m</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 2089.7 m dari 2089.7 m</p> <p>5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 1143.7 m dari 1143.7 m</p>	<p>- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP</p> <p>- Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE</p> <p>- Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan</p> <p>- Dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) semua paket pemeliharaan rutin jembatan</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 100 %</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 100 %</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 100 %</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 100 %</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul (Rp. 4.877.454)</p> <p>2. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 77.865)</p> <p>3. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman (Rp. 451)</p> <p>4. Sisa Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Gungkidul (Rp. 88.280)</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi antar pihak (Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis)</p>
8	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	135.068.583.160	100	100	0	135.068.583.160	100	133.730.397.261	99,01	0,99						
8.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	135.068.583.160	100	100	0	135.068.583.160	100	133.730.397.261	99,01	0,99						
																<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu : Dokumen dari 0 Dokumen</p> <p>2. Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : 1 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.1	1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.468.618.010	100	100	0	2.468.618.010	100	2.333.892.534	94,54	5,46			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan Dan Permukiman	<p>4. Penyusunan DED, Jogja Planning Gallery : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Proses Pensertifikatan Tanah Beskalan : 1 Terbayarnya SPS Tanah di Beskalan dari 1 Terbayarnya SPS Tanah di Beskalan</p> <p>Terbayarnya retribusi Air PDAM, Listrik PLN setiap bulannya</p> <p>Terjaganya kebersihan dilingkungan Toilet Titik nol</p> <p>B. Penyusunan DED Jogja Planning Gallery *1. SPK dilaksanakan pada : 6 April 2023 / 602/13868 2. Melaksanakan Penyusunan dokumen pendahuluan DED 3. Tersusunnya laporan review konsepsi perancangan dan pra rancangan bangunan cagar budaya dan bangunan gedung hijau. Sudah dilaksanakan lokakarya 40 jam untuk melakukan pengefisienan terhadap bangunan gedung pada tanggal 17-18 Oktober 2023. Sudah menerima persetujuan desain dari Dewan Warisan Budaya (DWB)</p> <p>C. Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery SPK tanggal 14 April 2023 nomer 602/15161 Pekerjaan Amdal dan Andalalin sudah menyerahkan laporan Pendahuluan, Publikasi sudah dilakukan secara umum dan koran. Telah dilakukan pemaparan terhadap KA Andal di Dinas Lingkungan hidup Kota Yogyakarta dan melakukan koordinasi terkait kecukupan parkir dengan Dinas Perhubungan DIY, sebagai persyaratan pemenuhan andalalin di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Sudah terdapat RKL RPL yang diajukan pada sidang Komisi Amdal. -Pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal dan Andalalin Pembangunan JPG Sudah selesai</p> <p>D. Proses Pensertifikatan Tanah Beskalan - Proses sertifikasi Tanah Beskalan saat ini sudah terbit sertifikat hak pakai baru (2 sertifikat hak pakai atas nama Pemda DIY)</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat Deviasi Sampai Desember : 1. Belanja Penunjang : Rp. 43.136 2. Honorarium Tim Pelaksanaan (Biaya Transport Petugas ukur) : Rp. 3. Belanja Pengukuran Tanah(Administrasi pendaftaran hak tanah) : Rp. 21.919.320 4. Belanja Tagihan Air : Rp. 52.733.250 5. Belanja Tagihan Listrik : Rp. 56.695.180 6. Belanja Tagihan Limbah : Rp. 1.380.000 7. Belanja Registrasi / Keanggotaan (Biaya pemberkasan Pendaftaran) : Rp. 8. Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Toilet) : Rp. 200.000</p> <p>Total : Rp. 134.725.476 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.2	1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	3.630.291.000	100	100	0	3.630.291.000	100	2.674.781.076	73,68	26,32			Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo		<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan : 6 Dokumen dari 6 Dokumen</p> <p>2. FS Aksesibilitas PPI Gesing : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. DED Aksesibilitas PPI Gesing : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Pengamanan Aset Tanah JJLS di Gunungkidul : 550 buah dari 550 buah</p> <p>5. Proses Pensertifikatan JJLS : 1 ls dari 1 ls</p> <p>6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>7. Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo : 4246 M2 dari 4251 M2</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>DED Aksesibilitas PPI Gesing</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan 100% Pekerjaan DED Aksesibilitas PPI Gesing</p> <p>Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo</p> <p>- Terwujudnya Dokumen Appraisal Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo</p> <p>- Terlaksananya Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo seluas 4.246 m2</p> <p>Faktor Penghambat: Proses Pensertifikatan Tanah JJLS</p> <p>- Terdapat deviasi Honorarium Tim Percepatan Pensertifikatan Rp 67.500.000,- Honorarium ini diinisiasi oleh BPKA sebagai penunjang dalam kegiatan penyelesaian proses pensertifikatan tanah Pemda DIY.</p> <p>- Terdapat deviasi Belanja Registrasi/Keanggotaan untuk proses pensertifikatan sebesar Rp 37.959.360,-</p> <p>DED Aksesibilitas PPI Gesing</p> <p>- Sisa lelang paket pekerjaan DED Aksesibilitas PPI Gesing Rp 41.181.990,-</p> <p>Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo</p> <p>- Sisa lelang sebesar Rp 252.660,-</p> <p>Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo</p> <p>- Sisa lelang paket pekerjaan Dokumen Appraisal Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo Rp 991.550,-</p> <p>- Sisa BOBP sebesar Rp 119.078.985,-</p> <p>- Sisa Pembayaran Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo sebesar Rp 684.963.000,- dikarenakan perencanaan luasan tanah yang terdampak dan nilai ganti kerugian menyesuaikan dari hasil yang termuat dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo. Luasan yang termuat dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut seluas 4.251,07 m2 sedangkan untuk nilai harga tanah berkisar Rp 200.000 - Rp 500.000 /m2. Jadi dalam penganggaran ditetapkan harga tanah rata-rata maksimal Rp 450.000 /m2. Untuk total anggaran ganti kerugian tanah dan karangkitri sebesar Rp 2.090.382.000 sedangkan hasil penilaian appraisal tanah sebesar Rp 1.405.419.000 dengan luasan 4.246 m2</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Koordinasi yang baik antar pihak
																	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : 5 dokumen dari 5 dokumen</p> <p>2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 : 2.83 KM dari 2.83 KM</p> <p>3. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah : 55969 M2 dari 57808 M2</p> <p>4. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo - Gading : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan) : 165 Titik dari 165 Titik</p> <p>Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo-Watugajah</p> <p>- Terlaksananya pembayaran ganti kerugian bangunan pada tanggal 12 Desember 2023</p> <p>Dokumen Lingkungan Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah</p> <p>- Terwujudnya Laporan Akhir Dokumen Lingkungan Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan 100% Pekerjaan Dokumen Lingkungan Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah</p> <p>DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo-Gading</p> <p>- Terwujudnya Laporan Pendahuluan DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo - Gading</p> <p>- Terwujudnya Laporan Antara DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo - Gading</p> <p>- Terwujudnya Laporan Akhir DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo - Gading</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan 100% Pekerjaan DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo - Gading</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3</p> <p>- Sisa lelang paket Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2&3 Rp 205.504.850,-</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.3	1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	125.479.681.700	100	100	0	125.479.681.700	100	125.232.102.992	99,8	0,2			Kabupaten Gunungkidul			<p>Dokumen Lingkungan Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah</p> <p>- Sisa lelang paket Dokumen Lingkungan Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah Rp 22.698.400,-</p> <p>DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo-Gading</p> <p>- Sisa lelang paket DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo-Gading Rp337.700,-</p> <p>Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan) Total Deviasi Keuangan Rp. 7.797.760. Dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>- LPMD TEGALREJO (TEGALREJO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 23.596) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 13) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>- LPMD SAWAHAN (SAWAHAN, PONJONG, GUNUNGKIDUL) 4 unit sumur bor dan 40 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 49.194) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 25) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>- LPMD SIDOREJO (SIDOREJO, PONJONG, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 19.193) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 4) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>- LPMD TERBAH (TERBAH, PATUK, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 31.988) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 13) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>- LPMD NGLEGI (NGLEGI, PATUK, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 31.988) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 13) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>- LPMD HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 14.799) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 4) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>- LPMD SAMPANG (SAMPANG, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 8.796) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 4) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>- LPMD SERUT (SERUT, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 27.235) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 4) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>- LPMD WATUGAJAH (WATUGAJAH, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 27.200) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 13) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>- Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul (Paket 1) Rp. 135.226 = Sisa Kontrak Pekerjaan</p> <p>- Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Gunungkidul (Paket 2) Rp. 7.428.452 = Sisa Kontrak Pekerjaan</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>
8.1.4	1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3.200.969.800	100	100	0	3.200.969.800	100	3.200.719.329	99,99	0,01			Kulon Progo	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : titik resapan dari 70 titik resapan</p> <p>3. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : titik bor dari 7 titik bor</p> <p>4. Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor Dan 70 Titik Sumur Resapan) : Titik dari 77 Titik</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor Dan 70 Titik Sumur Resapan)</p> <p>- Terlaksananya penandatanganan kontrak</p> <p>- Terlaksananya penyerahan lapangan</p> <p>- Terlaksananya pre construction meeting</p> <p>- Terlaksananya pengukuran bersama</p> <p>- Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi</p> <p>- Terlaksananya kegiatan konstruksi</p> <p>- Terlaksananya kegiatan pengawasan konstruksi</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor dan 70 Titik Sumur Resapan) Total Deviasi Keuangan Rp. 250.471. Dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1. Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 64.340) = Sisa Kontrak Pekerjaan</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover (Rp. 186.098) = Sisa Belanja ATK dan Kertas Cover</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 33) = Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Faktor Pendukung:
8.1.5	1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	289.022.650	100	100	0	289.022.650	100	288.901.330	99,96	0,04			Kabupaten Sleman		1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. DED Jembatan Gayamharjo III : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan 100% Pekerjaan DED Jembatan Gayamharjo III 2. Terwujudnya Notulen Pelaksanaan DED Jembatan Gayamharjo III Faktor Penghambat: - Deviasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 109.795,- - Deviasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp 11.000,- - Deviasi Belanja Makan dan Minuman Rapat Rp 525,- Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara tim teknis dan tim jasa konsultansi
9	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	498.994.000	100	100	0	498.994.000	100	471.151.707	94,42	5,58						
9.1	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	149.494.000	100	100	0	149.494.000	100	147.285.321	98,52	1,48						
9.1.1	1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	99.494.000	100	100	0	99.494.000	100	99.493.690	100	0			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Subkegiatan ini sudah selesai - BAST Laporan Akhir Jasa Konsultansi Faktor Penghambat: - Sisa kontrak jasa konsultansi Rp506.000,- - Sisa belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp17,- (melalui Bela Pengadaan) - Sisa belanja Mamin Rapat Rp225,- (melalui Bela Pengadaan) Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan DPUPKP Kota Yogyakarta dan Konsultan penyedia jasa
9.1.2	1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	50.000.000	100	100	0	50.000.000	100	47.791.631	95,58	4,42			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Subkegiatan ini sudah selesai - Laporan Akhir TA Simperum NDALEM Faktor Penghambat: 1. Sisa belanja melalui Bela Pengadaan: - Sisa belanja kertas Rp540,- - Sisa belanja tinta printer Rp119,- - Sisa belanja mamin rapat Rp3.960,- 2. Sisa uang transport peserta rapat karena menyesuaikan dengan kehadiran peserta dari luar Pemda DIY Rp1.860.000,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan Diskominfo DIY, DPUPKP Kab./Kota se-DIY, dan Tenaga Ahli aplikasi NDALEM
9.2	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	349.500.000	100	100	0	349.500.000	100	323.866.386	92,67	7,33						
																	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - PHO Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana - Terbitnya SPS Panitia A Pengurusan Pensertifikatan Tanah di Kantah / BPN Sleman

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
9.2.1	1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	100	100	0	349.500.000	100	323.866.386	92,67	7,33			Kabupaten Sleman	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : 3 unit dari 3 unit	<p>Faktor Penghambat: Kesulitan untuk penentuan lahan/kavling kosong karena ketiadaan rencana tapak (site plan) di Huntap Plosokerep, Cangkringan, Sleman.</p> <p>SISA KEUANGAN 1. Sisa belanja Bela Pengadaan - Sisa belanja kertas Rp128,- - Sisa belanja Mamin Rapat Rp300,- 2. Sisa Pembayaran SPS Pengurusan Sertifikat Tanah Rp248.734,- 3. Sisa Kontrak Pekerjaan Konstruksi Rp25.224.000,- 4. Sisa Kontrak Konsultansi Pengawasan Rp29.940,- 5. Sisa Kontrak Konsultansi Perencanaan Rp130.512,-</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi yang baik antara Pemda DIY, Kantor BPN Sleman, Pemda Kab. Sleman, dan Kalurahan Umbulharjo Cangkringan Sleman</p>
10	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	22.263.600.000	100	99,93	0,07	22.263.600.000	100	21.173.262.620	95,1	4,9						
10.1	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	315.000.000	100	100	0	315.000.000	100	297.099.915	94,32	5,68						
10.1.1	1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	315.000.000	100	100	0	315.000.000	100	297.099.915	94,32	5,68			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Subkegiatan ini sudah selesai</p> <p>Faktor Penghambat: - SISA BELANJA Bela Pengadaan: 1. Sisa belanja ATK Rp238,- 2. Sisa belanja Kertas Rp90.997,- 3. Sisa belanja mamin rapat Rp68.850,- - Sisa sewa gedung pertemuan krn menyesuaikan dengan tarif sewa setempat Rp2.800.000,- - Sisa uang transport krn menyesuaikan dengan jumlah kehadiran peserta rapat luar Pemda DIY Rp14.940.000,-</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi yang baik antara para anggota Pokja PKP DIY (Bappeda DIY, DPUPESDM DIY, DLHK DIY, Dinkes DIY, Dinas Kominfo DIY, Biro PIWP2 Setda DIY) dan Forum PKP DIY (Pokja PKP DIY, Akademisi Universitas, NGO Perumahan Permukiman, DPD REI DIY, Perbankan, BAZNAS DIY)</p>
10.2	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	21.948.600.000	100	99,93	0,07	21.948.600.000	100	20.876.162.705	95,11	4,89						
																1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki : 988 unit rumah dari 994 unit rumah 2. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : 174 unit rumah dari 175 unit rumah	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Penandatanganan BAST antara Ka. Dinas (selaku PA) dengan BNBA Penerima Bansos yang telah selesai dilaksanakan (988 unit rumah)</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
10.2.1	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	21.948.600.000	100	99,93	0,07	21.948.600.000	100	20.876.162.705	95,11	4,89			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>3. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo : 198 unit rumah dari 198 unit rumah</p> <p>4. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman : 194 unit rumah dari 198 unit rumah</p> <p>5. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : 198 unit rumah dari 198 unit rumah</p> <p>6. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta : 152 unit rumah dari 153 unit rumah</p> <p>7. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : 2 unit rumah dari 2 unit rumah</p> <p>8. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo : 16 unit rumah dari 16 unit rumah</p> <p>9. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman : 9 unit rumah dari 9 unit rumah</p> <p>10. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : 39 unit rumah dari 39 unit rumah</p> <p>11. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta : 6 unit rumah dari 6 unit rumah</p>	<p>- Laporan Nota, Faktur, BAST Bahan Bangunan oleh Penyedia Paket Belanja Bahan Bangunan</p> <p>- Laporan akhir pengawasan konstruksi penanganan RTLH</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapat 6 BNBA mengundurkan diri, sehingga dari rencana 994 unit penanganan, terealisasi 988 unit. Dengan rincian: 1 BNBA masuk daftar DPO Kepolisian dan 5 BNBA mengundurkan diri karena tidak mampu swadya (Surat pengunduran diri terlampir pada upload dokumen)</p> <p>SISA KEUANGAN:</p> <p>1. Sisa Belanja melalui Bela Pengadaan</p> <p>- Sisa belanja kertas kwarto Rp120.255,-</p> <p>- Sisa belanja kertas folio Rp220.032,-</p> <p>- Sisa belanja makan siang rapat Rp3.240,-</p> <p>- Sisa belanja snack rapat Rp2.467,-</p> <p>2. Sisa kontrak Belanja Bahan Bangunan Rp1.049.135.500,-</p> <p>3. Sisa uang transfer upah tukang karena 6 BNBA @ Rp2.650.000,- mengundurkan diri sebesar Rp15.900.000,-</p> <p>4. Sisa kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Rp4.292.365,-</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	5. Sisa kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Rp2.763.436,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kab//Kota se-DIY dan Kalurahan Tempat Lokasi Penanganan RTLH
11	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	96.549.730.400	100	100	0	96.549.730.400	100	85.958.867.101	89,03	10,97						
11.1	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	96.549.730.400	100	100	0	96.549.730.400	100	85.958.867.101	89,03	10,97						
11.1.1	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	449.730.400	100	100	0	449.730.400	100	449.640.449	99,98	0,02			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Konsultansi Perencanaan DED PSU Permukiman selesai 100% Faktor Penghambat: Total Deviasi : Rp. 89.950,5 (0,02%) Dengan rincian sebagai berikut : 1 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 450 2 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rp. 89.501 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan instansi terkait diantaranya Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Desa, LPMK, dan Juga BUMN (PLN)
11.1.2	1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	96.100.000.000	100	100	0	96.100.000.000	100	85.509.226.652	88,98	11,02			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman : 666 Lokasi dari 666 Lokasi 2. Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 20 Lokasi dari 20 Lokasi 3. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 48 Lokasi dari 48 Lokasi 4. Bantuan PSU Kab. Bantul : 219 Lokasi dari 219 Lokasi 5. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 156 Lokasi dari 156 Lokasi 6. Bantuan PSU Kab. Sleman : 223 Lokasi dari 223 Lokasi 7. Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di 4 kabupaten dan 1 kota (5 Paket) 100% 2. Pelaksanaan pembangunan Fisik konstruksi di 4 kabupaten dan 1 kota (17 Paket) 100% 3. Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di 4 kabupaten dan 1 kota (17 Paket) 100% 4. Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau Pekerjaan Perencanaan sudah selesai Pekerjaan Fisik : Pekerjaan sudah selesai (100%) Pekerjaan Pengawas : Pekerjaan sudah selesai (100%) Faktor Penghambat: Total Deviasi PSU : Rp. 10.504.858.176,6 (11.05%) Dengan rincian sebagai berikut : 1 Deviasi sisa Kontrak PSU Rp. 10.504.360.597,6 2 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 271.769 3 Sisa pembelian mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rapat biasa (Makan) Rp. 225.810 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan instansi terkait diantaranya Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Desa, LPMK, dan Juga BUMN (PLN)

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
12	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.134.475.350	100	100	0	24.134.475.350	100	23.579.279.811	97,7	2,3							
12.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	11.762.598.800	100	100	0	11.762.598.800	100	11.625.078.793	98,83	1,17							
																<p>1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : unit dari 1090 unit</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : 12 lokasi dari 12 lokasi</p> <p>4. Pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta : 30 unit rumah dari 30 unit rumah</p> <p>5. Monitoring dan Evaluasi BKK Balai Padukuhan : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>6. Kajian Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan gaya arsitektur Tradisional Jawa : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>7. Kajian detail Kebutuhan Rehab Balai Padukuhan : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>8. Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>9. Identifikasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi untuk penanganan kemiskinan dan ketimpangan wilayah di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. BIDANG PERUMAHAN</p> <p>1. Monev BKK Ars. Jogja: Pengumpulan LPJ Lurah Penerima BKK</p> <p>2. Integrasi Penanganan PKP: Laporan akhir Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Laporan Konsultan Perencanaan dan Pengawasan</p> <p>3. Pembangunan Ars. Khas Jogja di Kota Yogyakarta: BAST Bansos Pemb. Ars Khas Jogja di Kota Yogyakarta sebanyak 30 unit rumah</p> <p>4. Kajian PK RTLH Ars. Tradisional Jawa khas Jogja: Lap. Akhir Konsultan</p> <p>5. Verifikasi PB RLH Ars. Khas Jogja: Lap. Akhir Konsultan</p> <p>6. Identifikasi Penanganan RTLH-PSU Terintegrasi: Lap. Akhir Konsultan</p> <p>7. Pelaksanaan Sosis Penyebarluasan Informasi Penanganan PKP Melalui Dana Keistimewaan Dengan Narsum Komisi C DPRD DIY</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
12.1.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	11.762.598.800	100	100	0	11.762.598.800	100	11.625.078.793	98,83	1,17			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	10. Peresmian Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : 1 dokumen dari 1 dokumen 11. Penyebarluasan Informasi Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Dana Keistimewaan : 1 dokumen dari 1 dokumen	8. Peresmian Penanganan PKP Terintegrasi: Lap. Akhir Penyedia Jasa EO: Peresmian oleh Gub. DIY telah dilaksanakan tanggal 18 Des 2023 B. Bidang Cipta Karya : - Terlaksana dokumen kajian Rehabilitasi BKK Balai Padukuhan - Melaksanakan proses verifikasi dilapangan - Terlaksana Proses monitoring pekerjaan rehab balai padukuhan di Kab. Gunung Kidul Faktor Penghambat: A. BIDANG PERUMAHAN 1. Sisa Kontrak Jasa Pembuatan Video Dokumentasi Kegiatan BKK Arsitektur Khas Yogyakarta Rp500.000,- 2. Sisa Uang Sewa Gedung Pertemuan Rapat Sosis Penyebarluasan Informasi Penanganan PKP Melalui Dana Keistimewaan Rp1.050.000,- 3. Sisa Kontrak Kajian Peningkatan Kualitas (PK) RTLH Arsitektur Tradisional Jawa Khas Jogja Rp149.050,- 4. Sisa Kontrak Kajian Verifikasi PB RLH Ars. Khas Jogja Rp215.650,- 5. Sisa Kontrak Kajian Identifikasi Penanganan RTLH-PSU Terintegrasi Rp176.800,- 6. Sisa uang transport Sosis Penyebarluasan Informasi Penanganan PKP Melalui Dana Keistimewaan karena menyesuaikan dengan kehadiran peserta dari luar Pemda DIY Rp1.500.000,- 7. Sisa Kontrak Konstruksi PB RLH Terintegrasi di Bantul Rp8.000,- 8. Sisa Kontrak Konstruksi PSU Terintegrasi di Bantul Rp14.820,- 9. Sisa Kontrak Konsultansi Perencanaan Integrasi PKP Untuk Pengurangan Kemiskinan di Bantul Rp543.445,- 10. Sisa Kontrak Konsultansi Pengawasan Integrasi PKP Untuk Pengurangan Kemiskinan di Bantul Rp275.300,- 11. Sisa Kontrak Konstruksi PB RLH Terintegrasi di Gunungkidul Rp1.000,- 12. Sisa Kontrak Konstruksi PSU Terintegrasi di Gunungkidul Rp97.100,- 13. Sisa Kontrak Konsultansi Perencanaan Integrasi PKP Untuk Pengurangan Kemiskinan di Gunungkidul Rp163.750,- 14. Sisa Kontrak Konsultansi Pengawasan Integrasi PKP Untuk Pengurangan Kemiskinan di Gunungkidul Rp461.250,- 15. Sisa Kontrak Belanja Bahan Bangunan PB RLH Ars. Khas Jogja di Kota Yogyakarta Rp84.019.700,- 16. Sisa Kontrak Konsultansi Perencanaan PB RLH Ars. Khas Jogja di Kota Yogyakarta Rp136.800,- 17. Sisa Kontrak Konsultansi Pengawasan PB RLH Ars. Khas Jogja di Kota Yogyakarta Rp2.330.160,- 18. Sisa Kontrak Jasa Event Organizer (EO) Peresmian Integrasi PKP Untuk Pengurangan Kemiskinan di Kab. Bantul Rp750.000,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan OPD Pendamping (Paniradya Kaistimewan DIY, BPKA DIY, Biro Tapem Setda DIY, Dinas Kebudayaan DIY, DPUKPK Kabupaten se-DIY), Tenaga Ahli Pendamping, dan Kalurahan penerima bantuan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
12.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	12.371.876.550	100	100	0	12.371.876.550	100	11.954.201.018	96,62	3,38							
																1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : 4 Laporan dari 4 Laporan 2. Peningkatan jaringan irigasi tersier : 83 Lokasi dari 83 Lokasi 3. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang keirigasian : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 4. Feasibility Study Jaringan Irigasi Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Irigasi dan Pemanfaatan Air Baku : 15 kali dari 15 kali		
12.2.1	2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	12.371.876.550	100	100	0	12.371.876.550	100	11.954.201.018	96,62	3,38			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan 2. Terselenggaranya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi 3. Terlaksananya persiapan Dokumen <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak 3. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis 4. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan 5. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan 6. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan <p>Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi 2. Tersusunnya Dokumen Laporan <p>Realisasi progres fisik 100%</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 344.733,00 = sisa pembelian selisih harga pasar 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 418,00 = sisa pembelian selisih harga pasar 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp.10.500,00 = sisa pembelian selisih harga pasar 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 2.030,00 = sisa pembelian selisih harga pasar 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.605.214 = sisa pembelian selisih harga pasar dan penyesuaian peserta rapat 6. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp. 79.775,00 = sisa kontrak FS Kepuharjo 7. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp 198.893.311 = sisa kontrak peningkatan saluran irigasi 8. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rp 216.739.511 = sisa kontrak peningkatan saluran irigasi

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	(lampiran sisa kontrak diupload) Faktor Pendukung: koordinasi antar pihak baik
13	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	468.742.000	100	100	0	468.742.000	100	467.863.367	99,81	0,19						
13.1	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	226.062.500	100	100	0	226.062.500	100	225.603.067	99,8	0,2						
13.1.1	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	226.062.500	100	100	0	226.062.500	100	225.603.067	99,8	0,2			DIY		<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 5 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>5. Pendampingan Teknis Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>6. Workshop pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laporan akhir pekerjaan pengadaan pemeliharaan AWLR, dan laporan akhir pekerjaan Tenaga Ahli pemeliharaan AWLR, - pelaksanaan pengukuran kedudukan Muka Air tanah dan pelaksanaan ekspose monev fluktuasi muka air tanah, - pelaksanaan pembinaan penggunaan air tanah di lokasi pelaku usaha - pelaksanaan workshop pembinaan pelaksanaan penggunaan air tanah - pelaksanaan pendampingan teknis pemanfaatan zona konservasi air tanah <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan teknis yang mengatur penataan izin bagi sumur eksisting dan izin yang telah habis masa berlakunya namun akan diajukan izin kembali belum terbit sehingga terdapat sumur-sumur yang tidak dapat mengajukan izin pengusahaan air tanah, dimungkinkan pengusahaan air tanah tidak sesuai dengan arahan zona konservasi air tanah Terdapat deviasi Rp. 459.433, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Rp. 23.200 sisa lelang pemeliharaan AWLR Rp. 436.233 sisa bela pengadaan <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan ketersediaan anggaran - Koordinasi dengan OPD baik dari DIY maupun Kabupaten/Kota seperti DLHK DIY, satpol PP DIY, DLH Kabupaten/Kota, BKAD Kabupaten/Kota - Dukungan klinik konsultasi perizinan dari Badan Geologi sehingga membantu proses perizinan penggunaan/pengusahaan air tanah 	
13.2	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	242.679.500	100	100	0	242.679.500	100	242.260.300	99,83	0,17						

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
13.2.1	3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	98.957.500	100	100	0	98.957.500	100	98.826.206	99,87	0,13	Testimoni pelaksanaan Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Irrw0BVnBA0HAO_uB6uBXqqYAEChRDTAuztwR3mVgNw/edit#gid=589234781	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam DaerahProvinsi yang Terkumpul : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di DIY : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Melakukan koordinasi pendataan dan pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA dengan BKAD Kabupaten Sleman, BPKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Gunungkidul dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY</p> <p>2. Menyiapkan data wajib pajak air tanah dan jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah. Adapun Wajib Pajak Air Tanah di DIY sejumlah 2123 (Kab. Bantul: 331, Kab. Kulon Progo: 111, Kab. Sleman: 820, Kota Yogyakarta: 761, dan Kab. Gunungkidul: 100)</p> <p>4. Melakukan verifikasi, konsultasi, dan rapat evaluasi penghitungan volume air tanah kemudian mengirim hasil penghitungan ke Bidang ESDM DPUPESDM DIY sebagai bahan penghitungan & penetapan NPA</p> <p>5. Pendataan baru terhadap pengguna air tanah untuk keperluan usaha</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 95.994,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 33.410,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 1.890,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah yang mendukung penghitungan pengambilan air tanah bagi pengguna air tanah yang belum memasang meteran air</p> <p>2. Adanya sinkronisasi data Wajib Pajak Air Tanah dengan BKAD Kabupaten/Kota dan Bidang ESDM</p> <p>3. Adanya kerjasama yang baik dengan pengusaha/pemanfaat air tanah dan stakeholder terkait</p>
13.2.2	3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	100	100	0	20.000.000	100	19.970.603	99,85	0,15		DIY		<p>1. Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 2 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Tenaga Ahli Penyusunan Instrumen Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah : 1 laporan dari 1 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Proses penghitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk 5 Kabupaten/Kota</p> <p>- Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Ahli Penyusunan Instrumen Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat Deviasi Rp. 29.397 karena sisa bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak sehingga data penghitungan Nilai perolehan air tanah dapat tersedia - dukungan pembinaan dan sosialisasi dari Badan Geologi
13.2.3	3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	123.722.000	100	100	0	123.722.000	100	123.463.491	99,79	0,21	Testimoni Pelaksanaan Wasdal Pemanfaatan Air Tanah	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLygodvFSRW0jVodQyr3fl1ID3vjGDYqoiFL3HxhoppM/edit#gid=418739045	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 3 Laporan dari 3 Laporan 2. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah di DIY : 2 laporan dari 2 laporan 3. Pengelolaan Aplikasi SIPATA : 1 laporan dari 1 laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan Badan Geologi, DPMPSTP DIY, Satpol PP DIY, Bidang ESDM DPUPESDM DIY</p> <p>2. Menyiapkan data pengguna air tanah belum berizin dan berizin dan jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Monitoring (onsite) wasdal izin air tanah</p> <p>4. Wasdal konstruksi sumur bor. BP3ESDM telah melakukan wasdal konstruksi sumur bor sebanyak 89 kegiatan</p> <p>5. Inventarisasi pengguna air tanah belum berizin (inventarisasi jumlah sumur, pompa, bermeteran air atau tidak, dan sosialisasi untuk berizin)</p> <p>6. Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota, DLHK DIY, DPMPSTP DIY, dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait rencana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Tahun 2023</p> <p>7. Koordinasi dengan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait Pemantauan Izin Pengusahaan Air Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>8. 2x Sosialisasi Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah</p> <p>9. 2x Ekspose Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah</p> <p>10. Koordinasi Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah berdasarkan SK Gubernur No 41/TIM/2023 Untuk Mendukung Konservasi Air Tanah</p> <p>11. Telah dilaksanakan pemantauan bersama tim terpadu AT berdasarkan SK Gubernur No 41/TIM/2023 dengan Badan Geologi di 4 lokasi pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2023</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 117.431,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 51.718,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 9.360,- 4. Sisa pembelian paket data/pulsa pelaksanaan ekspose & SOSIS: Rp 80.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya SK Gubernur No 41/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah.</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait.</p> <p>3. Tersedianya aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan.</p> <p>4. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPATA.</p> <p>5. Adanya Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Bagi Usaha di Kota Yogyakarta.</p>
14	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	525.398.100	100	100	0	525.398.100	100	518.375.455	98,66	1,34						

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
14.1	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	100	100	0	55.817.000	100	55.576.517	99,57	0,43							
14.1.1	3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	100	100	0	55.817.000	100	55.576.517	99,57	0,43	Testimoni Wasdal WIUP	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_89ET2FwjE-WBQHnyoAc3WIRIUHfPvCdQ2fbu5zjl/edit?usp=sharing	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil : 3 Laporan dari 3 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : 2 laporan dari 2 laporan</p> <p>3. Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambangan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian WUP dan WPR</p> <p>2. Koordinasi dan penyusunan jadwal Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan</p> <p>3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan di kapanewon Srandakan, Imogiri, Kokap, Sentolo, Lendah, Kalibawang, Galur, Pajangan, Pengasih, Ponjong, Tepus, Semin, Minggir, Paliyan, Pundong, Seyegan, Temon dan Cangkringan</p> <p>4. Pelaksanaan Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambangan telah dilaksanakan sebanyak 2 kali</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 92.897,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 131.206,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 16.380,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya sinkronisasi data izin usaha pertambangan dengan instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektor Tambang)</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait</p> <p>3. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan</p>	
14.2	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	422.265.100	100	100	0	422.265.100	100	415.597.511	98,42	1,58							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
14.2.1	3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	229.081.600	100	100	0	229.081.600	100	229.013.895	99,97	0,03			DIY		<p>1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : 4 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Pembinaan Pelaksanaan Usaha pertambangan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Penyusunan Materi Teknis Rancangan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Workshop Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan : 1 laporan dari 1 laporan</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembinaan pelaksanaan perusahaan pertambangan - pemberian rekomendasi/persetujuan pelaksanaan usaha pertambangan - laporan akhir Pekerjaan Penyusunan Materi Teknis Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 - pelaksanaan workshop pembinaan kepada pelaku usaha pertambangan <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang sebelumnya dikeluarkan kementerian ESDM sebelum Perpres 55 Tahun 2022, memerlukan kembali kesesuaian tata ruang dan penyesuaian dokumen lingkungan - Proses revisi dokumen/laporan oleh pemegang izin tidak tepat waktu sehingga menghambat proses pemberian persetujuan <p>Terdapat Deviasi Rp. 67.705 yaitu sisa belanja pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak - adanya Pergub 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan sebagai pedoman pengelolaan usaha pertambangan yang terdiri dari pemberian perizinan, pelaksanaan usaha pertambangan dan pengawasan usaha pertambangan - Koordinasi dengan Instansi Penerbit izin (DPMPTSP) serta instansi pemberi rekomendasi teknis (DPTR, DLHK, BBWS Serayu Opak) baik sehingga proses penerbitan izin dapat berjalan 	

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
14.2.2	3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	193.183.500	100	100	0	193.183.500	100	186.583.616	96,58	3,42	Testimoni pelaksanaan wasdal izin usaha pertambangan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s152aUluqCLBZIsii mPQrIGatMSAfCdSN6OOIEVTrsA/edit?usp=sharing	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : 5 Laporan dari 5 Laporan</p> <p>2. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan di DIY : 2 laporan dari 2 laporan</p> <p>3. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY : 2 laporan dari 2 laporan</p> <p>4. Pengelolaan Aplikasi SIPBANG : 1 aplikasi dari 1 aplikasi</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi dan pemantauan volume produksi pertambangan pada perusahaan usaha pertambangan</p> <p>2. Koordinasi wasdal kegiatan pertambangan lintas sektor</p> <p>3. Pelaksanaan Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Pertambangan</p> <p>4. Pelaksanaan Pendataan kegiatan Pertambangan Tidak berizin di kapanewon Pundong, Pleret, Srandakan, Pajangan, Imogiri, Pandak, Piyungan, Pandak, Lendah, Galur, Sentolo, Kalibawang, Prambanan, Godean, Seyegan, Cangkringan, Tempel, Turi, Pakem, Ngawen dan Paliyan</p> <p>5. Pelaksanaan wasdal izin usaha pertambangan di kapanewon Srandakan, Imogiri, Pajangan, Kokap, Temon, Galur, Pengasih, Kalibawang, Lendah, Nanggulan, Girimulyo, Pandak, Poncosari, Pundong dan Sentolo</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terintegrasi dari Tim Terpadu berdasarkan SK Gubernur No. 20/TIM/2023 telah dilaksanakan pada 10 Kapanewon yaitu Kapanewon Gedangsari, Lendah, Minggir, Pajangan, Paliyan, Piyungan, Pleret, Prambanan, Sentolo, dan Srandakan</p> <p>7. Pelaksanaan Workshop (SOSIS) telah dilaksanakan sebanyak dua kali</p> <p>8. Pemasangan papan larangan telah selesai 100% (26 unit/ titik)</p> <p>9. Pengerjaan Pengelolaan Aplikasi SIPBANG telah selesai dilaksanakan.</p> <p>10. Pelaksanaan penindakan terhadap pelaku penambangan tanpa izin dengan tim terpadu/Polda DIY di Dusun Singlar, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman (alat berat Escavator 1 buah dan truk 4 unit)</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 128.880,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 60.804,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 15.900,-</p> <p>4. Sisa pembelian pulsa peserta sosis : Rp. 40.000,-</p> <p>5. Sisa Pemasangan Papan Larangan Pertambangan : Rp. 201.500,-</p> <p>6. Sisa Pengelolaan aplikasi SIPBANG : Rp. 152.800,-</p> <p>7. Sisa sewa angkut alat berat : Rp. 6.000.000,- (tidak ada pelaksanaan OTT oleh APH)</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data izin usaha pertambangan dengan instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang) 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait 3. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan 4. Adanya koordinasi lintas OPD dalam upaya Pengawasan, pengendalian serta pembinaan kegiatan usaha pertambangan 5. Adanya Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan sesuai SK Nomor 20/Tim 2023 yang terdiri dari unsur pemberi rekomendasi teknis, penerbit izin, pengawas bidang pertambangan, penegak hukum, Pemda di bidang kebijakan infrastruktur, bidang tata pemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
14.3	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	100	100	0	47.316.000	100	47.201.427	99,76	0,24						
14.3.1	3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	100	100	0	47.316.000	100	47.201.427	99,76	0,24	Testimoni wadsal pelaksanaan harga patokan MBLB	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aSuwqZwzN6XXRrZj8rjaNwbIEVRRUL9RjlbMF-5YXvg/edit?usp=sharing	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam : 4 Laporan dari 4 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : 2 laporan dari 2 laporan 3. Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY : 2 laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan Penyusunan Jadwal Survey dan Pengawasan 2. Inventarisasi Harga Patokan MBLB di kapanewon Srandakan, Imogiri, Galur, Lendah, Kokap, Pengasih, Kalibawang, Nanggulan, Pajangan, Pandak, Cangkringan, Minggir, Sentolo, Godean, Sayegan, Semin, Pleret, Kretek, Pundong, Temon, dan Ponjong 3. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kapanewon Kokap, Sentolo, Lendah, Imogiri, Srandakan, Temon, Pengasih, Minggir, Semin, Cangkringan, Ponjong, Gedangsari, Galur, Godean, dan Patuk Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 106.158,- 2. Sisa pembelian bahan komputer : Rp. 15,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 8400,- Faktor Pendukung: 1. Adanya Keputusan Gubernur DIY No. 73/KEP/2023 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai acuan pelaksanaan wasdal 2. Adanya sinkronisasi data izin usaha pertambangan dengan instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang) 3 Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait
15	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	118.050.000	100	100	0	118.050.000	100	116.751.625	98,9	1,1						
15.1	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	118.050.000	100	100	0	118.050.000	100	116.751.625	98,9	1,1						

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
15.1.1	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	118.050.000	100	100	0	118.050.000	100	116.751.625	98,9	1,1	Testimoni Pelaksanaan Wasdal EBT (PLTS, PLTMH, & PLTH)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kCUS3aTJsMd-FI9bLDvP1fo91trEsU8mwCUbK_ffFsE/edit#gid=659984441	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		<p>1. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi : 2 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan di DIY : 2 laporan dari 2 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY</p> <p>2. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian EBT (PLTH dan PLTS tersebar) beserta jadwal pelaksanaannya</p> <p>3. Melakukan pengawasan dan pengendalian EBT (PLTMH)</p> <p>4. Pembelian barang-barang untuk pekerjaan pemeliharaan rutin PLTH, PLTMH, dan PLTS</p> <p>5. Pengecekan dan pemeliharaan rutin EBT</p> <p>6. Pemanfaatan EBT (PLTH & PLTMH) sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dan siswa/mahasiswa</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 254.119,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui bela pengadaan: Rp 18.386,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 2.970,-</p> <p>4. Sisa lelang pekerjaan pemeliharaan rutin PLTMH, PLTS, dan PLTH: Rp 1.022.900,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk pemanfaatan hasil listrik dari EBT (PLTMH, PLTH, dan PLTS)</p>
16	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	427.399.200	100	97,87	2,13	427.399.200	100	386.639.279	90,46	9,54						
16.1	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	160.599.200	100	100	0	160.599.200	100	159.887.176	99,56	0,44						
16.1.1	3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas	53.899.200	100	100	0	53.899.200	100	53.749.155	99,72	0,28			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan	<p>1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : 3 dokumen dari 3 dokumen</p> <p>2. Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrkan di 4 Kabupaten 1 Kota : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrkan di 4 Kabupaten 1 Kota : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Terlaksananya Monitoring dalam rangka penerbitan rekomtek izin ketenagalistrkan</p> <p>- Terlaksananya Penyusunan Rekomtek izin ketenagalistrkan</p>

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Instalasinya dalam Daerah Provinsi													Jeksi Energi dan Ketenagalistrikan	4. FGD Penyusunan Draft Rapergub Pelaksanaan RUED DIY 2020 - 2050 : 1 dokumen dari 1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pengaturan dan pembinaan - Terlaksananya rekonsiliasi hasil inventarisasi pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin - Terlaksananya Workshop pembinaan perizinan ketenagalistrikan <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sejumlah Rp.150.045,- yang terdiri dari sisa pembelian ATK di bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung: - Koordinasi dengan BP3ESDM dalam rangka kolaborasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan - Penggunaan UAV dalam verifikasi izin PLTS atap yang memudahkan dan mempercepat proses verifikasi - Adanya webinar/workshop dari Kementerian ESDM dalam rangka suplemen pendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia</p>
16.1.2	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	106.700.000	100	100	0	106.700.000	100	106.138.021	99,47	0,53	Testimoni Pelaksanaan Wasdal terhadap Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (PLTD/PLTB)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RvYC1Mvk81F3yrnuZvK1Hm73LUtIssHmAlnMbY4tSkM/edit#gid=957051976	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : 2 Laporan dari 4 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY : 2 laporan dari 2 laporan 3. Pengelolaan Aplikasi SIPGELIS : 1 aplikasi dari 1 aplikasi 4. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan : 1 Laporan dari 1 Laporan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan DPMPSTP DIY dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait data perizinan 2. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya: data pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang berizin dan belum berizin, serta menyusun jadwal pelaksanaannya 3. Wasdal izin ketenagalistrikan di lapangan 4. Inventarisasi pengguna genset belum berizin 5. Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota, DLHK DIY, DPMPSTP DIY, dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait rencana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Tahun 2023 6. Pengelolaan Aplikasi SIPGELIS telah dilaksanakan 7. Melakukan koordinasi dengan DPMPSTP DIY dan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY terkait Evaluasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan 8. Koordinasi dengan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait Pengawasan dan Pengendalian Izin Ketenagalistrikan di Daerah Istimewa Yogyakarta 9. 2x Workshop Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan 10. Koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait kewajiban penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas diatas 500 KW (IUPTLS) untuk menyampaikan laporan operasional kepada Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	11. Pelaksanaan Talkshow Layanan BP3ESDM Energi Ketenagalistrikan Mudah Akses Mudah Lapor di Adi TV 12. 1x Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan 13. 2x Ekspose Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 204.510,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 80.809,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 43.860,- 4. Sisa belanja tenaga ahli pengelolaan aplikasi SIPGELIS: Rp 152.800,- 5. Sisa pembelian paket data/pulsa pelaksanaan workshop: Rp 80.000,- Faktor Pendukung: 1. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin 2. Adanya Permen ESDM No 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik wajib mempunyai SLO dan tenaga teknik wajib mempunyai sertifikat kompetensi. 3. Adanya Aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan 4. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPGELIS
16.2	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	100	96,59	3,41	266.800.000	100	226.752.103	84,99	15,01						
16.2.1	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	100	96,59	3,41	266.800.000	100	226.752.103	84,99	15,01			DIY (Sleman, Bantul dan Kulonprogo)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	1. Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : 105 Unit dari 116 Unit 2. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga (Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman) : 47 unit dari 47 unit 3. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga DIY 1 : 58 unit dari 69 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Penyelesaian pekerjaan pemberian bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga miskin tahap kedua - Penyalaan sambungan PLN Faktor Penghambat: 1. Pada pelaksanaan pemberian bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga miskin tahap kedua (APBD), setelah dilakukan koordinasi dan verifikasi dengan PT.PLN serta updating kondisi lapangan, ditemukan data rumah tangga miskin menyalur yang belum bisa ditangani (pada tahap 2 yang merupakan pokir pengganti), yang disebabkan :, yaitu : - Terdapat 4 calon penerima yang telah memasang sambungan PLN secara mandiri/mendapat bantuan pihak lain - Terdapat 1 calon penerima yang menolak diberikan bantuan (telah lanjut usia) - Terdapat 1 calon penerima yang telah meninggal dunia - Terdapat 5 calon penerima yang NIK nya digunakan orang lain

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>2. Terdapat deviasi keuangan antara target dengan realisasi sebesar Rp.40.047.897 yang merupakan sisa pengadaan tahap 1 Rp.1.230.500; sisa pengadaan tahap 2 Rp.12.576.397; sisa adendum kontrak Rp.20.963.000; dan pagu pengawasan Rp.5.278.000,- (perubahan mekanisme lelang menjadi pengadaan langsung akibat pemilahan penerima yang tidak lolos tahap 1 sehingga pengawasan dilakukan oleh PPK dan tim teknis).</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik dengan PT. PLN - Dukungan perluasan jaringan listrik PLN - Koordinasi yang baik dengan Kapanewon (dalam pembuatan database rumah tangga miskin yang listriknya menyalur)
Jumlah			527.823.153.830	100	100		527.823.153.830	100	498.738.069.767	94,49							