

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024  
s/d Bulan Maret  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.737.172.026	28,46	28,46	0	13.399.642.906	28,07	9.854.938.620	20,64	7,43				
1.1	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	348.226.400	13,97	13,97	0	31.672.400	9,1	26.913.024	7,73	1,37				
1.1.1	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.089.000	23,35	23,35	0	7.020.600	16,68	6.107.577	14,51	2,17	Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 3 Dokumen</p> <p>2. Perubahan Renja 2024 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Renja SKPD Th 2025 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Penyusunan ROPK, Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi Keuangan : Rp. 913.023</p> <p>- Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 132.394;</p> <p>- Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 27.500;</p> <p>- Sisa belanja Bahan Komputer di bela pengadaan Rp. 250.001;</p> <p>-Sisa penggandaan Rp. 200;</p> <p>- Belanja Makan Minum Rapat Rp. 175.225;</p> <p>- Belanja Makan Minum Rapat Forum PD Rp. 393.600.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>
1.1.2	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	53.068.700	24,51	24,51	0	11.945.600	22,51	9.710.332	18,3	4,21	Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. DPA : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. DPA-P : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. RKA : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. RKA-P : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Cetak DPA 2024, Input Pra RKA 2025</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan : Rp. 2.235.268</p> <p>--Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 242.394</p> <p>-Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 62.501</p> <p>-Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 434.998</p> <p>-Sisa belanja Pengandaan Rp. 1.495.000</p> <p>-Sisa belanja Makan minum rapat Rp. 375</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.1.3	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	253.068.700	10,2	10,2	0	12.706.200	5,02	11.095.115	4,38	0,64	Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 3 Laporan</p> <p>2. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan dan ESDM TH 2023 : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Tersusunnya LKJIP TH 2023 : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Publikasi : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Proses Penyusunan LKJIP 2023, Penyusunan bahan LKPJ dan LPPD 2023, Monev s.d bulan Maret</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan: Rp. 1.611.085</p> <p>-Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 383.790</p> <p>-Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 76.503</p> <p>-Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 688.002</p> <p>-Sisa belanja makan minum rapat Rp. 461.890</p> <p>-Sisa belanja penggandaan Rp. 900</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>
1.2	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.822.561.406	29,3	29,3	0	11.828.898.930	28,98	8.504.058.038	20,83	8,15				
														<p>1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 421 orang/bulan dari 421 orang/bulan</p> <p>2. Gaji dan Tunjangan PNS : 233 orang/bulan dari 233 orang/bulan</p> <p>3. Gaji dan Tunjangan PPPK : 188 orang/bulan dari 188 orang/bulan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN bulan Januari s.d Maret 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi gaji sesuai kebutuhan, ada pegawai pensiun sebanyak 4 orang , terdapat deviasi sebesar Rp 3,322,039,562,00 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Sisa Belanja Gaji Pokok PNS Rp404.464.620</p> <p>Sisa Belanja Gaji Pokok PPPK Rp138.529.220</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp48.116.226</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp4.996.192</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp34.920.000</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp4.164.440</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Rp9.000.000</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp15.779.284</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.2.1	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.649.866.906	29,31	29,31	0	11.784.860.030	28,99	8.462.820.468	20,82	8,17	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan		<p>Sisa Belanja Tunjangan Beras PNS Rp27.274.532</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp3.403.740</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS -Rp288.696</p> <p>Sisa Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp16.332</p> <p>Sisa Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp520</p> <p>Sisa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp69.429.856</p> <p>Sisa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp6.799.407</p> <p>Sisa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp748.255</p> <p>Sisa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK -Rp18.144</p> <p>Sisa Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp2.244.764</p> <p>Sisa Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp5.491.995</p> <p>Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp1.075.977.116</p> <p>Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp146.794.030</p> <p>Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp1.177.401.844</p> <p>Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp146.794.030</p> <p>Anggaran Kas untuk TPP mengikuti data dari BKD</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
														<p>1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>2. Jasa Administrasi Keuangan : 2 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Februari 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar Rp 655,000 dengan rincian sebagai berikut :</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.2.2	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.740.000	17,94	17,94	0	13.040.000	17,93	12.385.000	17,03	0,9	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan		- Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 570,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 11,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa Belanja Bahan Komputer Rp 74,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.2.3	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.304.500	51,75	51,75	0	10.216.600	47,96	9.771.665	45,87	2,09	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : Laporan dari 3 Laporan</li> <li>Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan</li> <li>Laporan Keuangan Audited : Laporan dari 1 Laporan</li> <li>Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Laporan Keuangan Tahunan Gabungan, Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat Deviasi sebesar Rp 444,935 dengan rincian sebagai berikut: - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 339.685 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 42,500 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Bahan Komputer sebesar Rp 62,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 750 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran</p>
														<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 24 Laporan</li> <li>Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 0 Laporan dari 4 Laporan</li> <li>Laporan Persediaan Semesteran : 1 Laporan dari 2 Laporan</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Laporan keuangan bulanan, Laporan keuangan semester, Laporan Persediaan semester</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.2.4	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.650.000	26,65	26,65	0	20.782.300	26,42	19.080.905	24,26	2,16	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	4. Laporan Keuangan Bulanan : 3 Laporan dari 12 Laporan 5. Laporan Keuangan Triwulan : 0 Laporan dari 4 Laporan 6. Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 2 Laporan	Terdapat deviasi sebesar Rp 1,701,395 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.001.976 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 109.999 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja bahan komputer sebesar Rp 587.995 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan.  - Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1.425 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.3	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.640.000	15,02	15,02	0	14.140.000	15,43	14.115.002	15,4	0,03				
1.3.1	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pajak PBB : 0 Tahun dari 1 Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.3.2	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.940.000	15,14	15,14	0	14.140.000	15,55	14.115.002	15,52	0,03	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 12 Laporan 2. Jasa Pengelola Barang : 2 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> terdapat deviasi sebesar Rp 24,998 merupakan sisa belanja Alat Tulis kantor karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	721.308.950	15,38	15,38	0	107.908.900	14,96	97.805.808	13,56	1,4				
														1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.4.1	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.827.000	33,17	33,17	0	14.782.500	32,98	11.562.176	25,79	7,19	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	2. Alat Listrik Dinas PUPESDM DIY : 12 Jenis dari 13 Jenis 3. Alat Listrik BP3ESDM DIY : 10 Jenis dari 11 Jenis	Persiapan, Tersediannya Alat Listrik <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat Sisa Pengadaan Karena harga di Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ Belanja Alat Listrik Rp. 1.575.996 <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.2	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.425.100	22,97	22,97	0	15.213.000	22,23	11.590.513	16,94	5,29	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 3 Paket 2. Alat Tulis Kantor Dinas PUPESDM DIY : 34 Jenis dari 40 Jenis 3. Alat Tulis Kantor Dinas BP3ESDM DIY : 14 Jenis dari 18 Jenis 4. Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 5 Jenis dari 8 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Tersediannya Belanja ATK, Kertas Cover, Bahan Computer <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat Sisa Bela Pengadaan 1. Belanja ATK Rp. 10.717.130 2. Belanja Kertas Rp. 512.359 3. Belanja Bahan Komputer Rp. 808.998 Sehingga Ada Deviasi Rp. 12.039487 <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.3	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.247.000	19,51	19,51	0	5.870.000	19,41	4.947.000	16,36	3,05	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 4 Paket 2. Solar Operasional genset : 0 Tahun dari 1 Tahun 3. Belanja pengisian tabung pemadam : 0 Unit dari 8 Unit 4. Pengisian Tabung Gas Elpiji : 3 Kali dari 12 Kali 5. Akar Wangi : 10 Kg dari 10 Kg 6. Piring Lepek : 0 Buah dari 100 Buah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Tersediannya BBM Genset, Pengisian Tabung Gas, Akar Wangi <b>Faktor Penghambat:</b> Harga Pasaran Lebih Rendah dari Pada Harga di SHBJ 1. BBM Genset Rp. 798.000 2. Pengisian Tabung Gas Rp. 105.000 3. Akar Wangi Rp. 20.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 923.000 <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.4	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.884.850	21,09	21,09	0	14.041.400	20,99	13.976.607	20,9	0,09	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 4 Paket 2. Barang Cetak : 7 Jenis dari 7 Jenis 3. Penggandaan : 20300 Lembar dari 117871 Lembar 4. Penggandaan Penataan Arsip : 2255 Lembar dari 13600 Lembar	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Tersedianya Bahan Cetak, Penggandaan <b>Faktor Penghambat:</b> karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														5. Penggandaan BP3ESDM DIY : 2391 Lembar dari 13900 Lembar	1. Sisa Belanja Cetak Rp. 64.793 Sehingga Ada Deviasi Rp. 64.793 <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.5	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.375.000	18,2	18,2	0	250.000	18,18	250.000	18,18	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Surat Kabar/Majalah : 1 SKH dari 1 SKH	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Persiapan, Tersediannya Surat Kabar <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.6	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	509.550.000	11,79	11,79	0	57.752.000	11,33	55.479.512	10,89	0,44	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 36 Laporan dari 286 Laporan 2. Belanja Makan Minum Rapat Balai P3 ESDM : 40 OS dari 320 OS 3. Makan dan minum rapat Dinas : 746 OS dari 3948 OS 4. Biaya Rapat Penataan Arsip : 0 OS dari 250 OS 5. SPPD Dalam Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun 6. SPPD Luar Daerah Dalam Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun 7. SPPD Luar Daerah Luar Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Persiapan, Tersediannya Makan dan Minum Rapat, Terlaksananya SPPD Dalam Daerah, SPPD Luar Daerah Dalam Jawa, SPPD Luar Daerah Luar Jawa <b>Faktor Penghambat:</b> karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Sisa Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 72.390 SPPD Luar Daerah Menyesuaikan Undangan 1. SPPD Luar Daerah Rp. 2.200.098 Sehingga Ada Deviasi Rp. 2.901.775 <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.5	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.400.000	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0				
1.5.1	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.400.000	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Unit dari 2 Unit 2. AC : 0 Unit dari 1 Unit 3. Speaker Phone : 0 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.6	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.932.987.600	31,59	31,59	0	1.216.393.176	30,93	1.030.131.448	26,19	4,74				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.6.1	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	15,75	15,75	0	610.000	15,25	610.000	15,25	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Cek : 1 Buku dari 5 Buku</p> <p>3. Materai : 20 Buah dari 255 Buah</p> <p>4. Perangko : 50 Buah dari 50 Buah</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan, Tersediannya Materai, Perangko, Buku Cek</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>
1.6.2	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.112.999.600	46,57	46,57	0	518.100.000	46,55	335.011.272	30,1	16,45	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Belanja Tagihan Telepon : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Belanja Tagihan Air : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>4. Belanja Tagihan Listrik : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>5. Zoom Meeting : 0 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terbayarnya Tagihan Telepon, Listrik, Air, Zoom</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Menyesuaikan Tagihan</p> <p>1. Belanja Telephon Rp. 2.349.544</p> <p>2. Belanja Air Rp. 1.241.800</p> <p>3. Belanja Zoom Rp. 667.160</p> <p>berdasarkan surat Nomor 500.10.19 tanggal 2 Januari 2024 perihal Pembayaran Listrik Underpass YIA Kulonprogo per 1 Februari 2024 kewenangan pembayran tagihan listrik Underpass YIA bukan di Dinas PUPESDM DIY dan kami serahkan kembali kepada Satker PJN, sehingga belanja listrik ada Deviasi Rp. 178.830.224.</p> <p>Deviasi Rp. 183.088.728</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>
1.6.3	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.815.988.000	25,69	25,69	0	697.683.176	24,78	694.510.176	24,66	0,12	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 10 Laporan</p> <p>2. Jasa Tenaga Kearsipan : 200 OH dari 1459 OH</p> <p>3. Jasa Kebersihan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>4. Jasa Keamanan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>5. Retribusi Pajak Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan, Terbayarnya Jasa Pengelola Arsip, Kebersihan, Keamanan, Pajak Daerah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Menyesuaikan Tagihan</p> <p>1. Honoratium Jasa Kearsipan Rp. 800.000</p> <p>1. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 43.000</p>



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. Pajak Daerah Rp. 2.330.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 3.173.000 <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.7	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.811.047.670	11,64	11,64	0	200.629.500	11,08	181.915.300	10,04	1,04				
1.7.1	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.141.257.670	12,96	12,96	0	144.499.500	12,66	142.565.300	12,49	0,17	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 24 Unit dari 88 Unit</p> <p>2. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 13 Unit dari 88 Unit</p> <p>3. Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional SKPD : 24 Unit dari 88 Unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan, Tersediannya BBM dan Pelumas, Cetak Kupon BBM, Terlaksananya Pajak STNK, Pemeliharaan Kendaraan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Menyesuaikan Harga Pasar</p> <p>1. Belanja BBM dan Pelumas Rp. 553.500</p> <p>Menyesuaikan Tagihan</p> <p>1. Belanja Pajak Kendaraan Rp. 282.900</p> <p>Menyesuaikan Kebutuhan</p> <p>1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Rp. 1.097.800</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 1.934.200</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran</p>
1.7.2	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.790.000	21,1	21,1	0	56.130.000	20,81	39.350.000	14,59	6,22	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 7 Unit dari 16 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan alat-alat berat : 3 Jenis dari 4 Jenis</p> <p>3. Pemeliharaan alat-alat kantor : 3 Jenis dari 6 Jenis</p> <p>4. Pemeliharaan perlengkapan kantor : 1 Jenis dari 2 Jenis</p> <p>5. Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 1 Jenis dari 3 Jenis</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan Alat Berat, Perlengkapan Kantor, Peralatan Kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Masih dalam proses pengerjaan dikarenakan Sparepart harus inden sehingga angkas belum bisa dicairkan</p> <p>1. Belanja Pemeliharaan Excavator Rp. 7.500.000</p> <p>2. Belanja Pemeliharaan Vibrator Roller Rp. 8.750.000</p> <p>Menyesuaikan Harga Pasar</p> <p>1. Pemeliharaan Genset Rp. 20.000</p> <p>2. Pemeliharaan Projector Rp. 210.000</p> <p>3. Pemeliharaan HT Rp. 25.000</p> <p>4. Pemeliharaan Komputer &amp; Laptop Rp. 60.000</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															5. Pemeliharaan Printer Rp. 215.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 16.780.000 <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.7.3	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : 0 Unit dari 3 Unit  2. Pemeliharaan Wisma Kaliurang : 0 Paket dari 1 Paket  3. Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit : 0 Paket dari 1 Paket  4. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 0 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Persiapan, Survei lokasi, Penyusunan Dokumen Kontrak, Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Induk, Wisam Kaliuran, Kantor BP3ESDM Pingit  <b>Faktor Penghambat:</b> -  <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	24.859.147.000	13,06	12,88	0,18	2.916.625.950	11,73	2.827.348.588	11,37	0,36				
2.1	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.289.500.000	17,11	16,42	0,69	753.132.150	11,97	729.000.763	11,59	0,38				
2.1.1	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	40.000.000	34,2	34,2	0	11.750.100	29,38	11.702.877	29,26	0,12	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen  2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;  2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi; 3. Pengecekan dokumen permohonan; 4. Survei lokasi yang dimohonkan;  5. Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan;  6. Proses administrasi/penyusunan telaah teknis; <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar Rp. 47.223,00 dengan rincian : 1. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor = Rp 28.366,00 (Sisa SPJ) 2. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Kertas Dan Cover = Rp 9.741,00 (Sisa SPJ)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															3. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Bahan Komputer = Rp 8.216,00 (Sisa SPJ) 4. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat = Rp 900,00 (Sisa SPJ) <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.2	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000	19,27	19,27	0	35.738.650	14,3	35.605.565	14,24	0,06	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (DPA SIPD) : Lembaga dari 2 Lembaga</p> <p>2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY Melalui Dewan SDA DIY : Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>3. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Rapat Persiapan Kegiatan</p> <p>2. Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan</p> <p>3. Pembuatan Spanduk</p> <p>4. Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY</p> <p>5. Koordinasi Sekretariat Dewan SDA DIY</p> <p>6. Koordinasi Bersama Tenaga Ahli</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar Rp. 133.085,00 dengan rincian :</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp 54.320,00 (Sisa SPJ)</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Dan Cover = Rp 27.490,00 (Sisa SPJ)</p> <p>3. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak = Rp 15.750,00 (Sisa SPJ)</p> <p>4. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp 35.457,00 (Sisa SPJ)</p> <p>5. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat = Rp 68,00 (Sisa SPJ)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	
														<p>1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.3	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.500.000.000	22,1	22,1	0	289.319.200	19,29	279.698.913	18,65	0,64	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : Dokumen dari 1 Dokumen	<p>2. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>3. PenandatangananÂ Kontrak Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>4. RapatÂ -Â rapatÂ Teknis;</p> <p>5. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA;</p> <p>6. Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Debit dan tinggi muka air sungai;</p> <p>7. Pengambilan sampel kualitas air sungai;</p> <p>8. Inspeksi Pos Hidrologi;</p> <p>9. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Sensor Ultrasonic untuk AWLR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>10. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Telemetry Data Logger untuk Automatic Rain Recorder (ARR) Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>11. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Kertas Grafik dan Felpen ARR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>12. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Accu untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar Rp. 9.620.287,00, dengan rincian :</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor = Rp 41.449,00 (Sisa SPJ)</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas Dan Cover = Rp 23.341,00 (Sisa SPJ)</p> <p>3. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer = Rp 148.141,00 (Sisa SPJ)</p> <p>4. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat = Rp 30.356,00 (Sisa SPJ)</p> <p>5. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium = Rp 7.800.000,00 (Laboratorium Uji Kualitas Air belum bisa mengeluarkan billing pembayaran, karena nama Satkernya berubah)</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															6. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air = Rp 720.000,00 (Sisa SPJ) 7. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Rp 857.000,00 (Sisa Kontrak) <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.4	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.354.500.000	15,52	15,52	0	412.356.200	12,29	400.382.718	11,94	0,35	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (DPA SIPD) : 25 unit dari 25 unit</p> <p>2. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 9 unit dari 25 unit</p> <p>3. Pengamanan &amp; Pengendalian Embung/Telaga : 0 unit dari 25 unit</p> <p>4. Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga : 0 unit dari 3 unit</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>I. Persiapan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Pengadaan barang dan jasa</p> <p>2. Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK Pengadaan barang dan jasa</p> <p>3. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola</p> <p>4. Tersedianya KAK,HPS, Spektek Kegiatan Swakelola</p> <p>II. Pelaksanaan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>5. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>6. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>7. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>8. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>9. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola</p> <p>10. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>11. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Swakelola B. Pengamanan &amp; Pengendalian Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>III. Pelaporan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>2. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasai Rp 11.973.492 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (sisa pengadaan) Rp4.060.095 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (sisa pengadaan) Rp5.180</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (sisa pengadaan) Rp9.739</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (sisa pengadaan) Rp15.643</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (sisa pengadaan) Rp1</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (sisa pengadaan) Rp2.835 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air (sesuai kebutuhan) Rp7.880.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.1.5	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	645.000.000	16,6	9,86	6,74	2.336.000	0,36	0	0	0,36	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (DPA SIPD) : 0 Titik dari 1 Titik</p> <p>2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan Sumur Resapan Pada Daerah Sulit Air Di Kabupaten Bantul : 0 Titik dari 1 Titik</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tahapan pekerjaan di bulan maret tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan rasionalisasi kegiatan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> 1. Progress fisik: deviasi -6,74% dari kegiatan persiapan yang tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan rasionalisasi kegiatan</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. Deviasi keuangan sebesar Rp. 2.336.000, tidak direalisasikan dikarenakan adanya rasionalisasi kegiatan  <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM yang baik, koordinasi yang baik antar pihak
2.1.6	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	500.000.000	11	11	0	1.632.000	0,33	1.610.690	0,32	0,01	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku : Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Sleman:</p> <p>a. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan b. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi c. Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi d. Persiapan Dokumen Pengadaan Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Bantul:</p> <p>a. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan b. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi c. Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi d. Persiapan Dokumen Pengadaan Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Gunungkidul:</p> <p>a. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan b. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi c. Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi d. Persiapan Dokumen Pengadaan Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Kulon Progo:</p> <p>a. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan b. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi c. Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi d. Persiapan Dokumen Pengadaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan sebesar Rp. 21.310 : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (sisa pengadaan) Rp. 21.310</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
															Dukungan SDM yang baik, koordinasi yang baik antar pihak	
2.2	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.569.647.000	11,69	11,69	0	2.163.493.800	11,65	2.098.347.825	11,3	0,35					
2.2.1	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	800.000.000	0,64	0,64	0	2.157.200	0,27	0	0	0,27	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	<p>1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : KM dari 0.24 KM</p> <p>2. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sogan, Wates, Kulon Progo : KM dari 0.066 KM</p> <p>3. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo : KM dari 0.066 KM</p> <p>4. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul : KM dari 0.066 KM</p> <p>5. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Gadingari, Sanden, Bantul : KM dari 0.066 KM</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Persiapan Pekerjaan melalui survei lapangan</p> <p>-Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis</p> <p>-Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>- Tersusunnya KAK. HPS. SSUK. SSKK Peningkatan Jaringan Irigasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> wacana rasionalisasi, mengakibatkan SPJ ditarik sehingga rencana SPJ ATK di Februari dan Maret masih 0</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak</p>	
2.2.2	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.820.147.000	0,34	0,34	0	20.375.700	0,3	0	0	0,3	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	<p>1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : KM dari 2.16 KM</p> <p>2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sapon (DAK) : KM dari 1.16 KM</p> <p>3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pendowo (DAK) : KM dari 1 KM</p> <p>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Updating Database ePAKSI : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Persiapan</p> <p>-Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis</p> <p>-Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - Masih menunggu dana transfer salur tahap 1</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	
															<p>1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 96.95 KM dari 511.77 KM</p> <p>2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 79.22 KM dari 511.77 KM</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 113.07 KM dari 511.77 KM</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis</p> <p>-Tersedianya Rapat - rapat koordinasi</p>



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.3	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	9.345.500.000	18,95	18,95	0	1.770.449.500	18,94	1.733.277.365	18,55	0,39	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	4. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 70.52 KM dari 511.77 KM	<b>Faktor Penghambat:</b> -Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air deviasi sebesar Rp.7.300.000 Karena sisa gaji Abdi Yeyasan di bulan Februari menyesuaikan libur -Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 3.460.650 karena sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp.1.221.658 karena sisa pembelian - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp.95.648 karena sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp.1.068.510 karena sisa pembelian <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.2.4	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.524.000.000	23,31	23,31	0	355.071.400	23,3	349.635.500	22,94	0,36	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 10 Bendung dari 41 Bendung 2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 9 Bendung dari 41 Bendung 3. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 15 Bendung dari 41 Bendung	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Persiapan -Rapat koordinasi -Terlaksananya pembayaran Honor Abdi bendung <b>Faktor Penghambat:</b> -Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp.735.900 karena sisa pembelian -Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air deviasi sebesar Rp.4.700.000 Karena sisa gaji Abdi Bendung di bulan Februari menyesuaikan libur <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.2.5	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	80.000.000	19,31	19,31	0	15.440.000	19,3	15.434.960	19,29	0,01	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi Alokasi Airnya : 8 D.I dari 41 D.I 2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 8 D.I dari 41 D.I	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Persiapan -Rapat rapat Koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																-Belanja Makanan dan Minuman Rapat deviasi sebesar Rp. 5.040 karena sisa pembelian <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.371.600.000	6,08	6,08	0	4.120.000	0,08	4.118.380	0,08	0					
3.1	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.371.600.000	6,08	6,08	0	4.120.000	0,08	4.118.380	0,08	0					
3.1.1	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.341.600.000	6	6	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara : unit dari 1 unit  2. Subsidi Operasi SPAM Lintas Kabupaten/Kota : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  telah ditandatangani perjanjian subsidi antara Dinas PUP ESDM DIY dengan PDAB tanggal 2 Januari 2024. telah dibentuk tim verifikasi pencairan subsidi tanggal 2 Januari 2024 <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran dan dukungan dari Perumda Tirtatama DIY dalam penyelenggaraan SPAM Regional	
3.1.2	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	30.000.000	21	21	0	4.120.000	13,73	4.118.380	13,73	0	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi : unit dari 1 unit  2. Subsidi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Telah ditandatangani perjanjian subsidi antara Dinas PUP ESDM DIY dengan PDAB tanggal 2 Januari 2024. telah dibentuk tim verifikasi pencairan subsidi tanggal 2 Januari 2024 2. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPAM regional Kartamantul untuk mengetahui rencana penyerapan air curah dari masing-masing PDAM <b>Faktor Penghambat:</b> masih ada kebutuhan pembiayaan oleh kabupaten/kota untuk menambah penyerapan air curah SPAM Regional Kartamantul <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran dan dukungan penyelenggaraan SPAM regional oleh PDAB Tirtatama DIY	
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.107.000.000	4,33	4,33	0	6.095.000	0,05	3.767.880	0,03	0,02					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	11.107.000.000	4,33	4,33	0	6.095.000	0,05	3.767.880	0,03	0,02				
4.1.1	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	11.107.000.000	4,33	4,33	0	6.095.000	0,05	3.767.880	0,03	0,02	TPA Piyungan	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	<p>1. Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun : ton/hari dari 150 ton/hari</p> <p>2. Pensertifikatan TPA Piyungan dan TPA Transisi : Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan : Paket dari 1 Paket</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan :</p> <p>1. Pengawasan : Penetapan Pemenang pengawasan di tanggal 14 Maret 2024</p> <p>Tandatangan SPPBJ tanggal 28 Maret 2024</p> <p>2. Fisik : Proses pengadaan di BLP</p> <p>Pensertifikatan TPA Piyungan dan TPA Transisi</p> <p>1. telah dilakukan proses penghapusan hak untuk tanah TPA Transisi</p> <p>2. pengajuan pengukuran gabung dan penerbitan SK Hak Pakai untuk Tanah TPA Piyungan (5,7 Ha)</p> <p>3. pengajuan pembiayaan PNBPN 0 rupiah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. mengajukan pembiayaan PNBPN 0 rupiah untuk rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan adanya anggaran yang tidak terserap</p> <p>2. adanya keterlambatan proses pengadaan di BLP dikarenakan pada tahap pembuktian kualifikasi pokja membutuhkan tambahan waktu untuk evaluasi sehingga proses pengadaan menjadi lebih panjang dan tanggal kontrak mundur sampai di akhir april 2024</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. ketersediaan anggaran</p> <p>2. dukungan proses pengadaan oleh BLP</p> <p>3. dukungan proses pensertifikatan oleh Kalurahan</p>
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	250.000.000	33,82	33,82	0	74.296.700	29,72	73.195.265	29,28	0,44				
5.1	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	250.000.000	33,82	33,82	0	74.296.700	29,72	73.195.265	29,28	0,44				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.1	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	33,82	33,82	0	74.296.700	29,72	73.195.265	29,28	0,44	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan</p> <p>2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Persiapan</p> <p>2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>3. Tersedianya KAK Pekerjaan dan HPS Pengadaan barang dan jasa</p> <p>4. Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan angkatan I</p> <p>5. Terlaksananya survei awal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan angkatan I</p> <p>6. Terlaksananya belanja ATK, peralatan kantor dan peralatan konstruksi pekerjaan pemeliharaan.</p> <p>7. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan angkatan I dengan baik.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Pada satu lokasi penanganan genangan di KPYP diperlukan satu sistem jaringan drainase perkotaan yang dapat merupakan saluran drainase jalan aset Pemerintah Pusat, Pemda DIY maupun Pemda Kab./Kota, sehingga diperlukan koordinasi teknis dan penganggaran bersama.</p> <p>2. Kebutuhan pemeliharaan jaringan saluran drainase eksisting dilaksanakan oleh unit instansi sesuai kewenangannya, yaitu : drainase kawasan menuju sungai (sumber daya air), drainase jalan (bina marga), drainase permukiman (cipta karya / kawasan permukiman).</p> <p>3. Kejadian genangan dapat terjadi pada lokasi yang berbeda seiring dengan perubahan lahan terbangun di perkotaan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Tim pelaksana yang terbentuk sudah berpengalaman tahun sebelumnya.</p> <p>2. Koordinasi dengan perangkat kalurahan / padukuhan di lokasi pekerjaan yang baik</p> <p>3. Tidak ada curah hujan ekstrim yang terjadi</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															4. Kebutuhan bahan dan peralatan yang sederhana dan mudah didapatkan dalam pemesanan mbiz.
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	250.000.000	19,18	19,15	0,03	37.723.750	15,09	29.172.000	11,67	3,42				
6.1	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	250.000.000	19,18	19,15	0,03	37.723.750	15,09	29.172.000	11,67	3,42				
6.1.1	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	250.000.000	19,18	19,15	0,03	37.723.750	15,09	29.172.000	11,67	3,42	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	<p>1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara : Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung negara : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung : Paket dari 1 Paket</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangun gedung negara</p> <p>Melaksanakan pendampingan di :</p> <p>1. BKD</p> <p>2. Setwan</p> <p>B. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara</p> <p>Melaksanakan Survey dan Perhitungan Analisis kerusakan bangunan Gedung</p> <p>C. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung :</p> <p>1. Melaksanakan sosialisasi Penyebarluasan informasi tanggal 25/maret/2024 di Ruang A DPUP ESDMDIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Banyaknya jumlah surat permohonan dan lokasi yang relatif tersebar di seluruh DIY, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk melaksanakan survey dan penyelesaian rekomendasinya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan Anggaran , Ketersediaan data dukung di Instansi Pengusul</p>
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	81.436.247.902	18,74	18,04	0,7	9.248.914.321	11,36	8.283.330.570	10,17	1,19				
7.1	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	81.436.247.902	18,74	18,04	0,7	9.248.914.321	11,36	8.283.330.570	10,17	1,19				
														1. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 83 Jembatan dari 255 Jembatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.1	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	4.461.813.902	32,46	32,46	0	1.188.925.471	26,65	1.070.085.495	23,98	2,67	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<p>2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 20 Jembatan dari 60 Jembatan</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 25 Jembatan dari 77 Jembatan</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 19 Jembatan dari 59 Jembatan</p> <p>5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 19 Jembatan dari 59 Jembatan</p> <p>6. Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangsemut dan Jembatan Pesing : 0 Jembatan dari 2 Jembatan</p>	<p>- Tersedianya dokumen KAK</p> <p>- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP,</p> <p>- Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE</p> <p>- Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) konsultan pengawas Pemeliharaan Rutin Jembatan</p> <p>- Penandatanganan Kontrak</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> "1. Sisa Uang Muka Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul (Rp. 13.746.587 ) 2. Sisa Uang Muka Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 50.535.777 ) 3. Sisa Uang Muka Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul (Rp. 17.513.318) 4. Sisa Uang Muka Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman (Rp. 35.785.689 )</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak</p>
														<p>1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi (DPA SIPD) : 0 km dari 7.3 km</p> <p>2. Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan : 0 km dari 1.5 km</p> <p>3. Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 0 km dari 1.15 km</p> <p>4. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 0 km dari 1.65 km</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- SPPBJ dan dokumen kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan dan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang</p> <p>- SPPBJ dan dokumen kontrak Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan dan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang</p> <p>- SPPBJ dan dokumen kontrak Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang, Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot, Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu, Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 dan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.2	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	46.939.399.000	6,9	5,7	1,2	198.020.050	0,42	238.200	0	0,42	Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>5. Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 : 0 km dari 1.5 km</p> <p>6. Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel : 0 km dari 1.5 km</p> <p>7. Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>8. Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>9. Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>- Terwujudnya Laporan Survei Pendahuluan Pekerjaan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang, Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot, Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu, Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 dan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel</p> <p>- Progres fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan : 0,079 %</p> <p>- Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 0,030 %</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Belum terserapnya termijn 50% untuk pekerjaan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang, Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot, Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu, Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 dan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel sebesar Rp. 190.945.775 karena mundurnya proses Pengadaan Langsung yang menunggu disahkannya SK Pejabat Pengadaan (sudah dilakukan proses pengadaan, namun di pertengahan ada surat terkait penugasan personil dari BLP untuk melaksanakan pengadaan di Dinas PU)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak</p>
7.1.3	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	2.000.000.000	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. Panjang Jalan yang Direkonstruksi (DPA SIPD) : 0 km dari 0.35 km</p> <p>2. Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo : 0 km dari 0.35 km</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak</p>
														<p>1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 263.76 Km dari 674.58 Km</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.4	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	26.985.035.000	39,1	39,1	0	7.858.628.800	29,12	7.210.072.975	26,72	2,4	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<p>2. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 59.7 Km dari 152.68 Km</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 60.39 Km dari 154.44 Km</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 95.76 Km dari 244.9 Km</p> <p>5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 47.92 Km dari 122.55 Km</p> <p>6. Operasional Underpass Kulur : 0 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>- Tersedianya dokumen KAK</p> <p>- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP,</p> <p>- Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE</p> <p>- Penandatanganan Kontrak</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>"1. Sisa Uang Muka Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul (Rp. 183.856.200 )</p> <p>2. Sisa Uang Muka Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 149.917.800 )</p> <p>3. Sisa Uang Muka Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul (Rp. 241.673.700)</p> <p>4. Sisa Uang Muka Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman (Rp. 47.505.300 )</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi antar pihak</p>
7.1.5	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	250.000.000	3,8	3,8	0	3.340.000	1,34	2.933.900	1,17	0,17	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<p>1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (DPA SIPD) : 6 dokumen dari 57 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan : 6 dokumen dari 56 dokumen</p> <p>3. DED Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Rapat Persiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan</p> <p>- Koordinasi bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait</p> <p>- Pemeriksaan Lapangan bersama Pemohon dan Tim Wilayah Terkait</p> <p>- Pengolahan Data dan Perumusan Hasil Rekomendasi Teknis</p> <p>- Terwujudnya Laporan Rekomendasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																<p>- Sisa pengadaan ATK untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp. 240.096 karena penyesuaian harga di mbiz</p> <p>- Sisa pengadaan kertas dan cover untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp. 66.004 karena penyesuaian harga di mbiz</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak (Pemohon, DPMPTSP dan Koordinator Wilayah/Sektor)</p>
7.1.6	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<p>1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (DPA SIPD) : Km dari 674.58 Km</p> <p>2. Survei Kondisi Jalan Tahun 2024 : Km dari 674.58 Km</p> <p>3. Survei Kondisi Jembatan Tahun 2024 : Jembatan dari 255 Jembatan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Rapat Persiapan Rencana Kerja Survey Kondisi Jalan/Jembatan</p> <p>- Koordinasi bersama koordinator wilayah di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul &amp; Sleman</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak</p>	
8	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	103.011.028.100	17,04	14,32	2,72	13.015.908.300	12,64	104.520.916	0,1	12,54					
8.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	103.011.028.100	17,04	14,32	2,72	13.015.908.300	12,64	104.520.916	0,1	12,54					
8.1.1	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.000.000.000	10,6	10,6	0	148.755.000	7,44	98.798.916	4,94	2,5	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu : dokumen dari 3 dokumen</p> <p>2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Penyusunan Materi Teknis Konten di Jogja Planning Gallery : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Kajian Rumah Susun dengan Konsep Gaya Tradisional Jawa : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol</p> <p>Melaksanakan Pemeliharaan Rutin di Toilet Titik Nol pada bulan Maret</p> <p>B. Penyusunan Materi Teknis Konten di Jogja Planning Gallery</p> <p>C. Kajian Rumah Susun dengan Konsep Gaya Tradisional Jawa</p> <p>Persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi Kajian Rumah Susun dengan Konsep Gaya Tradisional Jawa</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat selisih keuangan dari :</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>1. Sisa angka pembayaran THR jasa kebersihan senilai Rp. 20.220.000,00 (Angkas THR Maret akan dicairkan pada bulan April)</p> <p>2. Sisa kebutuhan retribusi pembayaran air , dan Listrik di Toilet titik nol sampai bulan maret Sebesar Rp. 29.736.084</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran</p>
8.1.2	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	2.615.000.000	8,05	5,05	3	10.501.000	0,4	3.972.000	0,15	0,25	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Proses Pensertifikatan Tanah JLS : 0 Ls dari 1 Ls</p> <p>3. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Segmen Legundi - Gesing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Dokumen Lingkungan Segmen Legundi - Gesing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Giritirto, Purwosari, Kab. Gunungkidul (Dais) : 0 titik dari 1 titik</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Telah didaftarkan permohonan pengurangan luas dan penghapusan hak JLS Ngremang-Garongan sebanyak 5 sertipikat, yang terdiri dari 1 sertipikat Kalurahan Karangsewu dan 4 sertipikat Kalurahan Garongan.</p> <p>2. Terlaksananya penyerahan sertipikat hasil pengurangan luas JLS di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>3. Telah dilaksanakan penelitian tanah terhadap bidang pengadaan tanah di Kalurahan Tirtoharjo oleh Petugas BPN Kabupaten Bantul</p> <p>4. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Giritirto, Purwosari, Kab. Gunungkidul (Dais): Belum ada kegiatan yang dilaksanakan karena adanya penyesuaian BNBA (masih dalam proses pengusulan)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Untuk Kegiatan Penyusunan DPPT Legundi - Gesing dan Dokumen Lingkungan Gesing akan di drop di Perubahan I</p> <p>2. Deviasi fisik pada kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Giritirto, Purwosari, Kab. Gunungkidul (Dais) karena adanya penyesuaian BNBA sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>3. Deviasi keuangan sebesar Rp. 1.558.000 pada kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Giritirto, Purwosari, Kab. Gunungkidul (Dais) belum dapat difungsionalkan karena terdapat kendala pada aplikasi SIPD dan adanya penyesuaian BNBA (masih proses usulan) sehingga kegiatan dan realisasi anggaran belum dapat dilaksanakan/direalisasikan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM yang baik, koordinasi yang baik antar pihak</p>
													<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 5 Dokumen</p> <p>2. Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah : 0 Km dari 2.5 Km</p> <p>3. Pensertifikatan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah : 0 Bidang dari 110 Bidang</p> <p>4. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang - Ngalang Segmen 2 dan 3 : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>5. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Gunungkidul (Penerima Hibah a.n. LPMK GIRITIRTO (GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan, LPMK REJOSARI (REJOSARI, SEMIN, GUNUNGKIDUL) 3 unit sumur bor dan 30 unit sumur resapan, LPMK HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan) : 0 titik dari 6 titik</p> <p>6. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Bantul (Penerima Hibah a.n. LPMK MUNTUK (MUNTUK, DLINGO, BANTUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan) : 0 titik dari 1 titik</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terwujudnya KAK dan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah</p> <p>2. Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah</p> <p>3. Terwujudnya Dokumen kontrak konsultan pengawas Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah</p> <p>4. Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah</p> <p>5. Terwujudnya Dokumen Kontrak Penyedia jasa konstruksi Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1.3	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	77.143.668.000	19,69	16,55	3,14	12.853.373.000	16,66	1.750.000	0	16,66	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan		<p>6. Terlaksananya Penyerahan Hasil Proses Pengadaan Tanah Jalan Pengganti Ruas Jalan Hargomulyo-Watugajah dari Kanwil BPN DIY</p> <p>7. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Gunungkidul (Penerima Hibah a.n. LPMK GIRITIRTO (GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan, LPMK REJOSARI (REJOSARI, SEMIN, GUNUNGKIDUL) 3 unit sumur bor dan 30 unit sumur resapan, LPMK HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</li> <li>- Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi</li> <li>- Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan</li> </ul> <p>8. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Bantul (Dais):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</li> <li>- Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi</li> <li>- Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa lelang pengadaan jasa konsultansi pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Jalan Hargomulyo-Watugajah sebesar Rp. 67.167.500,-</li> <li>2. proses PBJ menunggu kesiapan etalase e-katalog untuk pekerjaan Pembangunan jalan. Pada tahun ini dilakukan peralihan dari pengadaan tender menjadi e-katalog sehingga diperlukan penyesuaian perubahan format AHSP terbaru menurut Permen PUPR tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>3. Deviasi fisik sebesar 0,14% pada kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Pucung, Girisubo, Kab. Gunungkidul (Dais) karena adanya penyesuaian BNBA (masih proses usulan) sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan</p> <p>4. Deviasi keuangan sebesar Rp. 14.291.000 pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu :</p> <p>a. Deviasi sebesar Rp. 2.510.000 pada kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Pucung, Girisubo, Kab. Gunungkidul (Dais) belum dapat difungsionalkan karena terdapat kendala pada aplikasi SIPD dan adanya penyesuaian BNBA (masih proses usulan) sehingga kegiatan dan realisasi anggaran belum dapat dilaksanakan/direalisasikan</p> <p>b. Deviasi sebesar Rp. 4.636.000 pada kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Rejosari, Semin, Kab. Gunungkidul (Dais) belum dapat difungsionalkan karena terdapat kendala pada aplikasi SIPD</p> <p>c. Deviasi sebesar Rp. 4.096.000 pada kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Hargomulyo, Gedangsari, Kab. Gunungkidul (Dais) belum dapat difungsionalkan karena terdapat kendala pada aplikasi SIPD</p> <p>d. Deviasi sebesar Rp. 3.049.000 pada kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Muntuk, Dlingo, Kab. Bantul (Dais) belum dapat difungsionalkan karena terdapat kendala pada aplikasi SIPD</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM yang baik, Koordinasi yang baik antar pihak</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1.4	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.250.000.000	19	19	0	1.710.000	0,14	0	0	0,14	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kawasan SRS Perbukitan Menoreh : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</li> <li>- Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi</li> <li>- Persiapan Dokumen Pengadaan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan sebesar Rp. 1.710.000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 340.000 (Terdapat kendala pada aplikasi SIPD sehingga belum dapat difungsionalkan)</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 1.230.000 (Terdapat kendala pada aplikasi SIPD sehingga belum dapat difungsionalkan)</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp. 140.000 (Terdapat kendala pada aplikasi SIPD sehingga belum dapat difungsionalkan)</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan SDM yang baik, koordinasi yang baik antar pihak</p>
8.1.5	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	20.002.360.100	8,5	7	1,5	1.569.300	0,01	0	0	0,01	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Pembangunan Jalan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B6 : 0 Km dari 0.4 Km</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan Ruas Prambanan - Gayamharjo Segmen B6</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deviasi ATK Rp. 491.000</li> <li>2. Deviasi Belanja Penggandaan Rp. 598.300</li> <li>3. Deviasi Belanja Makan dan Minum Rapat Rp. 480.000</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi yang baik antar pihak</p>
9	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	463.000.000	5,43	5,43	0	525.000	0,11	524.775	0,11	0				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.1	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	113.000.000	3,68	3,68	0	525.000	0,46	524.775	0,46	0				
9.1.1	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	38.000.000	6	6	0	525.000	1,38	524.775	1,38	0	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Sisa belanja Mamin rapat melalui Bela Pengadaan Rp225,- <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi internal
9.1.2	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	75.000.000	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi internal
9.2	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	350.000.000	6	6	0	0	0	0	0	0				
9.2.1	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	350.000.000	6	6	0	0	0	0	0	0	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : unit rumah dari 3 unit rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan internal <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi internal
10	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.530.000.000	1,07	1,07	0	105.947.500	0,6	104.821.770	0,6	0				
10.1	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100.000.000	20	20	0	5.040.000	5,04	4.378.328	4,38	0,66				
10.1.1	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	100.000.000	20	20	0	5.040.000	5,04	4.378.328	4,38	0,66	Dinas PUPESDM DIY	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Raker Forum PKP DIY dengan Tema Agenda Kegiatan Forum PKP DIY Tahun 2024 2. Kontrak Tenaga Ahli PKP 3. Kontrak Asisten Tenaga Ahli PKP <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa belanja melalui Bela Pengadaan: - Sisa belanja kertas HVS Rp412,- - Sisa belanja Mamin Rapat Rp1.260,- 2. Sisa uang transport peserta rapat karena menyesuaikan dgn kehadiran dari luar Pemda DIY sebesar Rp660.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yg baik dengan Pokja dan Forum PKP DIY

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.2	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	17.430.000.000	0,96	0,96	0	100.907.500	0,58	100.443.442	0,58	0				
10.2.1	1.04.03.1.02.0003	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	17.430.000.000	0,96	0,96	0	100.907.500	0,58	100.443.442	0,58	0	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>1. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Gunungkidul : unit rumah dari 77 unit rumah</p> <p>2. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Kulon Progo : unit rumah dari 104 unit rumah</p> <p>3. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Sleman : unit rumah dari 133 unit rumah</p> <p>4. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Bantul : unit rumah dari 217 unit rumah</p> <p>5. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kota Yogyakarta : unit rumah dari 133 unit rumah</p> <p>6. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Gunungkidul : unit rumah dari 30 unit rumah</p> <p>7. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Kulon Progo : unit rumah dari 24 unit rumah</p> <p>8. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Sleman : unit rumah dari 7 unit rumah</p> <p>9. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Bantul : unit rumah dari 19 unit rumah</p> <p>10. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kota Yogyakarta : unit rumah dari 3 unit rumah</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Penandatanganan Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PB RLH</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa belanja kertas HVS melalui Bela Pengadaan Rp1.567,-</p> <p>2. Sisa kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PB RLH Rp462.491,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>koordinasi yg baik dengan konsultan perencanaan</p>
11	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	78.681.200.000	1,22	1,2	0,02	250.452.500	0,32	157.651.300	0,2	0,12				
11.1	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	78.681.200.000	1,22	1,2	0,02	250.452.500	0,32	157.651.300	0,2	0,12				
11.1.1	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	200.000.000	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Penyiapan Dokumen Pengadaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi yang baik antar para pihak</p>



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
11.1.2	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	78.481.200.000	1,22	1,2	0,02	250.452.500	0,32	157.651.300	0,2	0,12	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	<p>1. Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (DPA SIPD) : Lokasi dari 549 Lokasi</p> <p>2. Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 14 lokasi : Lokasi dari 14 Lokasi</p> <p>3. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 54 lokasi : Lokasi dari 54 Lokasi</p> <p>4. Bantuan PSU Kab. Bantul : 205 lokasi : Lokasi dari 205 Lokasi</p> <p>5. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 111 lokasi : Lokasi dari 111 Lokasi</p> <p>6. Bantuan PSU Kab. Sleman : 152 lokasi : Lokasi dari 152 Lokasi</p> <p>7. Bantuan PSU DIY : 7 lokasi : Lokasi dari 7 Lokasi</p> <p>8. Bantuan PSU Sistem Distribusi Air Bersih : 6 lokasi : Lokasi dari 6 Lokasi</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terlaksananya Perencanaan PSU Permukiman di 4 Kabupaten dan 1 Kota</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Total Deviasi PSU : Rp. 84.086.777</p> <p>Dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1 Termin 1 Perencanaan PSU dalam proses pencairan Rp. 83.000.000</p> <p>2 Sisa Kontrak Rp. 1.048.700</p> <p>3 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 37.227</p> <p>4 Sisa Penggandaan Rp. 850</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>koordinasi yang baik antar para pihak</p>
12	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	20.722.500.000	7,25	6,48	0,77	979.941.800	4,73	188.947.688	0,91	3,82				
12.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	9.312.500.000	14,73	13	1,73	963.693.000	10,35	172.819.802	1,86	8,49				
														<p>1. Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : 0 Kalurahan dari 2 Kalurahan</p> <p>3. Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Kontrak Jasa Konsultansi Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta</p> <p>2. Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi PB RLH dan PSU Terintegrasi di Kab. Gunungkidul</p> <p>3. Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi PB RLH dan PSU Terintegrasi di Kab. Kulon Progo</p> <p>4. Kontrak Tenga Ahli Monev BKK Kalurahan Ars. Khas Jogja</p> <p>5. Kontrak Asisten Tenga Ahli Monev BKK Kalurahan Ars. Khas Jogja</p> <p>6. Kontrak Surveyor Monev BKK Kalurahan Ars. Khas Jogja</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat Deviasi Keuangan Rp790.873.198,- dengan rincian sbb:</p> <p>1. Sisa belanja melalui Bela Pengadaan: - Sisa Belanja kertas HVS Rp1.212,-</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
12.1.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	9.312.500.000	14,73	13	1,73	963.693.000	10,35	172.819.802	1,86	8,49	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa Belanja Mamin Rapat Rp1.080,-</li> <li>2. Sisa kontrak Jasa Konsultansi Verifikasi PB RLH Ars. Khas Jogja Rp111.390,-</li> <li>3. Sisa kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan di Kab. Gunungkidul Rp565.318,-</li> <li>4. Sisa kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan di Kab. Kulon Progo Rp86.198,-</li> <li>5. Belanja sewa hotel untuk Sosialisasi BKK Arsitektur akan direalisasikan pada April sebesar Rp40.000.000,- karena terkendala aplikasi SIPD</li> <li>6. Uang Muka Konstruksi PB RLH di Kab Gunungkidul ditunda karena adanya perubahan desain Arsitektur khas Jogja sehingga perlu penyesuaian Etalase e-Katalog sebesar Rp393.000.000,- usulan pergeseran Angkas terkait hal tersebut terkendala pada aplikasi SIPD</li> <li>7. Uang Muka Konstruksi PB RLH di Kab Kulon Progo ditunda karena adanya perubahan desain Arsitektur khas Jogja sehingga perlu penyesuaian Etalase e-Katalog sebesar Rp353.700.000,- usulan pergeseran Angkas terkait hal tersebut terkendala pada aplikasi SIPD</li> <li>8. Belanja cetak Backdrop akan direalisasikan pada April sebesar Rp1.908.000,- karena terkendala aplikasi SIPD</li> <li>9. SPPD PB RLH Terintegrasi akan direalisasikan pada April sebesar Rp600.000,- karena terkendala aplikasi SIPD</li> <li>10. SPPD PSU Terintegrasi akan direalisasikan pada April sebesar Rp900.000,- karena terkendala aplikasi SIPD</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan Paniradya, konsultan perencana, tenaga ahli pendamping kalurahan, dan perangkat kalurahan penerima BKK</p>
12.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	11.410.000.000	1,15	1,15	0	16.248.800	0,14	16.127.886	0,14	0				
														<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : 0 laporan dari 2 laporan</li> <li>2. Peningkatan Saluran Irigasi Tersier : 0 lokasi dari 59 lokasi</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Peningkatan saluran irigasi tersier</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
12.2.1	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	11.410.000.000	1,15	1,15	0	16.248.800	0,14	16.127.886	0,14	0	DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	3. Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) : 0 kali dari 30 kali	1. Persiapan -Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya survei peningkatan saluran irigasi tersier - Terlaksananya Persiapan Dokumen Perencanaan dan Pengadaan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Rp. 120.914,- =sisa pembelian adanya selisih harga pasar pendukung peningkatan saluran irigasi tersier <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi baik
13	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLGIAN	604.760.000	12,61	12,61	0	59.355.600	9,81	59.001.945	9,76	0,05				
13.1	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	300.000.000	7,97	7,97	0	9.311.600	3,1	8.995.915	3	0,1				
13.1.1	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	250.000.000	5	5	0	825.000	0,33	815.295	0,33	0	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	1. Penyusunan Review Neraca Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pelaksanaan Pengadaan di BLP dan Reviu Dokumen Rencana Pemilihan Penyedia <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat deviasi Rp. 9.705 karena Sisa pada Bela Pengadaan (Sisa ATK Rp 9.480,- dan sisa makan minum Rp 225,-) <b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi tim teknis pengadaan - Koordinasi dengan BLP - Reviu Dokumen Rencana Pemilihan Penyedia
13.1.2	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	50.000.000	22,8	22,8	0	8.486.600	16,97	8.180.620	16,36	0,61	DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	1. Pembinaan Kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : laporan dari 1 laporan  2. Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : laporan dari 1 laporan  3. Pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : laporan dari 1 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pelaksanaan pembinaan pemakaian air tanah 2. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi Muka Air Tanah pada sumur pantau 3. Pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Terdapat deviasi keuangan Rp 305.980,- dengan rincian - Sisa belanja pada bela pengadaan untuk ATK sebesar Rp 221.305,-, - Sisa belanja koneksi GSM/GPRS sesuai kebutuhan sebesar Rp 84.000,-, - Sisa Makan Minum Rapat Rp 675,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. Terdapat beberapa sumur pantau yang kondisinya tertutup vegetasi lebat sehingga menghambat akses pengukuran MAT secara langsung 3. Terdapat beberapa AWLR yang mengalami delay/offline sehingga harus diakses manual <b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi tim pengukuran dan evaluasi MAT
13.2	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	304.760.000	17,19	17,19	0	50.044.000	16,42	50.006.030	16,41	0,01				
13.2.1	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	132.188.600	20,1	20,1	0	25.905.000	19,6	25.888.699	19,58	0,02	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen  2. Pengumpulan dan Pengolahan Data Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  1. Koordinasi persiapan pengumpulan dan pengolahan data volume air tanah  2. Menyiapkan data wajib pajak air tanah dan jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah. Adapun Wajib Pajak Air Tanah di DIY sejumlah 2124 (Kab. Bantul: 316, Kab. Kulon Progo: 116, Kab. Sleman: 830, Kota Yogyakarta: 761, dan Kab. Gunungkidul: 101) 4. Melakukan verifikasi, konsultasi, dan rapat evaluasi penghitungan volume air tanah kemudian mengirim hasil penghitungan ke Bidang ESDM DPUPESDM DIY sebagai bahan penghitungan & penetapan NPA 5. Pendataan baru terhadap pengguna air tanah untuk keperluan usaha 6. Koordinasi perhitungan pengambilan volume air tanah dengan BKAD, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, dan DPMPSTP DIY  <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 8.717,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 5.334,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 2.250,- <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah yang mendukung penghitungan pengambilan air tanah bagi pengguna air tanah yang belum memasang meteran air</p> <p>2. Adanya sinkronisasi data Wajib Pajak Air Tanah dengan BKAD Kabupaten/Kota dan Bidang ESDM</p> <p>3. Adanya kerjasama yang baik dengan pengusaha/pemanfaat air tanah dan stakeholder terkait</p> <p>4. Adanya aplikasi SIPATA untuk memantau penggunaan air tanah.</p>
13.2.2	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	7	7	0	1.175.000	5,88	1.171.938	5,86	0,02	DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	1. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : laporan dari 1 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses penghitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat Deviasi Rp 3.062,- dengan rincian sisa belanja pada Bela Pengadaan</p> <p>- Sisa ATK Rp 2.837,- - Sisa makanan dan minuman Rp 225,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi dengan BP3ESDM DIY -Penghitungan NPA berjalan dengan lancar</p>
														<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Melakukan koordinasi pengawasan izin perusahaan air tanah</p> <p>2. Menyiapkan data pengguna air tanah belum berizin dan berizin serta jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Melakukan pengawasan perusahaan air tanah berizin</p> <p>4. Melakukan pengawasan perusahaan air tanah tidak berizin (inventarisasi jumlah sumur, pompa, bermeteran air atau tidak, dan sosialisasi untuk berizin)</p> <p>5. Koordinasi rekonsiliasi perizinan air tanah dengan BKAD, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, dan DPMPSTSP DIY</p> <p>6. Koordinasi dengan Tim Terpadu Pemantauan Perusahaan Air Tanah</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.2.3	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	152.571.400	16	16	0	22.964.000	15,05	22.945.393	15,04	0,01	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	Sumber Daya Mineral - Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul		7. Penandatanganan kontrak tenaga ahli pengelolaan aplikasi SIPATA (tanggal 21 Maret 2024) <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 10.135,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 5.652,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 2.820,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Adanya SK Gubernur No 2/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah. 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait. 3. Tersedianya aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung wasdal. 4. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPATA. 5. Adanya Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Bagi Usaha di Kota Yogyakarta.
14	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	949.405.600	10,72	10,72	0	61.471.500	6,47	60.687.854	6,39	0,08				
14.1	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	175.453.000	6	6	0	4.706.200	2,68	4.705.525	2,68	0				
														1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan WIUP dan WPR 2. Koordinasi dan penyusunan jadwal Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
14.1.1	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	175.453.000	6	6	0	4.706.200	2,68	4.705.525	2,68	0	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul		<p>3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan di kapanewon Srandakan, Kalibawang, Gedangsari, Prambanan, Temon, Pengasih, Patuk, Gedangsari</p> <p>4. Pelaksanaan Inventarisasi data Pertambangan Tanpa Izin di wilayah DIY sejumlah 41</p> <p>5. Penyiapan dokumen lelang pekerjaan Identifikasi Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo</p> <p>6. Penerbitan 10 surat himbauan terhadap Penambang Tanpa Izin (PETI) (Sleman: 6, Gunungkidul: 2, Bantul: 1, Kulon Progo: 1)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 675,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 4. Adanya ketetapan Wilayah Usaha Pertambangan oleh Pemerintah dengan Kepmen ESDM no 91.K-MB.01-MEM.B-2022.</p>
14.2	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	629.562.600	11,87	11,87	0	44.029.600	6,99	43.290.951	6,88	0,11				
														1. Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan : laporan dari 1 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
14.2.1	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	376.422.600	9,1	9,1	0	3.639.600	0,97	3.628.248	0,96	0,01	DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>1. Proses pengadaan langsung pekerjaan Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang</p> <p>2. Proses Pengadaan Seleksi Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Pertambangan ke BLP dan sekaligus proses pengadaan pekerjaan tersebut</p> <p>3. Pelaksanaan Pemberian Rekomtek</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Proses penerbitan izin perusahaan pertambangan juga memerlukan rekomendasi/persetujuan Instansi lain</p> <p>2. Proses revisi dokumen/laporan oleh pemegang izin tidak tepat waktu sehingga menghambat proses pemberian persetujuan</p> <p>3. Terdapat deviasi Rp. 11352 karena sisa bela pengadaan (Mamin rapat dan ATK)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Koordinasi antar OPD Yaitu OPD Perizinan dan OPD Pemberi Rekomtek (DPUPESDM, DPTR DIY, DLHK DIY dan BBWS SO) dalam penerbitan perizinan dan pembinaan pelaksanaan usaha pertambangan</p> <p>2. Peraturan Gubernur No 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan, dan proses Revisi Pergub dalam rangka penyempurnaan regulasi pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan</p> <p>3. Proses pelimpahan pengadaan ke BLP serta proses pengumuman pekerjaan berlangsung cepat</p>
														<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
14.2.2	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	253.140.000	16	16	0	40.390.000	15,96	39.662.703	15,67	0,29	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan sesuai Kaidah Pertambangan yang Baik : Laporan dari 1 Laporan	<p>1. Koordinasi dan pemantauan volume produksi pertambangan pada perusahaan usaha pertambangan</p> <p>2. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Pertambangan di Kapanewon Pengasih, Lendah, Kokap, Girimulyo, Sentolo, Srandakan, Pajangan, Pundong, Pandak, Cangkringan, Patuk, Gedangsari, Ponjong, Godean, Seyegan, Kalibawang, Temon, Minggir dan Moyudan</p> <p>3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di Kapanewon Pengasih, Lendah, Srandakan, Sentolo, Cangkringan, Sendangsari, Kalibawang, Pundong, Sedayu, Girimulyo, Ponjong, dan Kokap</p> <p>4. Pelaksanaan penindakan terhadap pelaku penambangan tanpa izin dengan tim terpadu di Kapanewon Srandakan (penyitaan terhadap alat berat yang digunakan sebanyak 1 unit excavator dan 1 unit dump truck), Kapanewon Pandak (ditemukan 2 unit excavator dan 1 unit bulldozer), serta di Kapanewon Prambanan</p> <p>5. Pelaksanaan Survey lokasi pemasangan papan larangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 215,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 2,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 7.080,-</p> <p>4. Mamin rapat, sesuai kebutuhan Rp 720.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang);</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait;</p> <p>3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan;</p> <p>4. Update data dan sinkronisasi data tambang terbaru dari lintas OPD</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															5. Adanya SK Gubernur DIY nomor 60/TIM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 1/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan 6. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan.
14.3	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	114.390.000	7,7	7,7	0	5.358.000	4,68	5.315.298	4,65	0,03				
14.3.1	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	114.390.000	7,7	7,7	0	5.358.000	4,68	5.315.298	4,65	0,03	DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>1. Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : laporan dari 1 laporan</p> <p>2. Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Rapat koordinasi pembinaan perusahaan pertambangan</p> <p>2. pelaksanaan pembinaan perusahaan pertambangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Kurangnya kepedulian pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban perizinan yang mengakibatkan pelaksanaan perusahaan pertambangan tidak sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen perizinan dan dokumen lingkungan</p> <p>2. Terdapat deviasi Rp. 42.702 karena sisa bela pengadaan (Mamin rapat dan ATK)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Adanya Koordinasi antar OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan</p> <p>2. Peraturan Gubernur No 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan, dan proses Revisi Pergub dalam rangka penyempurnaan regulasi pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan</p>
14.4	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000	25,75	25,75	0	7.377.700	24,59	7.376.080	24,59	0				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
14.4.1	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000	25,75	25,75	0	7.377.700	24,59	7.376.080	24,59	0	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Koordinasi dan Penyusunan Jadwal Pengawasan dan Pelaksanaan Harga Patokan MBLB</p> <p>2. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan MBLB di kapanewon Kokap, Srandakan, Cangkringan, Minggir, Ponjong, Gedangsari, Kalibawang dan Lendah</p> <p>3. Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan IUP OP.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 1.620,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang);</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait;</p> <p>3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan;</p> <p>4. Terdapat SK Gubernur DIY nomor 73/KEP/2023 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di DIY.</p>
15	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	381.390.700	11,5	11,5	0	18.423.250	4,83	18.345.547	4,81	0,02				
15.1	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	381.390.700	11,5	11,5	0	18.423.250	4,83	18.345.547	4,81	0,02				
														<p>1. Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan wasdal dan pemeliharaan rutin EBT beserta jadwal pelaksanaannya</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
15.1.1	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	140.000.000	7,97	7,97	0	9.664.550	6,9	9.652.305	6,89	0,01	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul		<p>2. Melakukan pengawasan dan pengendalian EBT</p> <p>3. Pengecekan rutin EBT</p> <p>4. Pemanfaatan EBT (PLTH &amp; PLTMH) sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dan siswa/mahasiswa</p> <p>5. Penandatanganan SPK Pembelian Barang Pemeliharaan Rutin EBT TA 2024 (tanggal 19 Februari 2024)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa pembelian ATK &amp; kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 5.710,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 4.105,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 2.430,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk pemanfaatan hasil listrik dari EBT (PLTMH, PLTH, dan PLTS)</p> <p>2. Adanya operator EBT (P3K DIY) baik untuk PLTMH, PLTH, dan PLTS</p>
15.1.2	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	241.390.700	13,55	13,55	0	8.758.700	3,63	8.693.242	3,6	0,03	DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<p>1. Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT : unit dari 1 unit</p> <p>2. Pembinaan, Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : laporan dari 1 laporan</p> <p>3. Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan : paket dari 1 paket</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pemanfaatan EBT</p> <p>- Terlaksananya inventarisasi data pemanfaatan potensi EBT</p> <p>- Terlaksananya tahapan penyusunan dokumen kelengkapan pengadaan jasa pemeliharaan pembangkit EBT</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Adanya siklon Anggrek yang berdampak pada kinerja PLT EBT</p> <p>- Adanya deviasi keuangan Rp.65.458 yang disebabkan sisa pengadaan ATK melalui Bela Pengadaan</p> <p>- Akses data realisasi penggunaan LPG Non PSO, terbatas.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Kolaborasi dan koordinasi yang cukup baik dengan akademisi dan ahli EBT</p> <p>- Dukungan supervisi dari Dewan Energi Nasional dalam rangka percepatan pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi dan Net Zero Emission.</p>
16	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	863.090.000	12,2	12,2	0	28.747.050	3,33	28.585.610	3,31	0,02				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
16.1	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	352.190.000	12,48	12,48	0	28.201.050	8,01	28.090.994	7,98	0,03				
16.1.1	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	260.000.000	10,7	10,7	0	12.867.000	4,95	12.774.411	4,91	0,04	DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<p>1. Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan : dokumen dari 3 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi teknis Ijin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : laporan dari 1 laporan</p> <p>3. Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : laporan dari 1 laporan</p> <p>4. Penyusunan Materi Teknis Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah DIY : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pelayanan penerbitan Rekomtek izin ketenagalistrikan</li> <li>- Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan</li> <li>- Terlaksananya proses pengadaan pekerjaan Materi Teknis RUKD</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.92.589 yang disebabkan sisa belanja ATK di bela pengadaan.</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan Balai P3ESDM</li> <li>- Dukungan PLN dan asosiasi ketenagalistrikan dalam rencana penyusunan materi teknis RUKD</li> </ul>
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang										Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY terkait persiapan pengawasan dan pengendalian perizinan ketenagalistrikan</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP DIY dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait data perizinan</li> <li>3. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya: data pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang berizin dan belum berizin, serta menyusun jadwal pelaksanaannya</li> <li>4. Wasdal izin ketenagalistrikan di lapangan</li> <li>5. Inventarisasi pengguna genset belum berizin</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
16.1.2	3.29.06.1.02.0003	Peraksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	92.190.000	17,5	17,5	0	15.334.050	16,63	15.316.583	16,61	0,02	Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul		<ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 9.683,-</li> <li>Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 6.209,-</li> <li>Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 1.575,-</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin</li> <li>Tersedianya aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan serta penilaian izin ketenagalistrikan</li> <li>Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPGELIS.</li> <li>Adanya Permen ESDM No 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik wajib mempunyai SLO dan tenaga teknik wajib mempunyai sertifikat kompetensi.</li> <li>Adanya syarat pengurusan izin yaitu penilaian yang dilakukan oleh BP3ESDM.</li> </ol>
16.2	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	510.900.000	12	12	0	546.000	0,11	494.616	0,1	0,01				
16.2.1	3.29.06.1.06.0005	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang	510.900.000	12	12	0	546.000	0,11	494.616	0,1	0,01			<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : unit dari 143 unit</li> <li>Penyusunan Kajian Updating Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik : dokumen dari 1 dokumen</li> <li>Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga : unit dari 143 unit</li> </ol>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya koordinasi/persiapan/pembuatan KAK pekerjaan pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga</li> <li>Terlaksananya verifikasi akhir calon penerima bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga</li> <li>Terlaksananya proses Pengadaan/lelang/pengadaan Jasa Konsultansi updating data rumah tangga miskin belum berlistrik</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat calon penerima bantuan yang telah memasang listrik secara mandiri, pindah tempat tinggal dan meninggal</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.2.1	5.23.00.1.00.0000	Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	310.500.000	12	12		340.000	0,11	494.010	0,1	0,01		Seksi Energi dan Ketenagalistrikan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan revisi DPA terkait penataan data calon penerima bantuan sesuai dengan update verifikasi, belum dapat dilaksanakan akibat terkendala sistem</li> <li>- Masih terbatasnya jumlah pemilik Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di bidang perencanaan / penelitian pemanfaatan tenaga listrik yang sesuai PP 25/2021 dan Permen ESDM 11/2021</li> <li>- Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.51.384 yang berasal dari sisa pengadaan ATK dan Kertas melalui bela pengadaan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan koordinasi dan verifikasi sistem PLN</li> <li>- Dukungan pemerintahan kalurahan dalam memberikan informasi kondisi kelistrikan setempat</li> </ul>
<b>Jumlah</b>			<b>394.217.541.328</b>	<b>13,59</b>	<b>12,68</b>		<b>40.208.191.127</b>	<b>10,2</b>	<b>21.798.958.708</b>	<b>5,53</b>					