

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Desember
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.391.581.308	100	100	0	48.391.581.308	100	45.918.922.635	94,89	5,11				
1.1	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335.732.100	100	100	0	335.732.100	100	322.286.021	96	4				
1.1.1	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.589.000	100	100	0	40.589.000	100	37.992.542	93,6	6,4	Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 Dokumen dari 3 Dokumen</p> <p>2. Perubahan Renja 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Renja SKPD Th 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan ROPK, Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025, Penyusunan rancangan awal Renja Th 2025, Rancangan Renja Th 2025, Rancangan Akhir Renja Th 2025, Penyusunan Rancangan Perubahan Renja 2024, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024, Penyusunan ROPK Perubahan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi Keuangan : Rp. 2.596.458,00 - Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 344.878; - Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 182.500; - Sisa belanja Bahan Komputer di bela pengadaan Rp. 1.049.995,00 ; -Sisa penggandaan Rp. 4.350,00; - Belanja Makan Minum Rapat sesuai kebutuhan Rp. 621.135,00 ; - Belanja Makan Minum Rapat Forum PD Rp. 393.600.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran</p>
												Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	<p>1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : 4 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. DPA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. DPA-P : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Cetak DPA 2024, Input Pra RKA 2025, Cetak DPPA Persegeran 2024 tanggal 24 April 2024, Cetak DPA Pergeseran II 22 Juli 2024, RKAP 2024 1 Agustus 2024, RKA 2025, DPA Perubahan 30 September 2024, Perubahan DPPA 21 Oktober 2024, Perubahan DDPA 25 November 2024</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.1.2	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	43.374.400	100	100	0	43.374.400	100	40.840.509	94,16	5,84	Daerah Istimewa Yogyakarta	PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	4. RKA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. RKA-P : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Deviasi keuangan : Rp. 2.533.891 : -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 676.375,00 ; -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 349.982,00 ; -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 1.103.999,00 ; -Sisa belanja Pengadaan Rp. 12.050,00; -Sisa belanja Makan minum rapat Rp. 391.485,00 . Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.1.3	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.768.700	100	100	0	251.768.700	100	243.452.970	96,7	3,3	Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 4 Laporan dari 4 Laporan 2. Bahan penyusunan LKJP dan LPPD Urusan PU, Perumahan dan ESDM TH 2023 : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Tersusunnya LKJIP TH 2023 : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Publikasi : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Penyusunan LKJP 2023, Penyusunan bahan LKJP dan LPPD 2023, Monev s.d bulan Desember, Publikasi media Cetak 1 Halaman, Publikasi media Cetak 1/4 Halaman , publikasi media televisi talkshow , Publikasi media Cetak 1/2 Halaman. Faktor Penghambat: Deviasi keuangan : Rp. 8.315.730,00 : -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 743.681,00 ; -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 139.004; -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 2.109.005 ,00; -Sisa belanja makan minum rapat sesuai kebutuhan Rp. 4.070.790,00 ; -Sisa belanja penggandaan Rp. 3.250,00; -Sisa termin Publikasi 1.250.000,00 . Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.2	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.356.296.331	100	100	0	41.356.296.331	100	39.530.998.043	95,59	4,41				
														1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 421 orang/bulan dari 421 orang/bulan 2. Gaji dan Tunjangan PNS : 233 orang/bulan dari 233 orang/bulan 3. Gaji dan Tunjangan PPK : 188 orang/bulan dari 188 orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN bulan Januari s.d Desember 2024 Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.2.1	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.183.601.831	100	100	0	41.183.601.831	100	39.364.923.837	95,58	4,42	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan		<p>Realisasi gaji sesuai kebutuhan, sampai dengan bulan Desember ada PNS pensiun sebanyak 12 orang, 1 PNS mutasi ke dinas lain, pegawai PPPK mengundurkan diri sebanyak 5 orang, jadi terdapat deviasi sebesar Rp 1,818,677,994 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Sisa Belanja Gaji Pokok PNS Rp872.524.169</p> <p>Sisa Belanja Gaji Pokok PPPK Rp433.073.165</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp98.146.534</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp-</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp127.890.000</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp11.405.500</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Rp2.450.000</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp34.035.000</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Beras PNS Rp47.362.680</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp78.214</p> <p>Sisa Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Rp46.063.587</p> <p>Sisa Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp11.885</p> <p>Sisa Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp96</p> <p>Sisa Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS Rp99.203.327</p> <p>Sisa Belanja Luran Jaminan Kesehatan PPPK Rp13.296.934</p> <p>Sisa Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp1.895.246</p> <p>Sisa Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp851.761</p> <p>Sisa Belanja Luran Jaminan Kematian PNS Rp5.687.737</p> <p>Sisa Belanja Luran Jaminan Kematian PPPK Rp24.105.873</p> <p>Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp5.472</p> <p>Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp7.592</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp17.930</p> <p>Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp7.592</p> <p>Sisa Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp557.700</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.2.2	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.740.000	100	100	0	72.740.000	100	72.512.019	99,69	0,31	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 12 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>2. Jasa Administrasi Keuangan : 12 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Desember 2024</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar Rp 227,981 dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 142,981 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 11,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa Belanja Bahan Komputer Rp 74,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Penguasaan keahlian SDM, ketersediaan anggaran</p>	
														<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 3 Laporan</p> <p>2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Laporan Keuangan Tahunan Gabungan, Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan, Laporan Keuangan Audited</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat Deviasi sebesar Rp 965.212 dengan rincian sebagai berikut:</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.2.3	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.304.500	100	100	0	21.304.500	100	20.339.288	95,47	4,53	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan		<p>- Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 339.685 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan.</p> <p>- Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 159,002 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p> <p>- Sisa belanja Bahan Komputer sebesar Rp 451.000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p> <p>- Sisa Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 15.525 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran</p>
1.2.4	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.650.000	100	100	0	78.650.000	100	73.222.899	93,1	6,9	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 24 Laporan dari 24 Laporan</p> <p>2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan</p> <p>3. Laporan Persediaan Semesteran : 2 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>4. Laporan Keuangan Bulanan : 12 Laporan dari 12 Laporan</p> <p>5. Laporan Keuangan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan</p> <p>6. Laporan Keuangan Semester : 2 Laporan dari 2 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Laporan keuangan bulanan, Laporan keuangan triwulan, Laporan Aset dan Laporan persediaan Triwulan, Laporan keuangan semester, Laporan Persediaan semester</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi sebesar Rp 5,427,101 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.796.733 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 644.485 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja bahan komputer sebesar Rp 2.975.983 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 9,900 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran</p>
1.3	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.640.000	100	100	0	91.640.000	100	84.755.830	92,49	7,51				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.3.1	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	100	100	0	700.000	100	440.828	62,98	37,02	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Pajak PBB : 1 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksananya Pembayaran PBB</p> <p>Faktor Penghambat: Menyesuaikan Tagihan Pembayaran PBB Rp. 259.172 Sehingga Ada Deviasi Rp. 259.172</p> <p>Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran</p>
1.3.2	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.940.000	100	100	0	90.940.000	100	84.315.002	92,72	7,28	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 12 Laporan dari 12 Laporan</p> <p>2. Jasa Pengelola Barang : 12 Laporan dari 12 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Desember 2024</p> <p>Faktor Penghambat: terdapat deviasi sebesar Rp 6,624,998 Dengan rincian sbb: - sisa belanja Alat Tulis kantor Rp 24.998 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - sisa belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp 6.600.000 karena honorarium pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan ditiadakan untuk TA 2024</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.4	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.688.550	100	100	0	710.688.550	100	658.108.084	92,6	7,4				
1.4.1	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.827.000	100	100	0	44.827.000	100	34.676.662	77,36	22,64	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket dari 2 Paket</p> <p>2. Alat Listrik Dinas PUPESDM DIY : 13 Jenis dari 13 Jenis</p> <p>3. Alat Listrik BP3ESDM DIY : 11 Jenis dari 11 Jenis</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persipan, Tersediannya Alat Listrik</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Pengadaan Karena harga di Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ Belanja Alat Listrik Rp. 10.150.338</p> <p>Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.4.2	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.425.100	100	100	0	68.425.100	100	51.619.214	75,44	24,56	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Paket dari 3 Paket</p> <p>2. Alat Tulis Kantor Dinas PUPESDM DIY : 40 Jenis dari 40 Jenis</p> <p>3. Alat Tulis Kantor Dinas BP3ESDM DIY : 18 Jenis dari 18 Jenis</p> <p>4. Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 8 Jenis dari 8 Jenis</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Tersediannya Belanja ATK, Kertas Cover, Bahan Computer</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapat Sisa Bela Pengadaan</p> <p>1. Belanja ATK Rp. 11.435.954</p> <p>2. Belanja Kertas Rp. 2.196.442</p> <p>3. Belanja Bahan Komputer Rp. 3.161.489</p> <p>4. Belanja Perabot Kantor Rp. 12.001</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 16.805.886</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>
1.4.3	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.626.600	100	100	0	19.626.600	100	15.805.310	80,53	19,47	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Paket dari 4 Paket</p> <p>2. Solar Operasional genset : 1 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>3. Belanja pengisian tabung pemadam : 8 Unit dari 8 Unit</p> <p>4. Pengisian Tabung Gas Elpiji : 12 Kali dari 12 Kali</p> <p>5. Akar Wangi : 10 Kg dari 10 Kg</p> <p>6. Piring Lepek : 0 Buah dari 100 Buah</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Tersediannya BBM Genset, Pengisian Tabung Gas, Akar Wangi</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Harga Pasaran Lebih Rendah dari Pada Harga di SHBJ</p> <p>1. BBM Genset Rp. 3.361.690</p> <p>2. Pengisian Tabung Gas Rp. 420.000</p> <p>2. Akar Wangi Rp. 20.000</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 3.801.690</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>
1.4.4	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.884.850	100	100	0	66.884.850	100	66.460.597	99,37	0,63	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Paket dari 4 Paket</p> <p>2. Barang Cetak : 7 Jenis dari 7 Jenis</p> <p>3. Penggandaan : 117871 Lembar dari 117871 Lembar</p> <p>4. Penggandaan Penataan Arsip : 13600 Lembar dari 13600 Lembar</p> <p>5. Penggandaan BP3ESDM DIY : 13900 Lembar dari 13900 Lembar</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Tersediannya Bahan Cetak, Penggandaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa Belanja Cetak Rp. 424.253</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 424.253</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>
														<p>1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.4.5	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.375.000	100	100	0	1.375.000	100	1.375.000	100	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	2. Surat Kabar/Majalah : 1 SKH dari 1 SKH	Persiapan, Tersediannya Surat Kabar Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.6	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	509.550.000	100	100	0	509.550.000	100	488.171.301	95,8	4,2	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 286 Laporan dari 286 Laporan 2. Belanja Makan Minum Rapat Balai P3 ESDM : 320 OS dari 320 OS 3. Makan dan minum rapat Dinas : 3948 OS dari 3948 OS 4. Biaya Rapat Penataan Arsip : 250 OS dari 250 OS 5. SPPD Dalam Daerah : 1 Tahun dari 1 Tahun 6. SPPD Luar Daerah Dalam Jawa : 1 Tahun dari 1 Tahun 7. SPPD Luar Daerah Luar Jawa : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya Makan dan Minum Rapat, Terlaksananya SPPD Dalam Daerah, SPPD Luar Daerah Dalam Jawa, SPPD Luar Daerah Luar Jawa Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan 1. Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 560.610 SPPD Luar Daerah Menyesuaikan Undangan 1. SPPD Luar Daerah Rp. 20.818.089 Sehingga Ada Deviasi Rp. 21.378.699 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.5	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.400.000	100	100	0	9.400.000	100	8.406.199	89,43	10,57				
1.5.1	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.400.000	100	100	0	9.400.000	100	8.406.199	89,43	10,57	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Unit dari 2 Unit 2. AC : 1 Unit dari 1 Unit 3. Speaker Phone : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya AC, Speaker Phone Faktor Penghambat: Sisa Pengadaan 1. AC Rp. 993.800 2. Speaker Phone Rp. 1 Sehingga Ada Deviasi Rp. 993.801 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.6	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.922.467.600	100	100	0	3.922.467.600	100	3.563.047.750	90,84	9,16				
1.6.1	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	100	100	0	4.000.000	100	3.850.000	96,25	3,75	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Cek : 5 Buku dari 5 Buku 3. Materai : 245 Buah dari 255 Buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya Materai, Perangko, Buku Cek Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														4. Perangko : 50 Buah dari 50 Buah	Menyesuaikan Kebutuhan 1. Belanja Materai Rp. 150.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.6.2	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.112.999.600	100	100	0	1.112.999.600	100	1.062.105.266	95,43	4,57	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Belanja Tagihan Telepon : 1 Tahun dari 1 Tahun 3. Belanja Tagihan Air : 1 Tahun dari 1 Tahun 4. Belanja Tagihan Listrik : 1 Tahun dari 1 Tahun 5. Zoom Meeting : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarnya Tagihan Telepon, Listrik, Air, Zoom Faktor Penghambat: Menyesuaikan Tagihan 1. Belanja Telephon Rp. 47.341.387 2. Belanja Air Rp. 1.949.150 3. Belanja Listrik Rp. 18.207 3. Belanja Zoom Rp. 1.585.590 Sehingga Ada Deviasi Rp. 50.894.334 Faktor Pendukung:
1.6.3	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.805.468.000	100	100	0	2.805.468.000	100	2.497.092.484	89,01	10,99	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 10 Laporan dari 10 Laporan 2. Jasa Tenaga Kearsipan : 1190 OH dari 1459 OH 3. Jasa Kebersihan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun 4. Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun 5. Retribusi Pajak Daerah : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terbayarnya Jasa Pengelola Arsip, Kebersihan, Keamanan, Pajak Daerah Faktor Penghambat: Menyesuaikan Tagihan 1. Honorarium Jasa Kearsipan Rp. 10.400.000 2. Pajak Daerah Rp. 12.585.041 Sisa Kontrak 1. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 93.492.000 2. Belanja Jasa Keamanan Rp. 191.898.475 Sehingga Ada Deviasi Rp. 308.375.516 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.7	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.965.356.727	100	100	0	1.965.356.727	100	1.751.320.708	89,11	10,89				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.7.1	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.297.907.670	100	100	0	1.297.907.670	100	1.097.890.668	84,59	15,41	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 88 Unit dari 88 Unit</p> <p>2. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 88 Unit dari 88 Unit</p> <p>3. Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional SKPD : 88 Unit dari 88 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Tersediannya BBM dan Pelumas, Cetak Kupon BBM, Terlaksananya Pajak STNK, Pemeliharaan Kendaraan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Menyesuaikan Harga Pasar</p> <p>1. Belanja BBM dan Pelumas Rp. 8.392.500</p> <p>Menyesuaikan Tagihan</p> <p>1. Belanja Pajak Kendaraan Rp. 4.178.170</p> <p>Menyesuaikan Kebutuhan</p> <p>1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Rp. 187.446.332</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 200.017.002</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>
1.7.2	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.790.000	100	100	0	269.790.000	100	255.771.000	94,8	5,2	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 16 Unit dari 16 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan alat-alat berat : 4 Jenis dari 4 Jenis</p> <p>3. Pemeliharaan alat-alat kantor : 6 Jenis dari 6 Jenis</p> <p>4. Pemeliharaan perlengkapan kantor : 2 Jenis dari 2 Jenis</p> <p>5. Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 3 Jenis dari 3 Jenis</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan Alat Berat, Perlengkapan Kantor, Peralatan Kantor</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Menyesuaikan Kebutuhan & Harga Pasar</p> <p>1. Belanja Pemeliharaan Excavator Rp. 15.000</p> <p>2. Belanja Pemeliharaan Vibrator Roller Rp. 12.254.000</p> <p>3. Pemeliharaan Genset Rp. 95.000</p> <p>4. Pemeliharaan Pompa Rp. 105.000</p> <p>5. Pemeliharaan Projector Rp. 210.000</p> <p>6. Pemeliharaan AC Rp. 30.000</p> <p>6. Pemeliharaan HT Rp. 105.000</p> <p>7. Pemeliharaan RIG Rp. 70.000</p> <p>8. Pemeliharaan Spaner Antena & Reapeter Rp. 50.000</p> <p>9. Pemeliharaan Laptop Rp. 755.000</p> <p>10. Pemeliharaan Printer Rp. 330.000</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 14.019.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
																-Ketersediaan anggaran
1.7.3	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	397.659.057	100	100	0	397.659.057	100	397.659.040	100	0	Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Wisma Kaliurang : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Persiapan, Survei lokasi, Penyusunan Dokumen Kontrak, Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Induk, Wisam Kaliuran, Kantor BP3ESDM Pingit</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Sisa Kontrak</p> <p>Pemel Gedung Induk Rp. 8 Pemeliharaan Wisma kaliurang Rp. 9 Sehingga Ada Deviasi Rp. 17</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-Koordinasi yang baik antar pihak</p> <p>-Ketersediaan anggaran</p>	
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.725.917.000	100	100	0	25.725.917.000	100	23.916.223.188	92,97	7,03					
2.1	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.743.950.000	100	100	0	5.743.950.000	100	5.620.595.445	97,85	2,15					
2.1.1	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	40.000.000	100	100	0	40.000.000	100	39.948.042	99,87	0,13	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi;</p> <p>3. Pengecekan dokumen permohonan;</p> <p>4. Survei lokasi yang dimohonkan;</p> <p>5. Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan;</p> <p>6. Proses administrasi/penyusunan telaah teknis;</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi sebesar = -Rp51.958,00 , dengan rincian</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor = -Rp28.366,00 (sisa SPJ)</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = -Rp9.741,00 (sisa SPJ)</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = -Rp8.451,00 (sisa SPJ) 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = -Rp5.400,00 (sisa SPJ) Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.2	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000	100	100	0	250.000.000	100	249.086.082	99,63	0,37	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (DPA SIPD) : 2 Lembaga dari 2 Lembaga</p> <p>2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY Melalui Dewan SDA DIY : 1 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>3. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : 1 Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Rapat Persiapan Kegiatan</p> <p>2. Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan</p> <p>3. Pembuatan Spanduk</p> <p>4. Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY</p> <p>5. Koordinasi Sekretariat Dewan SDA DIY</p> <p>6. Koordinasi Bersama Tenaga Ahli</p> <p>7. Sidang Pleno Ke-1 Komisi Irigasi DIY</p> <p>8. Pejaringan Aspirasi Dewan SDA DIY</p> <p>9. Sidang Pleno Ke-2 Dewan SDA</p> <p>10. Sidang Pleno Ke 2 Komisi Irigasi</p> <p>11. Sidang Pleno Ke-3 Dewan SDA</p> <p>12. Sidang Pleno Ke 3 Komisi Irigasi</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi sebesar = -Rp913.918,00, dengan rincian:</p> <p>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = -Rp54.320,00 (sisa SPJ)</p> <p>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover = -Rp27.490,00 (sisa SPJ)</p> <p>3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak = -Rp15.750,00 (sisa SPJ)</p> <p>4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = -Rp35.457,00 (sisa SPJ)</p> <p>5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = -901,00 (sisa SPJ)</p> <p>6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan = -Rp750.000,00 (sisa SPJ)</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															7. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan = -Rp30.000,00(sisa SPJ) Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
														<p>1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>2. ProsesÂ PengadaanÂ BarangÂ danÂ Jasa Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>3. PenandatangananÂ Kontrak Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>4. RapatÂ -Â rapatÂ Teknis;</p> <p>5. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA;</p> <p>6. Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Debit dan tinggi muka air sungai;</p> <p>7. Pengambilan sampel kualitas air sungai;</p> <p>8. Inspeksi Pos Hidrologi;</p> <p>9. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Sensor Ultrasonic untuk AWLR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>10. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Telemetry Data Logger untuk Automatic Rain Recorder (ARR) Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>11. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Kertas Grafik dan Felpen ARR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>12. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Accu untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>13. Serah Terima Barang Pengadaan Sensor Ultrasonic untuk AWLR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.3	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.892.200.000	100	100	0	1.892.200.000	100	1.872.718.403	98,97	1,03	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase		<p>14. Serah Terima Barang Pengadaan Kertas Grafik dan Felpen ARR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>15. Serah Terima Barang Pengadaan Accu untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi.</p> <p>16. Serah Terima Barang Pengadaan Telemetry Data Logger untuk Automatic Rain Recorder (ARR) Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>17. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Sensor Ultrasonic untuk AWLR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>18. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Telemetry Data Logger untuk AWLR Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>19. PenandatangananÂ Kontrak Pengadaan Pemeliharaan Berkala Pos AWLR;</p> <p>20. Serah Terima Barang Pengadaan Sensor Ultrasonic untuk AWLR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>21. Serah Terima Barang Pengadaan Telemetry Data Logger untuk AWLR Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>22. Serah Terima Barang Pengadaan Pemeliharaan Berkala Pos AWLR;</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi sebesar = -Rp19.481.597, dengan rincian:</p> <p>1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi = -Rp75.000,00 (sisa SPJ)</p> <p>2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas = -Rp20.000,00 (sisa SPJ)</p> <p>3. Belanja Bahan-Bahan Lainnya = -Rp202.803,00 (sisa SPJ)</p> <p>4. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan = -Rp500.000,00 (sisa SPJ)</p> <p>5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = -Rp43.478,00 (sisa SPJ)</p> <p>6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover = -Rp29.721,00 (sisa SPJ)</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = -Rp346.748,00 (sisa SPJ)</p> <p>8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp624.799,00 (sisa SPJ)</p> <p>9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = -Rp331.644,00 (Sisa SPJ)</p> <p>10. Belanja Pipa-Pipa Lainnya = -Rp4,00 (sisa SPJ)</p> <p>11. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air = -Rp2.520.000,00 (sisa SPJ)</p> <p>12. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan = -Rp7.314.000,00 (sisa Kontrak)</p> <p>13. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya = -337.400 (sisa kontrak)</p> <p>14. Belanja Modal Peralatan Hidrologi = -Rp7.136.000,00 (sisa Kontrak)</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
													<p>1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (DPA SIPD) : 25 unit dari 25 unit</p> <p>2. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 25 unit dari 25 unit</p> <p>3. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga : 25 unit dari 25 unit</p> <p>4. Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga : 2 unit dari 2 unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>I. Persiapan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Rapat - Â RapatÂ Koordinasi Pengadaan barang dan jasa</p> <p>2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa</p> <p>3. Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK Pengadaan barang dan jasa</p> <p>4. Terlaksananya Rapat - Â RapatÂ Koordinasi Kegiatan Swakelola</p> <p>5. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola</p> <p>6. Tersedianya KAK,HPS, Spektek Kegiatan Swakelola</p> <p>B. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Rapat - Â RapatÂ Koordinasi Pengadaan barang dan jasa</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.4	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.061.750.000	100	100	0	3.061.750.000	100	3.000.740.976	98,01	1,99	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase		<p>2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa</p> <p>3. Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK Pengadaan barang dan jasa</p> <p>4. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola</p> <p>5. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola</p> <p>II. Pelaksanaan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>5. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>6. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>7. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>8. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>9. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola</p> <p>9. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola</p> <p>10. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Swakelola</p> <p>B. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															5. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola 6. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola 7. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola III. Pelaporan A. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga 1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 2. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Swakelola 4. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola Faktor Penghambat: Total deviasi Rp. 61.009.024 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sisa kontrak Rp. 30.430.900 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (sisa pengadaan) Rp. 4.060.095 Belanja Bahan-Bahan Baku (sisa pengadaan) Rp. 533.786 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (sisa pengadaan) Rp. 102.980 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (sisa pengadaan) Rp. 105.700 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (sisa pengadaan) Rp. 35.793 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (sisa pengadaan) Rp. 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (sisa pengadaan) Rp. 271.655 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (sisa pengadaan) Rp. 1.828.136 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat listrik (sisa pengadaan) Rp. 6.714 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (sisa pengadaan) Rp. 1.882.509

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (sisa pengadaan) Rp. 1.032.750</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (sisa pengadaan) Rp. 15.405</p> <p>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Kegiatan selesai di akhir bulan) Rp. 50.600</p> <p>Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air (Kegiatan selesai di akhir bulan) Rp. 18.520.000</p> <p>Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi (Sisa Pengadaan) Rp. 2.132.000</p> <p>Faktor Pendukung: Tersediannya Anggaran, terjalannya koordinasi dengan baik dan SDM yang profesional</p>
													<p>1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku : Dokumen dari 4 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Sleman:</p> <p>a. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>b. Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>c. Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi</p> <p>d. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan</p> <p>e. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>f. Terlaksananya penandatanganan kontrak</p> <p>g. Terlaksananya pekerjaan</p> <p>Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Bantul:</p> <p>a. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>b. Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>c. Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.5	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	500.000.000	100	100	0	500.000.000	100	458.101.942	91,62	8,38	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase		<p>d. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan</p> <p>e. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>f. Terlaksananya penandatanganan kontrak</p> <p>g. Terlaksananya pekerjaan Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Gunungkidul:</p> <p>a. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>b. Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>c. Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi</p> <p>d. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan</p> <p>e. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>f. Terlaksananya penandatanganan kontrak</p> <p>g. Terlaksananya pekerjaan Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Kulon Progo:</p> <p>a. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>b. Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>c. Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi</p> <p>d. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan</p> <p>e. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>f. Terlaksananya penandatanganan kontrak</p> <p>g. Terlaksananya pekerjaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi keuangan sebesar Rp. 41.898.058 :</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 24.415 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 15.558 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 85 (Sisa pengadaan)</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan		
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																- Sisa Uang Muka Jasa Konsultansi Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di DIY Rp. 8.371.600 - Sisa Termin 1 (50%) Jasa Konsultansi Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di DIY Rp. 16.743.200 - Sisa Termin 2 (100%) Jasa Konsultansi Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di DIY Rp. 16.743.200 Faktor Pendukung:	
2.2	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.981.967.000	100	100	0	19.981.967.000	100	18.295.627.743	91,56	8,44						
2.2.1	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	796.920.000	100	100	0	796.920.000	100	796.706.037	99,97	0,03	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 1.08 KM dari 0.24 KM 2. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sogan, Wates, Kulon Progo : 0.205 KM dari 0.066 KM 3. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo : 0.405 KM dari 0.066 KM 4. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul : 0.268 KM dari 0.066 KM 5. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Gadingsari, Sanden, Bantul : 0.202 KM dari 0.066 KM 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Persiapan Pekerjaan melalui survei lapangan -Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis -Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Tersusunnya KAK. HPS. SSUK. SSKK Peningkatan Jaringan Irigasi - Realisasi Fisik sampai akhir Juli adalah 100% - Proses Realisasi Keuangan rencana 100% di Agustus <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama antar stakeholder, LPMK, P3A, dan pihak terkait yang terjalin dengan baik 		
																<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 4.518 KM dari 2.16 KM 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sapon (DAK) : 2.5 KM dari 1.16 KM 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pendowo (DAK) : 2.018 KM dari 1 KM 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Updating Database ePAKSI : 1 Laporan dari 1 Laporan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Persiapan -Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis -Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Tanda tangan Kontrak Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sapon 7 Mei 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.2	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.820.147.000	100	100	0	6.820.147.000	100	5.354.457.498	78,51	21,49	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi		<p>- Tanda tangan Kontrak Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pendowo 14 Mei 2024</p> <p>- Progres Lapangan Sosialisasi, PCM, Pekerjaan Persiapan</p> <p>- Surat permohonan Reviu Inspektorat untuk Dana Transfer salur Tahap I DAK 2024, per tanggal 22 Mei 2024, dan masuk ke kasda</p> <p>- Surat permohonan Reviu Inspektorat untuk Dana Transfer salur Tahap II DAK 2024, per tanggal 9 Agustus 2024, sudah masuk ke KASDA</p> <p>- Surat permohonan Reviu Inspektorat untuk Dana Transfer salur Tahap III DAK 2024, per tanggal 29 Oktober 2024 sudah terkirmkan, untuk dana salur masih menunggu proses reviu</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi deviasi meliputi: kontruksi D.I.Sapon sebesar Rp.883.341.000 sisa Kontrak kontruksi D.I.Pendowo sebesar Rp.581.813.000 sisa kontrak</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik antar Stakeholder, baik Pemerinta Kabupaten Kelurahan, P3A, dan masyarakat</p>
														<p>1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 511.77 KM dari 511.77 KM</p> <p>2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 511.77 KM dari 511.77 KM</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 511.77 KM dari 511.77 KM</p> <p>4. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 511.77 KM dari 511.77 KM</p> <p>5. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : 1.6 KM dari 1.6 KM</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>I. Persiapan</p> <p>1. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Pengadaan barang dan jasa</p> <p>2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa</p> <p>3. Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK Pengadaan barang dan jasa</p> <p>4. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola</p> <p>5. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola</p> <p>6. Tersedianya KAK,HPS, Spektek Kegiatan Swakelola</p> <p>II. Pelaksanaan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.3	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.845.500.000	100	100	0	10.845.500.000	100	10.636.165.588	98,07	1,93	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi		<p>1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>5. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>6. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>7. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>8. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>9. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola</p> <p>9. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola</p> <p>10. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Swakelola</p> <p>III. Pelaporan</p> <p>1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>4. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air deviasi sebesar Rp.21.900.00 Karena penyesuaian hari libur</p> <p>-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 150.125.140 karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp.1.221.658 karena sisa pembelian</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp.95.648 karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp.1.068.510 karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY Rp.8.000.000 sisa pembelian</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas untuk Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY Rp.4.522.000 karena Sisa pembelian</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.2.4	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.439.400.000	100	100	0	1.439.400.000	100	1.428.330.766	99,23	0,77	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	<p>1. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 41 Bendung dari 41 Bendung</p> <p>2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 41 Bendung dari 41 Bendung</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 41 Bendung dari 41 Bendung</p> <p>I. Persiapan</p> <p>1. Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola</p> <p>2.Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola</p> <p>3.Tersedianya KAK,HPS, Spektek Kegiatan Swakelola</p> <p>II. Pelaksanaan</p> <p>1. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola</p> <p>2. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola</p> <p>3. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>4. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>III. Pelaporan</p> <p>1. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>2. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>Faktor Penghambat: Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp.1.667.250 karena sisa pembelian</p> <p>-Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air deviasi sebesar Rpp9.400.000 karena sisa gaji Abdi Bendung adanya penyesuaian libur</p> <p>-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover deviasi sebesar Rp.1.984 karena sisa pembelian</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2.5	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	80.000.000	100	100	0	80.000.000	100	79.967.854	99,96	0,04	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	<p>1. Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi Airnya : 41 D.I dari 41 D.I</p> <p>2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 41 D.I dari 41 D.I</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>I. Persiapan</p> <p>1. Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola</p> <p>2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola</p> <p>3. Tersedianya KAK, HPS, Spektek Kegiatan Swakelola</p> <p>II. Pelaksanaan</p> <p>1. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola</p> <p>2. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola</p> <p>3. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>4. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>III. Pelaporan</p> <p>1. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>2. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover deviasi sebesar Rp. 6.946</p> <p>-Belanja Makanan dan Minuman Rapat deviasi sebesar Rp.25.200 sisa pembelian</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.453.840.000	100	100	0	5.453.840.000	100	5.453.607.149	100	0				
3.1	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.453.840.000	100	100	0	5.453.840.000	100	5.453.607.149	100	0				
														<p>1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara : unit dari 1 unit</p> <p>2. Subsidi Operasi SPAM Lintas Kabupaten/Kota : Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>telah ditandatangani perjanjian subsidi antara Dinas PUP ESDM DIY dengan PDAB tanggal 2 Januari 2024. telah dibentuk tim verifikasi pencairan subsidi tanggal 2 Januari 2024.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1.1	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.341.600.000	100	100	0	5.341.600.000	100	5.341.600.000	100	0	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi		kebutuhan biaya listrik SPAM Regional Kartamantul untuk Tahun 2024 adalah Rp 9.106.150.074,- pembayaran subsidi TW 1 - TW 4 sebesar Rp 5.341.600.000,- Faktor Penghambat: kebutuhan listrik operasional SPAM Regional Kartamantul untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 9.106.150.074,- sedangkan untuk subsidi yang diberikan ke PDAB adalah sebesar Rp 5.341.600.000,- Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran dan dukungan pengelolaan SPAM regional oleh PDAB Tirtatama DIY
3.1.2	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	112.240.000	100	100	0	112.240.000	100	112.007.149	99,79	0,21	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi : unit dari 1 unit 2. Subsidi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Telah ditandatangani perjanjian subsidi antara Dinas PUP ESDM DIY dengan PDAB tanggal 2 Januari 2024. telah dibentuk tim verifikasi pencairan subsidi tanggal 2 Januari 2024 2. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPAM regional Kartamantul untuk mengetahui rencana penyerapan air curah dari masing- masing PDAM 3. Telah dilakukan koordinasi pengembangan SPAM Regional Kartamantul wilayah Bantul, Wilayah Sleman, dan Wilayah Kota Yogyakarta 4. Telah dilaksanakan pencairan subsidi TW 1-TW4 dengan total sebesar Rp 5.341.600.000 5. Telah dilaksanakan pekerjaan kajian Perhitungan tarif batas atas dan batas bawah PDAM se-DIY Faktor Penghambat: keterbatasan anggaran oleh pemerintah kota dan Kabupaten untuk pengembangan jaringan hilir SPAM regional Kartamantul Faktor Pendukung: 1. Ketersediaan anggaran dan dukungan pengelolaan SPAM regional oleh PDAB Tirtatama DIY

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. dukungan pemenuhan data untuk penyusunan kajian perhitungan tarif batas atas dan batas bawah PDAM se-DIY
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.068.770.700	100	100	0	11.068.770.700	100	8.374.300.518	75,66	24,34				
4.1	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	11.068.770.700	100	100	0	11.068.770.700	100	8.374.300.518	75,66	24,34				
4.1.1	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	11.068.770.700	100	100	0	11.068.770.700	100	8.374.300.518	75,66	24,34	TPA Piyungan	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	<p>1. Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun : ton/hari dari 150 ton/hari</p> <p>2. Pensertifikatan TPA Piyungan dan TPA Transisi : Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan : Paket dari 1 Paket</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan :</p> <p>1. Pengawasan : Penetapan Pemenang pengawasan di tanggal 14 Maret 2024</p> <p>Tandatangan SPPBJ tanggal 28 Maret 2024</p> <p>SPK tanggal 4 April 2024 nilai kontrak Rp 194.327.702</p> <p>2. Fisik : SPK tanggal 3 Juni 2024</p> <p>progres fisik akhir November 2024 100%</p> <p>selesai kontrak tanggal 6 Desember 2024</p> <p>nilai kontrak Rp 8.118.118.000,- Pensertifikatan TPA Piyungan dan TPA Transisi</p> <p>1. telah dilakukan proses penghapusan hak untuk tanah TPA Transisi</p> <p>2. pengajuan pengukuran gabung dan penerbitan SK Hak Pakai untuk Tanah TPA Piyungan (5,7 Ha)</p> <p>3. pengajuan pembiayaan PNBPN 0 rupiah</p> <p>4. pengajuan pengukuran gabung dan penerbitan SK Hak Pakai untuk Tanah TPA Transisi</p> <p>5. Pemeriksaan tanah oleh tim satgas A dan satgas B untuk Tanah TPA Transisi</p> <p>6. telah terbit SK Hak Pakai untuk Tanah TPA Transisi</p> <p>7. pemeriksaan tanah oleh panitia A dan Panitia B untuk Tanah Piyungan (5,7 Ha)</p> <p>8. telah terbit SK Hak Pakai untuk Tanah TPA Piyungan (5,7 Ha)</p> <p>Faktor Penghambat: A. Adanya saggah banding dan dilakukan evaluasi</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>ulang oleh BLP sehingga proses pengadaan sampai ke penetapan pemenang mundur selama kurang lebih 2 bulan.</p> <p>1. kontrak pengawas pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan - usulan pemasukan dokumen lelang pengawas ke BLP tanggal 19 Januari 2024 '- lelang pengawas sampai penetapan pemenang januari 2024 s.d. 21 Maret 2024 - SPK Pengawas 4 April 2024</p> <p>2. Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan - usulan pemasukan dokumen lelang fisik ke BLP 21 Februari 2024 - rencana awal lelang fisik sampai penetapan pemenang bulan Februari 2024 s.d. Maret 2024 - realisasi jadwal lelang fisik sampai penetapan pemenang Februari 2024 s.d. 21 Mei 2024 - SPK fisik tanggal 3 Juni 2024</p> <p>B. Adanya sisa : sisa lelang kontrak fisik adalah sebesar Rp 2.688.754.200,- Faktor Pendukung: 1. ketersediaan anggaran 2. dukungan proses pengadaan oleh BLP 3. dukungan pelaksanaan pekerjaan oleh Balai Persampahan DIY 3. dukungan proses pensertifikatan oleh Kalurahan dan Kantah Bantul</p>
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	250.000.000	100	100	0	250.000.000	100	248.895.734	99,56	0,44				
5.1	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	250.000.000	100	100	0	250.000.000	100	248.895.734	99,56	0,44				
														1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.1	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	100	100	0	250.000.000	100	248.895.734	99,56	0,44	D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan	<p>1. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Persiapan</p> <p>2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>3. Tersedianya KAK Pekerjaan dan HPS Pengadaan barang dan jasa</p> <p>4. Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan angkatan I</p> <p>5. Terlaksananya survei awal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan angkatan I</p> <p>6. Terlaksananya belanja ATK, peralatan kantor dan peralatan konstruksi pekerjaan pemeliharaan.</p> <p>7. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan angkatan I dengan baik.</p> <p>Faktor Penghambat: Total deviasi Rp. 1.104.266</p> <p>1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (sisa pengadaan) Rp. 117.500</p> <p>2. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (sisa pengadaan) Rp. 34.350</p> <p>3. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (sisa pengadaan) Rp. 18.100</p> <p>4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (sisa pengadaan) Rp. 248.479</p> <p>5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (sisa pengadaan) Rp. 7.744</p> <p>6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (sisa pengadaan) Rp. 217.593</p> <p>7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (sisa pengadaan) Rp. 306.450</p> <p>8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (sisa pengadaan) Rp. 150.450</p> <p>9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (sisa pengadaan) Rp. 3.600</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Tim pelaksana yang terbentuk sudah berpengalaman tahun sebelumnya.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															2. Koordinasi dengan perangkat kalurahan / padukuhan di lokasi pekerjaan yang baik 3. Tidak ada curah hujan ekstrim yang terjadi 4. Kebutuhan bahan dan peralatan yang sederhana dan mudah didapatkan dalam pemesanan mbiz.
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	230.940.000	100	100	0	230.940.000	100	230.922.751	99,99	0,01				
6.1	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	230.940.000	100	100	0	230.940.000	100	230.922.751	99,99	0,01				
6.1.1	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	230.940.000	100	100	0	230.940.000	100	230.922.751	99,99	0,01	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	<p>1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung negara : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung : Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangun gedung negara</p> <p>Melaksanakan pendampingan di :</p> <p>1. Sekretariat DPRD DIY</p> <p>2. Rumah Sakit Jiwa Grhasia</p> <p>3. BKD DIY</p> <p>4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY</p> <p>5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY</p> <p>6. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY</p> <p>7. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol SETDA DIY</p> <p>B. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara</p> <p>Melaksanakan Survey dan Perhitungan Analisis kerusakan bangunan Gedung</p> <p>C. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung :</p> <p>1. Melaksanakan sosialisasi Penyebarluasan informasi tanggal 25/maret/2024 di Ruang A DPUP ESDMDIY</p> <p>2. Melaksanakan Sosialisasi " Antisipasi dan Mekanisme Kegagalan Bangunan " Tanggal 2 Mei 2024 di ruang A DPUP ESDM DIY</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Penghambat: terdapat deviasi keuangan sebanyak : Rp. Rp17.249,00 karena selisih dari pembelian di aplikasi Mbiz Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	85.090.025.858	100	100	0	85.090.025.858	100	84.320.950.349	99,1	0,9				
7.1	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	85.090.025.858	100	100	0	85.090.025.858	100	84.320.950.349	99,1	0,9				
7.1.1	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.569.876.000	100	100	0	3.569.876.000	100	3.568.836.279	99,97	0,03	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 255 Jembatan dari 255 Jembatan 2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 60 Jembatan dari 60 Jembatan 3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 77 Jembatan dari 77 Jembatan 4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 59 Jembatan dari 59 Jembatan 5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 59 Jembatan dari 59 Jembatan 6. Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangsemut dan Jembatan Pesing : 2 Jembatan dari 2 Jembatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya dokumen KAK - Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP, - Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE - Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) konsultan pengawas Pemeliharaan Rutin Jembatan - Penandatanganan Kontrak - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 100% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 100 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 100 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 100 % -PHO Faktor Penghambat: "1. Tidak terserapnya Biaya Penunjang senilai (Rp. 1.039.721) karena menyesuaikan kebutuhan kantor. Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
														1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi (DPA SIPD) : 9.225 km dari 9.225 km Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>2. Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan : 1.275 km dari 1.275 km</p> <p>3. Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 1.15 km dari 1.15 km</p> <p>4. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 1.65 km dari 1.65 km</p> <p>5. Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 : 1.5 km dari 1.5 km</p> <p>6. Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon-Tempel : 1.5 km dari 1.5 km</p> <p>7. Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>8. Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>9. Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>10. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pakem : 1 km dari 1 km</p> <p>11. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan : 0.85 km dari 0.85 km</p> <p>12. Rehabilitasi Jalan Yogyakarta-Pakem : 0.3 km dari 0.3 km</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan sebesar Rp 142.411.000</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang sebesar Rp 1.134.000</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp 8.826.000</p> <p>- Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan sebesar Rp. 296.586</p> <p>- Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp. 286.090</p> <p>- Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang sebesar Rp. 280.238</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.2	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	53.836.683.058	100	100	0	53.836.683.058	100	53.237.474.874	98,89	1,11	Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan		<ul style="list-style-type: none"> - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 sebesar Rp. 510.839 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel sebesar Rp. 374.366 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang sebesar Rp. 60.141 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp. 60.141 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu sebesar Rp. 60.141 - Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang sebesar Rp. 20.947.800 - Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan sebesar Rp. 30.180.950 - Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp. 29.340.450 - Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pakem sebesar Rp. 566.358 - Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan sebesar Rp. 713.000 - Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Yogyakarta-Pakem sebesar Rp. 293.000 - Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pakem sebesar Rp. 2.208.816 - Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan sebesar Rp. 1.951.362 - Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Yogyakarta-Pakem sebesar Rp. 454.202 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pakem sebesar Rp. 332.933

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<ul style="list-style-type: none"> - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan sebesar Rp. 332.933 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Rehabilitasi Jalan Yogyakarta-Pakem sebesar Rp. 259.937 - STS kelebihan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan sebesar Rp. 15.674.808 (hasil temuan BPK) - STS kelebihan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp. 227.609.195 (hasil temuan BPK) - STS kelebihan pembayaran pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang sebesar Rp. 30.183.568 (hasil temuan BPK) - STS kelebihan pembayaran pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon-Tempel sebesar Rp. 83.859.330 (hasil temuan BPK) <p>Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak</p>
7.1.3	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	1.900.000.000	100	100	0	1.900.000.000	100	1.894.945.588	99,73	0,27	Kabupaten Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jalan yang Direkonstruksi (DPA SIPD) : 0.3 km dari 0.3 km 2. Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo : 0.3 km dari 0.3 km <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya laporan bulanan, laporan teknis dan laporan akhir Pekerjaan Pengawasan Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo - Progres fisik pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo : 100 % <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa kontrak pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo sebesar Rp. 4.067.000 - Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo sebesar Rp. 584.337 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo sebesar Rp. 403.075 <p>Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak</p>	
														<ul style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 674.58 Km dari 674.58 Km <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.4	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.848.466.800	100	100	0	24.848.466.800	100	24.809.516.180	99,84	0,16	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<p>2. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 152.68 Km dari 152.68 Km</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 154.44 Km dari 154.44 Km</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 244.9 Km dari 244.9 Km</p> <p>5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 122.55 Km dari 122.55 Km</p> <p>6. Operasional Underpass Kulur : 1 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>- Tersedianya dokumen KAK</p> <p>- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP,</p> <p>- Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE</p> <p>- Penandatanganan Kontrak</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 100%</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 100%</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 100%</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 100%</p> <p>-PHO</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Tidak terserapnya Belanja BBM untuk operasional Underpass Kulur (Rp. 37.000.000) karena musim hujan yang mundur di tahun ini mempengaruhi kebutuhan BBM di lapangan.</p> <p>2. Tidak terserapnya Belanja Tenaga/Pekerja sebesar (Rp. 510.000) karena menyesuaikan kebutuhan di lapangan</p> <p>3. Tidak terserapnya biaya penunjang sebesar (Rp.1.440.620) karena menyesuaikan kebutuhan kantor."</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi antar pihak</p>
														<p>1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (DPA SIPD) : 57 dokumen dari 57 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan : 56 dokumen dari 56 dokumen</p> <p>3. DED Ruas Jalan Tegalsari-Klepu : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Rapat Persiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan</p> <p>- Koordinasi bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait</p> <p>- Pemeriksaan Lapangan bersama Pemohon dan Tim Wilayah Terkait</p> <p>- Pengolahan Data dan Perumusan Hasil Rekomendasi Teknis</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.5	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	135.000.000	100	100	0	135.000.000	100	130.747.289	96,85	3,15	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		<p>- Terwujudnya Laporan Rekomendasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan</p> <p>- Terwujudnya laporan survei topografi, laporan survei penyelidikan tanah, laporan bulanan, laporan perhitungan struktur, laporan antara, laporan akhir dan gambar rencana DED Ruas Jalan Tegalsari-Klepu</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Sisa kontrak pekerjaan DED Ruas Jalan Tegalsari-Klepu sebesar Rp. 2.251.057</p> <p>- Sisa pengadaan ATK untuk pekerjaan DED Ruas Jalan Tegalsari-Klepu sebesar Rp. 48.996</p> <p>- Sisa pengadaan Kertas dan cover untuk pekerjaan DED Ruas Jalan Tegalsari-Klepu sebesar Rp. 9.500</p> <p>- Sisa pengadaan makanan dan minuman rapat untuk pekerjaan DED Ruas Jalan Tegalsari-Klepu sebesar Rp. 240</p> <p>-Sisa pengadaan ATK untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp. 240.096</p> <p>- Sisa pengadaan kertas dan cover untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp. 66.004</p> <p>- Sisa pengadaan bahan komputer untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp. 33.998</p> <p>- Sisa pengadaan makanan dan minuman rapat untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp. 1.502.820 (sesuai kebutuhan)</p> <p>- Sisa uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp. 100.000 (sesuai kebutuhan)</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak</p>
														<p>1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (DPA SIPD) : 674.58 Km dari 674.58 Km</p> <p>2. Survei Kondisi Jalan Tahun 2024 : 674.58 Km dari 674.58 Km</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Rapat Persiapan Rencana Kerja Survey Kondisi Jalan/Jembatan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1.6	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	800.000.000	100	100	0	800.000.000	100	679.430.139	84,93	15,07	Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3. Survei Kondisi Jembatan Tahun 2024 : 255 Jembatan dari 255 Jembatan	- Koordinasi bersama koordinator wilayah di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul & Sleman - Tanda tangan kontrak pekerjaan Survey Kondisi Jalan dan Survey Kondisi Jembatan - Pelaksanaan survey pekerjaan Survey Kondisi Jalan dan Survey Kondisi Jembatan - Laporan Akhir Hasil Survey Jalan & Jembatan Faktor Penghambat: 1. Adanya Sisa lelang sebesar (Rp. 120.447.440,00) 2. Tidak terserapnya biaya penunjang sebesar (Rp. 122.421) karena menyesuaikan kebutuhan kantor Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
8	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	119.692.961.145	100	97,98	2,02	119.692.961.145	100	119.031.872.363	99,45	0,55				
8.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	119.692.961.145	100	97,98	2,02	119.692.961.145	100	119.031.872.363	99,45	0,55				
8.1.1	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.445.510.000	100	100	0	1.445.510.000	100	1.410.644.294	97,59	2,41	DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu : 0 dokumen dari 3 dokumen 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : 0 Tahun dari 1 Tahun 3. Penyusunan Materi Teknis Konten di Jogja Planning Gallery : 0 dokumen dari 1 dokumen 4. Kajian Rumah Susun dengan Konsep Gaya Tradisional Jawa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol Melaksanakan pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin di Toilet Titik Nol sampai pada bulan Desember B. Penyusunan Materi Teknis Konten di Jogja Planning Gallery 1. Penandatanganan MOU tanggal 31 Mei 2024 (Antara DPUP ESDM DIY dengan Fakultas Teknik UGM) 2. Rencana Penanda Tanganan SPK tanggal 7 Juni 2024 3. Tersusunnya laporan Pendahuluan 3. Tersusunnya Laporan Antara 4. Tersusunnya Laporan Akhir C. Kajian Rumah Susun dengan Konsep Gaya Tradisional Jawa 1. Penandatanganan Kontrak/SPK 2. Laporan Pendahuluan 3. Laporan Antara 4. Laporan Akhir (BAST akhir kontrak) Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>-Kendala perbaikan di saluran air PDAM ke Toilet Titik nol, sehingga pelayanan Toilet Titik Nol Sering Tutup Sementara sampai supplay Air PDAM normal kembali</p> <p>-Terdapat selisih penyerapan pada penunjang Sebesar Rp. 34.865.706 dengan rincian :</p> <p>1. Belanja Atk : Rp.594.021,00 2. Belanja Air : Rp. 16.648.500 3. Belanja Listrik : Rp. 16.451.071 4. Belanja limbah : Rp. 5.400 5. Sisa Pengadaan Jasa Konsultan Rumah Susun : Rp. 706.714 6. Sisa pengadaan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : Rp. 400.000</p> <p>Faktor Pendukung: -Tersedianya anggaran</p>
													<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (DPA SIPD) : 4 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p>2. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS : 1 Ls dari 1 Ls</p> <p>3. Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo : 1.35 Km dari 1.35 Km</p> <p>4. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Giritirto, Purwosari, Kab. Gunungkidul (Dais) : 1 titik dari 1 titik</p> <p>5. Pengadaan Tambahan Tanah untuk JJLS : 200 meter dari 200 meter</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo - Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo 100%</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100% Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo</p> <p>2. Pengadaan Tambahan Tanah JJLS - Terlaksananya Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tambahan Tanah untuk JJLS di Kalurahan Poncosari pada tanggal 12 Desember 2024</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo - Sisa lelang pekerjaan fisik Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo Rp. 687.375,- - Sisa lelang pekerjaan pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo Rp. 42.627.606,-</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1.2	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	14.156.450.375	100	98,2	1,8	14.156.450.375	100	13.853.009.988	97,86	2,14	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan		<p>- Sisa lelang pekerjaan DED Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo Rp. 254.300,-</p> <p>2. Pengadaan Tambahan Tanah JJLS</p> <p>- Sisa lelang penyusunan Dokumen Appraisal Rp. 517.927,-</p> <p>- Sisa dari anggaran pembayaran ganti kerugian karangkitri sejumlah Rp. 196.277.000,- dikarenakan adanya perbedaan dari anggaran yang direncanakan dengan hasil penilaian appraisal. Anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 495.291.000,- sedangkan hasil penilaian appraisal sejumlah Rp. 299.014.000,-</p> <p>3. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS</p> <p>- Adanya deviasi dari anggaran seluruhnya sejumlah Rp. 30.887.683,-</p> <p>4. Deviasi keuangan pada kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Pucung, Girisubo, Kab. Gunungkidul (Dais) sebesar Rp. 30.742.586 :</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 10.790 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 7.779 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kalurahan Pucung, Girisubo, Kab. Gunungkidul (Dais) Rp. 31.000 (Sisa Kontrak Pekerjaan)</p> <p>- Belanja Jasa Pengawasan - Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Pucung, Girisubo, Kab. Gunungkidul (Dais) Rp. 64.000 (Sisa Kontrak Pekerjaan)</p> <p>- Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Pucung, Girisubo, Kab. Gunungkidul (Dais) Rp. 30.629.000 (Sisa Kontrak Pekerjaan)</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (DPA SIPD) : 6 Dokumen dari 6 Dokumen</p> <p>2. Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah : 2.5 Km dari 2.5 Km</p> <p>3. Penukiran Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah : 79 Bidang dari 110 Bidang</p> <p>4. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang - Ngalang Segmen 2 dan 3 : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>5. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Gunungkidul (Penerima Hibah a.n. LPMK GIRITIRTO (GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan, LPMK REJOSARI (REJOSARI, SEMIN, GUNUNGKIDUL) 3 unit sumur bor dan 30 unit sumur resapan, LPMK HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan) : 6 titik dari 6 titik</p> <p>6. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Bantul (Penerima Hibah a.n. LPMK MUNTUK (MUNTUK, DLINGO, BANTUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan) : 1 titik dari 1 titik</p> <p>7. Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco : 40 meter dari 40 meter</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah</p> <p>- Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah : 100%</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100% Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah</p> <p>2. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang-Ngalang Segmen 2 dan 3</p> <p>- Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang - Ngalang segmen 2 dan 3 : 100%</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100% Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang-Ngalang Segmen 2 dan 3</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang-Ngalang Segmen 2 dan 3</p> <p>3. Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1.3	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	83.060.668.700	100	97,4	2,6	83.060.668.700	100	82.898.128.985	99,8	0,2	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan		<p>- Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco : 100%</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100% Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco</p> <p>- Terwujudnya Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah</p> <p>- Sisa lelang pekerjaan fisik Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah Rp. 17.514.000,-</p> <p>2. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang-Ngalang Segmen 2 dan 3</p> <p>- Sisa lelang pekerjaan fisik Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang-Ngalang Segmen 2 dan 3 Rp. 77.993.000,-</p> <p>3. Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco</p> <p>- Sisa lelang pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco Rp. 351.000,-</p> <p>- Sisa lelang pekerjaan pengawasan Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco Rp. 266.720,-</p> <p>- Sisa lelang pekerjaan DED Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco Rp. 269.300,-</p> <p>4. Pensertifikatan Tanah Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah</p> <p>- Deviasi dari belanja keseluruhan Rp. 42.822.909</p> <p>5. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</p> <p>Deviasi keuangan sebesar Rp. 15.297.806 pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan :</p> <p>a. Deviasi sebesar Rp. 15.105.890 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Desa Giritirto, Purwosari, Gunungkidul (Dais) :</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 6.085 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 7.779 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 26 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Jasa Perencanaan - Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Desa Giritirto, Purwosari, Gunungkidul (Dais) Rp. 31.000 (Sisa Kontrak Pekerjaan)</p> <p>- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Konsultansi Pengawasan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Desa Giritirto, Purwosari, Gunungkidul (Dais) Rp. 42.000 (Sisa Kontrak Pekerjaan)</p> <p>- Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Desa Giritirto, Purwosari, Gunungkidul (Dais) Rp. 15.019.000 (Sisa Kontrak Pekerjaan)</p> <p>b. Deviasi sebesar Rp. 98.452 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Rejosari, Semin, Kab. Gunungkidul (Dais) :</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 78.900 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 19.449 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 103 (Sisa pengadaan)</p> <p>c. Deviasi sebesar Rp. 70.438 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Hargomulyo, Gedangsari, Kab. Gunungkidul (Dais) :</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 58.700 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 11.669 (Sisa pengadaan)</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 69 (Sisa pengadaan)</p> <p>d. Deviasi sebesar Rp. 23.026 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Muntuk, Dlingo, Kab. Bantul (Dais) :</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 15.230 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 7.779 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan)</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>
8.1.4	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.061.040.000	100	100	0	1.061.040.000	100	1.060.989.667	100	0	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (DPA SIPD) : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kawasan SRS Perbukitan Menoreh : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta rapat-rapat persiapan/koordinasi - Terlaksananya pengadaan alat dan bahan pendukung administrasi - Terlaksananya penyusunan Dokumen Pengadaan - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Dan Jasa - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak - Terlaksananya Pekerjaan <p>Faktor Penghambat: Deviasi keuangan sebesar Rp. 50.333 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 42.520 (Sisa pengadaan) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 7.779 (Sisa pengadaan) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 34 (Sisa pengadaan) <p>Faktor Pendukung:</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
8.1.5	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	19.969.292.070	100	100	0	19.969.292.070	100	19.809.099.429	99,2	0,8	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Pembangunan Jalan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B6 : 0.4 Km dari 0.4 Km</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B6 : 100%</p> <p>2. Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 100% Pembangunan Jalan Ruas Prambanan - Gayamharjo Segmen B6</p> <p>3. Terwujudnya Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Prambanan - Gayamharjo Segmen B6</p> <p>Faktor Penghambat: Sisa lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B6 Rp. 158.921.000</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>
9	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	462.500.000	100	100	0	462.500.000	100	447.521.671	96,76	3,24				
9.1	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	113.000.000	100	100	0	113.000.000	100	112.677.283	99,71	0,29				
9.1.1	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	38.000.000	100	100	0	38.000.000	100	37.873.241	99,67	0,33	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Laporan Akhir TA</p> <p>2. Laporan Akhir Asisten A</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi Keu Rp126.759,- dgn rincian sbb:</p> <p>1. Sisa belanja melalui Bela Pengadaan: - Sisa belanja kertas Rp4,- - Sisa belanja mamin rapat Rp1.755,- 2. Sisa kontrak TA Rp125.000,-</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi yang baik</p>
9.1.2	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	75.000.000	100	100	0	75.000.000	100	74.804.042	99,74	0,26	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: BAST Laporan Akhir</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan Rp2,- 2. Sisa kontrak jasa konsultansi Rp195.956,-</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi yang baik</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.2	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	349.500.000	100	100	0	349.500.000	100	334.844.388	95,81	4,19				
9.2.1	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	100	100	0	349.500.000	100	334.844.388	95,81	4,19	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : 3 unit rumah	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> BAST Lap. Akhir Jasa Konsultansi Perencanaan Penandatanganan kontrak konstruksi dan pengawasan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana PHO konstruksi pembangunan rumah bagi korban bencana sebanyak 3 unit rumah <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keu sebesar Rp 14.655.612,- dengan rincian sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggaran pensertipikatan sebesar Rp6.291.000,- tidak dapat terealisasi karena Kantah-BPN Sleman belum menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) sampai akhir tahun 2024, sedangkan berkas telah dimasukkan sejak 24 Oktober (bukti terima berkas terlampir) Sisa kontrak pekerjaan konstruksi Rp8.274.000,- Sisa kontrak konsultansi pengawasan Rp46.035,- Sisa kontrak konsultansi perencanaan Rp44.385,- Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan Rp192,- <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan BPBD DIY, BPBD Sleman, Dinas PUPKP Sleman, Kantah/BPN Sleman, Kalurahan Umbulharjo Cangkringan Sleman</p>
10	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.526.340.000	100	100	0	17.526.340.000	100	16.278.243.695	92,88	7,12				
10.1	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	96.340.000	100	100	0	96.340.000	100	91.050.228	94,51	5,49				
															<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Roadshow Forum PKP DIY Raker Pokja PKP Raker Forum PKP <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keu sebesar Rp5.289.772,- dgn rincian sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sisa Belanja Mamin rapat melalui Bela Pengadaan sebesar Rp9.360,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
10.1.1	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	96.340.000	100	100	0	96.340.000	100	91.050.228	94,51	5,49	Dinas PUPESDM DIY	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman : 1 Laporan dari 1 Laporan	2. Sisa Honorarium Narsum Raker Forum PKP DIY Narsum karena Eselon 2 yang semula akan menghadiri rapat diganti menjadi Narsum Eselon 3 sebesar Rp200.000,- 3. Sisa Honorarium karena narsum Raker Pokja PKP DIY diganti oleh internal Pemda DIY sebesar Rp1000.000,- 4. Sisa uang transport peserta rapat karena menyesuaikan kehadiran dari luar Pemda DIY dan uang transport rapat yg diundur menjadi bulan Oktober sebesar Rp4.080.000,- 5. Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan Rp412,- Faktor Pendukung: koordinasi yg baik dengan anggota Pokja dan forum PKP DIY
10.2	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	17.430.000.000	100	100	0	17.430.000.000	100	16.187.193.467	92,87	7,13				
10.2.1	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	17.430.000.000	100	100	0	17.430.000.000	100	16.187.193.467	92,87	7,13	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Gunungkidul : 68 unit rumah dari 77 unit rumah 2. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Kulon Progo : 63 unit rumah dari 104 unit rumah 3. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Sleman : 85 unit rumah dari 133 unit rumah 4. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Bantul : 155 unit rumah dari 217 unit rumah 5. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kota Yogyakarta : 81 unit rumah dari 133 unit rumah 6. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Gunungkidul : 21 unit rumah dari 30 unit rumah 7. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Kulon Progo : 17 unit rumah dari 24 unit rumah 8. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Sleman : 3 unit rumah dari 7 unit rumah 9. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Bantul : 11 unit rumah dari 19 unit rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. BAST PK RTLH 664 Unit Rumah 2. BAST PB RLH 83 Unit Rumah Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keu sebesar Rp1.242.806.533,- dgn rincian sbb: 1. Sisa kontrak belanja bahan bangunan Rp1.235.959.000,- 2. Sisa kontrak konsultansi pengawasan Rp2.599.629,- 3. Sisa kontrak konsultansi perencanaan Rp4.240.741,- 4. Sisa belanja melalui Bela Pengadaan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														10. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kota Yogyakarta : 3 unit rumah dari 3 unit rumah	- Sisa belanja kertas Rp1.898,- - Sisa belanja Mamin Rapat Rp5.265,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
11	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	78.420.000.000	100	100	0	78.420.000.000	100	69.512.670.598	88,64	11,36				
11.1	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	78.420.000.000	100	100	0	78.420.000.000	100	69.512.670.598	88,64	11,36				
11.1.1	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	200.000.000	100	100	0	200.000.000	100	181.185.604	90,59	9,41	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pelaksanaan DED PSU : Tandatangan Kontrak DED PSU Sosialisasi DED PSU Pelaksanaan Survey Lapangan DED PSU Permukiman Faktor Penghambat: Total Deviasi DED PSU : Rp. 18.814.396,00 Dengan rincian sebagai berikut : 1 Sisa Termin 1 DED PSU Rp. 18.589.100,00 2 Sisa pembelian ATK DED PSU, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rp.71,00 3 sisa mamin DED PSU Rp. 225,00 Faktor Pendukung: koordinasi yang baik antar para pihak
11.1.2	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	78.220.000.000	100	100	0	78.220.000.000	100	69.331.484.994	88,64	11,36	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (DPA SIPD) : 550 Lokasi dari 550 Lokasi 2. Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 14 lokasi : 14 Lokasi dari 14 Lokasi 3. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 54 lokasi : 54 Lokasi dari 54 Lokasi 4. Bantuan PSU Kab. Bantul : 205 lokasi : 205 Lokasi dari 205 Lokasi 5. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 110 lokasi : 110 Lokasi dari 110 Lokasi 6. Bantuan PSU Kab. Sleman : 150 lokasi : 150 Lokasi dari 150 Lokasi 7. Bantuan PSU DIY : 11 lokasi : 11 Lokasi dari 11 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Perencanaan PSU Permukiman di 4 Kabupaten dan 1 Kota Pelaksanaan Pekerjaan untuk 24 Paket Konstruksi PSU Permukiman Pelaksanaan Pekerjaan untuk 24 Paket Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman Faktor Penghambat: Total Deviasi PSU : Rp. 8.093.470.902,4 Dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
														8. Bantuan PSU Sistem Distribusi Air Bersih : 6 lokasi : 6 Lokasi dari 6 Lokasi	1 Sisa Kontrak Rp. 8.074.406.848,4 2 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 201.152,00 3 Sisa Penggandaan Rp. 19.850,00 4 Sisa Pembelian Mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 28.656,00 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara Dinas dengan Para Penyedia Jasa dan Pereangkat Desa penerima Hibah PSU
12	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	19.687.518.800	100	99,49	0,51	19.687.518.800	100	18.926.386.019	96,13	3,87				
12.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	9.283.645.000	100	100	0	9.283.645.000	100	8.945.719.410	96,36	3,64				
12.1.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	9.283.645.000	100	100	0	9.283.645.000	100	8.945.719.410	96,36	3,64	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen 2. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : 2 Kalurahan dari 2 Kalurahan 3. Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Peresmian Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : 1 event dari 1 event	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. PHO Pekerjaan Konstruksi Penanganan RTLH-PSU terintegrasi di Kab. Gunungkidul 2. PHO Pekerjaan Konstruksi Penanganan RTLH-PSU terintegrasi di Kab. Kulon Progo 3. Laporan Monev BKK Kalurahan Cut-Off 30 Des 2024 4. Laporan Event Peresmian Penanganan RTLH-PSU terintegrasi 5. Laporan akhir penyedia Jasa Video Dokumentasi Monev BKK Faktor Penghambat: Terdapat deviasi Keu. sebesar Rp337.925.590,- dgn rincian sbb: 1. Sisa belanja kertas penunjang Monev BKK melalui Bela Pengadaan Rp9,- 2. Sisa belanja mamin rapat penunjang Monev BKK melalui Bela Pengadaan Rp5.400,- 3. Sisa kontrak acara peresmian Rp500.000,- 4. Sisa kontrak Jasa Konsultansi Verifikasi Arsitektur Khas Jogja Rp111.390,- 5. Sisa kontrak Jasa Video Dokumentasi Monev BKK Rp110.000,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															6. Sisa Kontrak Perencanaan Integrasi di Kab. Gunungkidul Rp565.318,- 7. Sisa Kontrak Perencanaan Integrasi di Kab. Kulon Progo Rp86.198,- 8. Sisa Kontrak Pengawasan Integrasi di Kab. Gunungkidul Rp265.812,- 9. Sisa Kontrak Pengawasan Integrasi di Kab. Kulon Progo Rp346.616,- 10. Sisa Kontrak Konstruksi Integrasi di Kab. Gunungkidul Rp256.691.570,- 11. Sisa Kontrak Konstruksi Integrasi di Kab. Kulon Progo Rp79.231.230,- 12. Sisa belanja Penunjang Integrasi Penanganan RTLH-PSU melalui Bela Pengadaan - Sisa Belanja kertas Rp2.687,- - Sisa belanja mamin rapat Rp9.360,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik
12.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	10.403.873.800	100	99,04	0,96	10.403.873.800	100	9.980.666.609	95,93	4,07				
														1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : 3 laporan dari 3 laporan 2. Peningkatan Saluran Irigasi Tersier : 59 lokasi dari 59 lokasi 3. Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) : 30 kali dari 30 kali 4. Pembuatan Sumur Bor : 0 lokasi dari 1 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Peningkatan saluran irigasi tersier 1. Persiapan -Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya survei peningkatan saluran irigasi tersier - Terlaksananya Persiapan Dokumen Perencanaan dan Pengadaan - Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi 2. Pelaksanaan - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak - Terlaksananya Rapat - rapat Teknis - Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan - Terlaksananya Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Tersier - Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Tersier - Terlaksananya Serah terima Pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi Tersier 3. Pelaporan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi - Tersusunnya laporan Peningkatan Saluran Irigasi Tersier B. Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) 1. Persiapan -Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi - Terlaksananya Persiapan materi Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) 2. Pelaksanaan - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) 3. Pelaporan - Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi - Tersusunnya laporan Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) C. Pembuatan Sumur Bor 1. Persiapan - Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi - Terlaksananya Persiapan Dokumen Perencanaan dan Pengadaan 2. Pelaksanaan - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak - Terlaksananya Rapat -rapat Teknis - Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan - Terlaksananya Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Tersier 3. Pelaporan - Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi - Tersusunnya laporan Pembuatan Sumur Bor <p>Faktor Penghambat: Deviasi senilai Rp. 423.207.191,00 dengan rincian =</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
12.2.1	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	10.403.873.800	100	99,04	0,96	10.403.873.800	100	9.980.666.609	95,93	4,07	DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Sumber Daya Air dan Drainase		<p>A. Deviasi Peningkatan Saluran irigasi tersier Rp. 384.176.780,00 dengan rincian =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konst Sleman Utara I Rp. 77.439.000,- 2. Konst Sleman Utara II Rp. 55.131.250,- 3. Konst Sleman Barat Rp. 500,- 4. Konst Simo Kelor Rp. 44.872.500,- (kelor 14.957.500, simo 29.915.000) 5. Konst Sleman Timur Rp. 61.408.450 6. Konst Tirtorejo, Semoyo, Madugondo Rp. 63.035.800,- 7. Konst Klampok Sidoraharjo Rp. 42.026.700,- 8. Konst Brongkol Sembuh Rp. 36.255.900,- 9. Pengawasan Sleman utara I Rp. 146.722,- 10. Pengawasan Sleman Utara II Rp. 200.000,- 11. Pengawasan Sleman Barat Rp. 107.000,- 12. Pengawasan Simo Kelor Rp. 279.000,- 13. Pengawasan Sleman Timur Rp. 202.560 14. Pengawasan Pijenan Blawong Pendowo Rp. 232.850,- 15. Pengawasan Tirtorejo Semoyo Madugondo Rp. 159.650,- 16. Pengawasan Sapon Rp. 247.600,- 17. Pengawasan Klampok Sidoraharjo Rp. 97.225,- 18. Pengawasan Gamping Cokrobedog Rp. 2.355,- 19. Pengawasan Brongkol Sembuh Rp. 9.000, 20. Pengawasan Bangeran Mergangsan Glendongan Rp. 18.000,- 21. Konst Bunder Patuk Gunungkidul Rp. 706.000,- 22. Konst Siraman Wonosari Gunungkidul Rp. 278.000,- 23. Konst Kebonagung, Imogiri, Bantul Rp. 413.000,- 24. Konst Trini Rp. 471.000,- 25. Pendukung peningkatan saluran irigasi tersier Rp. 436.718,00 sisa pembelian selisih harga pasar

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>B. Deviasi Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) Rp. 2.903.946,00 dengan rincian =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 12.952,00 = sisa pembelian selisih harga pasar 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 11.658,00 = sisa pembelian selisih harga pasar 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 216,00 = sisa pembelian selisih harga pasar 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 23.336,00 = sisa pembelian selisih harga pasar 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 95.784,00 = = sisa pembelian selisih harga pasar 6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 2.760.000,00 = Pelaksanaan sosialisasi di Kota Yogyakarta sehingga tidak ter SPJ <p>C. Deviasi keuangan Rp. 36.126.465,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa Kontrak Pengeboran Eksplorasi Sumur Air Tanah Kalurahan Balong, Girisubo, Gunungkidul = Rp. 36.072.000,00 2. Sisa kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Kalurahan Balong, Girisubo, Gunungkidul = Rp. 30.900,00 3. Sisa kontrak Pengawasan Teknik Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Kalurahan Balong, Girisubo, Gunungkidul = Rp. 21.000,00 4. Sisa pembelian selisih harga pasar pendukung pembuatan sumur bor = Rp. 2.565,00 5. Pekerjaan Pengeboran Eksplorasi sumur air tanah belum serah terima dikenakan sanksi pemberian kesempatan dengan denda selama 50 hari kalender. kondisi struktur tanah keras dan berbatu sehingga menghambat proses pelaksanaan pengeboran, selain itu ditemukan rongga pada saat pengeboran. Prediksi penyelesaian bulan Februari 2025 <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	534.034.000	100	100	0	534.034.000	100	532.435.354	99,7	0,3				
13.1	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	280.639.000	100	100	0	280.639.000	100	280.018.385	99,78	0,22				
13.1.1	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	233.339.000	100	100	0	233.339.000	100	233.328.620	100	0	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	1. Penyusunan Review Neraca Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pembayaran Termin 2 Pekerjaan Review Neraca Air Tanah CAT Yogyakarta Sleman Faktor Penghambat: Terdapat deviasi Rp. 10.380 yaitu sisa bela pengadaan (ATK, mamin) Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan penyedia jasa pihak ketiga
13.1.2	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	47.300.000	100	100	0	47.300.000	100	46.689.765	98,71	1,29	DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	1. Pembinaan Kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : laporan dari 1 laporan 2. Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : laporan dari 1 laporan 3. Pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan pembinaan pemakaian air tanah dan pelaksanaan workshop/rapat kerja pembinaan penggunaan air tanah 2. Pelaksanaan pengukuran, pemantauan dan evaluasi Muka Air Tanah pada sumur pantau : Pelaksanaan Ekspose Monev Fluktuasi MAT 3. Pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah Faktor Penghambat: 1. Terdapat Deviasi sebesar Rp 610.235 dengan rincian a. Sisa Bela Pengadaan Belanja (ATK dan Mamin rapat) Rp 316.235 b. Sisa Belanja Koneksi GSM /GPRS untuk Telemetry sesuai tagihan Rp. 294.000 2. Kondisi sumur pantau terdapat beberapa yang mengalami kerusakan fisik seperti gembok BRC dan penutup sumur sehingga mempersulit proses pengukuran 3. Memasuki musim penghujan, kondisi sumur pantau banyak yang tertutup vegetasi lebat sehingga sulit/tidak dapat diakses. Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah berjalan dengan baik sehingga mendukung kegiatan pembinaan kepada pelaku pengusahaan air tanah - Pelaksanaan Monitoring On Site MAT dan Pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah berjalan dengan lancar - Kondisi musim penghujan menjadi faktor pendukung kenaikan rerata muka air tanah - Pelaksanaan konsultasi publik rencana penyusunan rapergub NPA melalui daring
13.2	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	253.395.000	100	100	0	253.395.000	100	252.416.969	99,61	0,39				
13.2.1	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	103.308.600	100	100	0	103.308.600	100	103.160.241	99,86	0,14	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	<p>1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Pengumpulan dan Pengolahan Data Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi persiapan pengumpulan dan pengolahan data volume air tanah</p> <p>2. Menyiapkan data wajib pajak air tanah dan jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah. Adapun Wajib Pajak Air Tanah di DIY sejumlah 2166 (Kab. Bantul: 327, Kab. Kulon Progo: 118, Kab. Sleman: 853, Kota Yogyakarta: 762, dan Kab. Gunungkidul: 106)</p> <p>4. Melakukan verifikasi, konsultasi, dan rapat evaluasi penghitungan volume air tanah kemudian mengirim hasil penghitungan ke Bidang ESDM DPUPESDM DIY sebagai bahan penghitungan & penetapan NPA</p> <p>5. Pendataan baru terhadap pengguna air tanah untuk keperluan usaha</p> <p>6. Koordinasi perhitungan pengambilan volume air tanah dengan BKAD, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, dan DPMPTSP DIY</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 83.370,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 55.989,-</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>3. Sisa pembelian mainin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 9.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah yang mendukung penghitungan pengambilan air tanah bagi pengguna air tanah yang belum memasang meteran air</p> <p>2. Adanya sinkronisasi data Wajib Pajak Air Tanah dengan BKAD Kabupaten/Kota dan Bidang ESDM</p> <p>3. Adanya kerjasama yang baik dengan pengusaha/pemanfaat air tanah dan stakeholder terkait</p> <p>4. Adanya aplikasi SIPATA untuk memantau penggunaan air tanah</p>
13.2.2	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	100	100	0	20.000.000	100	19.994.913	99,97	0,03	DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	1. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : laporan dari 1 laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Proses penghitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp Rp. 5.087 yaitu Sisa Bela Pengadaan Belanja ATK dan Mamin rapat</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>- Koordinasi dengan BPESDM selaku pencatat volum air tanah berjalan dengan baik</p> <p>- Koordinasi dengan BKAD Kabupaten/Kota berjalan dengan baik</p>
														<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Melakukan koordinasi pengawasan izin perusahaan air tanah</p> <p>2. Menyiapkan data pengguna air tanah belum berizin dan berizin serta jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Melakukan pengawasan pemanfaatan perusahaan air tanah berizin</p> <p>4. Melakukan pengawasan pemanfaatan perusahaan air tanah tidak berizin (inventarisasi jumlah sumur, pompa, bermeteran air atau tidak, dan sosialisasi untuk berizin)</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
13.2.3	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	130.086.400	100	100	0	130.086.400	100	129.261.815	99,37	0,63	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral		<p>5. Koordinasi rekonsiliasi perizinan air tanah dengan BKAD, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, dan DPMPSTSP DIY</p> <p>6. Koordinasi dan kunjungan lapangan Pemantauan terhadap Kegiatan Pengusahaan Air Tanah yang Tidak sesuai Ketentuan (dengan Tim Terpadu) di 10 Lokasi yaitu PT. Matratama Graha Mulia (Swissbell Boutique Yogyakarta Hotel), PT. Sumber Baru Wisata (Platinum Hotel), PT. Busana Remaja Agracipta, PT. Sumber Mulia Sakti (Hotel Grand Senyum), PT. Garuda Mitra Sejati (Jogja City Mall), PT. Produk Rekreasi (Kids Fun), PT. Charoen Pokphand Jaya farm, PT. Sung Chang Indonesia, PT Sera Food Indonesia, PT Ameeya Livingstyle Indonesia, dan PT. Sindhu Sejahtera Abadi (Crystal Lotus Hotel), dan PT. Gajah Mas Perkasa Yogyakarta (Hotel The 101 YK).</p> <p>7. Pengelolaan aplikasi SIPATA selesai 100%</p> <p>8. 2x Rapat Kerja Hasil Pengawasan Pengusahaan Air Tanah dengan Pengguna Air Tanah</p> <p>9. 1x Rapat Kerja Hasil Pengawasan Pengusahaan Air Tanah</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 384.509,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 38.646,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 26.430,-</p> <p>4. Sisa kontrak pembayaran tenaga ahli pengelolaan Aplikasi SIPATA: Rp 375.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya SK Gubernur No 2/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah.</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait.</p> <p>3. Tersedianya aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung wasdal.</p> <p>4. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPATA.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															5. Adanya Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Bagi Usaha di Kota Yogyakarta. 6. Surat Dinas PUPESDM DIY No 500.10.4/17093 tanggal 13 Mei 2024 perihal permohonan data penghitungan volume air tanah yaitu tentang data sebagai dasar penghitungan volume air tanah dan pemasangan meteran air yang berfungsi normal/baik tersampaikan ke pelaku perusahaan air tanah.
14	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	844.971.566	100	100	0	844.971.566	100	831.419.282	98,4	1,6				
14.1	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	162.163.966	100	100	0	162.163.966	100	162.156.237	100	0				
14.1.1	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	162.163.966	100	100	0	162.163.966	100	162.156.237	100	0	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan WIUP dan WPR 2. Koordinasi dan penyusunan jadwal Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan 3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan di kapanewon Srandakan, Pandak, Piyungan, Pajangan, Pundong, Pleret, Gedangsari, Patuk, Ngawen, Semin, Kalibawang, Temon, Pengasih, Galur, Sentolo, Kokap, Lendah, Nanggulan, Prambanan, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean 4. Pelaksanaan Inventarisasi data Pertambangan Tanpa Izin di wilayah DIY sejumlah 34 lokasi 5. Penerbitan 53 surat himbauan terhadap Penambang Tanpa Izin (PETI) (Sleman: 11, Gunungkidul: 8, Bantul: 11, Kulon Progo: 23)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															6. Serah terima laporan akhir Identifikasi PETI Wilayah Bantul dan Kulon Progo (selesai 100%) Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian mamin rapat dan atk melalui Bela Pengadaan: Rp 7.729,- Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (Balai PPESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 4. Adanya ketetapan Wilayah Usaha Pertambangan oleh Pemerintah dengan Kepmen ESDM no 91.K-MB.01-MEM.B-2022.
14.2	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	628.137.600	100	100	0	628.137.600	100	614.651.255	97,85	2,15				
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka												1. Rekomendasi Teknis/Peretujuan Izin Usaha Pertambangan : 1 laporan dari 1 laporan 2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang 2. Laporan Akhir, Naskah Akademik dan Raperda Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Pertambangan 3. Pelaksanaan Pemberian Rekomtek Faktor Penghambat: 1. Proses penerbitan izin perusahaan pertambangan juga memerlukan rekomendasi/persetujuan Instansi lain 2. Proses revisi dokumen/laporan oleh pemegang izin tidak tepat waktu sehingga menghambat proses pemberian persetujuan

DINAS PEKERJAAN UMUM,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
14.2.1	3.29.03.1.03.0003	Bukan Logam dan Batu bara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	374.997.600	100	100	0	374.997.600	100	362.124.673	96,57	3,43	DIY	PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>3. Terdapat deviasi Rp. 12.872.927 yang terdiri atas :</p> <p>a. sisa bela pengadaan Rp. 25.427 (Mamin rapat dan ATK)</p> <p>b. sisa lelang Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Pertambangan Rp. 12.737.500</p> <p>c. Sisa lelang Pekerjaan Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Rp. 110.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Koordinasi antar OPD Yaitu OPD Perizinan dan OPD Pemberi Rekomtek (DPUPESDM, DPTR DIY, DLHK DIY dan BBWS SO) dalam penerbitan perizinan dan pembinaan pelaksanaan usaha pertambangan</p> <p>2. Peraturan Gubernur No 84 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuuan sebagai regulasi pedoman pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan</p>	
													<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan sesuai Kaidah Pertambangan yang Baik : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi dan pemantauan volume produksi pertambangan pada perusahaan usaha pertambangan</p> <p>2. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Pertambangan di Kapanewon Pengasih, Lendah, Kokap, Girimulyo, Sentolo, Galur, Kalibawang, Temon, Srandakan, Pajangan, Pundong, Pandak, Patuk, Gedangsari, Porjong, Cangkringan, Godean, Seyegan, Minggir, dan Moyudan</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
14.2.2	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	253.140.000	100	100	0	253.140.000	100	252.526.582	99,76	0,24	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral		<p>3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di Kapanewon Cangkringan, Sendangsari, Seyegan, Godean, Minggir, Tempel, Srandakan, Pundong, Sedayu, Pandak, Pajangan, Ponjong, Tepus, Gedangsari, Patuk, Semin, Pengasih, Lendah, Sentolo, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Temon, Galur</p> <p>4. Pelaksanaan penindakan terhadap pelaku penambangan tanpa izin dengan Tim Terpadu di Kapanewon Srandakan (penyitaan terhadap alat berat yang digunakan sebanyak 1 unit excavator dan 1 unit dump truck), Kapanewon Pandak (ditemukan 2 unit excavator dan 1 unit buldozer), serta di Kapanewon Prambanan</p> <p>5. Pelaksanaan penindakan terhadap pelaku penambangan tanpa izin dengan Tim Terpadu di Kapanewon Gedangsari (penyitaan terhadap alat berat yang digunakan yaitu 2 unit excavator dan 5 unit dump truck)</p> <p>6. Pemasangan Papan Larangan Penambangan (23 unit) selesai 100%</p> <p>7. Pelaksanaan sidak terhadap pelaku penambangan tanpa izin dengan Tim Terpadu di Kapanewon Piyungan (Bantul) dan Prambanan (Sleman), ditindak lanjuti dengan pemasangan banner "Dilarang Menambang" di lokasi.</p> <p>8. Penerbitan 4 Surat Peringatan terhadap pemegang izin yang melanggar peraturan (Kulon Progo: 1, Gunungkidul: 3)</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 33.818,-</p> <p>2. Sisa Kontrak Pemasangan Papan Larangan Penambangan : Rp. 579.600,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (Balai PPESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang);</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait;</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 4. Update data dan sinkronisasi data tambang terbaru dari lintas OPD 5. Adanya SK Gubernur DIY nomor 60/TIM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 1/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan 6. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan.
14.3	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	33.490.000	100	100	0	33.490.000	100	33.437.123	99,84	0,16				
14.3.1	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	33.490.000	100	100	0	33.490.000	100	33.437.123	99,84	0,16	DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 1 laporan dari 1 laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan pembinaan perusahaan pertambangan</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Kurangnya kepedulian pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban perizinan yang mengakibatkan pelaksanaan perusahaan pertambangan tidak sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen perizinan dan dokumen lingkungan</p> <p>2. Terdapat deviasi Rp. 52.877 karena sisa bela pengadaan (Mamin rapat dan ATK)</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Adanya Koordinasi antar OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan</p> <p>2. Peraturan Gubernur No 84 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan</p>
14.4	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.180.000	100	100	0	21.180.000	100	21.174.667	99,97	0,03				
														1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
14.4.1	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.180.000	100	100	0	21.180.000	100	21.174.667	99,97	0,03	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : 1 Laporan dari 1 Laporan	1. Koordinasi dan Penyusunan Jadwal Pengawasan dan Pelaksanaan Harga Patokan MBLB 2. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan MBLB di kapanewon Kokap, Srandakan, Cangkringan, Minggir, Ponjong, Gedangsari, Tepus, Sentolo, Kalibawang, Pengasih dan Lendah 3. Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan IUP OP. Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 5.333,- Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (Balai PPESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 2 Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 4. Terdapat SK Gubernur DIY nomor 73/KEP/2023 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di DIY.
15	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	375.927.941	100	100	0	375.927.941	100	375.515.533	99,89	0,11				
15.1	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	375.927.941	100	100	0	375.927.941	100	375.515.533	99,89	0,11				
														1. Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan wasdal dan pemeliharaan rutin EBT beserta jadwal pelaksanaannya 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian EBT 3. Pengecekan rutin EBT

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
15.1.1	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	137.732.241	100	100	0	137.732.241	100	137.514.818	99,84	0,16	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral		<p>4. Pemanfaatan EBT (PLTH & PLTMH) sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dan siswa/mahasiswa</p> <p>5. Terlaksananya pelaksanaan Pemeliharaan Rutin PLTMH, PLTS, dan PLTH</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK & kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 166.121,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 38.342,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 12.960,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk pemanfaatan hasil listrik dari EBT (PLTMH, PLTH, dan PLTS)</p> <p>2. Adanya operator EBT (P3K DIY) baik untuk PLTMH, PLTH, dan PLTS</p>
15.1.2	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	238.195.700	100	100	0	238.195.700	100	238.000.715	99,92	0,08	DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<p>1. Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT : 1 unit dari 1 unit</p> <p>2. Pembinaan, Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : laporan dari 1 laporan</p> <p>3. Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan : 1 paket dari 1 paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pemanfaatan EBT</p> <p>- Terlaksananya inventarisasi data pemanfaatan potensi EBT</p> <p>- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan pembangkit EBT</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Tingginya laju korosi di Pantai Selatan Bantul menyebabkan peralatan PLTH terganggu</p> <p>- Belum adanya forum / gugus tugas energi daerah</p> <p>- Adanya pemutakhiran SEB Kemendagri dan Bappenas yang terlalu optimis menyebabkan penyusunan target indikator sektor energi kurang sesuai dengan kondisi DIY</p> <p>- Adanya deviasi keuangan Rp.194.985 yang disebabkan sisa pengadaan ATK dan rapat melalui Bela Pengadaan.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>- Kolaborasi dan koordinasi yang cukup baik dengan akademisi dan ahli EBT</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															- Dukungan supervisi dari Dewan Energi Nasional dalam rangka percepatan pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi dan Net Zero Emission. - Adanya sosialisasi penerapan Management Energi di bangunan gedung pemerintah
16	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	572.068.500	100	100	0	572.068.500	100	571.240.397	99,86	0,14				
16.1	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	339.396.000	100	100	0	339.396.000	100	338.988.113	99,88	0,12				
16.1.1	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	250.806.000	100	100	0	250.806.000	100	250.605.234	99,92	0,08	DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<p>1. Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan : dokumen dari 3 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi teknis Ijin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : laporan dari 1 laporan</p> <p>3. Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : laporan dari 1 laporan</p> <p>4. Penyusunan Materi Teknis Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Terlaksananya pelayanan penerbitan Rekomtek izin ketenagalistrikan</p> <p>- Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan</p> <p>- Terlaksananya penyusunan Materi Teknis RUKD</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Masih terbatasnya jumlah pemilik Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di bidang perencanaan / penelitian pemanfaatan tenaga listrik yang telah sesuai PP 25/2021 dan Permen ESDM 11/2021 (masa transisi s.d akhir 2023), menyebabkan jumlah peserta proses pengadaan Matek RUKD tidak memenuhi ketentuan dan harus dilakukan lelang ulang.</p> <p>- Dalam pelaksanaan penerbitan rekomtek izin ketenagalistrikan, di lapangan masih ditemukan permohonan rekomtek yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya sehingga dibutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan.</p> <p>- Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.200.766 yang terdiri dari sisa belanja ATK dan rapat di bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>- Integrasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan Balai P3ESDM</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															- Dukungan PLN dan asosiasi ketenagalistrikan dalam rencana penyusunan materi teknis RUKD
16.1.2	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	88.590.000	100	100	0	88.590.000	100	88.382.879	99,77	0,23	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY terkait persiapan pengawasan dan pengendalian perizinan ketenagalistrikan</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP DIY dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait data perizinan</p> <p>3. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya: data pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang berizin dan belum berizin, serta menyusun jadwal pelaksanaannya</p> <p>4. Wasdal izin ketenagalistrikan di lapangan</p> <p>5. Inventarisasi pengguna genset belum berizin</p> <p>6. 2x Rapat Kerja Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan dengan Pengusaha Ketenagalistrikan</p> <p>7. 1x Rapat Kerja Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 135.213,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 60.209,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 11.699,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin</p> <p>2. Tersedianya aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan serta penilaian izin ketenagalistrikan</p> <p>3. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPGELIS.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															4. Adanya Adanya Permen ESDM No 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik wajib mempunyai NIDI, SLO dan tenaga teknik wajib mempunyai sertifikat kompetensi. 5. Adanya syarat pengurusan izin yaitu penilaian yang dilakukan oleh Balai PPESDM.
16.2	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	232.672.500	100	100	0	232.672.500	100	232.252.284	99,82	0,18				
16.2.1	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	232.672.500	100	100	0	232.672.500	100	232.252.284	99,82	0,18	DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<p>1. Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : 25 unit dari 25 unit</p> <p>2. Penyusunan Kajian Updating Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga : 25 unit dari 25 unit</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paket Pekerjaan Updating Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik telah selesai dilaksanakan - Paket Pekerjaan Pembangunan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga telah selesai dilaksanakan <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya jumlah pemilik Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di bidang perencanaan / penelitian pemanfaatan tenaga listrik yang sesuai PP 25/2021 dan Permen ESDM 11/2021 (masa transisi s.d Desember 2023), hal tersebut menyebabkan jumlah peserta proses pengadaan pekerjaan Updating data rumah tangga miskin belum berlistrik tidak memenuhi ketentuan dan harus dilakukan lelang ulang. - Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.420.216 yang berasal dari sisa pengadaan ATK melalui bela pengadaan (Rp.56.066), sisa lelang pekerjaan SR Rp.364.150,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik dengan PLN dalam membangun sistem database bersama, verifikasi data, pemenuhan kebutuhan perluasan jaringan, dan upaya pemerataan akses listrik bagi masyarakat. 	
Jumlah			414.327.396.818	100	99,39		414.327.396.818	100	394.971.127.236	95,33					