

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Maret
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.909.047.757	29,19	29,16	0,03	14.418.535.298	27,25	11.316.151.863	21,39	5,86							
1.1	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	305.857.100	12,24	12,70	-0,46	25.177.200	8,23	21.405.850	7,00	1,23							
1.1.1	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.595.400	31,10	31,10	0,00	8.732.000	30,54	7.360.221	25,74	4,80			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Perubahan Renja tahun 2025 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Renja SKPD Th 2026 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan ROPK, Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2026, Penyusunan rancangan awal renja 2026, Penyusunan rancangan renja 2026 Faktor Penghambat: Deviasi Keuangan : 1.771.779 dari - Sisa belanja ATK dibela pengadaan Rp. 801.655 ; - Sisa belanja Kertas dibela pengadaan Rp. 204.004; - Sisa belanja pengadaan Rp. 3.600; - Belanja Makan Minum Rapat Forum PD Rp. 362.520; - Belanja Makan Minum Rapat Rp. 400.000 tidak diserap karena masuk efisiensi anggaran. Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.1.2	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.073.200	14,00	14,00	0,00	3.891.400	10,50	3.059.599	8,25	2,25			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen 2. RKA : Dokumen dari 1 Dokumen 3. RKA-P : Dokumen dari 1 Dokumen 4. DPA : Dokumen dari 1 Dokumen 5. DPA-P : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Cetak DPA 2025, Input Pra RKA 2026, DPPA 2025 17 Maret 2025 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan : Rp. 2.111.801 dari: -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 673.796 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 140.004 -Sisa belanja bahan komputer dibela pengadaan Rp 18.001 - Belanja bahan komputer Rp 1.280.000 tidak diserap karena masuk efisiensi Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.1.3	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.188.500	9,72	10,31	-0,59	12.553.800	5,23	10.986.030	4,57	0,66			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 4 Laporan 2. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan dan ESDM TH 2024 : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Tersusunnya LKJIP TH 2024 : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. Publikasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Penyusunan LKJIP 2024, Proses Penyusunan LPPD 2024, Monev s.d. bulan Maret Faktor Penghambat: Deviasi keuangan: Rp. 3.217.770 dari -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 1.079.503 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 140.004 -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 306.003 -Sisa belanja makan minum rapat Rp. 41.860 -Sisa belanja penggandaan Rp. 400 -Belanja makan minum rapat Rp. 450.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.200.000 tidak diserap karena masuk dalam efisiensi anggaran. Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.2	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.751.096.957	30,30	30,30	0,00	12.897.231.298	28,19	9.978.619.106	21,81	6,38							
1.2.1	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.628.765.857	30,32	30,32	0,00	12.870.558.698	28,21	9.953.891.916	21,81	6,40	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 413 orang/bulan dari 413 orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Bulan Maret 2025 Faktor Penghambat: Realisasi gaji sesuai kebutuhan, angkas gaji bulan januari merupakan angka perhitungan kebutuhan gaji	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																2. Gaji dan Tunjangan PNS : 233 orang/bulan dari 233 orang/bulan 3. Gaji dan Tunjangan PPPK : 180 orang/bulan dari 180 orang/bulan	<p>bulan januari dan february, data anggaran kas gaji bulan february sampai dengan november merupakan data kebutuhan gaji bulan berikutnya, Di bulan Maret terdapat deviasi sebesar Rp 2,916,666,782 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Sisa Belanja Gaji Pokok PNS Rp865.679.025 Sisa Belanja Gaji Pokok PPPK Rp712.604.984 Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp98.825.393 Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp- Sisa Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp34.600.000 Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp13.415.000 Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Rp- Sisa Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp37.345.000 Sisa Belanja Tunjangan Beras PNS Rp55.908.240 Sisa Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp210.320 Sisa Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Rp101.988 Sisa Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp27.464 Sisa Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp9.784 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp95.634.411 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp90.878.928 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp2.367.852 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp2.206.420 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp7.103.379 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp12.213.536 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp384.094.094 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp62.626.532 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp378.187.900 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp62.626.532</p> <p>- Anggaran Kas Tambahan Penghasilan sesuai dengan data dari BKD. - Angkas sebesar Rp 1,428.777.062 merupakan angka kebutuhan gaji ASN April 2025</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.2.2	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.376.600	20,34	20,34	0,00	4.226.600	18,89	4.070.507	18,19	0,70	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Jasa Administrasi Keuangan : 2 Dokumen dari 12 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Februari 2025</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar Rp 156,093 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 72,593 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 55,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa Belanja Bahan Komputer Rp 33,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.2.3	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.304.500	44,25	44,25	0,00	8.954.900	42,03	8.493.654	39,87	2,16	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : Laporan dari 3 Laporan 2. Laporan Aset dan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan Gabungan</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar 461.246 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 309,493 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																3. Laporan Keuangan Audited : Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan	- Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 60,002 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Bahan Komputer sebesar Rp 91,001 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 750 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.2.4	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.650.000	17,55	17,55	0,00	13.491.100	17,15	12.163.029	15,46	1,69	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 22 Laporan 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 0 Laporan dari 4 Laporan 3. Laporan Keuangan Bulanan : 2 Laporan dari 12 Laporan 4. Laporan Keuangan Semester : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan Keuangan Triwulan : 0 Laporan dari 4 Laporan 6. Laporan Persediaan Semesteran : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan keuangan bulanan bulan Januari - Februari, Faktor Penghambat: Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar 1,328,071 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 728,496 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 160,003 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Bahan Komputer sebesar Rp 91,001 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1,575 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.3	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.937.000	16,14	16,14	0,00	14.637.000	15,92	14.482.508	15,75	0,17						
1.3.1	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. PBB Wisma PU Kaliurang : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.3.2	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.437.000	16,23	16,23	0,00	14.637.000	16,01	14.482.508	15,84	0,17			Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 12 Laporan 2. Jasa Pengelola Barang : 2 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Januari - Februari 2025 Faktor Penghambat: Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar 154,492 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 70,992 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 50,500 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Bahan Komputer sebesar Rp 33,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.363.000	23,28	16,67	6,61	71.329.000	22,55	50.578.337	15,99	6,56						
1.4.1	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.827.000	24,81	24,81	0,00	10.311.000	23,00	5.793.413	12,92	10,08			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya Alat Listrik Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Pengadaan Karena harga di Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																	2. Alat Listrik Dinas PUPESDM DIY : 12 Jenis dari 12 Jenis 3. Alat Listrik BP3ESDM DIY : 6 Jenis dari 7 Jenis	Belanja Alat Listrik Rp. 4.517.587 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.2	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.426.000	31,67	23,67	8,00	15.849.000	29,67	10.723.025	20,07	9,60			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 1 Paket 2. Alat Tulis Kantor Dinas PUPESDM DIY : 29 Jenis dari 47 Jenis 3. Alat Tulis Kantor UPT ESDM : 7 Jenis dari 22 Jenis 4. Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 6 Jenis dari 11 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, tersedianya ATK, Kertas, Bahan Komputer Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Pengadaan Karena harga di Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ 1. Belanja ATK Rp. 3.796.452 2. Belanja Kertas Rp. 709,525 3. Belanja Bahan Komputer Rp. 619.998 Sehingga Ada Deviasi Rp. 5.125.975 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.4.3	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.398.000	21,74	16,92	4,82	3.131.000	18,00	2.221.800	12,77	5,23			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 3 Paket 2. Solar Operasional Genset : 124 Liter dari 674 Liter 3. Belanja Pengisian Tabung Pemadam : 0 Unit dari 8 Unit 4. Pengisian Tabung Gas Elpiji : 2 Kali dari 12 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, tersedianya BBM Genset, Isi Tabung Gas Faktor Penghambat: Harga Pasaran Lebih Rendah dari Pada Harga di SHBJ 1. BBM Genset Rp. 688.200 2. Pengisian Tabung Gas Rp. 221.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 909.200 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.4.4	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.000.000	21,22	20,22	1,00	9.693.000	20,62	6.495.500	13,82	6,80			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 2 Paket 2. Barang Cetak : 1 Jenis dari 6 Jenis 3. Penggandaan : 13500 Lembar dari 70297 Lembar 4. Penggandaan BP3ESDM : 2390 Lembar dari 13971 Lembar 5. Penggandaan Penataan Arsip : 2280 Lembar dari 13877 Lembar 6. Belanja Kertas dan Cover : 1 Jenis dari 1 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja Cetak Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Belanja Cetak Rp. 7.500 Sehingga Ada Deviasi Rp. 7.500 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.4.5	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000	11,50	11,50	0,00	166.000	10,38	166.000	10,38	0,00			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Surat Kabar / Majalah : 1 SKH dari 1 SKH	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersedianya Bahan Baccan/Majalah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.4.6	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.112.000	20,82	10,74	10,08	32.179.000	21,15	25.178.599	16,55	4,60			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 16 Laporan dari 286 Laporan 2. Belanja Makan Minum Rapat BP3ESDM : 0 Tahun dari 1 Tahun 3. Makan Minum Rapat Dinas : 581 Tahun dari 1 Tahun 4. Biaya Rapat Penataan Arsip : 0 Tahun dari 1 Tahun 5. SPPD Dalam Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun 6. SPPD Luar Daerah Dalam Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun 7. SPPD Luar Daerah Luar Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersedianya Makan dan Minum Rpat, Terlaksananya SPPD Dalam Daerah dan SPPD Luar Daerah Faktor Penghambat: SPPD Luar Daerah Menyesuaikan Undangan 1. Makan Minum Rapat Rp. 66.520 2. SPPD Luar Daerah Rp. 14.373,881 Sehingga Ada Deviasi Rp. 14.440.401 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.5	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.140.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
1.5.1	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.140.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : Unit dari 2 Unit 2. Printer : Unit dari 1 Unit 3. Mesin Pemotong Rumput : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.6	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.447.517.100	26,82	26,82	0,00	1.161.584.300	26,12	1.016.844.362	22,86	3,26						
1.6.1	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	20,25	20,25	0,00	724.000	18,10	405.000	10,13	7,97			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Cek : 0 Buku dari 5 Buku 3. Materai : 30 Buah dari 230 Buah 4. Perangko : 35 Buah dari 35 Buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan 1. Belanja Cek Rp. 319.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.6.2	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	973.001.100	23,66	23,66	0,00	220.950.000	22,71	169.786.169	17,45	5,26			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 4 Laporan 2. Belanja Tagihan Telepon : 0 Tahun dari 1 Tahun 3. Belanja Tagihan Air : 0 Tahun dari 1 Tahun 4. Belanja Tagihan Listrik : 0 Tahun dari 1 Tahun 5. Zoom Meeting : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarnya Tagihan Listrik, Tagihan Telephon Faktor Penghambat: Menyesuaikan Tagihan 1. Belanja Telephon Rp. 4.571.698 2. Belanja Air Rp. 835.050 3. Belanja Listrik Rp. 45.757,083 Sehingga Ada Deviasi Rp. 51.163.831 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.6.3	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.470.516.000	27,71	27,71	0,00	939.910.300	27,08	846.653.193	24,40	2,68			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 8 Laporan 2. Jasa Tenaga Kearsipan : 195 OH dari 1320 OH 3. Jasa Kebersihan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun 4. Jasa Keamanan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun 5. Belanja Jasa Laundry : 0 Tahun dari 1 Tahun 6. Belanja Jasa Pengelolaan Sampah : 0 Tahun dari 1 Tahun 7. Retribusi Pajak Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Dokumen Kontrak Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan, Honor Tenaga Arsip, Jasa Laundry, Iuran Kebersihan Faktor Penghambat: Menyesuaikan Tagihan 1. Jasa Laundry Rp. 165.000 2. Pajak Daerah Rp. 1.186.000 Sisa Kontrak 1. Belanja Jasa Keamanan Rp. 91.906.107 Sehingga Ada Deviasi Rp. 93.257.107 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.7	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.986.136.600	13,34	13,34	0,00	248.576.500	12,52	234.221.700	11,79	0,73						
1.7.1	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.228.109.600	15,88	15,88	0,00	194.767.500	15,86	193.784.700	15,78	0,08			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 13 Unit dari 87 Unit 2. Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional : 13 Unit dari 87 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Kendaraan Faktor Penghambat: Menyesuaikan Harga Pasar 1. Belanja BBM dan Pelumas Rp. 888.000 Menyesuaikan Tagihan 1. Belanja Pajak Kendaraan Rp. 26.300 Menyesuaikan Kebutuhan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																	3. Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional : 12 Unit dari 87 Unit	1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Rp. 68.500 Sehingga Ada Deviasi Rp. 982.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.7.2	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.027.000	21,29	21,29	0,00	53.809.000	20,85	40.437.000	15,67	5,18			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 1 Unit dari 147 Unit 2. Pemeliharaan Alat-alat Berat : 3 Jenis dari 4 Jenis 3. Pemeliharaan peralatan Kantor : 0 Jenis dari 5 Jenis 4. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor : 0 Jenis dari 1 Jenis 5. Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi : 1 Jenis dari 4 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terpeliharannya Excavator dan Vibrator Roller, Genset, AC Faktor Penghambat: Masih dalam proses pengerjaan dikarenakan Sparepart harus inden sehingga angkas belum bisa dicairkan 1. Belanja Pemeliharaan CCTV Rp. 5.000.000 2. Belanja Pemeliharaan Laptop & Komputer Rp. 4.395.000 Menyesuaikan Kebutuhan 1. Belanja Pemeliharaan Excavator Rp. 58.000 2. Belanja Pemeliharaan Vibrator Roller Rp. 3.605.000 3. Pemeliharaan Genset Rp. 25.000 4. Belanja Pemeliharaan AC Rp. 6.000 5. Belanja Pemeliharaan Sound System Rp. 28.000 6. Belanja Pemeliharaan HT Rp. 5.000 7. Belanja Pemeliharaan Printer Rp. 250.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 13.372.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.7.3	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	3,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (DPA SIPD) : 0 Unit dari 3 Unit 2. Pemeliharaan BPPESDM Pingit : 0 Paket dari 1 Paket 3. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 0 Paket dari 1 Paket 4. Rehabilitasi Wisma PU Kaliurang : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Dokumen Kontrak Pemeliharaan Gedung Induk Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.451.558.350	17,47	17,16	0,31	2.815.626.250	17,11	2.669.365.636	16,23	0,88							
2.1	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.088.726.500	20,11	18,74	1,37	783.605.850	19,17	759.485.636	18,58	0,59							
2.1.1	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	28.541.800	34,20	34,20	0,00	6.950.500	24,35	5.814.676	20,37	3,98	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi : dokumen dari 1 dokumen 2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; 2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi; 3. Pengecekan dokumen permohonan; 4. Survei lokasi yang dimohonkan; 5. Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan; 6. Proses administrasi/penyusunan telaah teknis; Faktor Penghambat: Deviasi sebesar = -Rp 1.135.824,00, dengan rincian : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor =-Rp 50.852,00 (Sisa SPJ) 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = -Rp 4.890,00 (Sisa SPJ) 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = -Rp 79.632,00 (Sisa SPJ) 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = -Rp 50,00 (Sisa SPJ) 5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa = -Rp 1.000.000,00 (Proses SPJ) Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.2	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000	19,27	19,27	0,00	39.012.300	15,60	27.112.277	10,84	4,76	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan : 2 lembaga dari 2 lembaga</p> <p>2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY Melalui Dewan SDA DIY : 1 lembaga dari 1 lembaga</p> <p>3. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : 1 lembaga dari 1 lembaga</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Persiapan Kegiatan Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan Persiapan Pembuatan Spanduk Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY Koordinasi Sekretariat Dewan SDA DIY Koordinasi Bersama Tenaga Ahli Publikasi Surat Kabar <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi sebesar = Rp. -11.900,023,00, dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = -Rp. 23,087,00 (Sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = -Rp. 40,988,00 (Sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak = -Rp. 63,750,00 (Sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = -Rp. 472.130,00 (Sisa SPJ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = -Rp. 300,068,00 (Sisa SPJ) Belanja Jasa Tenaga Ahli = -Rp. 10.400.000,00 (Proses SPJ) Belanja Perjalanan Dinas Biasa = -Rp. 600.000,00 (Proses SPJ) <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.1.3	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.124.558.200	28,10	23,10	5,00	295.183.600	26,25	292.299.765	25,99	0,26	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi : dokumen dari 2 dokumen</p> <p>2. Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; Proses Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; Penandatanganan Kontrak Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi. Rapat - rapat Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Debit dan tinggi muka air sungai Inspeksi Pos Hidrologi <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi sebesar = -Rp2.583.835,00, dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = -Rp186,493,00 (Sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = -Rp97.712,00 (Sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = -Rp214.430,00 (Sisa SPJ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = -Rp375.000,00 (Sisa SPJ) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air = -Rp800.000,00 (Sisa SPJ) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan = -Rp910.200,00 (Sisa Kontrak) <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.1.4	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.685.626.500	16,70	16,70	0,00	442.459.450	16,48	434.258.918	16,17	0,31	-	-	D.I.Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (DPA SIPD) : 6 Unit dari 25 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Rutin Embung/ Telaga : 6 Unit dari 25 Unit</p> <p>3. Pengamanan dan Pengendalian Embung/ Telaga : 1 Unit dari 25 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>I. Persiapan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/ Telaga</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Pengadaan barang dan jasa Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tersedianya KAK,HPS, Spektek Kegiatan Swakelola <p>B. Pengamanan dan Pengendalian Embung/ Telaga</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Pengadaan barang dan jasa Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>barang dan jasa</p> <p>3. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian</p> <p>4. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian</p> <p>II. Pelaksanaan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/ Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>5. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>6. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>7. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>8. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>9. Terlaksananya administrasi dan persuratan serta rapat - rapat teknis pekerjaan swakelola</p> <p>10. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola</p> <p>11. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Swakelola</p> <p>1. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>III. Pelaporan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/ Telaga</p> <p>1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi progres fisik dan keuangan pekerjaan swakelola</p> <p>2. Tersusunnya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dipelihara Rutin</p> <p>Faktor Penghambat: Total Deviasi Rp. 8,200,532 karena sisa pembelian Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 843,350 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4,688,870 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 864,566 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 12,690 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp. 786,285 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 542,421</p> <p>Faktor Pendukung: Adanya Anggaran,, terjalin koordinasi dengan baik antar SDM</p>
2.2	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.362.831.850	16,60	16,64	-0,04	2.032.020.400	16,44	1.909.880.000	15,45	0,99						
2.2.1	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.840.000.000	0,16	0,16	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Sleman dan Bantul	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	<p>1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : km dari 1 km</p> <p>2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I, Glendongan(DAK) : km dari 1 km</p> <p>3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Persiapan dan Koordinasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan di 2025</p> <p>- Rencana akan diubah sumber dana nya ke PAD, untuk mendukung program Swasembada Pangan berdasarkan inpres 2 tahun 2025</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- Anggaran Efisiensi sesuai inpres 1 2025 dan PMK 29 tahun 2025 tentang Dana Transfer Daerah maka ,</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Irigasi Wilayah DIY : Laporan dari 1 Laporan 4. Perjalanan Dinas dalam Kab/Kota/Provinsi : laporan dari 1 laporan	Sumber dana subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan ini, yaitu DAK, akan dilakukan efisiensi Faktor Pendukung: - Kerjasama yang baik antar stakeholder
2.2.2	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.784.235.850	19,03	19,03	0,00	1.659.373.400	18,89	1.552.180.000	17,67	1,22			DIY	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 96.675173506185 KM dari 511.77 KM 2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 80.465310845656 KM dari 511.77 KM 3. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 109.48689958083 KM dari 511.77 KM 4. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 52.372937254635 KM dari 511.77 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Persiapan 1.Tersusunnya KAK, HPS, SSUK, SSKK 2.Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis 3. Tersedianya Rapat - rapat koordinasi II.Pelaksanaan 1.Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak 3.Terlaksananya Pekerjaan Faktor Penghambat: Terkait inpres 1 2025 dan PMK 29 tahun 2025 tentang Dana Transfer Daerah pelaksanaan Efisiensi sebesar Rp,546,398,400 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.2.3	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.520.700.000	23,49	23,35	0,14	353.347.000	23,24	338.400.000	22,25	0,99			DIY	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 8 Bendung dari 41 Bendung 2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 10 Bendung dari 41 Bendung 3. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 5 Bendung dari 41 Bendung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Persiapan 1. Tersusunnya KAK 2.Tersedianya Rapat - rapat koordinasi II.Pelaksanaan 1. Terlaksanya pembayaran Honor Abdi bendung Faktor Penghambat: Terkait inpres 1 2025 dan PMK 29 tahun 2025 tentang Dana Transfer Daerah pelaksanaan Efisiensi sebesar Rp,3,300,000 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.2.4	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	193.000.000	10,09	10,09	0,00	19.300.000	10,00	19.300.000	10,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Indikator SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Updating Database ePAKSI : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan dan Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa - KAK, konsep kegiatan sudah dibuat - Tenaga Ahli, Asisten TA, Surveyor, sudah berkontrak - Data-data untuk Laporan Pendahuluan sudah disusun Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - Kerjasama yang baik antar stakeholder
2.2.5	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	24.896.000	2,00	31,01	-29,01	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola dan terawasi alokasi airnya : D.I dari 41 D.I 2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : D.I dari 41 D.I	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Persiapan 1. Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola 2.Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola 3.Tersedianya KAK Faktor Penghambat: Terkait inpres 1 2025 dan PMK 29 tahun 2025 tentang Dana Transfer Daerah pelaksanaan Efisiensi sebesar Rp,55.104.000 Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.274.302.000	5,17	5,22	-0,05	5.578.000	0,05	5.207.201	0,05	0,00						
3.1	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan	11.274.302.000	5,17	5,22	-0,05	5.578.000	0,05	5.207.201	0,05	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota															
3.1.1	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	33.950.000	0,00	18,01	-18,01	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	<p>1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Kajian pengembangan (SPAM)dari bendung Bener : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Kajian Perhitungan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-DIY : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Kajian Tarif Batas Atas Batas Bawah PDAM se-DIY: - pengajuan penetapan SK Gub untuk penetapan tarif 2025</p> <p>2. Kajian pengembangan (SPAM)dari bendung Bener tidak dilaksanakan karena rasionalisasi</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. adanya rasionalisasi pekerjaan Kajian pengembangan (SPAM)dari bendung Bener dengan total anggaran Rp. 200,000,000</p> <p>2. adanya efisiensi anggaran dari pekerjaan Kajian Tarif Batas Atas Batas Bawah PDAM se-DIY sebesar Rp 66.050.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>amanat di dalam permendagri untuk penetapan tarif air minum setiap tahunnya</p>
3.1.2	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8.852.807.000	3,48	3,48	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	<p>1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara : unit dari 1 unit</p> <p>2. Subsidi operasi SPAM Lintas Kabupaten/Kota : paket dari 1 paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>'- penandatanganan perjanjian subsidi antara Dinas PUP ESDM DIY dengan Perumda Tirtatama DIY</p> <p>- penetapan SK Tim verifikasi pencairan subsidi</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>anggaran subsidi yang tersedia lebih kecil dibandingkan kebutuhan listrik operasional oleh PDAB DIY</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>dukungan operasional dan pemeliharaan oleh PDAB DIY dalam pengelolaan SPAM Regional Kartamantul</p>
3.1.3	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.387.545.000	11,49	11,49	0,00	5.578.000	0,23	5.207.201	0,22	0,01			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	<p>1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi : unit dari 1 unit</p> <p>2. Optimalisasi subsidi Perumda Tirtatama DIY untuk operasional lintas Kabupaten/Kota : paket dari 1 paket</p> <p>3. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Kebon Agung : paket dari 1 paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>'1. Optimalisasi Subsidi SPAM Lintas Kabupaten/kota</p> <p>- penandatanganan perjanjian subsidi antara Dinas PUP ESDM DIY dengan Perumda Tirtatama DIY</p> <p>- penetapan SK Tim verifikasi pencairan subsidi</p> <p>2. Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Kebon Agung</p> <p>- koordinasi spesifikasi pompa dengan Perumda Tirtatama DIY</p> <p>- tandatangan kontrak perencanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa intake kebon agung</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>adanya keterlambatan jadwal pengadaan konsultan perencana dikarenakan sumber dana yang digunakan sebelumnya dari DAU Pekerjaan Umum yang termasuk dalam efisiensi anggaran</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>dukungan operasi dan pemeliharaan Pengelolaan SPAM Regional Kartamantul oleh PDAB DIY</p>
4	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	267.300.000	0,00	12,31	-12,31	0	0,00	0	0,00	0,00						
4.1	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	267.300.000	0,00	12,31	-12,31	0	0,00	0	0,00	0,00						
4.1.1	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	267.300.000	0,00	12,31	-12,31	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	<p>1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi : Unit dari 1 Unit</p> <p>2. DED Rehabilitasi Jaringan IPAL Regional Sewon : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Kajian Pemanfaatan Hasil Pengolahan IPLT : Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Kajian kondisi profil jaringan air limbah kab. Bantul : Paket dari</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Dilakukan rasionalisasi anggaran untuk beberapa pekerjaan yaitu:</p> <p>1. DED Rehabilitasi Jaringan IPAL Regional Sewon</p> <p>2. Kajian Pemanfaatan Hasil Pengolahan IPLT</p> <p>3. Kajian Kondisi Profil Jaringan Air Limbah Bantul</p> <p>4. Kajian Kondisi Profil Jaringan Air Limbah Sleman</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>adanya rasionalisasi anggaran untuk 4 pekerjaan dengan total anggaran Rp 700.700.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																1 Paket 5. Kajian kondisi profil jaringan air limbah kab. Sleman : Paket dari 1 Paket 6. Pembuatan Barrier Gate Full System : Paket dari 1 Paket 7. Penambahan titik CCTV : Paket dari 1 Paket 8. Penambahan titik PJU : Unit dari 3 Unit	dukungan operasional dan pemeliharaan oleh balai PALPJK
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	235.600.000	30,62	30,62	0,00	69.769.200	29,61	68.839.598	29,22	0,39						
5.1	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	235.600.000	30,62	30,62	0,00	69.769.200	29,61	68.839.598	29,22	0,39						
5.1.1	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	235.600.000	30,62	30,62	0,00	69.769.200	29,61	68.839.598	29,22	0,39			D.I.Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara : 1 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan 2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 1 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Persiapan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul 1. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola 2. Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan seta Rapat - Rapat Koordinasi 3. Tersusunnya KAK.HPS Pengadaan barang 4. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola II. Pelaksanaan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul 1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2. Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase bulan maret Faktor Penghambat: Total Deviasi Rp. 929.602 sisa pembelian Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 207.540 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 62.530 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 102.126 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 13.565 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 50 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 40.700 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 9.720 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 99.406 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya rRp. 11.837 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 360.360 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp. 21.768 Faktor Pendukung: Tersediannya Anggaran, tersediannya SDM yang memadai, dan koordinasi dengan baik
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	600.000.000	3,63	4,04	-0,41	20.931.500	3,49	16.209.543	2,70	0,79						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
6.1	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	600.000.000	3,63	4,04	-0,41	20.931.500	3,49	16.209.543	2,70	0,79							
6.1.1	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	20,95	23,45	-2,50	20.548.500	20,55	15.826.594	15,83	4,72			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara : Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota 2. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara : Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan Verifikasi surat permohonan yang masuk Melaksanakan Survey lokasi Faktor Penghambat: Kurangnya data pendukung yang diberikan oleh pemohon Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan pemohon	
6.1.2	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	500.000.000	0,16	0,16	0,00	383.000	0,08	382.949	0,08	0,00			Jalan Kyai Mojo No 70, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Penyusunan UKL dan UPL Gedung Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Perencanaan DED Gedung Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal persiapan penyusunan DED Penyusunan KAK,RAB Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik	
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	113.972.125.391	9,86	10,97	-1,11	10.499.604.372	9,21	6.826.658.809	5,99	3,22							
7.1	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	113.972.125.391	9,86	10,97	-1,11	10.499.604.372	9,21	6.826.658.809	5,99	3,22							
7.1.1	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	4.461.813.905	30,20	30,20	0,00	1.338.361.972	30,00	814.718.879	18,26	11,74			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	1. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 79 Jembatan dari 264 Jembatan 2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 18 Jembatan dari 59 Jembatan 3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 22 Jembatan dari 74 Jembatan 4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 22 Jembatan dari 74 Jembatan 5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 17 Jembatan dari 57 Jembatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman - Penyusunan KAK dan dokumen pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman - Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP - Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) konsultan pengawas Pemeliharaan Rutin Jembatan - Terwujudnya Dokumen Kontrak Penyedia jasa konstruksi Pemeliharaan Rutin Jembatan - Terwujudnya Dokumen Pre Construction Meeting (PCM) Pemeliharaan Rutin Jembatan Faktor Penghambat: - Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan diundur pelaksanaannya dikarenakan menunggu terbitnya DPA pasca efisiensi. - Terjadi deviasi keuangan diatas 10% akibat perubahan persentase uang muka dari 30% menjadi 20%. Perubahan ini dilakukan karena pemenang tender ternyata merupakan usaha non-kecil, sehingga terdapat penyesuaian dalam pemberian uang muka	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.2	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	31.725.276.486	5,30	9,30	-4,00	1.286.004.000	4,05	1.220.099.007	3,85	0,20			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> Panjang Jalan yang Direhabilitasi (DPA SIPD) : 0,023 Km dari 3,975 Km Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan : 0,023 Km dari 0,025 Km Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel : 0 Km dari 0,65 Km Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan(Parangtritis) : 0 Km dari 1,3 Km Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu : 0 Km dari 2 Km DED Ruas Jalan Yogyakarta-Pulowatu : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Yogyakarta-Pulowatu : 0 Dokumen dari 1 Dokumen Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi : Dokumen dari 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Persiapan Pelaksanaan DED Yogyakarta-Pulowatu, Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Yogyakarta-Pulowatu, Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu, Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan, Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel, Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan. Pencantuman RUP Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan di aplikasi SIRUP Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) konsultan pengawas Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan. Progres Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan 92,05% Meliputi pekerjaan Pasangan Batu, Bronjong dengan kawat galvanis, Beton Fc 10 Mpa dan Fc 30 Mpa. <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antar pihak
7.1.3	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	15.000.000.000	0,50	0,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kabupaten Kulon Progo	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> Panjang Jalan yang Direkonstruksi (DPA SIPD) : 0 km dari 1,7 km Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 0 km dari 1,7 km 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi terkait rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Bersama tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antar pihak
7.1.4	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	26.985.035.000	29,47	29,47	0,00	7.872.175.400	29,17	4.789.387.371	17,75	11,42			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (DPA SIPD) : 139.008 Km dari 674.585 Km Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 21.358 Km dari 152.68 Km Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 65.879 Km dari 244,9 Km Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 34.981 Km dari 154.44 Km Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 16.79 Km dari 122.55 Km Operasional Underpass Kulur : 0 Tahun dari 1 Tahun 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman Penyusunan KAK dan dokumen pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) konsultan pengawas Pemeliharaan Rutin Jalan Terwujudnya Dokumen Kontrak Penyedia jasa konstruksi Pemeliharaan Rutin Jalan Terwujudnya Dokumen Pre Construction Meeting (PCM) Pemeliharaan Rutin Jalan <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan diundur pelaksanaannya dikarenakan menunggu terbitnya DPA pasca efisiensi. Terjadi deviasi keuangan diatas 10% akibat perubahan persentase uang muka dari 30% menjadi 20%. Perubahan ini dilakukan karena pemenang tender ternyata merupakan usaha non-kecil, sehingga terdapat penyesuaian dalam pemberian uang muka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.5	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	34.880.000.000	0,50	0,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kab. Sleman	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar : 0 Km dari 4,5 Km 2. Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 : 0 Km dari 4,5 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 di Kabupaten Sleman. - Penyusunan KAK dan dokumen pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 di Kabupaten Sleman. Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.6	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	20.000.000	19,30	19,30	0,00	3.063.000	15,32	2.453.552	12,27	3,05			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 16 Dokumen dari 50 Dokumen 2. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan : 16 Dokumen dari 50 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan - Koordinasi bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait - Pemeriksaan Lapangan bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait - Pengolahan Data dan Perumusan Hasil Rekomendasi Teknis - Terwujudnya Laporan Rekomendasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Faktor Penghambat: - Besaran penyerapan ATK disesuaikan dengan kebutuhan. Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.7	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	900.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Survei Kondisi Jalan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Survei Kondisi Jembatan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Survei Khusus Jembatan Karangsemut : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Rencana Kerja Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Koordinasi bersama koordinator wilayah di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul & Sleman Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	121.446.742.842	2,36	3,14	-0,78	239.817.000	0,20	205.014.927	0,17	0,03						
8.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	121.446.742.842	2,36	3,14	-0,78	239.817.000	0,20	205.014.927	0,17	0,03						
8.1.1	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.250.000.000	15,19	14,69	0,50	189.595.000	15,17	156.682.427	12,53	2,64			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : Tahun dari 1 Tahun 3. Penyusunan Heritage Impact Assessment (HIA) Jogja Planning Gallery : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Kebersihan di Toilet Titik Nol bulan februari Terlaksananya Pembayarannya Retribusi Listrik, Limbah, dan Air PDAM bulan Maret Faktor Penghambat: Terdapat selisih pembayaran di Retribusi Listrik, dan Air PDAM Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.2	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	8.945.769.800	3,58	5,98	-2,40	47.802.000	0,53	45.934.100	0,51	0,02			Kab. Bantul Dan Gunungkidul	Bidang Cipta Karya - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : 0 Dokumen dari 3 Dokumen</p> <p>2. Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul : 0 Titik dari 1 Titik</p> <p>3. Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Bantul : 0 Titik dari 2 Titik</p> <p>4. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi : 0 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi</p> <p>- Terwujudnya Laporan Pendahuluan DED</p> <p>Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi</p> <p>2. Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Persiapan Dokumen Pengadaan Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>3. Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Bantul</p> <p>- Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Persiapan Dokumen Pengadaan Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>4. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi</p> <p>- Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya pekerjaan Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi</p> <p>- Sisa pembayaran termin DED Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi sebesar Rp 65.900,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik antar pihak</p>
8.1.3	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	36.762.328.042	2,35	2,35	0,00	2.420.000	0,01	2.398.400	0,01	0,00			Kab. Kulon Progo	Bidang Cipta Karya - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Kulon Progo : 0 Titik dari 2 Titik</p> <p>3. Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu : 0 Km dari 6 Km</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu</p> <p>- Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu</p> <p>- Terlaksananya rapat pra spbjj pekerjaan pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu</p> <p>2. Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Kulon Progo</p> <p>- Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Persiapan Dokumen Pengadaan Konstruksi Pegeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>Faktor Penghambat:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>1. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Deviasi keuangan sebesar Rp. 21,600 pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan :</p> <p>a. Deviasi sebesar Rp. 10,800 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo (Dais)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 10,090 (Sisa pengadaan) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 693 (Sisa pengadaan) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan) <p>b. Deviasi sebesar Rp. 10,800 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo (Dais)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 10,090 (Sisa pengadaan) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 693 (Sisa pengadaan) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan) <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>
8,1,4	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	74,488,645,000	2,00	3,00	-1,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Ruas Jalan Prambanan-Gayamharjo	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatn Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B4 dan B5 : 0 Km dari 0,95 Km</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Prambanan - Gayamharjo Segmen B4 dan B5</p> <p>Faktor Penghambat: Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Prambanan-Gayamharjo Segmen B4 dan B5 diundur pelaksanaannya dikarenakan menunggu pergeseran DPA DAIS</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>
9	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	130.000.000	4,85	4,85	0,00	3.248.000	2,50	3.243.420	2,49	0,01						
9,1	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	130.000.000	4,85	4,85	0,00	3.248.000	2,50	3.243.420	2,49	0,01						
9.1.1	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	100.000.000	3,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan PBJ Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi NDALEM</p> <p>Faktor Penghambat: Masih menunggu jadwal PBJ</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi internal</p>
9.1.2	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	30.000.000	11,00	11,00	0,00	3.248.000	10,83	3.243.420	10,81	0,02			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rakor Penyusunan KAK dan Persiapan PBJ</p> <p>Faktor Penghambat: terdapat sisa belanja melalui Si-Bela Pengadaan sebesar Rp4,580,- dengan rincian sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa belanja kertas Rp1.145,- 2. Sisa belanja bahan komputer (tinta printer) Rp2.130,- 3. Sisa belanja mamin rapat Rp1.305,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		Faktor Pendukung: koordinasi internal
10	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	10.744.600.000	5,06	6,31	-1,25	115.189.000	1,07	114.404.749	1,06	0,01							
10.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4.748.200.000	6,08	6,08	0,00	115.189.000	2,43	114.404.749	2,41	0,02							
10.1.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.748.200.000	6,08	6,08	0,00	115.189.000	2,43	114.404.749	2,41	0,02			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Indikator SIPD) : unit dari 282 unit 1. Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan Rp2.431,- 2. Efisiensi Cetak Backdrop Rp 1.416.000,- 3. Sisa belanja bahan komputer (tinta & toner printer) melalui Bela Pengadaan Rp6.235,- 4. Sisa belanja mamin rapat melalui Bela Pengadaan Rp1.785,- 5. Belanja mamin rapat koordinasi dengan TA-ATA-Surveyor BKK akan direalisasikan setelah lebaran pada bulan April sebesar Rp525.000,- 6. Efisiensi belanja sewa hotel Rp40.000.000,- 7. Efisiensi uang transport peserta rapat Rp6.300.000,- B. PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI UNTUK INTEGRASI PKP di KAB, KULON PROGO Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi PB RLH sebesar Rp103.600,- C. KONSTRUKSI PSU UNTUK INTEGRASI PKP di KAB. KULON PROGO Sisa Kontrak Perencanaan Konstruksi PSU untuk Integrasi PKP di Kab. Kulon Progo sebesar Rp145.200,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi PSU untuk Integrasi PKP di Kab. Kulon Progo 2. Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi PB RLH untuk Integrasi PKP di Kab. Kulon Progo 3. Rakor Persiapan Monev BKK Kalurahan Arsitektur Khas Yogyakarta Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan Rp48.500.251,- dengan rincian sbb: A. MONEV BKK ARSITERKTUR KHAS YOGYAKARTA 1. Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan Rp2.431,- 2. Efisiensi Cetak Backdrop Rp 1.416.000,- 3. Sisa belanja bahan komputer (tinta & toner printer) melalui Bela Pengadaan Rp6.235,- 4. Sisa belanja mamin rapat melalui Bela Pengadaan Rp1.785,- 5. Belanja mamin rapat koordinasi dengan TA-ATA-Surveyor BKK akan direalisasikan setelah lebaran pada bulan April sebesar Rp525.000,- 6. Efisiensi belanja sewa hotel Rp40.000.000,- 7. Efisiensi uang transport peserta rapat Rp6.300.000,- B. PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI UNTUK INTEGRASI PKP di KAB, KULON PROGO Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi PB RLH sebesar Rp103.600,- C. KONSTRUKSI PSU UNTUK INTEGRASI PKP di KAB. KULON PROGO Sisa Kontrak Perencanaan Konstruksi PSU untuk Integrasi PKP di Kab. Kulon Progo sebesar Rp145.200,- Faktor Pendukung: koordinasi yang baik	
10.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	5.996.400.000	4,25	6,50	-2,25	0	0,00	0	0,00	0,00							
10.2.1	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	5.996.400.000	4,25	6,50	-2,25	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : 0 laporan dari 1 laporan 2. Peningkatan Saluran Irigasi Tersier : 0 lokasi dari 40 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Persiapan 1. Terbentuknya Tim Pelaksana Kegiatan 2. Terlaksananya survei peningkatan saluran irigasi tersier 3. Terlaksananya Persiapan Dokumen Perencanaan dan Pengadaan 4. Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi B. Pelaksanaan 1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Faktor Penghambat: Deviasi Rp. 6.069.000,- = Belanja perjalanan dinas dan ATK pendukung peningkatan saluran irigasi tersier belum terserap akibat efisiensi anggaran, dilakukan perubahan DPA. Adanya Efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.003.600.000,00 Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak baik	
11	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK	70.000.000	16,10	16,17	-0,07	10.814.000	15,45	10.610.629	15,16	0,29							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		KEGEOLOGIAN															
11.1	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	40.000.000	11,80	11,80	0,00	4.445.000	11,11	4.438.005	11,10	0,01						
11.1.1	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	40.000.000	11,80	11,80	0,00	4.445.000	11,11	4.438.005	11,10	0,01			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Indikator SIPD) : laporan dari 3 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pelaksanaan Pembinaan Penggunaan Air Tanah - Pelaksanaan Money Fluktuasi MAT - Koordinasi perencanaan pelaksanaan preservasi sumur pantau Faktor Penghambat: -Cuaca ekstrim mempercepat tumbuhnya gulma di sekitar sumur pantau yang mempersulit akses pengukuran -Belum adanya penetapan pengaturan denda mengenai penataan perizinan sumur bor eksisting Faktor Pendukung: -Diadakannya kerja bakti Bidang ESDM di Sumur Pantau Trihanggo membuat sumur tersebut kini dapat diakses kembali untuk pengukuran langsung Muka Air Tanah -Adanya koordinasi dari Badan Geologi melalui rapat koordinasi mengenai rencana penetapan denda penataan sumur belum berizin
11.2	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	30.000.000	21,83	22,00	-0,17	6.369.000	21,23	6.172.624	20,58	0,65						
11.2.1	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	5.000.000	30,00	30,00	0,00	1.475.000	29,50	1.456.203	29,12	0,38			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Indikator SIPD) : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Koordinasi dan Inventarisasi Regulasi Penetapan NPA - Koordinasi pengusulan Rapergub Penetapan NPA: Harmonisasi di Kemenkumham dan Kemendagri oleh Biro Hukum Setda DIY - Penghitungan dan Penetapan NPA Bulan Maret 2025 didasarkan pada pencatatan volum pada Bulan Februari 2025 Faktor Penghambat: - Sisa belanja bela pengadaan Rp 4.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi dengan BP3ESDM, dan BKAD berjalan dengan baik -Koordinasi dengan Biro Hukum Setda DIY berjalan dengan baik
11.2.2	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	25.000.000	20,20	20,40	-0,20	4.894.000	19,58	4.716.421	18,87	0,71			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan perencanaan pengawasan perusahaan air tanah 2. Sinkronisasi data pemanfaat air tanah (baik berizin maupun tidak berizin) 3. Penyusunan SK Tim Terpadu Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah untuk mendukung Konservasi Air Tanah 4. Pengawasan perusahaan air tanah berizin 5. Pengawasan perusahaan air tanah tidak berizin 6. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah. Adapun Pemanfaat Air Tanah di DIY sejumlah 2176 titik (Kab. Bantul: 327, Kab. Kulon Progo: 119, Kab. Sleman: 857, Kota Yogyakarta: 765, dan Kab. Gunungkidul: 108) Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 127.979,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 49.000,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 600,- Faktor Pendukung: 1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah yang mendukung penghitungan pengambilan air

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	tanah bagi pelaku pemanfaatan air tanah yang belum memasang meteran air 2. Adanya sinkronisasi data dari BKAD Kabupaten/Kota dan Bidang ESDM 3. Adanya kerjasama yang baik dengan pelaku pemanfaatan air tanah dan stakeholder terkait 4. Tersedianya aplikasi SIPATA dan pendampingan aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan. 5. Adanya peraturan izin untuk sumur eksisting yang belum berizin dan yang sudah habis masa berlaku izinnya yaitu Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah tanggal 2 Desember 2024
12	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	775.403.125	6,19	6,13	0,06	32.571.400	4,20	31.876.906	4,11	0,09						
12.1	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	35.000.000	18,05	18,05	0,00	5.800.000	16,57	5.705.099	16,30	0,27						
12.1.1	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	35.000.000	18,05	18,05	0,00	5.800.000	16,57	5.705.099	16,30	0,27			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil : Laporan dari 2 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : Laporan dari 1 Laporan 3. Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan WIUP dan WPR 2. Terlaksananya sinkronisasi data PETI 3. Pelaksanaan Inventarisasi data Pertambangan Tanpa Izin di wilayah DIY, sampai dengan bulan Maret terdapat sejumlah 23 lokasi PETI 4. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP di kapanewon Imogiri & Pandak (Bantul), Kokap (KP), Ponjong & Gedangsari (GK) 5. Penerbitan 10 surat himbauan terhadap Penambang Tanpa Izin (PETI) (Sleman: 7, Bantul: 2, Kulon Progo: 1) Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 66.000,- 2. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 900,- 3. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 28.001,- Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (Balai PPESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 4. Adanya ketetapan Wilayah Usaha Pertambangan oleh Pemerintah dengan Kepmen ESDM No. 91.K-MB.01-MEM.B-2022. 5. Telah terbit Surat Keputusan Gubernur DIY nomor 42/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan. 6. Adanya UU no 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
12.2	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman	140.166.400	18,36	18,07	0,29	18.646.800	13,30	18.109.793	12,92	0,38						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
12.2.1	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	41.166,400	26,88	25,88	1,00	7.414.800	18,01	7.387.127	17,94	0,07			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 3 dokumen 2. Rekomendasi Teknis/persetujuan izin Usaha Pertambangan : 0 laporan dari 1 laporan 3. Penyiapan bahan rekomtek/persetujuan perizinan usaha pertambangan : 0 laporan dari 1 laporan 4. Penyusunan Raperda Pengelolaan Pertambangan : 0 laporan dari 1 laporan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Rekomendasi teknis/persetujuan perizinan di bidang pertambangan untuk tahapan Pemberian Informasi WIUP dan WIPR 2. Harmonisasi Draft Raperda Pengelolaan Pertambangan MBLB, selanjutnya proses pelimpahan ke Bapemperda DPRD DIY <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon izin tidak memperbaiki dokumen sesuai ketentuan waktu yang telah disepakati, sehingga menghambat pemberian persetujuan 2. Penyesuaian tata cara pemberian WIUP dan WIPR karena pemberlakuan ketentuan KKPR sesuai Pergub 84 Tahun 2024 3. Deviasi keuangan sebesar Rp. 27.673 karena sisa bela pengadaan <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar instansi perizinan dan pemberi rekomtek/persetujuan berjalan baik 2. Pembahasan Draft Raperda berjalan lancar, substansi pengelolaan pertambangan telah terakomodir
12.2.2	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	99.000,000	14,82	14,82	0,00	11.232.000	11,35	10.722.666	10,83	0,52			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : Laporan dari 2 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan sesuai Kaidah Pertambangan yang Baik : Laporan dari 1 Laporan 3. Pengawasan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) : Laporan dari 1 Laporan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan perencanaan wasdal usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik 2. Terlaksananya sinkronisasi data izin usaha pertambangan 3. Koordinasi dan perencanaan pendataan volume produksi izin usaha pertambangan 4. Tersusunnya SK Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan di DIY 5. Pengawasan dan Pengendalian usaha pertambangan di Kapanewon Kokap & Sentolo (KP), Ponjong & Semin (GK), Minggir (Sleman), Srandakan (Bantul) 6. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Pertambangan di Kapanewon Pengasih, Lendah, Kalibawang, Sentolo, Kokap (KP), Srandakan & Pundong (Bantul), Ponjong & Semin (GK), Cangkringan (Sleman) 7. Penerbitan 3 Surat Peringatan terhadap pemegang izin yang melanggar peraturan : IPR Sido Makmur (SP1), IPR Sekar Arom (SP1), IPR Sido Mulyo (SP1) 8. Survey calon lokasi pemasangan papan larangan penambangan di Kapanewon Kokap, Minggir, Srandakan, Gedangsari 9. Monitoring laporan kaidah teknis pertambangan 10. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pertambangan <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 158.885,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 349.999,- 3. Sisa pembelian mamim rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 450,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (Balai PPESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan;

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	4. Adanya Surat Keputusan Gubernur DIY nomor 42/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan; 5. Adanya Pergub DIY nomor 84 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan mengganti Pergub DIY 39 tahun 2024; 6. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan; 7. Adanya UU no 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
12.3	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	595.236.725	2,40	2,40	0,00	6.749.600	1,13	6.713.240	1,13	0,00						
12.3.1	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	595.236.725	2,40	2,40	0,00	6.749.600	1,13	6.713.240	1,13	0,00			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	<p>1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 5 dokumen</p> <p>2. Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>3. Pembinaan usaha pertambangan dalam rangka optimalisasi perpajakan : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>4. Penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang Wilayah Pertambangan Rakyat di Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>5. Penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang Wilayah Pertambangan Rakyat di Bantul dan Kulon Progo : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>6. Evaluasi Pasca Operasi Produksi Izin Peertambangan Rakyat dalam Rangka Reklamasi dan Pascatambang di Wilayah Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. pembinaan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang Izin Pertambangan Rakyat, menunggu arahan reklamasi dan pascatambang di Sungai dari BBWS Serayu Opak</p> <p>2. fasilitasi perpanjangan perizinan pertambangan rakyat untuk memenuhi persyaratan perpanjangan IPR</p> <p>3. Pelimpahan Proses Pengadaan Barang/Jasa kepada Biro PBJ untuk pekerjaan Penyusunan KAK pekerjaan penyusunan reklamasi dan pascatambang wilayah pertambangan rakyat</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Eks Pemegang IPR yang telah habis masa berlakunya sama sekali belum melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang karena merasa kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Pemda</p> <p>2. Deviasi keuangan Rp. 36.360 yaitu sisa bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Koordinasi antar instansi dalam rangka pembinaan dan pengawasan berjalan baik</p> <p>2. Ketersediaan data yang memadai dalam rangka persiapan fasilitasi reklamasi dan pascatambang pada lokasi eks IPR sungai Progo</p>
12.4	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000	32,50	32,50	0,00	1.375.000	27,50	1.348.774	26,98	0,52						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
12.4.1	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000	32,50	32,50	0,00	1.375.000	27,50	1.348.774	26,98	0,52			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan perencanaan pengawasan pelaksanaan harga patokan MBLB 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan MBLB Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 225,- 2. Sisa pembelian kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 26.001,- Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (Balai PPESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Menerba/Inspektur Tambang); 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Terdapat SK Gubernur DIY nomor 73/KEP/2023 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di DIY.
13	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	86.723.000	13,87	13,87	0,00	9.784.000	11,28	9.684.036	11,17	0,11						
13.1	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	86.723.000	13,87	13,87	0,00	9.784.000	11,28	9.684.036	11,17	0,11						
13.1.1	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	10.000.000	43,60	43,60	0,00	4.304.000	43,04	4.216.153	42,16	0,88			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan perencanaan pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan rutin EBT 2. Tersedianya data kondisi pembangkit EBT 3. Pengoperasian, pemeliharaan rutin, dan inventarisasi kondisi pembangkit EBT 4. Pembelian Barang untuk Pemeliharaan Rutin PLTMH dan PLTH Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 58.117,- 2. Sisa pembelian Bahan Komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 23.000,- 3. Sisa pembelian Mamin Rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 225,- 4. Sisa pembelian Barang untuk Pemeliharaan Rutin PLTMH dan PLTH: Rp 6.505,- Faktor Pendukung: 1. Adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk pemanfaatan hasil listrik dari EBT (PLTMH, PLTH, dan PLTS) 2. Adanya dukungan anggaran pemeliharaan rutin pembangkit EBT
13.1.2	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	76.723.000	10,00	10,00	0,00	5.480.000	7,14	5.467.883	7,13	0,01			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	1. Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT : 0 unit dari 1 unit 2. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : 0 unit dari 1 unit 3. Rehabilitasi Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan : 0 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya Pesiapan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pemanfaatan potensi EBT - Terlaksananya pembinaan dan inventarisasi pemanfaatan potensi EBT - Terlaksananya pendampingan pelaksanaan audit energi Faktor Penghambat: - Pemanfaatan EBT yang masih bertumpu pada pemanfaatan energi surya dan BBN - Gap pengetahuan tentang kewajiban pelaksanaan konservasi energi - Terdapat deviasi realisasi keuangan sejumlah Rp.12.117,- yang disebabkan oleh sisa belanja ATK

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	melalui sistem bela pengadaan. Faktor Pendukung: - Koordinasi dengan stakeholder sektor energi - Kuota PLTS Atap on grid PLN masih tersedia - Terbitnya regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan konservasi energi (Permen ESDM No.3/2025)
14	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	45.000.000	24,37	24,37	0,00	10.171.000	22,60	9.963.836	22,14	0,46						
14.1	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	45.000.000	24,37	24,37	0,00	10.171.000	22,60	9.963.836	22,14	0,46						
14.1.1	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30.000.000	26,00	26,00	0,00	7.050.000	23,50	7.035.065	23,45	0,05			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	1. Jumlah prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang ditetapkan : dokumen dari 1 dokumen 2. Rekomendasi teknis Ijin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : laporan dari 1 laporan 3. Pembinaan Pelaksanaan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya persiapan pelaksanaan pelayanan perizinan ketenagalistrikan - Terlaksananya pelayanan permohonan rekomendasi teknis izin ketenagalistikan - Terlaksananya pelayanan pembinaan perizinan ketenagalistrikan Faktor Penghambat: - Rasio jumlah permohonan dengan ketersediaan verifikator belum proporsional (jumlah permohonan bulan Januari-Februari cukup tinggi) - Alokasi waktu dalam sistem perizinan berbasis resiko sangat terbatas, disisi lain cakupan verifikasi teknis menyangkut resiko tinggi keselamatan ketenagalistrikan. - Terdapat deviasi realisasi keuangan sebesar Rp.14.935 yang disebabkan sisa belanja ATK pada sistem bela pengadaan Faktor Pendukung: - Pembagian jadwal verifikasi secara proporsional dan pemanfaatan media daring - Penyusunan instrumen yang memudahkan verifikasi
14.1.2	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	15.000.000	21,10	21,10	0,00	3.121.000	20,81	2.928.771	19,53	1,28			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ketenagalistrikan 2. Sinkronisasi data Ketenagalistrikan (baik berizin maupun tidak berizin) 3. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ketenagalistrikan di lapangan 4. Inventarisasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Tidak Berizin di lapangan Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK melalui Bela Pengadaan: Rp 168.779,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 23.000,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 450,- Faktor Pendukung: 1. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan stakeholder terkait 2. Adanya Permen ESDM No 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik wajib mempunyai NIDI, SLO dan tenaga teknik wajib mempunyai sertifikat kompetensi. 3. Adanya Aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan dan kegiatan penadampangan penggunaan SIPGELIS kepada pemegang izin 4. Adanya regulasi Permen ESDM No 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan dan Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, sehingga pengguna genset untuk keperluan usaha mendapatkan kepastian dan mekanisme dalam pengurusan perizinan.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
Jumlah			329.008.402.465	10,25	10,96		28.251.639.020	8,59	21.287.231.153	6,47							