

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Juni
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.909.047.757	60,53	60,53	0,00	31.045.466.000	58,68	23.805.033.741	44,99	13,69						
1.1	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	305.857.100	38,24	38,24	0,00	109.516.300	35,81	96.258.235	31,47	4,34						
1.1.1	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.595.400	56,27	56,27	0,00	15.290.000	53,47	12.798.869	44,76	8,71			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Perubahan Renja tahun 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Renja SKPD Th 2026 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan ROPK, Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2026, Penyusunan rancangan awal renja 2026, Penyusunan rancangan renja 2026, Penyusunan rancangan perubahan renja 2025, Penyusunan rancangan akhir perubahan renja 2025 Faktor Penghambat: Deviasi Keuangan : 2.491.131 dari #Sisa Belanja - Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 801.655 ; - Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 204.004; - Sisa belanja Bahan komputer di bela pengadaan Rp. 1.118.002; - Sisa belanja pengadaan Rp. 3.600; -Sisa Belanja Makan Minum Rapat Forum PD Rp. 362.970; -Sisa Belanja makan minum rapat sesuai kebutuhan Rp. 900, Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.1.2	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.073.200	41,79	41,79	0,00	14.737.800	39,75	13.174.985	35,54	4,21			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen 2. RKA : Dokumen dari 1 Dokumen 3. RKA-P : Dokumen dari 1 Dokumen 4. DPA : Dokumen dari 1 Dokumen 5. DPA-P : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Cetak DPA 2025, Input Pra RKA 2026, DPPA 2025 17 Maret 2025, DPPA 2025 25 April 2025 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan : Rp. 1.562.815 dari: #Sisa Belanja -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 837.608 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 240.006 -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp 18.001 - Sisa belanja Cetak Rp 117.200 -Sisa belanja Makan Minum Rapat Rp 350.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.1.3	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.188.500	35,55	35,55	0,00	79.488.500	33,09	70.284.381	29,26	3,83			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 4 Laporan 2. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan dan ESDM TH 2024 : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Tersusunnya LKJIP TH 2024 : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : Laporan dari 1 Laporan 5. Publikasi : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan LKJIP 2024, Penyusunan bahan LPPD dan LKPJ 2024, Monev s.d. bulan Juni, Publikasi Surat Kabar 5 kali tayang Faktor Penghambat: Deviasi keuangan: Rp. 9.204.119 dari #Sisa Belanja -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 2.129.571 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 290.008 -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 2.230.540 -Sisa belanja makan minum rapat Rp. 552.850 -Sisa belanja penggandaan Rp. 501.150 - Sisa termin Publikasi Surat Kabar Rp. 3.500.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.2	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat	45.751.096.957	63,37	63,37	0,00	28.093.962.479	61,41	21.161.913.460	46,25	15,16						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Daerah															
1.2.1	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.628.765.857	63,41	63,41	0,00	28.034.910.079	61,44	21.108.389.207	46,26	15,18			Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 413 orang/bulan dari 413 orang/bulan</p> <p>2. Gaji dan Tunjangan PNS : 233 orang/bulan dari 233 orang/bulan</p> <p>3. Gaji dan Tunjangan PPPK : 180 orang/bulan dari 180 orang/bulan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Bulan Juni 2025</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi gaji sesuai kebutuhan, sampai dengan Bulan Juni ada PNS pensiun sebanyak 2 orang , dan 2 PNS mutasi ke dinas lain. Data angkas gaji (Angkas) bulan januari merupakan angka perhitungan kebutuhan gaji bulan januari dan february, data angkas gaji bulan february sampai dengan november merupakan data kebutuhan gaji bulan berikutnya. di bulan Mei terdapat deviasi sebesar Rp 6,926,520,872 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Sisa Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.008.462.297 Sisa Belanja Gaji Pokok PPPK Rp1.196.013.316 Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp116.865.385 Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp419.198.184 Sisa Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp72.220.000 Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp14.235.000 Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Rp1.184.088.888 Sisa Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp45.535.000 Sisa Belanja Tunjangan Beras PNS Rp67.423.020 Sisa Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp250.352.084 Sisa Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Rp3.056.383 Sisa Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp45.962 Sisa Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp47.260 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp113.263.673 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp127.417.702 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp2.770.860 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp2.075.919 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp8.044.669 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp15.562.857 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp982.048.325 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp166.140.194 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp965.513.700 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp166.140.194</p> <p>- Anggaran Kas Tambahan Penghasilan sesuai dengan data dari BKD. - Angkas sebesar Rp 1.514.511.648 merupakan angka realisasi gaji ASN Juli 2025</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.2.2	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.376.600	44,97	44,97	0,00	9.671.600	43,22	9.515.507	42,52	0,70	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 5 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>2. Jasa Administrasi Keuangan : 5 Dokumen dari 12 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Mei 2025</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar Rp 156,093 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>- Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 72,593 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 55,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa Belanja Bahan Komputer Rp 33,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.2.3	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.304.500	70,25	70,25	0,00	14.954.900	70,20	14.206.704	66,68	3,52	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 3 Laporan</p> <p>2. Laporan Aset dan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan Gabungan, Laporan Keuangan Audited</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar 748,196 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 458.693 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 98.003 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Bahan Komputer sebesar Rp 190.000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1.500 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran</p>
1.2.4	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.650.000	44,25	44,25	0,00	34.425.900	43,77	29.802.042	37,89	5,88	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 9 Laporan dari 22 Laporan</p> <p>2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 1 Laporan dari 4 Laporan</p> <p>3. Laporan Keuangan Bulanan : 6 Laporan dari 12 Laporan</p> <p>4. Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>5. Laporan Keuangan Triwulan : 1 Laporan dari 4 Laporan</p> <p>6. Laporan Persediaan Semesteran : 0 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Keuangan Triwulan : 1 Laporan dari 4 Laporan 3. Laporan Keuangan Bulanan : 6 Laporan dari 12 Laporan 4. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 1 Laporan dari 4 Laporan</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar Rp 4.623,858 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.512,586 merupakan selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 330.007 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Bahan Komputer sebesar Rp 1.946.990 merupakan selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 4.275 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran</p>
1.3	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.937.000	40,20	40,20	0,00	36.197.000	39,37	35.983.336	39,14	0,23						
1.3.1	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	100,00	100,00	0,00	500.000	100,00	440.828	88,17	11,83			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. PBB Wisma PU Kaliurang : 1 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya pembayaran PBB</p> <p>Faktor Penghambat: Sisa tagihan PBB Rp. 59.172</p> <p>Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.3.2	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.437.000	39,87	39,87	0,00	35.697.000	39,04	35.542.508	38,87	0,17	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 5 Laporan dari 12 Laporan 2. Jasa Pengelola Barang : 5 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Januari - Mei 2025 Faktor Penghambat: Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar 154,492 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 70,992 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 50,500 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Bahan Komputer sebesar Rp 33,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.363.000	52,61	52,61	0,00	162.691.000	51,43	110.150.115	34,82	16,61						
1.4.1	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.827.000	42,42	42,42	0,00	17.911.000	39,96	13.454.422	30,01	9,95			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 1 Paket 2. Alat Listri Dinas PUPESDM DIY : 12 Jenis dari 12 Jenis 3. Alat Listrik BP3ESDM DIY : 6 Jenis dari 7 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya Alat Listrik Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Pengadaan Karena harga di Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ Belanja Alat Listrik Rp. 4.456.578 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.2	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.426.000	53,52	53,52	0,00	26.666.000	49,91	20.527.893	38,42	11,49			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 1 Paket 2. Alat Tulis Kantor Dinas PUPESDM DIY : 35 Jenis dari 47 Jenis 3. Alat Tulis Kantor UPT ESDM : 15 Jenis dari 22 Jenis 4. Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 8 Jenis dari 11 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, tersediannya ATK, Kertas, Bahan Komputer Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Pengadaan Karena harga di Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ 1. Belanja ATK Rp. 4.576.051 2. Belanja Kertas Rp. 881.059 3. Belanja Bahan Komputer Rp. 674.996 4. Belanja Masker Rp. 6.001 Sehingga Ada Deviasi Rp. 6.138.107 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.3	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.398.000	37,64	37,64	0,00	5.981.000	34,38	5.037.110	28,95	5,43			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 3 Paket 2. Solar Operasional Genset : 254 Liter dari 674 Liter 3. Belanja Pengisian Tabung Pemadam : 0 Unit dari 8 Unit 4. Pengisian Tabung Gas Elplji : 3 Kali dari 12 Kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya BBM Genset, Isi Tabung Gas Faktor Penghambat: Harga Pasaran Lebih Rendah dari Pada Harga di SHBJ 1. BBM Genset Rp. 937.890 2. Pengisian Tabung Gas Rp. 6.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 943.890 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.4	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.000.000	52,96	52,96	0,00	24.474.000	52,07	24.350.785	51,81	0,26			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 2 Paket 2. Barang Cetak : 3 Jenis dari 6 Jenis 3. Penggandaan : 19480 Lembar dari 70297 Lembar 4. Penggandaan BP3ESDM : 3616 Lembar dari 13971 Lembar 5. Penggandaan Penataan Arsip : 3420 Lembar dari 13877 Lembar 6. Belanja Kertas dan Cover : 1 Jenis dari 1 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Belanja Cetak Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan Belanja Cetak Rp. 123.215 Sehingga Ada Deviasi Rp. 123.215 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.4.5	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000	26,00	26,00	0,00	415.000	25,94	415.000	25,94	0,00			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Surat Kabar / Majalah : 1 SKH dari 1 SKH	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersedianya Bahan Baccan/Majalah Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.6	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.112.000	57,17	57,17	0,00	87.244.000	57,36	46.364.905	30,48	26,88			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 60 Laporan dari 286 Laporan 2. Belanja Makan Minum Rapat BP3ESDM : 0 Tahun dari 1 Tahun 3. Makan Minum Rapat Dinas : 0 Tahun dari 1 Tahun 4. Biaya Rapat Penataan Arsip : 0 Tahun dari 1 Tahun 5. SPPD Dalam Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun 6. SPPD Luar Daerah Dalam Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun 7. SPPD Luar Daerah Luar Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersedianya Makan dan Minum Rpat, Terlaksannya SPPD Dalam Daerah dan SPPD Luar Daerah Faktor Penghambat: Proses KKPD 1. Makan Minum Rapat Rp. 14.754.760 SPPD Luar Daerah Menyesuaikan Undangan 1. SPPD Luar Daerah Rp. 28.484.335 Sehingga Ada Deviasi Rp. 43.239.095 Faktor Pendukung:
1.5	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.140.000	79,78	79,78	0,00	8.090.000	79,78	7.770.000	76,63	3,15						
1.5.1	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.140.000	79,78	79,78	0,00	8.090.000	79,78	7.770.000	76,63	3,15			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Unit dari 2 Unit 2. Printer : 1 Unit dari 1 Unit 3. Mesin Pemotong Rumput : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pesiapan, Tersedianya Printer Faktor Penghambat: Sisa Pengadaan 1. Belanja Modal Printer Rp. 320.000 ehingga ada deviasi Rp. 320.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.6	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.447.517.100	43,55	43,55	0,00	1.880.397.721	42,28	1.764.318.153	39,67	2,61						
1.6.1	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	44,65	44,65	0,00	1.643.000	41,08	1.425.000	35,63	5,45			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Cek : 2 Buku dari 5 Buku 3. Materai : 80 Buah dari 230 Buah 4. Perangko : 35 Buah dari 35 Buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersedianya Cek, Materai, Perangko Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan 1. Belanja Cek Rp. 218.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.6.2	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	973.001.100	46,72	46,72	0,00	445.800.000	45,82	333.665.932	34,29	11,53			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 4 Laporan 2. Belanja Tagihan Telepon : 0 Tahun dari 1 Tahun 3. Belanja Tagihan Air : 0 Tahun dari 1 Tahun 4. Belanja Tagihan Listrik : 0 Tahun dari 1 Tahun 5. Zoom Meeting : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarnya Tagihan Listrik, Tagihan Telephon, Zoom Meeting Faktor Penghambat: Menyesuaikan Tagihan 1. Belanja Telephon Rp. 9.410.160 2. Belanja Air Rp. 2.130.200 3. Belanja Listrik Rp. 100.593.708 Sehingga Ada Deviasi Rp. 112.134.068 Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.6.3	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.470.516.000	42,66	42,66	0,00	1.432.954.721	41,29	1.429.227.221	41,18	0,11			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 8 Laporan</p> <p>2. Jasa Tenaga Kearsipan : 455 OH dari 1320 OH</p> <p>3. Jasa Kebersihan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>4. Jasa Keamanan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>5. Belanja Jasa Laundry : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>6. Belanja Jasa Pengelolaan Sampah : 0 Tahun dari 1 Tahun</p> <p>7. Retribusi Pajak Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Dokumen Kontrak Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan, Honor Tenaga Arsip, Jasa Laundry, Iuran Kebersihan</p> <p>Faktor Penghambat: Menyesuaikan Tagihan</p> <p>1. Jasa Laundry Rp. 700.000</p> <p>2. Pajak Daerah Rp. 3.027.500</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp.3.727.500</p> <p>Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran</p>
1.7	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.986.136.600	38,62	38,62	0,00	754.611.500	37,99	628.640.442	31,65	6,34						
1.7.1	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.228.109.600	40,19	40,19	0,00	492.840.500	40,13	413.302.550	33,65	6,48			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 18 Unit dari 87 Unit</p> <p>2. Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional : 18 Unit dari 87 Unit</p> <p>3. Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional : 15 Unit dari 87 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak Kendaraan</p> <p>Faktor Penghambat: Menyesuaikan Harga Pasar</p> <p>1. Belanja BBM dan Pelumas Rp. 8.799.000</p> <p>Menyesuaikan Tagihan</p> <p>1. Belanja Pajak Kendaraan Rp. 249.700</p> <p>Menyesuaikan Kebutuhan</p> <p>1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Rp. 70.489.250</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 79.537.950</p> <p>Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran</p>
1.7.2	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.027.000	55,61	55,61	0,00	141.771.000	54,94	96.110.024	37,25	17,69			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 1 Unit dari 147 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan Alat-alat Berat : 3 Jenis dari 4 Jenis</p> <p>3. Pemeliharaan peralatan Kantor : 1 Jenis dari 5 Jenis</p> <p>4. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor : 0 Jenis dari 1 Jenis</p> <p>5. Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi : 2 Jenis dari 4 Jenis</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terpeliharanya Excavator dan Vibrator Roller, Genset, AC, HT, RIG, Komputer, Printer,CCTV</p> <p>Faktor Penghambat: Sparepart/Bahan harus inden dan pekerjaan selesai di akhir bulan sehingga angka belum bisa dicairkan</p> <p>1. Belanja Pemeliharaan Excavator Rp. 7.558.000</p> <p>2. Belanja Pemeliharaan Vibrator Roller Rp. 12.355.000</p> <p>3. Pemeliharaan Pompa Rp. 10.700.000</p> <p>4. Belanja Pemeliharaan AC Rp. 5.120.000</p> <p>Selisi Harga Pasar dengan SHBJ</p> <p>1. Pemeliharaan Genset Rp. 50.000</p> <p>2. Pemeliharaan CCTV Rp. 110.000</p> <p>3. Belanja Pemeliharaan Sound System Rp. 28.000</p> <p>4. Belanja Pemeliharaan HT Rp. 15.000</p> <p>Dalam Proses KKPD</p> <p>1. Belanja Pemeliharaan Laptop & Komputer Rp. 5.687.976</p> <p>2. Belanja Pemeliharaan Printer Rp. 4.037000</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 45.660.976</p> <p>Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran</p>
1.7.3	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	26,00	26,00	0,00	120.000.000	24,00	119.227.868	23,85	0,15			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (DPA SIPD) : 0 Unit dari 3 Unit</p> <p>2. Pemeliharaan BPPESDM Pingit : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Rehabilitasi Wisma PU Kaliurang : 0 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Dokumen Kontrak Pemeliharaan Gedung Induk</p> <p>Faktor Penghambat: Sisa Kontrak</p> <p>1. Pemel Rutin Kantor Induk Rp. 59.564.168</p> <p>2. Pemel Wisma kaliurang Rp. 59.663.700</p> <p>Sehingga Ada Deviasi Rp. 772.132</p> <p>Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.451.558.350	46,54	46,54	0,00	7.126.956.800	43,32	6.783.546.015	41,23	2,09							
2.1	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.088.726.500	55,05	55,05	0,00	2.150.406.300	52,59	2.072.632.516	50,69	1,90							
2.1.1	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	28.541.800	57,35	57,35	0,00	12.968.500	45,44	11.122.226	38,97	6,47	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi; Pengecekan dokumen permohonan; Survei lokasi yang dimohonkan; Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan; Proses administrasi/penyusunan telaah teknis; <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi sebesar = -Rp2.745.374, dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = -Rp50.852 (sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = -Rp4.890 (sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = -Rp79.632 (sisa SPJ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = -Rp450.900 (sisa SPJ) Belanja Perjalanan Dinas Biasa = - Rp 1.260.000 (proses transfer) <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	
2.1.2	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000	49,10	49,10	0,00	114.304.300	45,72	99.689.173	39,88	5,84	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan : 2 lembaga dari 2 lembaga</p> <p>2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY Melalui Dewan SDA DIY : 1 lembaga dari 1 lembaga</p> <p>3. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : 1 lembaga dari 1 lembaga</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Persiapan Kegiatan Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan Persiapan Pembuatan Spanduk Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY Koordinasi Sekretariat Dewan SDA DIY Koordinasi Bersama Tenaga Ahli Publikasi Surat Kabar <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi sebesar = Rp. -14.615.127,00 dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = -Rp23.087 (sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = -Rp640.988 (sisa SPJ dan proses transfer) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak = -Rp63.750 (sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = -Rp472.130 (sisa SPJ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = -Rp 2.265.172 (Proses SPJ) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan = -Rp750.000 (sisa SPJ) Belanja Jasa Tenaga Ahli = -Rp10.400.000 (Proses SPJ) <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	
2.1.3	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.124.558.200	66,12	66,12	0,00	676.641.700	60,17	668.413.615	59,44	0,73	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi : 2 dokumen dari 2 dokumen</p> <p>2. Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi : 1 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; Proses Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; Penandatanganan Kontrak Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi. Rapat - rapat Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Debit dan tinggi 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	muka air sungai 7. Inspeksi Pos Hidrologi 8. Penandatanganan Kontrak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi 9. Serah Terima Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi Faktor Penghambat: Deviasi sebesar = -Rp 8,227.735 dengan rincian : 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi = -Rp91.000 (sisa SPJ) 2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas = -Rp110.800 (sisa SPJ) 3. Belanja Bahan-Bahan Lainnya = -Rp116.000 (sisa SPJ) 4. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan = -Rp42.000 (sisa SPJ) 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = -Rp186.493 (sisa SPJ) 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = -Rp97.712 (sisa SPJ) 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = -Rp214.430 (sisa SPJ) 8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = -Rp853.600 (sisa Kontrak) 9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat = -Rp600.750 (sisa SPJ dan proses spj) 10. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air = -Rp2.300.000 (sisa SPJ) 11. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan = -Rp910.200 (sisa Kontrak) 12. Belanja Modal Peralatan Hidrologi = -Rp185.100 (sisa Kontrak) 13. Belanja Perjalanan Dinas Biasa = -2.520.000 (proses spj) Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.4	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.685.626.500	50,94	50,94	0,00	1.346.491.800	50,14	1.293.407.502	48,16	1,98			D.I.Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (DPA SIPD) : 22 Unit dari 25 Unit 2. Pemeliharaan Rutin Embung/ Telaga : 10 Unit dari 25 Unit 3. Pengamanan dan Pengendalian Embung/ Telaga : 12 Unit dari 25 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Persiapan A. Pemeliharaan Rutin Embung/ Telaga 1. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Pengadaan barang dan jasa 2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa 3. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola 4. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola 5. Tersedianya KAK.HPS. Spektek Kegiatan Swakelola B. Pengamanan dan Pengendalian Embung/ Telaga 1. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Pengadaan barang dan jasa 2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa 3. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian 4. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian II. Pelaksanaan A. Pemeliharaan Rutin Embung/ Telaga 1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 3. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 4. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 5. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa 6. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 7. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola 8. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola 9. Terlaksananya administrasi dan persuratan serta

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>rapat - rapat teknis pekerjaan swakelola</p> <p>10. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola</p> <p>11. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Swakelola</p> <p>1. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>III. Pelaporan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/ Telaga</p> <p>1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi progres fisik dan keuangan pekerjaan swakelola</p> <p>2. Tersusunnya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dipelihara Rutin</p> <p>Faktor Penghambat: Total Deviasi Rp. 53.084.298,- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 123.406.665(sisa pembelian) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 843.350 (karena sisa pembelian) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.688,870 (karena sisa pembelian) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 864.566 (karena sisa pembelian) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 12.690 (karena sisa pembelian) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 786.285 (karena sisa pembelian) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 2.612.451 (karena sisa pembelian) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 7.366.000(karena sisa pembelian) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3.503,421 (karena sisa pembelian)</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Dukungan Kelembagaan dan Regulasi, Ketersediaan Anggaran, 2. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat, 3. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan, 4. Sumber Daya Manusia yang Cukup</p>
2.2	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.362.831.850	43,73	43,73	0,00	4.976.550.500	40,25	4.710.913.499	38,11	2,14						
2.2.1	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.840.000.000	18,01	18,01	0,00	1.220.000	0,07	875.000	0,05	0,02			Sleman dan Bantul	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	<p>1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : km dari 1 km</p> <p>2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Glendongan(DAK) : km dari 1 km</p> <p>3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>4. Perjalanan Dinas dalam Kab/Kota/Provinsi : laporan dari 1 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan dan Koordinasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan di 2025 - Rencana akan diubah sumber dana nya ke PAD, untuk mendukung program Swasembada Pangan berdasarakan inpres 2 tahun 2025 - Persiapan Dokumen lelang eKatalog, rencana dimasukkan bulan Mei - Progres eKatalog , sudah ditentukan pemenang, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Glendongan kontrak 12 Juni 2025 - Proses PBJ Pengawas kontrak 12 Juni 2025 - SOSialisasi Pekerjaan sudah dilaksanakan 26 Juni 2025, rencana pekerjaan Fisik menunggu pematian air , pertengahan Juli 2025 <p>Faktor Penghambat: - belum ada</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara Pihak terkait, seperti</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Petugas OP, Kelurahan, AU Lanud Adisucipto, Petani, Padi Petani ikan, terselenggara dengan baik
2.2.2	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.784.235.850	48,36	48,36	0,00	4.150.479.300	47,25	3.896.126.638	44,35	2,90			DIY	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>I. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Pengadaan barang dan jasa 2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa 3. Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK Pengadaan barang dan jasa 4. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola 5. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola 6. Tersedianya KAK,HPS, Spektek Kegiatan Swakelola II. Pelaksanaan <p>1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 262.72948899037 KM dari 511.77 KM 2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 223.76041022548 KM dari 511.77 KM 3. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 252.07480276729 KM dari 511.77 KM 4. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 312.35325397835 KM dari 511.77 KM <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 113.647.000 karena sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp,873,546 karena sisa pembelian - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp,12,887 karena sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp,271.020 karena sisa pembelian -Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY Rp,5,351.178sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas untuk Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY Rp,14.896,000 karena Sisa pembelian <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	
2.2.3	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.520.700.000	48,73	48,73	0,00	738.902.700	48,59	728.254.242	47,89	0,70			DIY	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>I. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola 2.Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola 3.Tersedianya KAK,HPS, Spektek Kegiatan Swakelola II. Pelaksanaan <p>1. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola 2. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola 3. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola 4. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas deviasi sebesar Rp. 5.021.786 karena sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover deviasi sebesar Rp,1.105 karena sisa pembelian <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
2.2.4	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	193.000.000	40,01	40,01	0,00	77.200.000	40,00	77.200.000	40,00	0,00						1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Indikator SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Updating Database ePAKSI : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan dan Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa - KAK, konsep kegiatan sudah dibuat - Tenaga Ahli, Asisten TA, Surveyor, sudah berkontrak - Data-data untuk Laporan Pendahuluan sudah disusun - Survei Kondisi Fungsi Irigasi di lapangan menggunakan aplikasi ePAKSI sesuai jadwal - Lap Pendahuluan sudah tersusun Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.2.5	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	24.896.000	35,31	35,31	0,00	8.748.500	35,14	8.457.619	33,97	1,17			DIY	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya : 14 D.I dari 41 D.I 2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 14 D.I dari 41 D.I	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Persiapan 1. Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola 2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola 3. Tersedianya KAK, HPS, Spektek Kegiatan Swakelola II. Pelaksanaan 1. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola 2. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola 3. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola 4. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Faktor Penghambat: Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi Deviasi sebesar Rp.290.881 karena sisa pembelian Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.274.302.000	30,10	30,10	0,00	2.286.139.750	20,28	2.284.355.040	20,26	0,02							
3.1	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	11.274.302.000	30,10	30,10	0,00	2.286.139.750	20,28	2.284.355.040	20,26	0,02							
3.1.1	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	33.950.000	5,46	5,46	0,00	900.000	2,65	0	0,00	2,65			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Kajian pengembangan (SPAM) dari bendung Bener tidak dilaksanakan karena rasionalisasi 3. Kajian Perhitungan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Kajian Tarif Batas Atas Batas Bawah PDAM se-DIY: - pengajuan penetapan SK Gub untuk penetapan tarif 2025 - SK Gub Tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum BUMD DIY telah ditetapkan 2. Kajian pengembangan (SPAM) dari bendung Bener tidak dilaksanakan karena rasionalisasi Faktor Penghambat: perhitungan tarif didasarkan pada laporan kinerja PDAM se-DIY yang dikeluarkan oleh BPKP. Saat ini masih menunggu proses pemeriksaan oleh BPKP untuk kinerja PDAM di tahun 2024 Faktor Pendukung: amanat di dalam permendagri untuk penetapan tarif air minum setiap tahunnya	
3.1.2	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8.852.807.000	26,98	26,98	0,00	2.213.201.750	25,00	2.213.201.750	25,00	0,00			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara : unit dari 1 unit 2. Subsidi operasi SPAM Lintas Kabupaten/Kota : paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - penandatanganan perjanjian subsidi antara Dinas PUP ESDM DIY dengan Perumda Tirtatama DIY - penetapan SK Tim verifikasi pencairan subsidi - pembayaran subsidi triwulan 1 sebesar Rp 2.213.201.750,- Faktor Penghambat: anggaran subsidi yang tersedia lebih kecil dibandingkan kebutuhan listrik operasional oleh PDAB DIY Faktor Pendukung:	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	dukungan operasional dan pemeliharaan oleh PDAB DIY dalam pengelolaan SPAM Regional Kartamantul
3.1.3	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.387.545.000	42,04	42,04	0,00	72.038.000	3,02	71.153.290	2,98	0,04			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	<p>1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi : unit dari 1 unit</p> <p>2. Optimalisasi subsidi Perumda Tirtatama DIY untuk operasional lintas Kabupaten/Kota : paket dari 1 paket</p> <p>3. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Kebon Agung : paket dari 1 paket</p> <p>- proses pengadaan konstruksi pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa intake kebon agung</p> <p>- tandatangan kontrak konstruksi dan pengawas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa intake kebon agung</p> <p>- progres fisik 25,572%</p> <p>Faktor Penghambat: Adanya sisa anggaran sebesar Rp 884.710,- dengan rincian sebagai berikut: 1. ATK Rp 41.856,- 2. Mamin Rp 451.320,- 3. sisa kontrak perencanaan 375.500,-</p> <p>Faktor Pendukung: dukungan operasi dan pemeliharaan Pengelolaan SPAM Regional Kartamantul oleh PDAB DIY</p>	
4	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	267.300.000	47,75	47,75	0,00	127.300.000	47,62	118.638.810	44,38	3,24						
4.1	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	267.300.000	47,75	47,75	0,00	127.300.000	47,62	118.638.810	44,38	3,24						
4.1.1	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	267.300.000	47,75	47,75	0,00	127.300.000	47,62	118.638.810	44,38	3,24			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	<p>1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi : 0 Unit dari 1 Unit</p> <p>2. DED Rehabilitasi Jaringan IPAL Regional Sewon : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Kajian Pemanfaatan Hasil Pengolahan IPLT : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Kajian kondisi profil jaringan air limbah kab. Bantul : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>5. Kajian kondisi profil jaringan air limbah kab. Sleman : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>6. Pembuatan Barrier Gate Full System : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>7. Penambahan titik CCTV : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>8. Penambahan titik PJU : 3 Unit dari 3 Unit</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan belanja modal untuk beberapa pekerjaan di IPAL Sewon yaitu: 1. Pengadaan Barrier Gate Full System 2. Pengadaan CCTV + monitor progress pekerjaan 100% 3. Penambahan titik PJU progress pekerjaan 100%</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat sisa sebesar Rp 8.661.190, dengan rincian: 1. Sisa Kontrak Pengadaan Barrier Gate Full System Rp 203.190 2. Sisa Pengadaan CCTV + monitor Rp 151.000 3. Sisa Pengadaan Penambahan titik PJU Rp 8.307.000</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya SDM, anggaran, dan sarana prasarana yang memadai.</p>	
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	235.600.000	58,80	58,80	0,00	135.649.200	57,58	134.718.828	57,18	0,40						
5.1	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan	235.600.000	58,80	58,80	0,00	135.649.200	57,58	134.718.828	57,18	0,40						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi															
5.1.1	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	235.600.000	58,80	58,80	0,00	135.649.200	57,58	134.718.828	57,18	0,40			D.I.Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan</p> <p>2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Persiapan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul 1. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola 2. Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan seta Rapat - Rapat Koordinasi 3. Tersusunnya KAK.HPS Pengadaan barang 4. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola II. Pelaksanaan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul 1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2. Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase bulan maret Faktor Penghambat: Total Deviasi Rp. 930,372sisa pembelian Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 207,540 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 62.530 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 102,126 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 13,565 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 100 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 40.700 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 9,720 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 99,406 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya rRp. 11.837 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 361,080 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp. 21,768 Faktor Pendukung: 1. Dukungan Kelembagaan dan Regulasi, Ketersediaan Anggaran, 2. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat, 3. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan, 4. Sumber Daya Manusia yang Cukup</p>
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	600.000.000	25,94	25,94	0,00	149.691.000	24,95	122.137.793	20,36	4,59						
6.1	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	600.000.000	25,94	25,94	0,00	149.691.000	24,95	122.137.793	20,36	4,59						
6.1.1	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	54,35	54,35	0,00	49.290.000	49,29	42.208.094	42,21	7,08			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	<p>1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara : Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara : Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Melaksanakan Verifikasi surat permohonan yang masuk Melaksanakan Survey lokasi Terlaksananya Surat Rekomendasi Analisis Teknis Biaya Faktor Penghambat: -Kurangnya ketersediaan data dukung dari pemohon -Adanya devisaial keuangan yaitu terkait dengan Inpres 1 tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja, sehingga ada belanja sewa kendaraan yang belum bisa terserap. Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar OPD</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
6.1.2	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	500.000.000	20,26	20,26	0,00	100.401.000	20,08	79.929.699	15,99	4,09			Jalan Kyai Mojo No 70, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Penyusunan UKL dan UPL Gedung Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Perencanaan DED Gedung Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi : Dokumen dari 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi internal persiapan penyusunan DED Gedung Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>Penyusunan KAK,RAB, Proses Seleksi di BLP SPK tanggal 27 Mei 2025</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat Sisa penyerapan dari selisih Angkas</p> <p>Faktor Pendukung: ketersediaan data dukung dari pemohon</p>
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	113.972.125.391	28,66	28,66	0,00	27.095.900.512	23,77	24.037.664.806	21,09	2,68						
7.1	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	113.972.125.391	28,66	28,66	0,00	27.095.900.512	23,77	24.037.664.806	21,09	2,68						
7.1.1	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	4.461.813.905	48,10	48,10	0,00	1.742.690.972	39,06	1.627.024.514	36,47	2,59			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 127 Jembatan dari 264 Jembatan 2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 28 Jembatan dari 59 Jembatan 3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 36 Jembatan dari 74 Jembatan 4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 36 Jembatan dari 74 Jembatan 5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 27 Jembatan dari 57 Jembatan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman - Penyusunan KAK dan dokumen pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman - Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP - Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan - Terlaksananya Pre Construction Meeting (PCM) - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 47,573% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 41,20 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 51,91 % - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 38,138 % <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan diundur pelaksanaannya dikarenakan menunggu terbitnya DPA pasca efisiensi. - Sisa lelang Pemel Rutin Jembatan di Kab. Bantul Rp. 27.258.555 - Sisa lelang Pemel Rutin Jembatan di Kab. Kulon Progo Rp. 41.614.618 - Sisa lelang Pemel Rutin Jembatan di Kab. Gunungkidul Rp. 21.751.323 - Sisa lelang Pemel Rutin Jembatan di Kab. Sleman Rp. 22.586.876 <p>Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak</p>
7.1.2	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	31.725.276.486	20,57	20,57	0,00	4.755.696.140	14,99	3.405.943.333	10,74	4,25			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL -	<ul style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi (DPA SIPD) : 0.025 Km dari 3.975 Km 2. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan : 0.025 Km dari 0.025 Km 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu dan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak pekerjaan Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi dan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Bidang Bina Marga	3. Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon-Tempel : 0 Km dari 0,65 Km 4. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan(Parangtritis) : 0 Km dari 1,3 Km 5. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu : 0 Km dari 2 Km 6. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Pulowatu : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 7. Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Yogyakarta-Pulowatu : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 8. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan PHO pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan dan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan - Tersusunnya laporan bulanan, laporan teknis dan laporan akhir pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon-Tempel dan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon-Tempel - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak pekerjaan DED Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu - Tersusunnya laporan survei pendahuluan, survei topografi, survei inventarisasi jalan dan laporan bulanan pekerjaan DED Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu - Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan : 100 % - Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon-Tempel : 0,69 % <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan sebesar Rp.2.107.000,00 - Sisa kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan sebesar Rp.71.444,00 - Sisa biaya penunjang pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Ruas Sentolo-Nanggulan sebesar Rp.589.348,00 - Belum terserapnya uang muka pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon-Tempel sebesar Rp.1.090.211.950,00 karena mundurnya tanda tangan kontrak akibat dilakukan e-purchasing ulang - Belum terserapnya termin 1 pekerjaan DED Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu sebesar Rp.114.775.225,00 karena mundurnya tanda tangan kontrak akibat dilakukan seleksi ulang - Sisa pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi sebesar Rp.141.997.840,00 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antar pihak
7.1.3	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	15.000.000.000	21,00	21,00	0,00	2.944.725.000	19,63	2.661.395.508	17,74	1,89			Kabupaten Kulon Progo	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Direkonstruksi (DPA SIPD) : 0 km dari 1,7 km 2. Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 0 km dari 1,7 km	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya SPPBJ pekerjaan Pengawasan Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot - Tanda tangan kontrak pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot dan pekerjaan Pengawasan Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot - Terwujudnya dokumen PCM pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot - Terwujudnya Laporan Rencana Mutu pekerjaan Pengawasan Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot - Progres fisik pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 0,558 % <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa pembayaran uang muka pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp.282.040.000,00 - Sisa belanja ATK pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp.94.492,00 - Sisa belanja fotocopy pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp.70.000,00 - Belum terserapnya belanja makan minum rapat pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp.1.125.000,00 (sesuai kebutuhan) <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antar pihak
7.1.4	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	26.985.035.000	47,49	47,49	0,00	10.689.669.900	39,61	9.749.176.653	36,13	3,48			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL -	1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (DPA SIPD) : 341.556 Km dari 674.585 Km 2. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 75.109 Km dari 152.68 Km	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman - Penyusunan KAK dan dokumen pengandaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Bidang Bina Marga	3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 128,477 Km dari 244,9 Km 4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 80,417 Km dari 154,44 Km 5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 57,553 Km dari 122,55 Km 6. Operasional Underpass Kulur : 0 Tahun dari 1 Tahun	- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP "- Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) konsultan pengawas Pemeliharaan Rutin Jalan - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan - Terlaksananya Pre Construction Meeting (PCM) - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 49,192% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 52,07% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 52,46% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 46,961% Faktor Penghambat: - Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan diundur pelaksanaannya dikarenakan menunggu terbitnya DPA pasca efisiensi. - Sisa lelang Pemel Rutin Jalan di Kab. Bantul Rp. 132.691.300 - Sisa lelang Pemel Rutin Jalan di Kab. Kulon Progo Rp. 170.608.300 -- Sisa lelang Pemel Rutin Jalan di Kab. Gunungkidul Rp. 318.072.400 - Sisa lelang Pemel Rutin Jalan di Kab. Sleman Rp. 151.579.300 Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.5	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	34.880.000.000	22,80	22,80	0,00	6.906.513.500	19,80	6.538.197.305	18,74	1,06			Kab. Sleman	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar : 0 Km dari 4,5 Km 2. Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 : 0 Km dari 4,5 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 dan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 - Terwujudnya dokumen PCM Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 - Terwujudnya Laporan Program Mutu dan Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 - Progres fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 : 2,161 % Faktor Penghambat: - Sisa pembayaran Uang Muka pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 sebesar Rp.368.316.195,00 Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.6	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	20.000.000	35,30	35,30	0,00	6.135.000	30,68	5.510.174	27,55	3,13			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun : 22 Dokumen dari 50 Dokumen 2. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan : 22 Dokumen dari 50 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan - Koordinasi bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait - Pemeriksaan Lapangan bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait - Pengolahan Data dan Perumusan Hasil Rekomendasi Teknis - Terwujudnya Laporan Rekomendasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Faktor Penghambat: - Sisa ATK, belanja kertas dan cover, dan makan minum rapat sebesar Rp.624.826,00 Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
7.1.7	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	900.000.000	7,50	7,50	0,00	50.470.000	5,61	50.417.319	5,60	0,01			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Survei Kondisi Jalan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Survei Kondisi Jembatan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Survei Khusus Jembatan Karangsemut : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Persiapan Rencana Kerja Survei Kondisi Jalan dan Survei Kondisi Jembatan - Koordinasi bersama koordinator wilayah di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul & Sleman - Terlaksananya penandatanganan dokumen kontrak pekerjaan Survei Khusus Jembatan Karangsemut - Tersusunnya laporan pekerjaan Survei Khusus Jembatan Karangsemut <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa ATK, belanja kertas dan cover, bahan komputer dan makan minum rapat pekerjaan Survei Khusus Jembatan Karangsemut sebesar Rp.52.681,00 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar pihak
8	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	121.446.742.842	22,67	22,67	0,00	23.428.670.968	19,29	21.545.184.094	17,74	1,55						
8.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	121.446.742.842	22,67	22,67	0,00	23.428.670.968	19,29	21.545.184.094	17,74	1,55						
8.1.1	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.250.000.000	31,71	31,71	0,00	377.307.000	30,18	292.631.722	23,41	6,77			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : Tahun dari 1 Tahun 3. Penyusunan Heritage Impact Assessment (HIA) Jogja Planning Gallery : Dokumen dari 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Kebersihan di Toilet Titik Nol s/d bulan Juni - Terlaksananya Pembayarannya Retribusi Listrik, Limbah, dan Air PDAM bulan Juni - Penyusunan Proposal Heritage Impact Assessment (HIA) Jogja Planning Gallery <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selisih pembayaran retribusi Air PDAM, Listrik <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan anggaran
8.1.2	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	8.945.769.800	23,62	23,62	0,00	1.551.749.360	17,35	1.433.221.183	16,02	1,33			Kab. Bantul Dan Gunungkidul	Bidang Cipta Karya - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul : 0 Titik dari 1 Titik 3. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Bantul : 0 Titik dari 2 Titik 4. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi : 0 Paket dari 1 Paket 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi Progres Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Provinsi M - 4 (23 - 29 Juni) 2025 - Realisasi : 1,44 % - Rencana : 1,23 % - Deviasi : +0,21 % <p>Item pekerjaan yang dilaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian (pengeboran SPT) - Mobilisasi - Penerapan SMKK <p>Monitoring Waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana : 180 hari Terpakai : 28 hari Sisa : 152 hari <ul style="list-style-type: none"> 2. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul - Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul - Terlaksananya Persiapan Dokumen Pengadaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>- Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya pekerjaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>3. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Bantul</p> <p>- Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Persiapan Dokumen Pengadaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya pekerjaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Deviasi keuangan sebesar Rp. 545.300.917 pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan :</p> <p>a. Deviasi sebesar Rp. 10,800 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Di Kalurahan Ngoro-Oro, Patuk, Gunungkidul (Dais)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 10,090 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 693 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan)</p> <p>b. Deviasi sebesar Rp. 10.817 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Terong, Dlingo, Bantul (Dais)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 10.090 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 693 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 34 (Sisa pengadaan)</p> <p>c. Deviasi sebesar Rp. 10,800 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Muntuk, Dlingo, Bantul (Dais)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 10.090 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 693 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan)</p> <p>d. Sisa kontrak Pekerjaan Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul (DAIS) Rp. 164.000</p> <p>e. Uang muka Pekerjaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Konservasi di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul (DAIS) Rp. 545.104.500 (Penyedia jasa terlambat menyerap Uang Muka Pekerjaan) Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak
8.1.3	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	36.762.328.042	20,06	20,06	0,00	6.599.187.108	17,95	5.979.274.822	16,26	1,69			Kab. Kulon Progo	Bidang Cipta Karya - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Konstruksi pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Kulon Progo : 0 Titik dari 2 Titik</p> <p>3. Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu : 0 Km dari 6 Km</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu Progres Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu M -11 (23 Juni 2025 - 29 Juni 2025) - Realisasi : 19,926% - Rencana : 10,920% - Deviasi : 9,005%</p> <p>Item pekerjaan jalan: - Mobilisasi dan SMKK - Pekerjaan Pasangan Batu - Pekerjaan Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang 100x100 cm - Saluran Berbentuk U Tipe DS 2 - Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air - Pekerjaan Galian Struktur - Pasangan Batu dengan Mortar - Dinding penahan tanah dengan beton bertulang - Baja Tulangan Polos BjTP 280 dan 420A - Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis - Pemasangan Baja Struktur - Pekerjaan Beton Struktur fc 30 Mpa</p> <p>Monitoring Waktu : Rencana : 240 hari Terpakai : 74 hari Sisa : 166 hari</p> <p>2. Konstruksi pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Kulon Progo - Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul - Terlaksananya Persiapan Dokumen Pengadaan Konstruksi pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Gunungkidul - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Konstruksi pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Kulon Progo</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu Sisa pembayaran uang muka Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu sebesar Rp 605.667.808,-</p> <p>2. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Deviasi keuangan sebesar Rp. 363.696.600 pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan : a. Deviasi sebesar Rp. 10.800 pada Konstruksi pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo (Dais) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 10.090 (Sisa pengadaan) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 693 (Sisa pengadaan) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan)</p> <p>b. Deviasi sebesar Rp. 10.800 pada Konstruksi pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo (Dais) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Kantor Rp. 10,090 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 693 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan)</p> <p>c. Uang muka Pekerjaan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kabupaten Kulon Progo (DAIS) Rp. 363,675,000 (Penyedia jasa terlambat menyerap Uang Muka Pekerjaan)</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>
8.1.4	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	74,488,645,000	23,70	23,70	0,00	14,900,427,500	20,00	13,840,056,367	18,58	1,42			Ruas Jalan Prambanan-Gayamharjo	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Bina Marga	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatn Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B4 dan B5 : 0 Km dari 0.95 Km</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Prambanan - Gayamharjo Segmen B4 dan B5 M - 11 (23 Juni 2025 - 29 Juni 2025)</p> <p>- Realisasi : 27,531%</p> <p>- Rencana : 9,833%</p> <p>- Deviasi : 17,698%</p> <p>Item pekerjaan yang dilaksanakan:</p> <p>- Mobilisasi dan Penerapan SMKK</p> <p>- Pekerjaan Galian Biasa</p> <p>- Pekerjaan Galian Batu</p> <p>- Pekerjaan Galian Struktur</p> <p>- Pekerjaan Pembersihan dan Pengupasan Lahan</p> <p>- Pasangan Batu</p> <p>- Beton Fc' 10 MPa dan 30 MPa</p> <p>- Baja Tulangan Sirip BjTs 420A</p> <p>Monitoring Waktu : Rencana : 240 hari Terpakai : 73 hari Sisa : 167 hari</p> <p>Faktor Penghambat: Sisa pembayaran uang muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Prambanan-Gayamharjo Segmen B4 dan B5 sebesar Rp 1,040,478,000,-</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>
9	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	130.000.000	14,08	14,08	0,00	12.071.500	9,29	7.565.084	5,82	3,47						
9.1	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	130.000.000	14,08	14,08	0,00	12.071.500	9,29	7.565.084	5,82	3,47						
9.1.1	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	100,000,000	6,00	6,00	0,00	480,000	0,48	479,919	0,48	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Penyusunan KAK Subkegiatan</p> <p>- Persiapan PBJ Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi NDALEM</p> <p>Faktor Penghambat: sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan Rp81,-</p> <p>Faktor Pendukung: koordinasi yg baik</p>
9.1.2	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	30,000,000	41,00	41,00	0,00	11,591,500	38,64	7,085,165	23,62	15,02			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : dokumen dari 1 dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penandatanganan Kontrak (SPK) TA Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keu sebesar Rp4.506.335,- dengan rincian sbb:</p> <p>1. Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan sebesar Rp1.145,-</p> <p>2. Sisa belanja bahan komputer (tinta printer) melalui Bela Pengadaan sebesar Rp2.130,-</p> <p>3. Sisa belanja mamin rapat melalui Bela Pengadaan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	sebesar Rp3,060,- 4. Pembayaran TA bulan Juni belum terealisasi karena kontrak (SPK) baru ditandatangani tgl 11 Juni sebesar Rp4.500.000,-. Mundurnya waktu penandatanganan kontrak dari semula direncanakan bulan Mei menjadi Juni disebabkan calon TA pertama yg memasukkan penawaran di LPSE tidak mencantumkan SKA yg valid pada aplikasi SIKAP sehingga diperlukan tambahan waktu untuk proses pemilihan TA. Faktor Pendukung: koordinasi yg baik
10	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	10.744.600.000	22,99	22,99	0,00	1.972.749.000	18,36	1.669.521.230	15,54	2,82						
10.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4.748.200.000	17,33	17,33	0,00	642.462.000	13,53	539.000.024	11,35	2,18						
10.1.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.748.200.000	17,33	17,33	0,00	642.462.000	13,53	539.000.024	11,35	2,18			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Indikator SIPD) : unit dari 282 unit 2. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah : kalurahan dari 1 kalurahan 3. BKK Arsitektur Khas Yogyakarta (RTLH) : unit rumah dari 281 unit rumah 4. Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi PSU untuk Integrasi PKP di Kab. Kulon Progo 2. Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi PB RLH untuk Integrasi PKP di Kab. Kulon Progo 3. Rakor Monev rutin bulanan BKK Kalurahan bersama Paniradya dan BPKA DIY 4. Kontrak Pelaksanaan Konstruksi PB RLH untuk Integrasi PKP di Kab. Kulon Progo 5. Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi PB RLH untuk Integrasi PKP di Kab. Kulon Progo Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keu sebesar Rp103.461.976,- dengan rincian sbb.: A. MONEV BKK KALURAHAN ARS. KHAS YOGYAKARTA 1. Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan Rp2.431,- 2. Sisa belanja bahan komputer (tinta printer) melalui Bela Pengadaan Rp6.235,- 3. Sisa belanja mamin rapat melalui Bela Pengadaan Rp14.595,- 4. Realisasi belanja Mamin Rapat terkendala aplikasi SIPD sebesar Rp2.322.285,- 5. Pembayaran TA dan ATA bulan Juni terkendala aplikasi SIPD sebesar Rp32.400.000,- 6. Pembayaran Survevor bulan Juni terkendala aplikasi SIPD sebesar Rp51.200.000,- 7. Realisasi SPPD Juni terkendala aplikasi SIPD sebesar Rp840.000,- B. PEMBANGUNAN BARU RLH TERINTEGRASI DI KAB. KULON PROGO 1. Sisa kontrak jasa konsultansi perencanaan Rp103.600,- 2. Sisa pembayaran uang muka pek. konstruksi Rp15.660.000,- 3. Sisa belanja kertas HVS melalui Bela Pengadaan Rp85,- C. KONSTRUKSI PSU TERINTEGRASI DI KAB. KULON PROGO 1. Sisa kontrak jasa konsultansi perencanaan Rp73.920- 2. Sisa belanja kertas HVS melalui Bela Pengadaan Rp13.420,- 3. Realisasi SPPD Juni terkendala aplikasi SIPD sebesar Rp840.000,- Faktor Pendukung: koordinasi yg baik dengan DPUPKP Kabupaten, Kalurahan penerima BKK, Penyedia Jasa, dan masyarakat penerima bantuan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
10.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	5.996.400.000	27,47	27,47	0,00	1.330.287.000	22,18	1.130.521.206	18,85	3,33							
10.2.1	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	5.996.400.000	27,47	27,47	0,00	1.330.287.000	22,18	1.130.521.206	18,85	3,33	-	-	DIY	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : 0 laporan dari 1 laporan 2. Peningkatan Saluran Irigasi Tersier : 1 lokasi dari 40 lokasi	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Tim Pelaksana Kegiatan 2. Terlaksananya survei peningkatan saluran irigasi tersier 3. Terlaksananya Persiapan Dokumen Perencanaan dan Pengadaan 4. Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak 3. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan 4. Terlaksananya Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Tersier 5. Terlaksananya Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi Tersier <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi sebesar = Rp. 199.765.794,00 dengan rincian,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sisa Kontrak Konstruksi Tirtorejo Rp. 340.000,- 2. sisa uang muka Konstruksi Gamping Rp. 8.833.500,- 3. sisa uang muka Konstruksi Sapon Rp. 16.453.395,- 4. sisa uang muka Konstruksi Simo Rp. 10.030.785,- 5. sisa uang muka Konstruksi Payaman Rp. 6.264.510,- 6. sisa uang muka Konstruksi Pulodadi Rp. 10.500.000,- 7. sisa uang muk Konstruksi Pijenan Rp. 10.178.742,- 8. sisa uang muka Konstruksi Blawong Rp. 7.723.541,- 9. Uang muka Konstruksi Blawong belum terserap oleh penyedia Rp. 122.776.459 <p>adanya kendala proses jaminan uang muka</p> <p>10. pendukung peningkatan saluran irigasi tersier Rp. 6.664.862,- belum terserap menyesuaikan jadwal pekerjaan konstruksi</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi antar pihak baik</p>	
11	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	70.000.000	39,91	39,91	0,00	24.479.000	34,97	24.272.795	34,68	0,29							
11.1	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	40.000.000	33,85	33,85	0,00	10.885.000	27,21	10.876.774	27,19	0,02							
11.1.1	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	40.000.000	33,85	33,85	0,00	10.885.000	27,21	10.876.774	27,19	0,02			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Indikator SIPD) : laporan dari 3 laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Monev Fluktuasi MAT on site dan online melalui AWLR - Pelaksanaan Pembinaan Penggunaan Air Tanah - Proses pengadaan Preservasi Sumur Pantau Air Tanah Dalam <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor cuaca ekstrim mempengaruhi kecepatan pertumbuhan gulma sehingga beberapa sumur pantau agak sulit diakses - Sisa belanja bela pengadaan sebesar Rp 8.226 ,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses Pengadaan Preservasi telah selesai dilaksanakan. Tanda tangan kontrak dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2025 - Koordinasi dengan stakeholder Badan Geologi dan BPPESDM berjalan dengan baik 	
11.2	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	30.000.000	48,00	48,00	0,00	13.594.000	45,31	13.396.021	44,65	0,66							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
11.2.1	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	5.000.000	65,00	65,00	0,00	2.630.000	52,60	2.610.725	52,21	0,39			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Indikator SIPD) : laporan dari 1 laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghitungan dan Penetapan NPA Bulan Mei 2025 didasarkan pada pencatatan volum pada Bulan Juni 2025 - Asistensi Penghitungan NPA kepada Kabupaten/Kota - Pergub DIY No 21 Tahun 2025 tentang NPA telah diterbitkan <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sisa belanja bela pengadaan sebesar 19.275,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Biro Hukum berjalan dengan lancar - Kerjasama BKAD Kabupaten/Kota dalam asistensi penghitungan NPA berjalan dengan baik
11.2.2	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	25.000.000	44,60	44,60	0,00	10.964.000	43,86	10.785.296	43,14	0,72			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah : Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan perencanaan pengawasan perusahaan air tanah 2. Sinkronisasi data pemanfaat air tanah (baik berizin maupun tidak berizin) 3. Tersusunnya SK Tim Terpadu Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah untuk mendukung Konservasi Air Tanah 4. Pengawasan perusahaan air tanah berizin 5. Pengawasan perusahaan air tanah tidak berizin 6. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah. Adapun Pemanfaat Air Tanah di DIY sejumlah 2175 titik (Kab. Bantul: 327, Kab. Kulon Progo: 122, Kab. Sleman: 859, Kota Yogyakarta: 760, dan Kab. Gunungkidul: 107) 7. Rapat koordinasi Tim Terpadu <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 127.979,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 49.000,- 3. Sisa pembelian mainin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 1.725,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah yang mendukung penghitungan pengambilan air tanah bagi pelaku pemanfaatan air tanah yang belum memasang meteran air 2. Adanya sinkronisasi data dari BKAD Kabupaten/Kota dan Bidang ESDM 3. Adanya kerjasama yang baik dengan pelaku pemanfaatan air tanah dan stakeholder terkait 4. Tersedianya aplikasi SIPATA dan pendampingan aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan. 5. Adanya peraturan izin untuk sumur eksisting yang belum berizin dan yang sudah habis masa berlaku izinnnya yaitu Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan izin perusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah tanggal 2 Desember 2024 6. Adanya Surat Keputusan Gubernur DIY nomor 61/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah
12	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	775.403.125	19,13	19,13	0,00	90.687.900	11,70	87.743.723	11,32	0,38						
12.1	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah	35.000.000	50,20	50,20	0,00	15.893.500	45,41	15.538.499	44,40	1,01						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Laut sampai dengan 12 Mil															
12.1.1	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	35.000.000	50,20	50,20	0,00	15.893.500	45,41	15.538.499	44,40	1,01			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil : Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Inventarisasi Penambangan Tanpa Izin : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan WIUP dan WPR Terlaksananya sinkronisasi data PETI Pelaksanaan Inventarisasi data Pertambangan Tanpa Izin di wilayah DIY, sampai dengan bulan Juni terdapat sejumlah 24 lokasi PETI Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP di kapanewon Imogiri & Pandak (Bantul), Kokap (KP), Ponjong & Gedangsari (GK) Penerbitan 13 surat himbauan terhadap Penambang Tanpa Izin (PETI) (Sleman: 7, Bantul: 3, Kulon Progo: 2, dan Gunungkidul: 1) <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 182.000,- Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 1.800,- Sisa pembelian Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 28.001,- Sisa pembelian ATK melalui Bela Pengadaan Rp. 143.200,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (Balai PPESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; Adanya ketetapan Wilayah Usaha Pertambangan oleh Pemerintah dengan Kepmen ESDM No. 91.K-MB.01-MEM.B-2022. Telah terbit Surat Keputusan Gubernur DIY nomor 42/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan. Adanya UU no 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
12.2	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	140.166.400	41,77	41,77	0,00	51.106.400	36,46	49.418.161	35,26	1,20						
12.2.1	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	41.166.400	52,75	52,75	0,00	17.991.400	43,70	16.909.552	41,08	2,62			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	<p>1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 3 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi Teknis/persetujuan izin Usaha Pertambangan : 0 laporan dari 1 laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian Rekomendasi teknis/persetujuan perizinan di bidang pertambangan, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Pemberian Informasi WIUP dan WIPR Perpanjangan IUP Pengakhiran IUP Penerbitan SIPB Penerbitan IPR Rapat Kerja Pembahasan Raperda Pengelolaan Pertambangan MBLB bersama Panitia Khusus DPRD DIY Bahan Acara Nomor 7 Tahun 2025 dan OPD Terkait <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon izin tidak memperbaiki dokumen sesuai ketentuan waktu yang telah disepakati, sehingga menghambat pemberian persetujuan Pemohon Izin Pertambangan Rakyat di wilayah

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																<p>3. Penyiapan bahan rekomtek/persetujuan perizinan usaha pertambangan : 0 laporan dari 1 laporan</p> <p>4. Penyusunan Raperda Pengelolaan Pertambangan : 0 laporan dari 1 laporan</p>	<p>sungai belum sepakat perihal penggunaan alat manual sesuai rekomtek dari BBWS Serayu Opak</p> <p>3. Deviasi keuangan sebesar Rp. 1,081,848 karena sisa bela pengadaan dan KKPD</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Koordinasi antar instansi perizinan dan pemberi rekomtek/persetujuan berjalan baik</p> <p>2. Pembahasan Draft Raperda banyak mendapat masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan dapat menghasilkan raperda yang lebih baik</p>
12.2.2	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	99.000.000	37,20	37,20	0,00	33.115.000	33,45	32.508.609	32,84	0,61			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan sesuai Kaidah Pertambangan yang Baik : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Pengawasan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Koordinasi dan perencanaan wasdal usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik</p> <p>2. Terlaksananya sinkronisasi data izin usaha pertambangan</p> <p>3. Koordinasi dan perencanaan pendataan volume produksi izin usaha pertambangan</p> <p>4. Tersusunnya SK Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan di DIY</p> <p>5. Pengawasan dan Pengendalian usaha pertambangan di Kapanewon Kokap, Sentolo, Lendah & Kalibawang (KP), Ponjong & Semin (GK), Minggir & Cangkringan (Sleman), Srandakan & Pajangan (Bantul)</p> <p>6. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Pertambangan di Kapanewon Pengasih, Lendah, Kalibawang, Sentolo, Kokap (KP), Srandakan & Pundong (Bantul), Ponjong & Semin (GK), Cangkringan (Sleman)</p> <p>7. Penerbitan 9 Surat Peringatan terhadap pemegang izin yang melanggar peraturan : SP 1 (6) dan SP 2 (3)</p> <p>8. Monitoring laporan kaidah teknis pertambangan</p> <p>9. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pertambangan</p> <p>10. Proses Pembuatan Papan Larangan di DIY 2025 (10 unit)</p> <p>11. Kunjungan lapangan Tim Terpadu Pertambangan pada 12 Mei 2025 ke Kapanewon Srandakan, Dilakukan pemasangan banner "Dilarang Melakukan Kegiatan Penambangan"</p> <p>12. Rapat Kerja Optimalisasi Pajak dan Laporan Produksi</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 249.867,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 349.999,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 6.525,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (Balai PPESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang);</p> <p>2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait;</p> <p>3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan;</p> <p>4. Adanya Surat Keputusan Gubernur DIY nomor 42/TIM/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan;</p> <p>5. Adanya Pergub DIY nomor 84 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan pengganti Pergub DIY 39 tahun 2024;</p> <p>6. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan;</p> <p>7. Adanya UU no 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>
12.3	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam,	595.236.725	11,65	11,65	0,00	20.998.000	3,53	20.156.514	3,39	0,14						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat															
12.3.1	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	595,236,725	11,65	11,65	0,00	20.998.000	3,53	20.156.514	3,39	0,14			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Geologi dan Mineral	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Indikator SIPD) : 0 dokumen dari 5 dokumen 2. Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 0 laporan dari 1 laporan 3. Pembinaan usaha pertambangan dalam rangka optimalisasi perpajakan : 0 laporan dari 1 laporan 4. Penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang Wilayah Pertambangan Rakyat di Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen 5. Penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang Wilayah Pertambangan Rakyat di Bantul dan Kulon Progo : 0 dokumen dari 1 dokumen 6. Evaluasi Pasca Operasi Produksi Izin Peertambangan Rakyat dalam Rangka Reklamasi dan Pascatambang di Wilayah Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. pembinaan terhadap perizinan dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang Izin Pertambangan Rakyat 2. fasilitasi perpanjangan perizinan pertambangan rakyat untuk memenuhi persyaratan perpanjangan IPR 3. Proses Pengadaan Barang/Jasa kepada Biro PBJ untuk pekerjaan penyusunan reklamasi dan pascatambang wilayah pertambangan rakyat 4. Persiapan Proses Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Evaluasi Pasca Operasi Produksi kegiatan Pertambangan Rakyat di Kapnaewon Semin, Gunungkidul 5. Pembinaan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Eks Pemegang IPR yang telah habis masa berlakunya sama sekali belum melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang karena merasa kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Pemda 2. IPR khususnya yang berada di wilayah sungai enggan memperpanjang izinnya karena keterbatasan alat yang diijinkan untuk IPR sesuai BBWS Serayu Opak <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar instansi baik Pemerintah Pusat, Pemda dan APH dalam rangka pembinaan dan pengawasan berjalan baik 2. Ketersediaan data yang memadai dalam rangka persiapan fasilitasi reklamasi dan pascatambang pada lokasi eks IPR sungai Progo
12.4	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000	58,00	58,00	0,00	2.690.000	53,80	2.630.549	52,61	1,19						
12.4.1	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000,000	58,00	58,00	0,00	2.690.000	53,80	2.630.549	52,61	1,19			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : Laporan dari 1 Laporan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan perencanaan pengawasan pelaksanaan harga patokan MBLB 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan MBLB <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sisa pembelian kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 26.001,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 33.000,- 3. Sisa pembelian mamim rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 450,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (Balai PPESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Terdapat SK Gubernur DIY nomor 73/KEP/2023 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di DIY.
13	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN	86.723.000	47,58	47,58	0,00	14.357.000	16,56	14.256.360	16,44	0,12						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		ENERGI BARU TERBARUKAN															
13.1	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	86.723.000	47,58	47,58	0,00	14.357.000	16,56	14.256.360	16,44	0,12						
13.1.1	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	10.000.000	59,70	59,70	0,00	5.877.000	58,77	5.789.153	57,89	0,88			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan perencanaan pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan rutin EBT 2. Tersedianya data kondisi pembangkit EBT 3. Pengoperasian, pemeliharaan rutin, dan inventarisasi kondisi pembangkit EBT 4. Pembelian Barang untuk Pemeliharaan Rutin PLTMH dan PLTH Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 58.117,- 2. Sisa pembelian Bahan Komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 23.000,- 3. Sisa pembelian Mamin Rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 225,- 4. Sisa pembelian Barang untuk Pemeliharaan Rutin PLTMH dan PLTH: Rp 6.505,- Faktor Pendukung: 1. Adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk pemanfaatan hasil listrik dari EBT (PLTMH, PLTH, dan PLTS) 2. Adanya dukungan anggaran pemeliharaan rutin pembangkit EBT
13.1.2	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	76.723.000	46,00	46,00	0,00	8.480.000	11,05	8.467.207	11,04	0,01			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	1. Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT : 0 unit dari 1 unit 2. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : 0 unit dari 1 unit 3. Rehabilitasi Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan : 0 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya pembinaan, inventarisasi, dan evaluasi pemanfaatan potensi EBT - Terlaksananya persiapan rehabilitasi pembangkit listrik EBT - Terlaksananya penyiapan bahan SK gugus tugas energi daerah - Terbentuknya Gugus Tugas Energi Daerah DIY Faktor Penghambat: - Pemanfaatan EBT yang masih bertumpu pada pemanfaatan energi surya dan BBN - Terdapat deviasi realisasi keuangan sejumlah Rp.12.793,- yang disebabkan oleh sisa belanja ATK melalui sistem bela pengadaan. Faktor Pendukung: - Koordinasi dengan stakeholder sektor energi - Pendampingan Dewan Energi Nasional - Kuota PLTS Atap on grid PLN masih tersedia - Terbitnya regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan konservasi energi (Permen ESDM No.3/2025)
14	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	45.000.000	50,70	50,70	0,00	22.755.000	50,57	22.186.160	49,30	1,27						
14.1	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	45.000.000	50,70	50,70	0,00	22.755.000	50,57	22.186.160	49,30	1,27						
14.1.1	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30.000.000	54,00	54,00	0,00	16.200.000	54,00	15.872.615	52,91	1,09			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	1. Jumlah prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang ditetapkan : 0 dokumen dari 1 dokumen 2. Rekomendasi teknis Ijin Ketenagalistrikan di 4	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya pelayanan permohonan rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan - Terlaksananya pelayanan pembinaan perizinan ketenagalistrikan - Terlaksananya pengajuan penetapan draft Rapergub RUKD - Terlaksananya updating data rumah tangga belum

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Kabupaten dan 1 Kota : 0 laporan dari 1 laporan 3. Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 laporan dari 1 laporan	berlistrik Faktor Penghambat: - Alokasi waktu dalam sistem perizinan berbasis resiko sangat terbatas, disisi lain cakupan verifikasi teknis menyangkut resiko tinggi keselamatan ketenagalistrikan. - Penundaan pelaksanaan workshop pembinaan ketenagalistrikan, menunggu pengesahan SK Tim Gugus Tugas Energi Daerah - Terdapat deviasi realisasi keuangan sebesar Rp.327.385 yang disebabkan sisa belanja ATK pada sistem bela pengadaan Faktor Pendukung: - Pembagian jadwal verifikasi secara proporsional dan pemanfaatan media daring - Penyusunan instrumen yang memudahkan verifikasi termasuk desain ulang SOP - Dukungan lintas stakeholder dalam pembentukan Tim Gugus Tugas Energi Daerah DIY
14.1.2	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	15.000.000	44,10	44,10	0,00	6.555.000	43,70	6.313.545	42,09	1,61			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ketenagalistrikan 2. Sinkronisasi data Ketenagalistrikan (baik berizin maupun tidak berizin) 3. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ketenagalistrikan di lapangan 4. Inventarisasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Tidak Berizin di lapangan Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK melalui Bela Pengadaan: Rp 168.779,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 72.000,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 676,- Faktor Pendukung: 1. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan stakeholder terkait 2. Adanya Permen ESDM No 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik wajib mempunyai NIDI, SLO dan tenaga teknik wajib mempunyai sertifikat kompetensi. 3. Adanya Aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan dan kegiatan penadampingan penggunaan SIPGELIS kepada pemegang izin 4. Adanya regulasi Permen ESDM No 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan dan Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, sehingga pengguna genset untuk keperluan usaha mendapatkan kepastian dan mekanisme dalam pengurusan perizinan.
Jumlah			329.008.402.465	32,35	32,35		93.532.873.630	28,43	80.656.824.479	24,52							