

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan September
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.391.581.308	80,25	80,46	-0,21	37.169.948.411	76,81	33.923.455.870	70,10	6,71							
1.1	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335.732.100	65,99	64,48	1,51	206.003.300	61,36	194.147.871	57,83	3,53							
1.1.1	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.589.000	86,42	86,42	0,00	33.799.200	83,27	30.071.777	74,09	9,18			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Perubahan Renja 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Renja SKPD Th 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan ROPK, Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2025, Penyusunan rancangan awal Renja Th 2025, Rancangan Renja Th 2025, Rancangan Akhir Renja Th 2025, Peyusunan Rancangan Perubahan Renja 2024, Peyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024. Faktor Penghambat: Deviasi Keuangan : Rp. 4.627.423 - Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 344.878; - Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 182.500; - Sisa belanja Bahan Komputer di bela pengadaan Rp. 1.049.995,00 ; -Sisa penggandaan Rp. 2.250; - Belanja Makan Minum Rapat sesuai kebutuhan Rp. 1.454.200 ; - Belanja Makan Minum Rapat Forum PD Rp. 393.600. -Belanja SPPD 1.200.000 Masuk Efisiensi/Rasionalisasi di anggaran perubahan; Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.1.2	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	43.374.400	66,85	55,18	11,67	27.440.400	63,26	25.366.079	58,48	4,78			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 4 Dokumen 2. DPA : Dokumen dari 1 Dokumen 3. DPA-P : Dokumen dari 1 Dokumen 4. RKA : Dokumen dari 1 Dokumen 5. RKA-P : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Cetak DPA 2024, Input Pra RKA 2025, Cetak DPPA Persegeran 2024 tanggal 24 April 2024, Cetak DPA Pergeseran II 22 Juli 2024, RKAP 2024 1 Agustus 2024, RKA 2025 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan : Rp. 2.074.321,00 : -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 539.981,00 ; -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 172.499,00 ; -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 943.996,00 ; -Sisa belanja Pengandaan Rp. 11.750,00 ; -Sisa belanja Makan minum rapat Rp. 406.095,00 . Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.1.3	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.768.700	62,55	62,55	0,00	144.763.700	57,50	138.710.015	55,09	2,41			Daerah Istimewa Yogyakarta	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 4 Laporan 2. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan dan ESDM TH 2023 : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : Laporan dari 1 Laporan 4. Tersusunnya LKJIP TH 2023 : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Penyusunan LKJIP 2023, Penyusunan bahan LKPJ dan LPPD 2023, Monev s.d bulan September, Publikasi media Cetak 1 Halaman selesai, Publikasi media Cetak 1/4 Halaman tayang ke 4, publikasi media televisi talkshow 4 X tayang. Faktor Penghambat: Deviasi keuangan: Rp. 6.453.685,00 : -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 743.681,00 ; -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 139.004; -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 2.109.005,00; -Sisa belanja makan minum rapat sesuai kebutuhan Rp. 2.609.245,00 ;	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																5. Publikasi : Laporan dari 1 Laporan	-Sisa belanja penggandaan Rp. 2.750 ,00; -Sisa termin Publikasi 450.000,00 -Masuk efisiensi belanja spped 400,000,00 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.2	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.356.296.331	81,96	81,96	0,00	32.320.045.201	78,15	29.314.849.790	70,88	7,27						
1.2.1	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.183.601.831	81,99	81,99	0,00	32.190.030.301	78,16	29.191.622.951	70,88	7,28	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 421 orang/bulan dari 421 orang/bulan</p> <p>2. Gaji dan Tunjangan PNS : 233 orang/bulan dari 233 orang/bulan</p> <p>3. Gaji dan Tunjangan PPPK : 188 orang/bulan dari 188 orang/bulan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN bulan Januari s,d September 2024 Faktor Penghambat: Realisasi gaji sesuai kebutuhan, sampai dengan bulan September ada PNS pensiun sebanyak 8 orang, 1 PNS mutasi ke dinas lain, pegawai PPPK mengundurkan diri sebanyak 5 orang, jadi terdapat deviasi sebesar Rp 2,992,056,374 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Sisa Belanja Gaji Pokok PNS Rp212.338.112 Sisa Belanja Gaji Pokok PPPK Rp96.731.703 Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp30.971.361 Sisa Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp13.739.528 Sisa Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp45.905.000 Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp11.528.880 Sisa Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Rp18.000.000 Sisa Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp19.179.281 Sisa Belanja Tunjangan Beras PNS Rp26.889.088 Sisa Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp8.907.660 Sisa Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Rp4.297.140 Sisa Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp31.620 Sisa Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp1.014 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp40.790.247 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp9.353.629 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp1.139.738 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp215.009 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp3.421.218 Sisa Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp16.603.740 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp1.070.799.433 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp71.051.959 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp1.219.109,055 Sisa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp71.051,959</p> <p>- Anggaran Kas untuk TPP mengikuti data dari BKD, Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran</p>
1.2.2	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.740.000	67,18	67,18	0,00	48.860.000	67,17	48.632.019	66,86	0,31	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<p>1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 8 Dokumen dari 12 Dokumen</p> <p>2. Jasa Administrasi Keuangan : 8 Dokumen dari 12 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Agustus 2024 Faktor Penghambat: Realisasi sesuai kebutuhan, terdapat deviasi sebesar Rp 227,981 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 142,981 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 11,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Sisa Belanja Bahan Komputer Rp 74,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.2.3	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.304.500	80,25	80,25	0,00	16.874.500	79,21	15.083.315	70,80	8,41	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 3 Laporan 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Keuangan Tahunan Gabungan, Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan, Laporan Keuangan Audited Faktor Penghambat: Terdapat Deviasi sebesar Rp 1,791,185 dengan rincian sebagai berikut: - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 339.685 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 81,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa belanja Bahan Komputer sebesar Rp 94,000 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan - Sisa Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 1.276.500 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.2.4	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.650.000	81,90	81,90	0,00	64.280.400	81,73	59.511.505	75,67	6,06	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 16 Laporan dari 24 Laporan 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 3 Laporan dari 4 Laporan 3. Laporan Persediaan Semesteran : 1 Laporan dari 2 Laporan 4. Laporan Keuangan Bulanan : 8 Laporan dari 12 Laporan 5. Laporan Keuangan Triwulan : 3 Laporan dari 4 Laporan 6. Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan keuangan bulanan, Laporan keuangan triwulan, Laporan Aset dan Laporan persediaan Triwulan, Laporan keuangan semester, Laporan Persediaan semester Faktor Penghambat: Terdapat deviasi sebesar Rp 5,068,595 dengan rincian sebagai berikut : - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.550.538 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 417,996 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja bahan komputer sebesar Rp 2.793.986 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 6,375 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.3	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.640.000	65,28	65,28	0,00	56.960.000	62,16	56.675.830	61,85	0,31						
1.3.1	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	100,00	100,00	0,00	700.000	100,00	440.828	62,98	37,02			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pajak PBB : 1 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pembayaran PBB Faktor Penghambat: Menyesuaikan Tagihan Pembayaran PBB Rp. 259.172 Sehingga Ada Deviasi Rp. 259.172 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.3.2	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.940.000	65,01	65,01	0,00	56.260.000	61,87	56.235.002	61,84	0,03	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 8 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Bulan Agustus 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																2. Jasa Pengelola Barang : 8 Laporan dari 12 Laporan	Faktor Penghambat: erdapat deviasi sebesar Rp 24.998 Dengan rincian sbb: - sisa belanja Alat Tulis kantor Rp 24,998 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.688.550	68,85	69,85	-1,00	487.156.450	68,55	431.307.577	60,69	7,86						
1.4.1	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.827.000	82,82	82,82	0,00	36.993.000	82,52	28.545.784	63,68	18,84			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 2 Paket 2. Alat Listrik Dinas PUPESDM DIY : 12 Jenis dari 13 Jenis 3. Alat Listrik BP3ESDM DIY : 10 Jenis dari 11 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya Alat Listrik Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Pengadaan Karena harga di Bela Pengadaan lebih rendah dari pada di DPA/SHBJ Belanja Alat Listrik Rp. 19.395.497 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.2	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.425.100	79,84	79,84	0,00	54.414.000	79,52	41.201.945	60,21	19,31			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 3 Paket 2. Alat Tulis Kantor Dinas PUPESDM DIY : 34 Jenis dari 40 Jenis 3. Alat Tulis Kantor Dinas BP3ESDM DIY : 14 Jenis dari 18 Jenis 4. Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 5 Jenis dari 8 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya Belanja ATK, Kertas Cover, Bahan Computer Faktor Penghambat: Terdapat Sisa Bela Pengadaan 1. Belanja ATK Rp. 8.950.654 2. Belanja Kertas Rp. 1.526.407 3. Belanja Bahan Komputer Rp. 2.722.993 4. Belanja Perabot Kantor Rp. 12.001 Sehingga Ada Deviasi Rp. 13.212.055 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.3	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.626.600	83,34	68,60	14,74	16.250.000	82,80	11.087.300	56,49	26,31			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket dari 4 Paket 2. Solar Operasional genset : 0 Tahun dari 1 Tahun 3. Belanja pengisian tabung pemadam : 0 Unit dari 8 Unit 4. Pengisian Tabung Gas Elpiji : 9 Kali dari 12 Kali 5. Akar Wangi : 10 Kg dari 10 Kg 6. Piring Lepek : 0 Buah dari 100 Buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya BBM Genset, Pengisian Tabung Gas, Akar Wangi Faktor Penghambat: Harga Pasaran Lebih Rendah dari Pada Harga di SHBJ 1. Pengisian Tabung Gas Rp. 315.000 2. Akar Wangi Rp. 20.000 Menyesuaikan Kebutuhan BBM Genset Rp. 8.280.700 Usulan Rasionalisasi Belanja Perlengkapan Dinas Rp. 1.000.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 9.615700 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.4	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.884.850	74,33	74,33	0,00	49.275.450	73,67	49.013.655	73,28	0,39			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 4 Paket 2. Barang Cetak : 7 Jenis dari 7 Jenis 3. Penggandaan : 75571 Lembar dari 117871 Lembar 4. Penggandaan Penataan Arsip : 8855 Lembar dari 13600 Lembar 5. Penggandaan BP3ESDM DIY : 8304 Lembar dari 13900 Lembar	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya Bahan Cetak, Penggandaan Faktor Penghambat: 1. Sisa Belanja Cetak Rp. 261.795 Sehingga Ada Deviasi Rp. 261.795 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.5	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.375.000	72,85	72,75	0,10	1.000.000	72,73	1.000.000	72,73	0,00			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya Surat Kabar Faktor Penghambat: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																(DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Surat Kabar/Majalah : 1 SKH dari 1 SKH	Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.4.6	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	509.550.000	64,86	66,82	-1,96	329.224.000	64,61	300.458.893	58,97	5,64			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 174 Laporan dari 286 Laporan 2. Belanja Makan Minum Rapat Balai P3 ESDM : 200 OS dari 320 OS 3. Makan dan minum rapat Dinas : 2115 OS dari 3948 OS 4. Biaya Rapat Penataan Arsip : 48 OS dari 250 OS 5. SPPD Dalam Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun 6. SPPD Luar Daerah Dalam Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun 7. SPPD Luar Daerah Luar Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya Makan dan Minum Rapat, Terlaksananya SPPD Dalam Daerah, SPPD Luar Daerah Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan 1. Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 10.118.620 SPPD Luar Daerah Menyesuaikan Undangan 1. SPPD Luar Daerah Rp. 11,098,487 Sehingga Ada Deviasi Rp. 21.217.307 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.5	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.400.000	62,77	62,77	0,00	5.900.000	62,77	4.906.200	52,19	10,58						
1.5.1	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.400.000	62,77	62,77	0,00	5.900.000	62,77	4.906.200	52,19	10,58			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Unit dari 2 Unit 2. AC : 1 Unit dari 1 Unit 3. Speaker Phone : 0 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya AC Faktor Penghambat: Sisa Pengadaan 1. AC Rp. 993.800 Sehingga Ada Deviasi Rp. 993.800 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.6	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.922.467.600	72,84	72,84	0,00	2.806.972.290	71,56	2.763.487.733	70,45	1,11						
1.6.1	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	45,27	45,25	0,02	1.790.000	44,75	1.790.000	44,75	0,00			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Cek : 4 Buku dari 5 Buku 3. Materai : 60 Buah dari 255 Buah 4. Perangko : 50 Buah dari 50 Buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya Materai, Perangko, Buku Cek Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.6.2	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.112.999.600	91,03	91,02	0,01	1.004.200.000	90,22	973.454.443	87,46	2,76			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Belanja Tagihan Telepon : 0 Tahun dari 1 Tahun 3. Belanja Tagihan Air : 0 Tahun dari 1 Tahun 4. Belanja Tagihan Listrik : 0 Tahun dari 1 Tahun 5. Zoom Meeting : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarnya Tagihan Telepon, Listrik, Air, Zoom Faktor Penghambat: Menyesuaikan Tagihan 1. Belanja Telepon Rp. 24.725.770 2. Belanja Air Rp. 2.238.900 3. Belanja Listrik Rp. 2.195.297 3. Belanja Zoom Rp. 1.585.590 Sehingga Ada Deviasi Rp. 30.745.557 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.6.3	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.805.468.000	65,66	65,66	0,00	1.800.982.290	64,20	1.788.243.290	63,74	0,46			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 10 Laporan 2. Jasa Tenaga Kearsipan : 775 OH dari 1459 OH 3. Jasa Kebersihan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun 4. Jasa Keamanan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun 5. Retribusi Pajak Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terbayarnya Jasa Pengelola Arsip, Kebersihan, Keamanan, Pajak Daerah Faktor Penghambat: Menyesuaikan Tagihan 1. Honorarium Jasa Kearsipan Rp.4.000.000 1. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 657.000 2. Pajak Daerah Rp. 8.082000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 12.739.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.7	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.965.356.727	66,29	71,43	-5,14	1.286.911.170	65,48	1.158.080.869	58,92	6,56						
1.7.1	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.297.907.670	57,06	64,61	-7,55	727.511.930	56,05	621.724.769	47,90	8,15			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 78 Unit dari 88 Unit 2. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 32 Unit dari 88 Unit 3. Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional SKPD : 78 Unit dari 88 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Tersediannya BBM dan Pelumas, Cetak Kupon BBM, Terlaksananya Pajak STNK, Pemeliharaan Kendaraan Faktor Penghambat: Menyesuaikan Harga Pasar 1. Belanja BBM dan Pelumas Rp. 6.317.500 Menyesuaikan Tagihan 1. Belanja Pajak Kendaraan Rp. 3.268.730 Menyesuaikan Kebutuhan 1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Rp. 96.200.932 Sehingga Ada Deviasi Rp. 105.787.162 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.7.2	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.790.000	82,04	82,04	0,00	220.580.000	81,76	198.349.000	73,52	8,24			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 15 Unit dari 16 Unit 2. Pemeliharaan alat-alat berat : 4 Jenis dari 4 Jenis 3. Pemeliharaan alat-alat kantor : 6 Jenis dari 6 Jenis 4. Pemeliharaan perlengkapan kantor : 2 Jenis dari 2 Jenis 5. Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 3 Jenis dari 3 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan Alat Berat, Perlengkapan Kantor, Peralatan Kantor Faktor Penghambat: Menyesuaikan Kebutuhan & Harga Pasar 1. Belanja Pemeliharaan Excavator Rp. 8.420.000 2. Belanja Pemeliharaan Vibrator Roller Rp. 12.451.000 3. Pemeliharaan Genset Rp. 70.000 4. Pemeliharaan Pompa Rp. 105.000 5. Pemeliharaan Projector Rp. 210.000 6. Pemeliharaan AC Rp. 25.000 6. Pemeliharaan HT Rp. 35.000 7. Pemeliharaan RIG Rp. 50.000 8. Pemeliharaan Spaner Antena & Reapeter Rp. 50.000 9. Pemeliharaan Laptop Rp. 215.000 10. Pemeliharaan Printer Rp. 600.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 22.231.000 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
1.7.3	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	397.659.057	85,75	86,50	-0,75	338.819.240	85,20	338.007.100	85,00	0,20			Dinas PUPESDM DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : 2 Unit dari 3 Unit 2. Pemeliharaan Wisma Kaliurang : 1 Paket dari 1 Paket 3. Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit : 1 Paket dari 1 Paket 4. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persiapan, Survei Lokasi, Penyusunan Dokumen Kontrak, Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Induk, Wisam Kaliuran, Kantor BP3ESDM Pingit Faktor Penghambat: Sisa Kontrak Pemel Gedung Induk Rp. 812.140 Sehingga Ada Deviasi Rp. 812.140 Faktor Pendukung: -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN	25.725.917.000	74,11	73,55	0,56	16.066.228.650	62,45	15.466.162.997	60,12	2,33						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		SUMBER DAYA AIR (SDA)															
2.1	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5,743,950,000	75,79	74,46	1,33	3,728.185,900	64,91	3,641,666,304	63,40	1,51						
2.1.1	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	40.000.000	81,45	81,45	0,00	30.811.700	77,03	30.714.139	76,79	0,24	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi; Pengecekan dokumen permohonan; Survei lokasi yang dimohonkan; Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan; Proses administrasi/penyusunan telaah teknis; <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi sebesar = Rp97,561,00, dengan rincian</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp28.366,00 (sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover = Rp9.741,00 (sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp55.404,00 (sisa SPJ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp4.050,00 (sisa SPJ) <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.1.2	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000	76,93	76,93	0,00	185.355.000	74,14	185.036.233	74,01	0,13	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (DPA SIPD) : Lembaga dari 2 Lembaga</p> <p>2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY Melalui Dewan SDA DIY : Lembaga dari 1 Lembaga</p> <p>3. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : Lembaga dari 1 Lembaga</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Persiapan Kegiatan Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan Pembuatan Spanduk Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY Koordinasi Sekretariat Dewan SDA DIY Koordinasi Bersama Tenaga Ahli Sidang Pleno Ke-1 Komisi Irigasi DIY Pejaringan Aspirasi Dewan SDA DIY <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Deviasi sebesar = -Rp318.767,00 , dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor = Rp54.320,00 (sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover = Rp27.490,00 (sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak = Rp190.750,00 (sisa SPJ) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer = Rp35.457,00 (sisa SPJ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp750,00 (sisa SPJ) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan = Rp10.000,00 (sisa SPJ) <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.1.3	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.892.200.000	88,10	88,10	0,00	1.231.166.200	65,07	1.212.645.525	64,09	0,98	-	-	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; Proses Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; Penandatanganan Kontrak Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; Rapat - rapat Teknis; Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA; Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Debit dan tinggi muka air sungai; Pengambilan sampel kualitas air sungai; Inspeksi Pos Hidrologi;

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>9. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Sensor Ultrasonic untuk AWLR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>10. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Telemetry Data Logger untuk Automatic Rain Recorder (ARR) Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>11. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Kertas Grafik dan Feltpen ARR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>12. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Accu untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>13. Serah Terima Barang Pengadaan Sensor Ultrasonic untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>14. Serah Terima Barang Pengadaan Kertas Grafik dan Feltpen ARR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>15. Serah Terima Barang Pengadaan Accu untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi.</p> <p>16. Serah Terima Barang Pengadaan Telemetry Data Logger untuk Automatic Rain Recorder (ARR) Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi;</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi sebesar = - Rp18.520.675,00, dengan rincian: 1) Belanja BahanBahan Bangunan dan Konstruksi = Rp75.000,00 (sisa SPJ) 2) Belanja BahanBahan Bakar dan Pelumas = Rp20.000,00 (sisa SPJ) 3) Belanja BahanBahan Lainnya = Rp202.803,00 (sisa SPJ) 4) Belanja Suku CadangSuku Cadang Alat Angkutan= Rp500.000,00 (sisa SPJ) 5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor = Rp41.449,00 (sisa SPJ) 6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover = Rp23.341,00 (sisa SPJ) 7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak = Rp1.120.000,00 (sisa SPJ) 8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer = Rp329.086,00 (sisa SPJ) 9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya= Rp624.799,00 (sisa SPJ) 10) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp331.193,00 (sisa SPJ) 11) Belanja PipaPipa Lainnya = Rp4,00 (sisa SPJ) 12) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium = Rp2.600.000,00 (sisa SPJ) 13) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air = Rp2.160.000,00 (sisa SPJ) 14) Belanja Pemeliharaan KomputerPeralatan KomputerPeralatan Jaringan = Rp2.457.000,00 (sisa SPJ) 15) Belanja Perjalanan Dinas Biasa = Rp2.400.000,00 (sisa SPJ) 16) Belanja Modal Peralatan Hidrologi = Rp5.636.000,00 (sisa Kontrak)</p> <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.1.4	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.061.750.000	70,99	68,50	2,49	2.173.403.000	70,99	2.117.372.048	69,16	1,83			D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (DPA SIPD) : 25 unit dari 25 unit</p> <p>2. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 19 unit dari 25 unit</p> <p>3. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga : 19 unit dari 25 unit</p> <p>4. Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga : 0 unit dari 2</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>I. Persiapan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Pengadaan barang dan jasa</p> <p>2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa</p> <p>3. Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK Pengadaan barang dan jasa</p> <p>4. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola</p> <p>5. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola</p> <p>6. Tersedianya KAK,HPS, Spektek Kegiatan Swakelola</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																unit	<p>B. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Pengadaan barang dan jasa</p> <p>2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa</p> <p>3. Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK Pengadaan barang dan jasa</p> <p>4. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola</p> <p>5. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola II. Pelaksanaan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>5. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>6. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>7. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>8. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>9. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola</p> <p>9. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola</p> <p>10. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Swakelola</p> <p>B. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>4. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>5. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>6. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola</p> <p>7. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola III. Pelaporan</p> <p>A. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</p> <p>1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>2. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Swakelola</p> <p>4. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola</p> <p>Faktor Penghambat: Total deviasi Rp. 56,030,952 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sisa kontrak Rp. 30,430,900 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (sisa pengadaan) Rp. 4,060,095 Belanja Bahan-Bahan Baku (sisa pengadaan) Rp. 533,786 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (sisa pengadaan) Rp. 102,980 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (sisa pengadaan) Rp. 103,663 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (sisa pengadaan) Rp. 35,793 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (sisa pengadaan) Rp. 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (sisa pengadaan) Rp. 271,655 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (sisa pengadaan) Rp. 1,828,136 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (sisa pengadaan) Rp. 6,714 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Perengkapan Dinas (sisa pengadaan) Rp. 1.882.509 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (sisa pengadaan) Rp. 1.032.750 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (sisa pengadaan) Rp. 11.370 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Kegiatan selesai di akhir bulan) Rp. 50.600 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air (Kegiatan selesai di akhir bulan) Rp. 15.680.000 Faktor Pendukung: 1. Tim pelaksana yang terbentuk sudah berpengalaman tahun sebelumnya. 2. Koordinasi dengan perangkat kalurahan / padukuhan di lokasi pekerjaan yang baik 3. Tidak ada curah hujan ekstrim yang terjadi 4. Kebutuhan bahan dan peralatan yang sederhana dan mudah didapatkan dalam pemesanan mbiz.</p>
2.1.5	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	500.000.000	57,60	57,60	0,00	107.450.000	21,49	95.898.359	19,18	2,31			D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	<p>1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku : Dokumen dari 4 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Sleman: a. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan b. Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi c. Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi d. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan e. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa f. Terlaksananya penandatanganan kontrak g. Terlaksananya pekerjaan Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Bantul: a. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan b. Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi c. Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi d. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan e. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa f. Terlaksananya penandatanganan kontrak g. Terlaksananya pekerjaan Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. GunungKidul: a. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan b. Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi c. Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi d. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan e. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa f. Terlaksananya penandatanganan kontrak g. Terlaksananya pekerjaan Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Kulon Progo: a. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan b. Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi c. Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi d. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan e. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa f. Terlaksananya penandatanganan kontrak g. Terlaksananya pekerjaan Faktor Penghambat: Deviasi keuangan sebesar Rp. 11.551.641 : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 24.415 (Sisa pengadaan) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 15.558 (Sisa pengadaan) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 68 (Sisa pengadaan) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Cetak Rp. 140.000 (Belum dapat fungsional kendala SIPD) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 3,000,000 (Kegiatan dilaksanakan diakhir bulan dan kendala SIPD) - Sisa Uang Muka Jasa Konsultansi Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di DIY Rp. 8,371,600 Faktor Pendukung: koordinasi yang baik antar pihak
2.2	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.981.967.000	73,63	73,28	0,35	12.338.042.750	61,75	11.824.496.693	59,18	2,57						
2.2.1	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	796.920.000	100,00	100,00	0,00	796.920.000	100,00	796.706.037	99,97	0,03			D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 1,08 KM dari 0,24 KM 2. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sogan, Wates, Kulon Progo : 0,205 KM dari 0,066 KM 3. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo : 0,405 KM dari 0,066 KM 4. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul : 0,268 KM dari 0,066 KM 5. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Gadingsari, Sanden, Bantul : 0,202 KM dari 0,066 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Persiapan Pekerjaan melalui survei lapangan -Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis -Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Tersusunnya KAK, HPS, SSUK, SSKK Peningkatan Jaringan Irigasi - Realisasi Fisik sampai akhir Juli adalah 100% - Proses Realisasi Keuangan rencana 100% di Agustus Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - Kerjasama antar stakeholder, LPMK, P3A, dan pihak terkait yang terjalin dengan baik
2.2.2	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.820.147.000	71,72	71,72	0,00	3.615.821.400	53,02	3.286.555.168	48,19	4,83			D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0,864 KM dari 2,16 KM 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sapon (DAK) : 0,464 KM dari 1,16 KM 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pendowo (DAK) : 0,4 KM dari 1 KM 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : Laporan dari 1 Laporan 5. Updating Database ePAKSI : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Persiapan -Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis -Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Tanda tangan Kontrak Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sapon 7 Mei 2024 - Tanda tangan Kontrak Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pendowo 14 Mei 2024 - Progres Lapangan Sosialisasi, PCM, Pekerjaan Persiapan - Surat permohonan Reviu Inspektorat untuk Dana Transfer salur Tahap I DAK 2024, per tanggal 22 Mei 2024, dan masuk ke kasda - Surat permohonan Reviu Inspektorat untuk Dana Transfer salur Tahap I DAK 2024, per tanggal 9 Agustus 2024, sudah masuk ke KASDA Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.2.3	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.845.500.000	72,53	72,53	0,00	6.777.548.750	62,49	6.599.499.518	60,85	1,64			D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 371.18 KM dari 511,77 KM 2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 376,56 KM dari 511,77 KM 3. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 364,62 KM dari 511,77 KM	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan 1. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Pengadaan barang dan jasa 2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang dan jasa 3. Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK Pengadaan barang dan jasa 4. Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola 5. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																4. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 441,43 KM dari 511,77 KM 5. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : KM dari 1,6 KM	6. Tersedianya KAK,HPS, Spektek Kegiatan Swakelola II, Pelaksanaan 1. Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa 2. Terlaksananya Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 3. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 4. Terlaksananya Rapat - rapat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 5. Terlaksananya Diskusi Laporan Pengadaan Barang dan Jasa 6. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 7. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola 8. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola 9. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola 9. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola 10. Terlaksananya Serah Terima Pekerjaan Swakelola III. Pelaporan 1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 2. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Swakelola 4. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola Faktor Penghambat: -Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air deviasi sebesar Rp.7.300.000 Karena sisa gaji Abdi Yeyasan di bulan Februari menyesuaikan libur -Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 54.99.9645 karena sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp.1.221.658 karena sisa pembelian - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp.95.648 karena sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp.1.068.510 karena sisa pembelian -Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY Rp.8.000.000 sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas untuk Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY Rp.4.522.000 karena Sisa pembelian Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2,2,4	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.439,400,000	74,92	70,07	4,85	1,067,752,600	74,18	1,061,768,116	73,76	0,42			D.I, Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 21 Bendung dari 41 Bendung 2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 19 Bendung dari 41 Bendung 3. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 24 Bendung dari 41 Bendung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Persiapan 1. Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola 2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola 3. Tersedianya KAK,HPS, Spektek Kegiatan Swakelola II, Pelaksanaan 1. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola 2. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola 3. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola 4. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola III. Pelaporan 1. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola 2. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Swakelola Faktor Penghambat: Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp.1.025.200 karena sisa pembelian -Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air deviasi sebesar Rp.4.700,000 karena sisa gaji Abdi Bendung di bulan Februari menyesuaikan libur Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.2.5	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	80.000.000	100,00	100,00	0,00	80.000.000	100,00	79.967.854	99,96	0,04			D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Irigasi	1. Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola dan terawasi alokasi Airnya : 41 D.I dari 41 D.I 2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 41 D.I dari 41 D.I	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: I. Persiapan 1. Rapat - Rapat Koordinasi Kegiatan Swakelola 2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan Swakelola 3. Tersedianya KAK, HPS, Spektek Kegiatan Swakelola II. Pelaksanaan 1. Terlaksananya Rapat - Rapat Teknis Pekerjaan Swakelola 2. Terlaksananya Diskusi Laporan Pekerjaan Swakelola 3. Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan Swakelola 4. Terlaksananya Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola III. Pelaporan 1. Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Swakelola 2. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Swakelola Faktor Penghambat: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover deviasi sebesar Rp. 6.946 -Belanja Makanan dan Minuman Rapat deviasi sebesar Rp.25.200 sisa pembelian Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.453.840.000	55,97	54,52	1,45	2.687.122.200	49,27	2.688.354.479	49,29	-0,02						
3.1	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.453.840.000	55,97	54,52	1,45	2.687.122.200	49,27	2.688.354.479	49,29	-0,02						
3.1.1	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.341.600.000	55,48	54,00	1,48	2.670.800.000	50,00	2.670.800.000	50,00	0,00			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara : unit dari 1 unit 2. Subsidi Operasi SPAM Lintas Kabupaten/Kota : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: telah ditandatangani perjanjian subsidi antara Dinas PUP ESDM DIY dengan PDAB tanggal 2 Januari 2024. telah dibentuk tim verifikasi pencairan subsidi tanggal 2 Januari 2024. kebutuhan biaya listrik SPAM Regional Kartamantul untuk TW 2 adalah Rp 2.437.026.757,- pembayaran subsidi TW 1 sebesar Rp 1.335.188.172 pembayaran subsidi TW 2 sebesar Rp 1.335.611.828 Faktor Penghambat: penyerapan air curah yang masih sedikit dibandingkan kapasitas produksi Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran dan dukungan pengelolaan SPAM regional oleh PDAB Tirtatama DIY
3.1.2	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	112.240.000	79,50	79,50	0,00	16.322.200	14,54	17.554.479	15,64	-1,10			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi : unit dari 1 unit 2. Subsidi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Telah ditandatangani perjanjian subsidi antara Dinas PUP ESDM DIY dengan PDAB tanggal 2 Januari 2024. telah dibentuk tim verifikasi pencairan subsidi tanggal 2 Januari 2024 2. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPAM regional Kartamantul untuk mengetahui rencana penyerapan air curah dari masing-masing PDAM 3. Telah dilakukan koordinasi pengembangan SPAM Regional Kartamantul wilayah Bantul 4. Telah dilaksanakan pencairan subsidi TW 1 dan TW 2 sebesar Rp 1.335.188.172 dan Rp 1.335.611.828 Faktor Penghambat: 1. Masih ada kebutuhan pembiayaan oleh kabupaten/kota untuk menambah penyerapan air

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	curah SPAM Regional Kartamantul 2. Terdapat deviasi Sebesar Rp. 36,772 terdiri dari : a. ATK (Selisih mbiz) : Rp. 32,812 b. Makan Minum Rapat (Selisih mbiz) : Rp. 3,960 Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran dan dukungan pengelolaan SPAM regional oleh PDAB Tirtatama DIY
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.068.770.700	66,23	66,94	-0,71	7.223.124.730	65,26	5.444.984.318	49,19	16,07						
4.1	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	11.068.770.700	66,23	66,94	-0,71	7.223.124.730	65,26	5.444.984.318	49,19	16,07						
4.1.1	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	11.068.770.700	66,23	66,94	-0,71	7.223.124.730	65,26	5.444.984.318	49,19	16,07			TPA Piyungan	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun : ton/hari dari 150 ton/hari 2. Pensertifikatan TPA Piyungan dan TPA Transisi : Paket dari 1 Paket 3. Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan : 1. Pengawasan : Penetapan Pemenang pengawasan di tanggal 14 Maret 2024 Tandatangan SPPBJ tanggal 28 Maret 2024 SPK tanggal 4 April 2024 pengajuan UM Rp 58.298.310,- Pengajuan termin 1 Rp 34.007.348,- pengajuan termin 2 Rp 34.007.348,- 2. Fisik : SPK tanggal 3 Juni 2024 progres fisik akhir September 2024 70,821% pengajuan UM Rp 2.435.435.400,- pengajuan Termin 1 Rp 1.420.670.650,- pengajuan termin 2 Rp 1.420.670.650 Pensertifikatan TPA Piyungan dan TPA Transisi 1. telah dilakukan proses penghapusan hak untuk tanah TPA Transisi 2. pengajuan pengukuran gabung dan penerbitan SK Hak Pakai untuk Tanah TPA Piyungan (5,7 Ha) 3. pengajuan pembiayaan PNPB 0 rupiah 4. pengajuan pengukuran gabung dan penerbitan SK Hak Pakai untuk Tanah TPA Transisi 5. Pemeriksaan tanah oleh tim satgas A dan satgas B untuk Tanah TPA Transisi 6. telah terbit SK Hak Pakai untuk Tanah TPA Transisi Faktor Penghambat: A. Adanya snggah banding dan dilakukan evaluasi ulang oleh BLP sehingga proses pengadaan sampai ke penetapan pemenang mundur selama kurang lebih 2 bulan. 1. kontrak pengawas pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan - usulan memasukan dokumen lelang pengawas ke BLP tanggal 19 Januari 2024 '- lelang pengawas sampai penetapan pemenang januari 2024 s.d, 21 Maret 2024 - SPK Pengawas 4 April 2024 2. Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan - usulan memasukan dokumen lelang fisik ke BLP 21 Februari 2024 - rencana awal lelang fisik sampai penetapan pemenang bulan Februari 2024 s.d, Maret 2024 - realisasi jadwal lelang fisik sampai penetapan pemenang Februari 2024 s.d, 21 Mei 2024 - SPK fisik tanggal 3 Juni 2024 B. Adanya sisa : 1. sisa uang muka fisik: Rp 806.626.260,- 2. sisa uang muka pengawas: Rp 4.701.690,- 3. sisa termin 1 fisik Rp 470.531.985,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	4. sisa termin 1 pengawas Rp 2.742.653,- 5. sisa termin 2 fisik Rp 470.531.985,- 4. sisa termin 2 pengawas Rp 2.742.653,- Faktor Pendukung: 1. ketersediaan anggaran 2. dukungan proses pengadaan oleh BLP 3. dukungan proses pensertifikatan oleh Kalurahan
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	250.000.000	75,45	75,45	0,00	179.776.700	71,91	174.353.364	69,74	2,17						
5.1	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	250.000.000	75,45	75,45	0,00	179.776.700	71,91	174.353.364	69,74	2,17						
5.1.1	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	75,45	75,45	0,00	179.776.700	71,91	174.353.364	69,74	2,17			D.I. Yogyakarta	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Sistem Drainase Perkotaan 2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Persiapan 2. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan 3. Tersedianya KAK Pekerjaan dan HPS Pengadaan barang dan jasa 4. Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan angkatan I 5. Terlaksananya survei awal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan angkatan I 6. Terlaksananya belanja ATK, peralatan kantor dan peralatan konstruksi pekerjaan pemeliharaan. 7. Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan angkatan I dengan baik. Faktor Penghambat: Total deviasi Rp. 5.423.336 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (sisa pengadaan) Rp. 117.500 2. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (sisa pengadaan) Rp. 34.350 3. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (sisa pengadaan) Rp. 18.100 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (sisa pengadaan) Rp. 248.479 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (sisa pengadaan) Rp. 7.744 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (sisa pengadaan) Rp. 4.320.150 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (sisa pengadaan) Rp. 217.593 8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (sisa pengadaan) Rp. 306.450 9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (sisa pengadaan) Rp. 150.450 10. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (sisa pengadaan) Rp. 2.520 Faktor Pendukung: 1. Tim pelaksana yang terbentuk sudah berpengalaman tahun sebelumnya. 2. Koordinasi dengan perangkat kalurahan / padukuhan di lokasi pekerjaan yang baik 3. Tidak ada curah hujan ekstrim yang terjadi 4. Kebutuhan bahan dan peralatan yang sederhana dan mudah didapatkan dalam pemesanan mbiz.
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	230.940.000	76,69	77,69	-1,00	175.200.250	75,86	145.081.458	62,82	13,04						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
6.1	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	230.940.000	76,69	77,69	-1,00	175.200.250	75,86	145.081.458	62,82	13,04							
6.1.1	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	230.940.000	76,69	77,69	-1,00	175.200.250	75,86	145.081.458	62,82	13,04			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	<p>1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara : dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung negara : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung : Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangun gedung negara Melaksanakan pendampingan di : 1. Sekretariat DPRD DIY 2. Rumah Sakit Jiwa Grhasia 3. BKD DIY 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 6. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 7. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol SETDA DIY</p> <p>B. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara Melaksanakan Survey dan Perhitungan Analisis kerusakan bangunan Gedung</p> <p>C. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung : 1. Melaksanakan sosialisasi Penyebarluasan informasi tanggal 25/maret/2024 di Ruang A DPUP ESDMDIY 2. Melaksanakan Sosialisasi " Antisipasi dan Mekanisme Kegagalan Bangunan " Tanggal 2 Mei 2024 di ruang A DPUP ESDM DIY</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sebanyak Rp. 23.761.750 terdiri dari : Sewa Gedung Pertemuan : Rp. 2.500.000 Sewa Kendaraan Rp.8.500.000 Honor narasumber : Rp. 1.800.000 Makan Minum Rapat Rp. 2.552.100 Penunjang : Rp. 2.809.650</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Adanya ketersediaan anggaran 2. Data yang lengkap dari pemohon rekomendasi analisis perkiraan biaya.</p>	
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	85.090.025.858	73,24	78,72	-5,48	59.710.710.921	70,17	51.287.626.458	60,27	9,90							
7.1	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	85.090.025.858	73,24	78,72	-5,48	59.710.710.921	70,17	51.287.626.458	60,27	9,90							
7.1.1	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.569.876.000	71,30	64,70	6,60	2.441.860.771	68,40	2.322.790.939	65,07	3,33			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<p>1. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 165 Jembatan dari 255 Jembatan</p> <p>2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 39 Jembatan dari 60 Jembatan</p> <p>3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 50 Jembatan dari 77 Jembatan</p> <p>4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 38 Jembatan dari 59 Jembatan</p> <p>5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 38 Jembatan dari 59 Jembatan</p> <p>6. Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangsemut dan Jembatan Posing : 0 Jembatan dari 2 Jembatan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Tersedianya dokumen KAK</p> <p>- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP,</p> <p>- Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE</p> <p>- Terwujudnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) konsultan pengawas Pemeliharaan Rutin Jembatan</p> <p>- Penandatanganan Kontrak</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 58,658%</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo :76,166 %</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 84,26 %</p> <p>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman 88,81 %</p> <p>Faktor Penghambat: "1. Sisa Termijn Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul (Rp.29.784.273) 2. Sisa Termijn Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kabupaten Kulon Progo (Rp. 109.494.185) 3. Sisa Termijn Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul (Rp.37.945.522) 4. Sisa Termijn Paket Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman (Rp.77.535.659) Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.2	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	53.836.683.058	77,15	86,50	-9,35	40.589.665.200	75,39	33.089.244.088	61,46	13,93			Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi (DPA SIPD) : 2.925 km dari 9.225 km 2. Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan : 1.275 km dari 1.275 km 3. Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 0 km dari 1.15 km 4. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 1,65 km dari 1,65 km 5. Rehabilitasi Jalan Ruas Demakjjo-Kebonagung 1 : 0 km dari 1,5 km 6. Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel : 0 km dari 1,5 km 7. Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 1 dokumen dari 1 dokumen 8. Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 1 dokumen dari 1 dokumen 9. Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu : 1 dokumen dari 1 dokumen 10. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Pakem : km dari 1 km 11. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan : km dari 0,85 km 12. Rehabilitasi Jalan Yogyakarta-Pakem : km dari 0,3 km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terwujudnya laporan bulanan pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan, Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang, Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel, Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Demakjjo-Kebonagung I dan Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot - Progres fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan : 100 % - Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 100 % - Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Demakjjo-Kebonagung I : 97,940 % - Progres fisik pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel : 90,153 % Faktor Penghambat: Deviasi keuangan sebesar Rp. 7.500.421.112, terdiri dari sisa kontrak sebesar Rp. 2.017.414.612 dan belum terserapnya termijn 2 paket pekerjaan DAK sebesar Rp. 5.483.006.500 karena terkendala petunjuk teknis dan aplikasi Omspan tahap III yang baru siap tanggal 9 September 2024 dan reviu Inspektorat yang baru selesai tanggal 24 September 2024. a. Deviasi keuangan karena sisa kontrak sebesar Rp. 2.017.414.612, terdiri dari : - Sisa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan sebesar Rp. 224.075.970 - Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang sebesar Rp. 132.077.250 - Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Demakjjo-Kebonagung I sebesar Rp. 512.263.739 - Sisa kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel sebesar Rp. 722.473.766 - Sisa kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp. 421.372.100 - Sisa kontrak pekerjaan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Demakjjo-Kebonagung I sebesar Rp. 1.680.000 - Sisa kontrak pekerjaan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangan-Tempel sebesar Rp. 57.700 - Sisa kontrak pekerjaan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang sebesar Rp. 512.750 - Sisa kontrak pekerjaan Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp. 929.000 - Sisa kontrak pekerjaan Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu sebesar Rp. 929.000 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang sebesar Rp. 60.141 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp. 60.141 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu sebesar Rp. 60.141 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan sebesar Rp. 296.586 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	sebesar Rp. 280.238 - Sisa pengadaan ATK dan makan minum rapat pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot sebesar Rp. 286.090 b. Deviasi keuangan sebesar Rp. 5.483.006.500, terdiri dari : - Belum terserapnya termijn II pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan sebesar Rp. 2.253.822.800 karena anggaran DAK tahap III belum turun (terkendala petunjuk teknis dan aplikasi Omspan tahap III yang baru siap tanggal 9 September 2024 dan reviu Inspektorat yang baru selesai tanggal 24 September 2024) - Belum terserapnya termijn II pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang sebesar Rp. 3.229.183.700 karena anggaran DAK tahap III belum turun (terkendala petunjuk teknis dan aplikasi Omspan tahap III yang baru siap tanggal 9 September 2024 dan reviu Inspektorat yang baru selesai tanggal 24 September 2024) Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.3	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	1.900.000.000	0,00	1,00	-1,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kabupaten Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Panjang Jalan yang Direkonstruksi (DPA SIPD) : 0 km dari 0,3 km 2. Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo : 0 km dari 0,3 km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pada sub kegiatan ini dilakukan refocusing anggaran (Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo) Faktor Penghambat: Refocusing anggaran (menunggu DPA Perubahan) Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.4	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.848.466.800	73,00	72,40	0,60	16.654.684.950	67,03	15.851.856.470	63,79	3,24			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 520,045 Km dari 674,58 Km 2. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 112,15 Km dari 152,68 Km 3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 118,769 Km dari 154,44 Km 4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 182,773 Km dari 244,9 Km 5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 106,353 Km dari 122,55 Km 6. Operasional Underpass Kulur : 0 Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Tersedianya dokumen KAK - Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP, - Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE - Penandatanganan Kontrak - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul :73,452% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo :76,903% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 74,63% - Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 86,78% Faktor Penghambat: 1. Sisa Termijn Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul (Rp. 398.355.100) 2. Sisa Termijn Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo (Rp. 324.821.900) 3. Sisa Termijn Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul (Rp. 523.6263,50) 4. Sisa Termijn Paket Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman (Rp. 102.928.150) Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
7.1.5	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	135.000.000	17,70	13,90	3,80	21.500.000	15,93	21.157.082	15,67	0,26			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (DPA SIPD) : 55 dokumen dari 57 dokumen 2. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan : 55 dokumen dari 56 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Rapat Persiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan - Koordinasi bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait - Pemeriksaan Lapangan bersama Pemohon dan Tim Wilayah Terkait - Pengolahan Data dan Perumusan Hasil Rekomendasi Teknis - Terwujudnya Laporan Rekomendasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Faktor Penghambat: - Sisa pengadaan ATK untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																3. DED Ruas Jalan Tegalsari-Klepu : 0 dokumen dari 1 dokumen	240,096 - Sisa pengadaan kertas dan cover untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp. 66,004 - Sisa pengadaan bahan komputer untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp. 33,998 - Sisa pengadaan makanan dan minuman rapat untuk kegiatan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan sebesar Rp. 2,820 - Tidak terserapnya biaya penunjang untuk pekerjaan DED Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu sebesar Rp. 1.110.000 karena pekerjaan tersebut rencana difocusing (menunggu DPA Perubahan) - Terdapat deviasi fisik sebesar 4,7 % karena belum dilaksanakan kontrak pekerjaan DED Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu (rencana difocusing, menunggu DPA Perubahan) Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak (Pemohon, DPMPSTP dan Koordinator Wilayah/Sektor)
7.1.6	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	800.000.000	10,00	10,00	0,00	3.000.000	0,38	2.577.879	0,32	0,06			Kab, Sleman, Kab. Bantul, Kab, Kulon Progo, Kab, Gunungkidul	Bidang Bina Marga - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (DPA SIPD) : 371.01 Km dari 674,58 Km 2. Survei Kondisi Jalan Tahun 2024 : 371.01 Km dari 674,58 Km 3. Survei Kondisi Jembatan Tahun 2024 : 153 Jembatan dari 255 Jembatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Koordinasi bersama koordinator wilayah di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul & Sleman - Tanda tangan kontrak pekerjaan Survey Kondisi Jalan dan Survey Kondisi Jembatan - Pelaksanaan survey pekerjaan Survey Kondisi Jalan dan Survey Kondisi Jembatan - Penyusunan laporan Survey Kondisi Jalan dan Survey Kondisi Jembatan Faktor Penghambat: - Sisa pengadaan ATK untuk pekerjaan Survey Kondisi Jalan sebesar Rp. 37.408 - Sisa pengadaan kertas dan cover untuk pekerjaan Survey Kondisi Jalan sebesar Rp. 5.500 - Sisa pengadaan bahan komputer untuk pekerjaan Survey Kondisi Jalan sebesar Rp. 17.002 - Sisa pengadaan makanan dan minuman rapat untuk pekerjaan Survey Kondisi Jalan sebesar Rp. 150.150 (sesuai kebutuhan) - Sisa pengadaan ATK untuk pekerjaan Survey Kondisi Jembatan sebesar Rp. 39.409 - Sisa pengadaan kertas dan cover untuk pekerjaan Survey Kondisi Jembatan sebesar Rp. 5.500 - Sisa pengadaan bahan komputer untuk pekerjaan Survey Kondisi Jembatan sebesar Rp. 17.002 - Sisa pengadaan makanan dan minuman rapat untuk pekerjaan Survey Kondisi Jembatan sebesar Rp. 150.150 (sesuai kebutuhan) Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak
8	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	119.692.961.145	50,92	49,36	1,56	55.850.570.350	46,66	49.274.051.122	41,17	5,49						
8.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	119.692.961.145	50,92	49,36	1,56	55.850.570.350	46,66	49.274.051.122	41,17	5,49						
8.1.1	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.445.510.000	55,86	45,96	9,90	779.251.200	53,91	703.538.808	48,67	5,24			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu : dokumen dari 3 dokumen 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : Tahun dari 1 Tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol Melaksanakan Pemeliharaan Rutin di Toilet Titik Nol pada bulan Juni B. Penyusunan Materi Teknis Konten di Jogja Planning Gallery 1. Penandatanganan MOU tanggal 31 Mei 2024 (Antara DPUP ESDM DIY dengan Fakultas Teknik UGM) 2. Rencana Penanda Tanganan SPK tanggal 7 Juni

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																3. Penyusunan Materi Teknis Konten di Jogja Planning Gallery : dokumen dari 1 dokumen 4. Kajian Rumah Susun dengan Konsep Gaya Tradisional Jawa : Dokumen dari 1 Dokumen	2024 3. Tersedianya laporan Pendahuluan 3. Penyusunan Laporan Antara C. Kajian Rumah Susun dengan Konsep Gaya Tradisional Jawa 1. Penandatanganan Kontrak/SPK 2. Laporan Pendahuluan 3. Laporan Antara Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sebanyak Rp. 92.789.093 terdiri dari : Sisa Pembayaran termin 1 materi teknis Konten JPG : Rp. 5.014.400 Selisih Retribusi Pembayaran Listrik : Rp. 43.370.802 Selisih Retribusi Air PDAM : Rp. 40.872.250 Selisih Retribusi Air Limbah : Rp. 1.080.000 Belanja alat cetak : Rp. 1.715.000 Belanja Penunjang lainnya : Rp. 736.641 Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran dan koordinasi yang baik dengan penyedia sehingga pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana
8.1.2	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	14.156.450.375	10,15	17,90	-7,75	237.726.000	1,68	127.500.967	0,90	0,78			Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS : 0 Ls dari 1 Ls 3. Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo : 0 Km dari 1,35 Km 4. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Giritirto, Purwosari, Kab. Gunungkidul (Dais) : 0 titik dari 1 titik 5. Pengadaan Tambahan Tanah untuk JJLS : meter dari 200 meter	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Progres 50% Penyusunan DED Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pensertifikatan Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul 3. Telah didaftarkan berkas permohonan pengukuran pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo 4. Terbitnya SPS pengajuan Permohonan SK Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul 5. Terbitnya SPS Ukur Gabung di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul 6. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Giritirto, Purwosari, Kab. Gunungkidul (Dais): - terbentuknya tim pelaksanaan kegiatan, - terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta rapat-rapat persiapan/koordinasi, - terlaksananya penyusunan dokumen pengadaan - terlaksananya kegiatan Penyusunan SED Geologi Air Tanah Di Kalurahan Giritirto, Purwosari, Kab. Gunungkidul (Dais) Faktor Penghambat: 1. Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Fisik Rehabilitasi Jalan Ruas Srandakan-Poncosari-Pandansimo sebesar Rp 705.000.000 belum dapat direalisasikan dikarenakan akan ada tambahan dana dan perubahan TUK pada Perubahan Tahap II sehingga proses pengadaan baru akan dilaksanakan setelah DPA Perubahan II disahkan 2. Deviasi keuangan pada kegiatan Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Pucung, Girisubo, Kab. Gunungkidul (Dais) sebesar Rp. 25.018.586 : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 10.790 (Sisa pengadaan) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 7.779 (Sisa pengadaan) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 1.000.000 (Kegiatan dilaksanakan diakhir bulan) - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kalurahan Pucung, Girisubo, Kab. Gunungkidul (Dais) Rp. 24.000.000 (Belum diserap oleh penyedia jasa pekerjaan)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak
8.1.3	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	83.060.668.700	54,35	50,95	3,40	41.833.582.100	50,37	36.817.821.339	44,33	6,04			Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 6 Dokumen</p> <p>2. Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah : 0 Km dari 2,5 Km</p> <p>3. Pensertifikatan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah : 0 Bidang dari 110 Bidang</p> <p>4. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang - Ngalang Segmen 2 dan 3 : 0 Paket dari 1 Paket</p> <p>5. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Gunungkidul (Penerima Hibah a.n. LPMK GIRITIRTO (GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan, LPMK REJOSARI (REJOSARI, SEMIN, GUNUNGKIDUL) 3 unit sumur bor dan 30 unit sumur resapan, LPMK HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan) : 0 titik dari 6 titik</p> <p>6. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Bantul (Penerima Hibah a.n. LPMK MUNTUK (MUNTUK, DLINGO, BANTUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan) : 0 titik dari 1 titik</p> <p>7. Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco : 0 meter dari 40 meter</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Pensertifikatan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah</p> <p>- Terbitnya dokumen sps pengurangan luas pensertifikatan jalan pengganti ruas hargomulyo-watugajah untuk 7 bidang</p> <p>2. Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah</p> <p>- Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo -Watugajah : 52,502%</p> <p>3. Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang-Ngalang Segmen 2 dan 3</p> <p>- Terlaksananya PCM Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang - Ngalang segmen 2 dan 3</p> <p>4. Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco</p> <p>- Terlaksananya PCM Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco</p> <p>5. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Gunungkidul (Penerima Hibah a.n. LPMK GIRITIRTO (GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan, LPMK REJOSARI (REJOSARI, SEMIN, GUNUNGKIDUL) 3 unit sumur bor dan 30 unit sumur resapan, LPMK HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan):</p> <p>- Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>- Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>- Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi</p> <p>- Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan</p> <p>- Terlaksananya pekerjaan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kab. Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa</p> <p>- Terlaksananya Penandatanganan kontrak</p> <p>- Terlaksananya pekerjaan</p> <p>- Terlaksananya kegiatan Penyusunan SED Geologi Air Tanah Di Desa GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL (Dais)</p> <p>6. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kab. Bantul (Dais):</p> <p>- Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>- Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi</p> <p>- Terlaksananya Pengadaan Alat dan Bahan Pendukung Administrasi</p> <p>- Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengadaan</p> <p>- Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa</p> <p>- Terlaksananya Penandatanganan kontrak</p> <p>- Terlaksananya pekerjaan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-Sisa lelang pengadaan konstruksi fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah sebesar Rp. 1.672.342.880,-</p> <p>- Sisa lelang pengadaan konstruksi fisik pekerjaan Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang-Ngalang Segmen 2 dan 3 sebesar Rp. 442.364.700,-</p> <p>- Sisa lelang pengadaan konstruksi fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedungwanglu Banyusoco sebesar Rp. 93.075.300,-</p> <p>-Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan : Deviasi keuangan sebesar Rp. 77.674.968 pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan : a. Deviasi sebesar Rp. 25.013.876 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Desa Giritirto, Purwosari, Gunungkidul (Dais) :</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 6.085 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 7.779 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 12 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 1.000.000 (Kegiatan dilaksanakan diakhir bulan)</p> <p>- Belanja Jasa Perencanaan - Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Desa Giritirto, Purwosari, Gunungkidul (Dais) Rp. 24.000.000 (Belum diserap oleh penyedia jasa pekerjaan)</p> <p>b. Deviasi sebesar Rp. 40.389.028 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Rejosari, Semin, Kab. Gunungkidul (Dais) :</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 58.700 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 15.559 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 69 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 1.000.000 (Kegiatan dilaksanakan diakhir bulan)</p> <p>- Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Rejosari, Semin, Kab. Gunungkidul (Dais) Rp. 39.314.700 (Sisa uang muka pekerjaan)</p> <p>c. Deviasi sebesar Rp. 12.249,038 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kalurahan Hargomulyo, Gedangsari, Kab. Gunungkidul (Dais) :</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 58.700 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 11.669 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 69 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 1.000.000 (Kegiatan dilaksanakan diakhir bulan)</p> <p>- Jasa Konsultansi Perencanaan - Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kalurahan Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul (Dais) Rp. 153.000 (Sisa kontrak pekerjaan)</p> <p>- Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kabupaten Bantul & Gunung Kidul (Dais) Rp. 11.025,600 (Sisa uang muka pekerjaan)</p> <p>d. Deviasi sebesar Rp. 23.026 pada Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Muntuk, Dlingo, Kab. Bantul (Dais) :</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 15.230 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 7.779 (Sisa pengadaan)</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan)</p> <p>Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.4	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.061.040.000	47,40	47,40	0,00	320.711.000	30,23	214.078.684	20,18	10,05			Kabupaten Kulon Progo	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Air Baku dan Drainase	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kawasan SRS Perbukitan Menoreh : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya administrasi dan persuratan pekerjaan serta rapat-rapat persiapan/koordinasi - Terlaksananya pengadaan alat dan bahan pendukung administrasi - Terlaksananya penyusunan Dokumen Pengadaan - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Dan Jasa - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak - Terlaksananya Pekerjaan Faktor Penghambat: Deviasi keuangan sebesar Rp. 38.842.316 : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 42.520 (Sisa pengadaan) - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp. 7.779 (Sisa pengadaan) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 17 (Sisa pengadaan) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 1.000.000 (Kegiatan dilaksanakan diakhir bulan) - Jasa Konsultansi Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kabupaten Kulon Progo (Dais) Rp. 37.792.000 (Sisa uang muka pekerjaan) Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak
8.1.5	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	19.969.292.070	65,40	65,40	0,00	12.679.300.050	63,49	11.411.111.324	57,14	6,35			Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman	Bidang Bina Marga - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pembangunan Jalan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B6 : 0 Km dari 0.4 Km	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B6 : 66, 610% 2. Terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan 50% Pembangunan Jalan Ruas Prambanan - Gayamharjo Segmen B6 Faktor Penghambat: Sisa pengadaan konstruksi Pembangunan Jalan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B6 sebesar Rp. 1.232.360.320 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antar pihak
9	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	462.500.000	81,22	82,35	-1,13	361.329.000	78,13	345.138.707	74,62	3,51						
9.1	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	113.000.000	27,78	27,78	0,00	18.120.000	16,04	10.294.319	9,11	6,93						
9.1.1	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	38.000.000	53,00	53,00	0,00	17.420.000	45,84	9.594.321	25,25	20,59			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penandatanganan Kontrak TA dan ATA Sistem Informasi Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keu sebesar Rp7.825.679,- dengan rincian sbb: 1. SPJ pembayaran gaji TA dan ATA bulan Sept tidak dapat diproses karena terkendala aplikasi SIPD sebesar Rp7.825.000- 2. Sisa belanja melalui Bela Pengadaan: - Sisa belanja kertas Rp4,- - Sisa belanja Mamin rapat Rp675,- Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan TA sistem informasi dan Diskominfo DIY
9.1.2	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	75.000.000	15,00	15,00	0,00	700.000	0,93	699.998	0,93	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Penandatanganan Kontrak jasa konsultansi Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi - paparan Laporan Antara Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Pengembangan Perumahan		Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan sebesar Rp2,- Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik
9.2	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	349,500,000	98,50	100,00	-1,50	343.209,000	98,20	334.844.388	95,81	2,39						
9.2.1	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	98,50	100,00	-1,50	343.209.000	98,20	334.844.388	95,81	2,39			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : 3 unit rumah dari 3 unit rumah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. BAST Lap, Akhir Jasa Konsultansi Perencanaan 2. Penandatanganan kontrak konstruksi dan pengawasan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 3. PHO konstruksi pembangunan rumah bagi korban bencana Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keu sebesar Rp8.364.612,- dengan rincian sbb: 1. Sisa kontrak pekerjaan konstruksi Rp8.274.000,- 2. Sisa kontrak konsultansi pengawasan Rp46.035,- 3. Sisa kontrak konsultansi perencanaan Rp44.385,- 4. Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan Rp192,- Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan BPBD DIY, BPBD Sleman, Dinas PUPKP Sleman, Kantah/BPN Sleman, Kalurahan Umbulharjo Cangkringan Sleman
10	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.526.340.000	68,56	68,52	0,04	11.995.458.000	68,44	11.138.034.190	63,55	4,89						
10.1	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	96,340,000	79,00	73,00	6,00	75.660,000	78,53	68,072,568	70,66	7,87						
10.1.1	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	96.340.000	79,00	73,00	6,00	75.660.000	78,53	68,072,568	70,66	7,87			Dinas PUPESDM DIY	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Roadshow Forum PKP DIY di Kampus UKDW 2. Raker Pokja PKP DIY Faktor Penghambat: Raker Forum PKP DIY yang sedianya dijadwalkan pada bulan September diundur menjadi bulan Oktober atas permintaan dari Dr. Winarna selaku ketua Forum PKP DIY (bukti chat WA terlampir). Terdapat deviasi keu sebesar Rp7.587.432,- dgn rincian sbb: 1. Sisa Belanja Mamin rapat dan adanya mamin rapat yg belum terealisasi sebesar Rp1.267.020,- karena raker Forum PKP DIY diundur menjadi bulan Oktober atas permintaan dari Dr. Winarna selaku ketua Forum PKP DIY 2. Honorarium Narsum Raker Forum PKP DIY sebesar Rp900.000,- belum terealisasi karena raker Forum PKP DIY diundur menjadi bulan Oktober atas permintaan dari Dr. Winarna selaku ketua Forum PKP DIY. 3. Honorarium sebesar Rp1000.000,- tidak terealisasi karena narsum Raker Pokja PKP DIY diganti oleh internal Pemda DIY. 4. Sisa honorarium sebesar Rp100.000,- karena Narsum Eselon 2 yang semula akan menghadiri rapat diganti menjadi Narsum Eselon 3. 5. Sisa uang transport peserta rapat karena menyesuaikan kehadiran dari luar Pemda DIY dan uang transport rapat yg diundur menjadi bulan Oktober sebesar Rp4.320.000,- atas permintaan dari Dr. Winarna selaku ketua Forum PKP DIY. 6. Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan Rp412,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Pendukung: koordinasi yang baik dengan Pokja dan Forum PKP Kab/Kota se-DIY
10.2	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	17.430.000.000	68,50	68,50	0,00	11.919.798.000	68,39	11.069.961.622	63,51	4,88						
10.2.1	1.04.03.1.02.0003	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	17.430.000.000	68,50	68,50	0,00	11.919.798.000	68,39	11.069.961.622	63,51	4,88			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	<p>1. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Gunungkidul : 68 unit rumah dari 77 unit rumah</p> <p>2. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Kulon Progo : 63 unit rumah dari 104 unit rumah</p> <p>3. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Sleman : 85 unit rumah dari 133 unit rumah</p> <p>4. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Bantul : 155 unit rumah dari 217 unit rumah</p> <p>5. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kota Yogyakarta : 81 unit rumah dari 133 unit rumah</p> <p>6. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Gunungkidul : 21 unit rumah dari 30 unit rumah</p> <p>7. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Kulon Progo : 17 unit rumah dari 24 unit rumah</p> <p>8. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Sleman : 3 unit rumah dari 7 unit rumah</p> <p>9. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Bantul : 11 unit rumah dari 19 unit rumah</p> <p>10. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kota Yogyakarta : 3 unit rumah dari 3 unit rumah</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. PHO Belanja Bahan Bangunan dan Transfer HOK PB RLH: 55 unit rumah</p> <p>2. PHO Belanja Bahan bangunan dan transfer HOK PK RTLH : 452 unit rumah</p> <p>3. BAST PB RLH: 55 unit rumah</p> <p>4. BAST PK RTLH: 452 unit rumah</p> <p>5. Persiapan pengadaan belanja bahan bangunan untuk penerima pengganti melalui APBD-P</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapat deviasi keu sebesar Rp849.836.378,- dgn rincian sbb:</p> <p>1. Sisa kontrak belanja bahan bangunan Rp843.970.650,-</p> <p>2. Sisa kontrak konsultansi pengawasan Rp1.651.719,-</p> <p>3. Sisa kontrak konsultansi perencanaan Rp4.206.864,-</p> <p>4. Sisa belanja melalui Bela Pengadaan: - Sisa belanja kertas Rp1.880,- - Sisa belanja Mamin Rapat Rp5.265,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Koordinasi yang baik dengan Pamong Kalurahan, Penyedia, dan Masyarakat Penerima</p>
11	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	78.420.000.000	97,00	96,82	0,18	76.061.104.000	96,99	62.788.776.935	80,07	16,92						
11.1	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	78.420.000.000	97,00	96,82	0,18	76.061.104.000	96,99	62.788.776.935	80,07	16,92						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
11.1.1	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	200.000.000	25,74	25,00	0,74	41.104.000	20,55	37.160.884	18,58	1,97			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Proses Pelaksanaan DED PSU : Tandatangan Kontrak DED PSU Sosialisasi DED PSU Pelaksanaan Survey Lapangan DED PSU Faktor Penghambat: Total Deviasi DED PSU : Rp. 3.943.116 1. Dengan rincian sebagai berikut : 2 Sisa Termin 1 DED PSU Rp. 3.717.820,00 3 Sisa pembelian ATK DED PSU, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rp.71,00 4 sisa mamin DED PSU Rp.225,00 Faktor Pendukung: koordinasi yang baik antar para pihak
11.1.2	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	78.220.000.000	97,18	97,00	0,18	76.020.000.000	97,19	62.751.616.051	80,22	16,97			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (DPA SIPD) : 539 Lokasi dari 550 Lokasi 2. Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 14 lokasi : 14 Lokasi dari 14 Lokasi 3. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 54 lokasi : 54 Lokasi dari 54 Lokasi 4. Bantuan PSU Kab. Bantul : 205 lokasi : 205 Lokasi dari 205 Lokasi 5. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 110 lokasi : 110 Lokasi dari 110 Lokasi 6. Bantuan PSU Kab. Sleman : 150 lokasi : 150 Lokasi dari 150 Lokasi 7. Bantuan PSU DIY : 11 lokasi : 0 Lokasi dari 11 Lokasi 8. Bantuan PSU Sistem Distribusi Air Bersih : 6 lokasi : 6 Lokasi dari 6 Lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Perencanaan PSU Permukiman di 4 Kabupaten dan 1 Kota Pelaksanaan Pekerjaan untuk 19 Paket Konstruksi PSU Permukiman Pelaksanaan Pekerjaan untuk 19 Paket Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman Faktor Penghambat: Total Deviasi PSU : Rp. 12.475.636.760,00 Dengan rincian sebagai berikut : 1 Sisa Kontrak Rp. 9.421.972.086,00 2 Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp. 1.458.645,00 3 Sisa Pengadaan Rp. 6.950,00 4 Sisa Pembelian Mamin, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan ATK Rp.27.900,00 5 Termin 2 sebesar 50% Konstruksi PSU Pada Kawasan Permukiman di Kap. Playen, Kab. Gunungkidul belum terserap karena ada Addendum tambah waktu sampai dengan tanggal 30 September 2024 dikarenakan Adanya usulan Drainase yg berada di pekarangan Warga, akan tetapi pemilik lahan tidak jadi menghibahkan tanah tersebut untuk di jadikan Drainase. sehingga harus mencari lokasi lain Rp. 2.950.974.303,00 6 Termin 2 sebesar 80% Jasa Konsultansi Pengawasan PSU Permukiman di Kap. Playen, Kab. Gunungkidul belum terserap karena ada Addendum tambah waktu Rp. 97.253.760,00 Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik antara Dinas dengan Para Penyedia Jasa dan Pereangkat Desa penerima Hibah PSU
12	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	19.687.518.800	32,94	29,05	3,89	4.808.074.450	24,42	5.093.413.832	25,87	-1,45						
12.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	9.283.645.000	24,04	24,14	-0,10	1.322.941.500	14,25	1.317.450.038	14,19	0,06						
12.1.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	9.283.645.000	24,04	24,14	-0,10	1.322.941.500	14,25	1.317.450.038	14,19	0,06			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta : dokumen dari 1 dokumen 2. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : Kalurahan dari 2 Kalurahan 3. Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Lap. Bulanan Tenaga Ahli Monev BKK Kalurahan Ars. Khas Jogja 2. Lap. Bulanan Asisten Tenga Ahli Monev BKK Kalurahan Ars. Khas Jogja 3. Lap. Bulanan Surveyor Monev BKK Kalurahan Ars. Khas Jogja 4. Penandatanganan Kontrak Konstruksi dan Kontrak Pengawasan Integrasi RTLH-PSU di Kab. Gunungkidul 5. Penandatanganan Kontrak Konstruksi dan Kontrak Pengawasan Integrasi RTLH-PSU di Kab. Kulon Progo 6. Penandatanganan Kontrak tenaga Surveyor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																4. Peresmian Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : event dari 1 event	tambahan untuk Monev BKK melalui anggaran redesain Danais 7. Lap. Monev bulan September kepada Paniradya Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keu sebesar Rp53.257.462,- dgn rincian sbb: 1. SPJ Penggandaan Kertas tidak dapat diproses krn terkendala aplikasi SIPD sebesar Rp1.032.500,- 2. SPJ Mamin Rapat tidak dapat diproses krn terkendala aplikasi SIPD sebesar Rp2.709.360,- 3. SPJ SPPD tidak dapat diproses krn terkendala aplikasi SIPD sebesar Rp900.000,- 4. Sisa kontrak konstruksi integrasi PSU-RTLH sebesar Rp48.501.516,- 5. Sisa kontrak Konsultansi Perencanaan dan Verifikasi Arsitektur Jogja sebesar Rp111.390,- 6. Sisa belanja kertas melalui Bela Pengadaan sebesar Rp2.696,- Faktor Pendukung: koordinasi yg baik dengan Paniradya, BPKA DIY, DPUPKP Kab/kota se-DIY, Pamong Kalurahan, dan Masyarakat penerima bantuan
12.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	10.403.873.800	40,88	33,43	7,45	3.485.132.950	33,50	3.775.963.794	36,29	-2,79						
12.2.1	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	10.403.873.800	40,88	33,43	7,45	3.485.132.950	33,50	3.775.963.794	36,29	-2,79			DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : 0 laporan dari 3 laporan 2. Peningkatan Saluran Irigasi Tersier : 9 lokasi dari 59 lokasi 3. Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) : 20 kali dari 30 kali 4. Pembuatan Sumur Bor : 0 lokasi dari 1 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Peningkatan saluran irigasi tersier 1. Persiapan -Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya survei peningkatan saluran irigasi tersier - Terlaksananya Persiapan Dokumen Perencanaan dan Pengadaan - Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi 2. Pelaksanaan - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Terlaksananya Penandatanganan Kontrak - Terlaksananya Rapat - rapat Teknis - Terlaksananya Sosialisasi Pekerjaan - Terlaksananya Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Tersier - Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Tersier 3. Pelaporan - Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi B. Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) 1. Persiapan -Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi - Terlaksananya Persiapan materi Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) 2. Pelaksanaan - Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah (Irigasi) 3. Pelaporan - Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi C. Pembuatan Sumur Bor 1. Persiapan -Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan - Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi Faktor Penghambat: 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 12.952,00 = sisa pembelian selisih harga pasar 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 11.658,00 = sisa pembelian selisih harga pasar 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 23.336,00 = sisa pembelian selisih harga

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	pasar Faktor Pendukung: Koordinasi antar pihak baik, Pekerjaan fisik Konstruksi berjalan on Progres
13	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	534.034.000	74,78	74,78	0,00	305.994.700	57,30	304.453.158	57,01	0,29						
13.1	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	280.639.000	69,94	69,94	0,00	106.081.700	37,80	105.484.935	37,59	0,21						
13.1.1	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	233.339.000	69,00	69,00	0,00	70.826.700	30,35	70.816.545	30,35	0,00			Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	1. Penyusunan Review Neraca Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pelaksanaan pekerjaan dan laporan Akhir - Pembayaran Termin 1 Faktor Penghambat: Terdapat deviasi Rp. 10.155 dengan rincian: - Sisa Belanja pada Bela Pengadaan ATK Rp 9,480,- - Sisa Belanja pada Bela Pengadaan makan minum Rp 675,-) Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik mengenai diskusi dan pengolahan data dengan Konsultan Pihak Ketiga
13.1.2	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	47.300.000	74,60	74,60	0,00	35.255.000	74,53	34.668.390	73,29	1,24			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	1. Pembinaan Kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 0 laporan dari 1 laporan 2. Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : 0 laporan dari 1 laporan 3. Pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan pembinaan pemakai air tanah dan pelaksanaan workshop/rapat kerja pembinaan penggunaan air tanah 2. Pelaksanaan pengukuran, pemantauan dan evaluasi Muka Air Tanah pada sumur pantau 3. Pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah Faktor Penghambat: 1. Terdapat Deviasi sebesar Rp Rp 586.610 dengan rincian a. Sisa Bela Pengadaan Belanja ATK Rp 285.635 b. Sisa Bela Pengadaan Belanja Makan Minum Rp 6.975 c. Sisa Belanja Koneksi GSM /GPRS untuk Telemetri sesuai tagihan Rp. 294.000 2. Kondisi sumur pantau terdapat beberapa yang mengalami kerusakan fisik seperti gembok BRC dan penutup sumur sehingga mempersulit proses pengukuran Faktor Pendukung: - Koordinasi dengan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah berjalan dengan baik sehingga mendukung kegiatan pembinaan kepada pelaku pengusahaan air tanah - Pelaksanaan Monitoring On Site MAT dan Pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah berjalan dengan lancar
13.2	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	253.395.000	80,14	80,14	0,00	199.913.000	78,89	198.968.223	78,52	0,37						
13.2.1	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	103.308.600	77,35	77,35	0,00	77.845.000	75,35	77.698.891	75,21	0,14			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pengumpulan dan Pengolahan Data Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi persiapan pengumpulan dan pengolahan data volume air tanah 2. Menyiapkan data wajib pajak air tanah dan jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah. Adapun Wajib Pajak Air Tanah di DIY sejumlah 2162 (Kab. Bantul: 327, Kab. Kulon Progo: 118, Kab. Sleman: 850, Kota Yogyakarta: 762, dan Kab. Gunungkidul: 105) 4. Melakukan verifikasi, konsultasi, dan rapat evaluasi penghitungan volume air tanah kemudian mengirim

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>hasil penghitungan ke Bidang ESDM DPUPESDM DIY sebagai bahan penghitungan & penetapan NPA</p> <p>5. Pendataan baru terhadap pengguna air tanah untuk keperluan usaha</p> <p>6. Koordinasi perhitungan pengambilan volume air tanah dengan BKAD, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, dan DPMPSTP DIY</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 83.370,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 55.989,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 6.750,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah yang mendukung penghitungan pengambilan air tanah bagi pengguna air tanah yang belum memasang meteran air</p> <p>2. Adanya sinkronisasi data Wajib Pajak Air Tanah dengan BKAD Kabupaten/Kota dan Bidang ESDM</p> <p>3. Adanya kerjasama yang baik dengan pengusaha/pemanfaat air tanah dan stakeholder terkait</p> <p>4. Adanya aplikasi SIPATA untuk memantau penggunaan air tanah</p>
13.2.2	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	96,75	96,75	0,00	19.325.000	96,63	19.321.038	96,61	0,02			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi	1. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : laporan dari 1 laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- Proses penghitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah</p> <p>- Laporan Akhir Tenaga Ahli Nilai Perolehan Air Tanah Bulan September</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp Rp. 3.962 dengan rincian:</p> <p>- Sisa Bela Pengadaan Belanja ATK sebesar Rp 2.837,-</p> <p>- Sisa Bela Pengadaan Belanja Makan Minum sebesar Rp 1.125</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>- Koordinasi dengan BP2ESDM selaku pencatat volum air tanah berjalan dengan baik</p> <p>- Koordinasi rutin dengan TA Penetapan NPA berjalan dengan baik</p>
13.2.3	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	130.086.400	79,80	79,80	0,00	102.743.000	78,98	101.948.294	78,37	0,61			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah : Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Melakukan koordinasi pengawasan izin pengusahaan air tanah</p> <p>2. Menyiapkan data pengguna air tanah belum berizin dan berizin serta jadwal pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Melakukan pengawasan pemanfaatan pengusahaan air tanah berizin</p> <p>4. Melakukan pengawasan pemanfaatan pengusahaan air tanah tidak berizin (inventarisasi jumlah sumur, pompa, bermeteran air atau tidak, dan sosialisasi untuk berizin)</p> <p>5. Koordinasi rekonsiliasi perizinan air tanah dengan BKAD, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, dan DPMPSTP DIY</p> <p>6. Koordinasi dan kunjungan lapangan Pemantauan terhadap Kegiatan Pengusahaan Air Tanah yang Tidak sesuai Ketentuan (dengan Tim Terpadu) di 10 Lokasi yaitu PT. Matratama Graha Mulia (Swissbell Boutique Yogyakarta Hotel), PT. Sumber Baru Wisata (Platinum Hotel), PT. Busana Remaja Agracipta, PT. Sumber Mulia Sakti (Hotel Grand Senyum), PT. Garuda Mitra Sejati (Jogja City Mall), PT. Produk Rekreasi (Kids Fun), PT. Charoen Pokphand Jaya farm, PT. Sung Chang Indonesia, PT Sera Food Indonesia dan PT Ameeya Livingstyle Indonesia .</p> <p>7. Pengelolaan aplikasi SIPATA selesai 100%</p> <p>8. 1x Rapat Kerja Hasil Pengawasan Pengusahaan Air Tanah dengan Pengguna Air Tanah</p> <p>9. 1x Rapat Kerja Hasil Pengawasan Pengusahaan Air Tanah</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 380.510,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 38.646,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 20.550,- 4. Sisa kontrak pembayaran tenaga ahli pengelolaan Aplikasi SIPATA: Rp 375.000,- Faktor Pendukung: 1. Adanya SK Gubernur No 2/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah. 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait. 3. Tersedianya aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung wasdal. 4. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPATA. 5. Adanya Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Bagi Usaha di Kota Yogyakarta. 6. Surat Dinas PUPESDM DIY No 500.10.4/17093 tanggal 13 Mei 2024 perihal permohonan data penghitungan volume air tanah yaitu tentang data sebagai dasar penghitungan volume air tanah dan pemasangan meteran air yang berfungsi normal/baik tersampaikan ke pelaku pengusahaan air tanah.
14	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	844.971.566	76,39	76,39	0,00	602.926.566	71,35	598.305.292	70,81	0,54						
14.1	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	162.163.966	98,65	98,65	0,00	157.663.966	97,23	157.657.137	97,22	0,01						
14.1.1	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	162.163.966	98,65	98,65	0,00	157.663.966	97,23	157.657.137	97,22	0,01			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan WIUP dan WPR 2. Koordinasi dan penyusunan jadwal Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan 3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan di Kapanewon Srandakan, Pandak, Pundong, Piyungan, Pleret, Gedangsari, Patuk, Ngawen, Semin, Kalibawang, Temon, Pengasih, Galur, Sentolo, Kokap, Lendah, Prambanan, Pakem, Turi, Cangkringan. 4. Pelaksanaan Inventarisasi data Pertambangan Tanpa Izin di wilayah DIY sejumlah 31 lokasi 5. Penerbitan 42 surat himbauan terhadap Penambang Tanpa Izin (PETI) (Sleman: 9, Gunungkidul: 6, Bantul: 8, Kulon Progo: 19) 6. Penerbitan 4 Surat Peringatan terhadap Penambang Tanpa Izin (PETI) (Kulon Progo: 1, Gunungkidul: 3) 7. Serah terima laporan akhir Identifikasi PETI Wilayah Bantul dan Kulon Progo (selesai 100%) Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian mamin rapat dan atk melalui Bela Pengadaan: Rp 6.829,- 2. Sisa kontrak identifikasi PETI Kab Kulon Progo dan Bantul Rp. 13.289.034,- (telah difisiensi/dihapus pada APBDP 2024) Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	DPMPTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 4. Adanya ketetapan Wilayah Usaha Pertambangan oleh Pemerintah dengan Kepmen ESDM no 91.K-MB.01-MEM.B-2022.
14.2	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	628.137.600	70,31	70,31	0,00	403.062.600	64,17	398.501.235	63,44	0,73						
14.2.1	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	374.997.600	58,70	58,70	0,00	193.107.600	51,50	189.151.373	50,44	1,06			DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan : laporan dari 1 laporan 2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang 2. Draft NA dan Raperda Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Pertambangan 3. Pelaksanaan Pemberian Rekomtek Faktor Penghambat: 1. Proses penerbitan izin perusahaan pertambangan juga memerlukan rekomendasi/persetujuan Instansi lain 2. Proses revisi dokumen/laporan oleh pemegang izin tidak tepat waktu sehingga menghambat proses pemberian persetujuan 3. Terdapat deviasi Rp. 3.956.227 yang terdiri atas : a. sisa bela pengadaan Rp. 24.977 (Mamin rapat dan ATK) b. sisa lelang Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Pertambangan Rp. 3.821.250 c. Sisa lelang Pekerjaan Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Rp. 110.000 Faktor Pendukung: 1. Koordinasi antar OPD Yaitu OPD Perizinan dan OPD Pemberi Rekomtek (DPUPESDM, DPTR DIY, DLHK DIY dan BBWS SO) dalam penerbitan perizinan dan pembinaan pelaksanaan usaha pertambangan 2. Peraturan Gubernur No 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan, dan proses Revisi Pergub dalam rangka penyempurnaan regulasi pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
14.2.2	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	253.140.000	87,50	87,50	0,00	209.955.000	82,94	209.349.862	82,70	0,24			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan sesuai Kaidah Pertambangan yang Baik : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan pemantauan volume produksi pertambangan pada perusahaan usaha pertambangan 2. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Pertambangan di Kapanewon Srandakan, Pajangan, Pundong, Pandak, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Sentolo, Temon, Galur, Kalibawang, Lendah, Patuk, Gedangsari, Ponjong, Cangkringan, Godean, Seyegan, Moyudan, Minggir 3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di Kapanewon Srandakan, Pundong, Sedayu, Pandak, Pajangan, Ponjong, Tepus, Gedangsari, Patuk, Semin, Pengasih, Lendah, Sentolo, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Galur, Temon, Cangkringan, Seyegan, Godean, Minggir, Tempel 4. Pelaksanaan penindakan terhadap pelaku penambangan tanpa izin dengan tim terpadu di Kapanewon Srandakan (penyitaan terhadap alat berat yang digunakan sebanyak 1 unit excavator dan 1 unit dump truck), Kapanewon Pandak (ditemukan 2 unit excavator dan 1 unit bulldozer), serta di Kapanewon Prambanan 5. Pelaksanaan penindakan terhadap pelaku penambangan tanpa izin dengan tim terpadu di Kapanewon Gedangsari (penyitaan terhadap alat berat yang digunakan yaitu 2 unit excavator dan 5 unit dump truck) 6. Pelaksanaan penindakan terhadap pelaku penambang tanpa izin dengan tim terpadu di Kapanewon Kalibawang (penyitaan terhadap alat berat berupa 1 unit excavator dan 3 unit dump truck) 7. Pemasangan Papan Larangan Penambangan (23 unit) selesai 100% Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 25.538,- 2. Sisa Kontrak Pemasangan Papan Larangan Penambangan : Rp. 579.600,- Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 4. Update data dan sinkronisasi data tambang terbaru dari lintas OPD 5. Adanya SK Gubernur DIY nomor 60/TIM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 1/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan 6. Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan.
14,3	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	33.490.000	72,40	72,40	0,00	23.000.000	68,68	22.951.173	68,53	0,15						
14.3.1	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan	33.490.000	72,40	72,40	0,00	23.000.000	68,68	22.951.173	68,53	0,15			DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL -	1. Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pelaksanaan pembinaan pengusaha pertambangan Faktor Penghambat: 1. Kurangnya kepedulian pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban perizinan yang mengakibatkan pelaksanaan pengusaha pertambangan tidak sesuai dengan rekomendasi dalam

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat													Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		dokumen perizinan dan dokumen lingkungan 2. Terdapat deviasi Rp. 48,827 karena sisa bela pengadaan (Mamin rapat dan ATK) Faktor Pendukung: 1. Adanya Koordinasi antar OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan 2. Peraturan Gubernur No 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan, dan proses Revisi Pergub dalam rangka penyempurnaan regulasi pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan
14.4	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.180.000	92,80	92,80	0,00	19.200.000	90,65	19.195.747	90,63	0,02						
14.4.1	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.180.000	92,80	92,80	0,00	19.200.000	90,65	19.195.747	90,63	0,02			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan Penyusunan Jadwal Pengawasan dan Pelaksanaan Harga Patokan MBLB 2. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan MBLB di kapanewon Kokap, Srandakan, Cangkringan, Minggir, Ponjong, Gedangsari, Tepus, Sentolo, Kalibawang, Pengasih dan Lendah 3. Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan IUP OP. Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 4.253,- Faktor Pendukung: 1. Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang); 2. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait; 3. Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan; 4. Terdapat SK Gubernur DIY nomor 73/KEP/2023 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di DIY.
15	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	375.927.941	94,12	93,96	0,16	353.403.141	94,01	353.057.411	93,92	0,09						
15.1	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	375.927.941	94,12	93,96	0,16	353.403.141	94,01	353.057.411	93,92	0,09						
15.1.1	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	137.732.241	89,23	89,23	0,00	122.642.441	89,04	122.458.376	88,91	0,13			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan wasdal dan pemeliharaan rutin EBT beserta jadwal pelaksanaannya 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian EBT 3. Pengecekan rutin EBT 4. Pemanfaatan EBT (PLTH & PLTMH) sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dan siswa/mahasiswa 5. Terlaksananya pelaksanaan Pemeliharaan Rutin PLTMH, PLTS, dan PLTH Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>1. Sisa pembelian ATK & kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 137,623,-</p> <p>2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 38,342,-</p> <p>3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 8,100,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk pemanfaatan hasil listrik dari EBT (PLTMH, PLTH, dan PLTS)</p> <p>2. Adanya operator EBT (P3K DIY) baik untuk PLTMH, PLTH, dan PLTS</p>
15.1.2	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	238.195.700	96,94	96,69	0,25	230.760.700	96,88	230.599.035	96,81	0,07			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<p>1. Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT : 1 unit dari 1 unit</p> <p>2. Pembinaan, Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : laporan dari 1 laporan</p> <p>3. Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan : 1 paket dari 1 paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pemanfaatan EBT - Terlaksananya inventarisasi data pemanfaatan potensi EBT - Terlaksananya forum diskusi energi daerah - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan pembangkit EBT <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya laju korosi di Pantai Selatan Bantul menyebabkan peralatan PLTH terganggu - Belum adanya forum / gugus tugas energi daerah - Adanya pemutakhiran SEB Kemendagri dan Bappenas yang terlalu optimis menyebabkan penyusunan target indikator sektor energi kurang sesuai dengan kondisi DIY - Adanya deviasi keuangan Rp.697.665 yang disebabkan sisa pengadaan ATK dan rapat melalui Bela Pengadaan dan sisa lelang pemeliharaan PLTH <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi dan koordinasi yang cukup baik dengan akademisi dan ahli EBT - Dukungan supervisi dari Dewan Energi Nasional dalam rangka percepatan pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi dan Net Zero Emission. - Adanya sosialisasi penerapan Management Energi di bangunan gedung pemerintah
16	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	572.068.500	75,46	55,86	19,60	272.466.700	47,63	267.849.819	46,82	0,81						
16.1	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	339.396.000	61,58	61,58	0,00	160.664.200	47,34	158.474.535	46,69	0,65						
16.1.1	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	250.806.000	60,90	60,90	0,00	104.624.000	41,72	102.607.784	40,91	0,81			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	<p>1. Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan : dokumen dari 3 dokumen</p> <p>2. Rekomendasi teknis Ijin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : laporan dari 1 laporan</p> <p>3. Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : laporan dari 1 laporan</p> <p>4. Penyusunan Materi Teknis Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah DIY : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pelayanan penerbitan Rekomtek izin ketenagalistrikan - Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan - Terlaksananya penandatanganan kontrak dan tahapan proses pengerjaan penyusunan Materi Teknis RUKD <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya jumlah pemilik Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di bidang perencanaan / penelitian pemanfaatan tenaga listrik yang telah sesuai PP 25/2021 dan Permen ESDM 11/2021 (masa transisi s.d akhir 2023), menyebabkan jumlah peserta proses pengadaan Matek RUKD tidak memenuhi ketentuan dan harus dilakukan lelang ulang. - Dalam pelaksanaan penerbitan rekomtek izin ketenagalistrikan, di lapangan masih ditemukan permohonan rekomtek yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya sehingga dibutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan. - Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.2.16.216 yang terdiri dari sisa belanja ATK dan rapat di bela pengadaan Rp.13.451 dan sisa lelang (pada termin 1)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	pekerjaan penyusunan Matek RUKD Rp.2.016.765,- Faktor Pendukung: - Integrasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan Balai P3ESDM - Dukungan PLN dan asosiasi ketenagalistrikan dalam rencana penyusunan materi teknis RUKD
16.1.2	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	88.590.000	63,50	63,50	0,00	56.040.200	63,26	55.866.751	63,06	0,20			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY terkait persiapan pengawasan dan pengendalian perizinan ketenagalistrikan 2. Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP DIY dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait data perizinan 3. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya: data pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang berizin dan belum berizin, serta menyusun jadwal pelaksanaannya 4. Wasdal izin ketenagalistrikan di lapangan 5. Inventarisasi pengguna genset belum berizin 6. 1x Rapat Kerja Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan dengan Pengusaha Ketenagalistrikan Faktor Penghambat: 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 106.715,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 60.209,- 3. Sisa pembelian mamin rapat melalui Bela Pengadaan: Rp 6.525,- Faktor Pendukung: 1. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin 2. Tersedianya aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan serta penilaian izin ketenagalistrikan 3. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPGELIS, 4. Adanya Adanya Permen ESDM No 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik wajib mempunyai NIDI, SLO dan tenaga teknik wajib mempunyai sertifikat kompetensi. 5. Adanya syarat pengurusan izin yaitu penilaian yang dilakukan oleh Balai PPESDM.
16.2	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	232.672.500	95,72	47,53	48,19	111.802.500	48,05	109.375.284	47,01	1,04						
16.2.1	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	232.672.500	95,72	47,53	48,19	111.802.500	48,05	109.375.284	47,01	1,04			DIY	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	1. Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : 25 unit dari 25 unit 2. Penyusunan Kajian Updating Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik : dokumen dari 1 dokumen 3. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga : 25 unit dari 25 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya tahapan pekerjaan Jasa Konsultansi updating data rumah tangga miskin belum berlistrik Faktor Penghambat: - Masih terbatasnya jumlah pemilik Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di bidang perencanaan / penelitian pemanfaatan tenaga listrik yang sesuai PP 25/2021 dan Permen ESDM 11/2021 (masa transisi s.d Desember 2023), hal tersebut menyebabkan jumlah peserta proses pengadaan pekerjaan Updating data rumah tangga miskin belum berlistrik tidak memenuhi ketentuan dan harus dilakukan lelang ulang. - Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.2.427.216 yang berasal dari sisa pengadaan ATK melalui bela pengadaan (Rp.56.066), sisa lelang pekerjaan SR Rp.364.150,- dan sisa lelang pekerjaan Updating data RTBL pada termin 1 Rp.2.007.000,- Faktor Pendukung: - Dukungan koordinasi dan verifikasi sistem PLN

